

*УТВЕРЖДЕНА*  
*решением коллегии*  
*Контрольно-счетной палаты*  
*Чувашской Республики*  
*«22» августа 2023 года № 60*

**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственных расчетов МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары в части реализации муниципального контракта по строительству школы в мкр. «Садовый» г. Чебоксары»**

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2023 год и во исполнение поручения Главы Чувашской Республики, а также обращения Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике проводится контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственных расчетов МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары в части реализации муниципального контракта по строительству школы в мкр. «Садовый» г. Чебоксары».

По предварительным данным установлены следующие обстоятельства.

С целью осуществления строительства школы в мкр. «Садовый» г. Чебоксары между МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары (далее – Учреждение, заказчик) и ПК «Медведевская ПМК» (переименован в апреле 2022 года в ООО «Медведевская ПМК» в связи с преобразованием) заключен муниципальный контракт от 12.05.2021 № 014 (далее – МК № 14) на сумму 1 103 106,4 тыс. рублей.

В муниципальный контракт внесены изменения 9 раз (в связи с изменениями реквизитов сторон, срока выполнения работ, увеличением размера авансовых платежей и цены контракта). Сумма контракта путем внесения изменений увеличивалась два раза:

на основании дополнительного соглашения от 22.09.2022 № 07 за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета г. Чебоксары составила 1 211 706,1 тыс. рублей;

на основании дополнительного соглашения от 28.12.2022 № 09 за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета г. Чебоксары составила 1 421 989,0 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по условиям МК № 14 - 30.12.2022 (ранее сроки были 30.08.2022, 01.12.2022).

Согласно условиям МК № 14 (с учетом дополнительных соглашений) подрядчику предусмотрен аванс в размере 1 224 995,5 тыс. рублей (86,1%), в т.ч. в 2021 году – 330 931,9 тыс. рублей (100% к общему объему средств на 2021 год), в 2022 году – 894 063,6 тыс. рублей (81,9% к общему объему средств на 2022 год). На лицевые счета подрядчика, открытые в федеральном казначействе, перечислены авансовые платежи в указанной сумме в полном объеме.

Необходимо отметить, что управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (далее – Управление) воспользовалось правом, определенным Порядком осуществления территориальным отделом Федерального

казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденными приказами Минфина России от 10.12.2020 № 301н (далее – Порядок № 301н) (на 2021 год) и от 17.12.2021 № 214н (далее – Порядок № 214н) (на 2022 год), и в адрес подрядчика направлены письма (копия направлена в территориальный отдел Федерального казначейства), согласно которым подрядчик самостоятельно без согласования с Учреждением может утверждать Сведения об операциях с целевыми средствами на 2021 год и на 2022 год, т.е. предоставлять подтверждающие документы, позволяющие санкционировать расходование бюджетных средств с лицевого счета подрядчика. Данные обстоятельства привели к дополнительным рискам невыполнения работ подрядчиком в установленные контрактом сроки и злоупотреблению подрядчиком в части предоставления в территориальный отдел Федерального казначейства (далее – ТОФК) документов, отличных от документов, представленных заказчику.

Следует отметить, что Управлением 25.01.2023 отозвано ранее предоставленное на 2022 год разрешение участнику казначейского сопровождения на утверждение вышеуказанных сведений.

Из общего объема авансовых платежей расходы в сумме 1 060 167,7 тыс. рублей осуществлены 72 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в налоговый орган, фонд социального страхования, субподрядчикам), что составляет 86,5% от общей суммы перечисленных авансовых платежей.

При этом, по данным ЕИС подрядчиком предъявлены, а Учреждением по состоянию на 09.06.2023 принято 343 акта о приемке выполненных работ лишь на общую сумму 679 966,7 тыс. рублей (в том числе НДС – 113 327,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия выборочно проанализировано расходование бюджетных средств, в том числе проведен анализ взаимоотношений с взаимозависимым юридическим лицом, 5 юридическими лицами, которым были перечислены авансовые платежи и 2 юридическими лицами.

Так, в ходе выборочной проверки (анализа) установлены следующие обстоятельства:

1. Выявлены случаи представления документов о выполненных работах субподрядными организациями в целях уклонения от норм, предусмотренных п. 3 ст. 242.23 БК РФ, п. 10 Порядка № 301н, п. 20 Порядка № 214н.

2. В целях санкционирования расходов бюджетных средств заявлены акты о приемке выполненных субподрядными организациями работ в завышенных объемах, которые в последующем не предъявлены к оплате Учреждению, в нарушение ст. 309 ГК РФ, условий МК № 14, в несоблюдение норм, предусмотренных ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Выявлены случаи заключения дополнительных соглашений между подрядчиком и субподрядными организациями, на условиях, отличных от условий заключенного МК № 14, а именно при наличии в 2021 году фактов перечисления субподрядным организациям авансовых платежей подрядчиком увеличены сроки выполнения работ с 2021 года на 2022 год, которые в результате привели к увеличению стоимости материальных ресурсов, используемых субподрядными организациями фактически в 2021 году, по ценам 2022 года.

4. Отсутствует информация об остатках работ, подлежащих выполнению в рамках исполнения контракта (зафиксированной стоимости незавершенного строительства) по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, а также на текущую дату, что в свою очередь привело к увеличению заказчиком цены МК № 14 за счет

применения коэффициента корректировки цены контракта на весь объем предусмотренных контрактом работ без учета ранее выполненных работ, а также указывает на риски оплаты невыполненных работ, либо работ в завышенном объеме.

В целях устранения нарушений (недостатков) и принятия мер материалы проверки направлены в Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, Прокуратуру Чувашской Республики, а также информация – Главе Чувашской Республики.