

УТВЕРЖДЕНО
решением коллегии
Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики
(протокол от 02.07.2024 № 50)

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов городских и муниципальных округов Чувашской Республики, выделенных муниципальным образовательным организациям на укрепление материально-технической базы (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры; в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» за 2023 год и истекший период 2024 года»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.19 Плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2024 год и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на проведение контрольного мероприятия от 16.05.2024 № 144 (с изменениями от 22.05.2024 № 146).

2. Предмет контрольного мероприятия: контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономности) использования бюджетных средств, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на реализацию отдельных мероприятий.

3. Объект контрольного мероприятия: управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики, встречные проверки: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4 имени Героя Российской Федерации Шалаева Романа Евгеньевича» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, автономное учреждение «Физкультурно - спортивный комплекс «Восток» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской Республики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» города Чебоксары Чувашской Республики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» города Чебоксары Чувашской Республики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени А.И. Трофимова» города Чебоксары Чувашской Республики

4. Проверяемый период деятельности: 2023 год и истекший период 2024 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 мая по 10 июня 2024 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Управление образования) является отраслевым органом администрации города Чебоксары, осуществляет исполнение функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации города Чебоксары по решению вопросов местного значения в сфере образования.

В соответствии с федеральными законами, законами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Управление образования является уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя образовательных учреждений, в том числе: муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4 имени Героя Российской Федерации Шалаева Романа Евгеньевича» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее – МАОУ «Лицей № 4»), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБОУ «СОШ № 12»), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБОУ «СОШ № 24»), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБОУ «СОШ № 27»), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени А.И. Трофимова» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБОУ «СОШ № 30»).

1. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов и документов, регламентирующих порядок реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий в рамках модернизации инфраструктуры; в части благоустройства территории в рамках модернизации инфраструктуры).

В целях обеспечения доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 № 531 утверждена государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – Государственная программа).

1.1. Приложением № 15 к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования» Государственной программы (в ред. от 22.12.2022)

утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) (далее – Правила к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования»).

На запрос Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики (далее – КСП Чувашии) от 24.05.2024 № 06-04/01-1131 Управлением образования копии документов, предусмотренные п. 2.6. Правил к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования», направленных в Министерство образования Чувашской Республики для получения субсидии, *не представлены*.

1.2. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2023 № 329 утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) к подпрограмме «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» Государственной программы (далее – Правила к подпрограмме «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике»).

1.3. В целях развития муниципальной системы образования города Чебоксары постановлением администрации города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Администрация) от 19.05.2021 № 896 утверждена муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования».

2. Анализ заключенных с органами исполнительной власти Чувашской Республики соглашений о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы.

Законом Чувашской Республики от 29.11.2022 № 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 24.03.2023) утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных округов и городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) на 2023 год (Таблица 55), в том числе бюджету города Чебоксары в сумме 43 638,6 тыс. рублей.

Впоследствии бюджетные назначения на 2023 год снижены на основании распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики на общую сумму 10 977,1 тыс. рублей (от 22.11.2023 № 1364-р на сумму 654,3 тыс. рублей; от 22.12.2023 № 1548-р на сумму 10 322,8 тыс. рублей) и составили 32 262,8 тыс. рублей.

Финансирование в 2023 году вышеуказанного комплекса мероприятий осуществлялось на основании заключенных между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики (главный распорядитель, далее – Министерство образования Чувашии) и Администрацией соглашений (Таблица № 1).

Таблица № 1
(тыс. рублей)

Соглашение		Объем финансирования в бюджете	Объем финансирования в соглашении				Исполнение	Неиспользованный остаток субсидии
дата	№		первоначальный	в т.ч. за счет РБ	с учетом изменений	в т.ч. за счет РБ		
06.04.2023	874-2023-53-25/1	13 984,5	13 984,5	11 187,6	13 984,5	11 187,6	13 984,5	0
06.04.2023	874-2023-54-25/2	40 065,4	40 563,8	32 451,0	26 344,0	21 075,2	15 578,6	10 765,4
ИТОГО		54 049,9	54 548,3	43 638,6	40 328,5	32 262,8	29 563,1	10 765,4

2.1.1. Соглашение от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» по целевой статье Ц713002700 заключено на сумму 40 563,8 тыс. рублей (уровень софинансирования 80% - 32 451,0 тыс. рублей), на условиях софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере 8 112,8 тыс. рублей (20%), (далее - Соглашение от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2) в том числе: МБОУ «СОШ № 27» в сумме 19 268,1 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 15 414,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета (20%) – 3 853,6 тыс. рублей); МБОУ «СОШ № 30» в сумме 21 295,7 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 17 036,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета (20%) – 4 259,2 тыс. рублей).

2.1.2. Соглашение от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» по целевой статье Ц770702700 заключено на сумму 13 984,5 тыс. рублей (уровень софинансирования 80% - 11 187,6 тыс. рублей), на условиях софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере 2 796,9 тыс. рублей (20%), (далее - Соглашение № 874-2023-53-25/1) в том числе: МАОУ «Лицей № 4» в сумме 13 984,5 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 11 187,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета (20%) – 2 796,9 тыс. рублей).

Стоит отметить, что в Соглашении от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 отсутствует условие, содержащее сроки и порядок представления отчетности в Министерство образования Чувашии.

Таким образом, *в нарушение ст. 139 БК РФ, подпункта «л» пункта 11 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики Министерством*

образования Чувашии в Соглашении от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 не отражены сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии.

В соответствии с Соглашением от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1, № 874-2023-54-25/2 субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) предоставлены в соответствии с Правилами предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством) (приложение № 4 к подпрограмме «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования»), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 № 531 (далее – Правила предоставления субсидий в части обеспечения требований к антитеррористической защищенности).

В соответствии с пунктом 1.4. Правил предоставления субсидий в части обеспечения требований к антитеррористической защищенности (в ред. от 26.01.2023) субсидии предоставляются на обеспечение нормативных требований к антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования.

Вместе с тем уведомлениями по расчетам между бюджетами в 2023 году доведены бюджетные назначения Министерством образования Чувашии до Управления образования по субсидиям на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) на общую сумму 21 075,2 тыс. рублей (по целевой статье Ц713002700).

Таким образом, **наименование межбюджетного трансферта в уведомлениях по расчетам между бюджетами не соответствует Правилам предоставления субсидии, к которым осуществлена отсылка в Соглашении от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2.**

На запрос КСП Чувашии Министерство образования Чувашии в письме от 31.05.2024 № 09/35-7227 сообщает, что «в соглашениях от 06.04.2024 № 874-2023-54-25/2 и № 874-2023-53-25/1, заключенных с администрацией города Чебоксары Чувашской Республики о предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры), в наименовании правил

предоставления вышеуказанной субсидии техническая ошибка».

Согласно письму Министерства образования Чувашии от 07.06.2024 № 09/35-7505: «Соглашения от 06.04.2024 № 874-2023-54-25/2 и № 874-2023-53-25/1, заключенных с администрацией города Чебоксары Чувашской Республики о предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) заключены с соответствием с приложением № 15 к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» «Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)».

Вместе с тем в уведомлении по расчетам между бюджетами от 27.03.2023 № 3278 доведены бюджетные назначения Министерством образования Чувашии до Управления образования на сумму 11 187,6 тыс. рублей по целевой статье Ц770702700.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29.11.2022 № 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» мероприятия по целевой статье Ц770702700 предусмотрены в рамках подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Соответственно, на дату заключения Соглашения от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на вышеуказанные цели отсутствовали.

Таким образом, Министерством образования Чувашии с администрацией города Чебоксары Чувашской Республики Соглашение от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» заключено в отсутствие утвержденных Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на вышеуказанные

цели.

В течение 2023 года объем бюджетных ассигнований менялся на основании следующих дополнительных соглашений (Таблица № 2).

Таблица № 2
(тыс. рублей)

Редакция соглашения	Объем финансирования			Изменение к предыдущей редакции		
	Всего	за счет РБ	за счет МБ	Всего	за счет РБ	за счет МБ
Соглашение 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2, в т.ч.	40 563,8	32 451,0	8 112,8	-	-	-
МБОУ «СОШ № 27»	19 268,1	15 414,5	3 853,6	-	-	-
МБОУ «СОШ № 30»	21 295,7	17 036,5	4 259,2	-	-	-
ДС от 22.09.2023 № 1, в т.ч.	40 065,3	32 052,3	8 013,0	-498,5	-398,7	-99,8
МБОУ «СОШ № 27»	18 848,2	15 078,6	3 769,6	-419,9	-335,9	-84,0
МБОУ «СОШ № 30»	21 217,1	16 973,7	4 243,4	-78,6	-62,8	-15,8
ДС от 29.11.2023 № 2, в т.ч.	39 247,5	31 398,0	7 849,5	-817,8	-654,3	-163,5
МБОУ «СОШ № 27»	18 451,0	14 760,8	3 690,2	-397,2	-317,8	-79,4
МБОУ «СОШ № 30»	20 796,5	16 637,2	4 159,3	-420,6	-336,5	-84,1
ДС от 28.12.2023 № 3, в т.ч.	26 344,0	21 075,2	5 268,8	-12 903,5	-10 322,8	-2 580,7
МБОУ «СОШ № 27»	12 626,1	10 100,9	2 525,2	-5 824,9	-4 659,9	-1 165,0
МБОУ «СОШ № 30»	13 717,9	10 974,3	2 743,6	-7 078,6	-5 662,9	-1 415,7

Стоит отметить, что в *Соглашении от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 отсутствует условие, содержащее сроки и порядок представления отчетности в Министерство образования Чувашии.*

В соответствии с подпунктом «л» пункта 11 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.11.2019 № 511 в редакции от 30.01.2023 (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики) соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов должно содержать сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии.

Таким образом, в нарушение ст. 139 БК РФ, подпункта «л» пункта 11 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики Министерством образования Чувашии в Соглашении от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 не отражены сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии.

Управлением образования представлены отчеты об осуществлении расходов муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территорий

муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития образования», а также о достижении значений результатов использования субсидии за 2-4 кварталы 2023 года.

При этом формы предоставленных отчетов не соответствуют формам отчетов, утвержденных приложениями № 5,6 к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных и городских округов, утвержденной приказом Минфина Чувашии от 17.12.2019 № 179/п (далее - приказ Минфина Чувашии от 17.12.2019 № 179/п).

Таким образом, в нарушение приказа Минфина Чувашии от 17.12.2019 № 179/п муниципальным образованием отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в Министерство образования Чувашии предоставлялись не по утвержденной форме. При этом Министерством образования Чувашии не осуществлялся контроль за выполнением получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2.

Условиями Соглашения от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 (п. 4.3.3.) определено обязательство муниципалитета по достижению результата использования субсидии, а именно благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры в 2023 году – в количестве 2 единицы, по Соглашению от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 - в количестве единица (1).

Согласно отчету за 4 квартал 2023 года по Соглашению от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 при запланированном значении в количестве 2 единиц, достигнутое значение составило 1 единицу, по Соглашению от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 - 1.

Исходя из вышеизложенного следует, что в несоблюдение статьи 139 БК РФ, условий Соглашения от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 (п. 4.3.3.) муниципальным образованием (г. Чебоксары) не обеспечено достижение результата использования субсидии в срок до 31.12.2023 (по состоянию на 31.12.2023 по муниципальному контракту, заключенному между МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары и ООО «Строймеханика» на благоустройство территории на сумму 13 456,8 тыс. рублей исполнение отсутствует).

Возврат остатков неиспользованных средств в республиканский бюджет Чувашской Республики произведен Управлением образования поручениями о перечислении на счет на общую сумму 2 156,4 тыс. рублей: от 29.01.2024 № 54376 на сумму 2 153,1 тыс. рублей (на сумму аванса, возвращенного по независимой гарантии от Киви Банк (акционерное общество)), от 26.01.2024 № 49995 на сумму 3,3 тыс. рублей.

2.1.3 Кроме того, в 2023 году осуществлены расходы по соглашению от 27.12.2022 № 1233 на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) на сумму 40 108,7 тыс. рублей (уровень софинансирования 80% -

32 087,0 тыс. рублей), на условиях софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере 8 021,7 тыс. рублей (20%), (далее – Соглашение от 27.12.2022 № 1233), в том числе: МБОУ «СОШ № 12» в сумме 12 821,5 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 10 257,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета (20%) – 2 564,3 тыс. рублей); МБОУ «СОШ № 24» в сумме 12 883,8 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 10 307,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета (20%) – 2 576,8 тыс. рублей); МБОУ «СОШ № 28» в сумме 14 403,4 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (80%) – 11 522,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета муниципального образования (20%) – 2 880,7 тыс. рублей).

В соответствии с Соглашением от 27.12.2022 № 1233 субсидия предоставлена согласно Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструктуры), приведенным в Приложении № 15 к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – Правила № 15).

Уведомлением по расчетам между бюджетами от 26.12.2022 № 2988 доведены бюджетные назначения Министерством образования Чувашии до Управления образования на сумму 32 087,0 тыс. рублей (целевая статья - Ц770702700).

Отмечаем, что в соответствии с Законом Чувашской Республики от 25.11.2021 № 86 (ред. от 28.10.2022) «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» целевая статья Ц770000000 относится к подпрограмме «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования». При этом в Соглашении от 27.12.2022 № 1233 указана отсылка к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Таким образом, при заключении Соглашения от 27.12.2022 № 1233 по целевой статье, относящейся к подпрограмме «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике», применены Правила предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 18.04.2023 № 1149 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020» по главному распорядителю 974 «Управление образования администрации города Чебоксары», по разделу 07 «Образование», по подразделу 02 «Общее

образование», по виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», по целевой статье Ц7707S2700 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40 108,7 тыс. рублей.

Управлением образования 11.01.2023 составлена заявка № 1 на возврат неиспользованных остатков вышеуказанной субсидии.

Платежным поручением от 10.03.2023 № 443401 Министерством образования Чувашии произведен возврат субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) Управлению образованию в сумме 32 087,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, постановлением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2016 № 591 утвержден Порядок принятия главными администраторами средств республиканского бюджета Чувашской Республики решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, неиспользованных в отчетном финансовом году (далее – Порядок принятия решения о наличии потребности).

В соответствии с п. 2 Порядка принятия решения о наличии потребности для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов главные администраторы средств местных бюджетов не позднее четырех рабочих дней со дня перечисления указанных средств в республиканский бюджет Чувашской Республики представляют главным администраторам средств республиканского бюджета Чувашской Республики соответствующие документы.

На запрос КСП Чувашии Управлением образования письмом от 29.05.2024 № 10645 представлено письмо Администрации от 17.01.2023 № 29/01-205 в адрес Министерства образования Чувашии с просьбой использовать в 2023 году неиспользованные лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные в 2022 году.

Министерством образования Чувашии письмом от 31.05.2024 № 09/35-7227 представлено аналогичное письмо Управления образования (от 17.01.2023 № 29/01-205). При этом информация о направлении документов, предусмотренных п. 2 Порядка принятия решения о наличии потребности, не представлена.

Таким образом, в несоблюдение п. 2 Порядка принятия главными администраторами средств республиканского бюджета Чувашской Республики решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, Управлением образования документы, подтверждающие наличие потребности в 2023 году в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, выделенных на основании соглашения от 27.12.2022 № 1233 на 2022 год, в Министерство образования Чувашии не направлены.

Вышеуказанные обстоятельства в части несоблюдения Управлением образования условий предоставления субсидий имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

3. Анализ заключенных органами местного самоуправления с муниципальными учреждениями образования соглашений на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы

Постановлением Администрации от 01.07.2022 № 2397 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Чебоксары, подведомственным управлению образования администрации города Чебоксары, на иные цели (далее – Порядок предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397).

При этом, в несоблюдение ст. 78.1 БК РФ, п. 3.1 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397 в Соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели не предусмотрены условия об отсутствии у учреждения: неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; просроченной задолженности по возврату в бюджет города Чебоксары субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; просроченной кредиторской задолженности учреждений, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства бюджета города Чебоксары.

На запрос КСП Чувашии от 24.05.2024 № 06-04/01-1131 о предоставлении копий документов, направленных муниципальными образовательными учреждениями в Управление образования для получения целевых субсидий на укрепление материально-технической базы, Управлением образования не представлены.

В ходе проведения контрольного мероприятия представлены письма МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 27», МАОУ «Лицей № 4», направленные 30.11.2022 в адрес Управления образования, при этом документы, подтверждающие отсутствие задолженностей, к письму не приложены.

Из вышеизложенного следует, что в нарушение ст. 78.1 БК РФ, п. 3.1 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397 Управлением образования перечислены субсидии МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 27», МАОУ «Лицей № 4» без подтверждения условий соблюдения требований, которым должны соответствовать учреждения на 1-е число

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

Вышеуказанные обстоятельства в части несоблюдения МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 27», МАОУ «Лицей № 4» условий предоставления субсидий имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

На запрос КСП Чувашии Управлением образования письмом от 29.05.2024 № 10593 дополнительно представлены документы, направленные муниципальными образовательными учреждениями (МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 27», МАОУ «Лицей № 4») в Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики для получения целевых субсидий на укрепление материально-технической базы (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры; в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в составе: заявок на получение целевой субсидии с приложением локально-сметного расчета, пояснительных записок, положительных заключений государственной экспертизы.

Необходимо отметить, что **заявка МБОУ «СОШ № 28» направлена в Управление образования на получение целевой субсидии письмом от 23.05.2024 № 150, в заявках остальных муниципальных образовательных учреждений дата отсутствует, что в совокупности имеет признаки составления заявок в период проведения контрольного мероприятия.**

3. Между Управлением образования и образовательными учреждениями заключены следующие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели:

3.1. от 09.01.2023 № б/н с МБОУ «СОШ № 12» (далее – Соглашение с МБОУ «СОШ № 12»), сумма субсидии (с учетом дополнительного соглашения от 30.06.2023) составляет 12 821,5 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 257,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 564,3 тыс. рублей), в соответствии с дополнительным соглашением от 11.08.2023 № б/н - по целевой статье Ц710170550 на сумму 2 764,9 тыс. рублей (дополнительные средства бюджета города Чебоксары).

Также с учетом дополнительных соглашений от 30.06.2023 № б/н, от 29.12.2023 № б/н, от 29.12.2023 № б/н утвержден показатель результативности - утвердить смету и заключить договор на выполнение работ (услуг)».

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности использования субсидии выполнение составило 100 %.

Остаток субсидии МБОУ «СОШ № 12» в размере 10 608,7 тыс. рублей возвращен на лицевой счет Управления образования поручением о перечислении на счет от 23.01.2024 № 39644 на сумму 9 462,3 тыс. рублей, платежным поручением от 31.01.2024 № 65872 на сумму 1 146,4 тыс. рублей (на сумму аванса, возвращенного по независимой гарантии

Киви Банк (акционерное общество).

3.2. от 09.01.2023 № б/н с МБОУ «СОШ № 24» (далее - Соглашение с МБОУ «СОШ № 24»), сумма субсидии (с учетом дополнительного соглашения от 30.06.2023 № б/н) составляет 12 883,8 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 307,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 576,8 тыс. рублей), также дополнительным соглашением от 11.08.2023 № б/н предусмотрены средства по целевой статье Ц710170550 на сумму 3 655,3 тыс. рублей (дополнительные средства бюджета города Чебоксары).

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности использования субсидии, план по показателю «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике»» выполнен на 100 % (при плановом значении показателя «4», достигнутое значение показателя составило «4»).

Вместе с тем в рамках Соглашения с МБОУ «СОШ № 24» Учреждением заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 15 255,0 тыс. рублей.

Таким образом, согласно отчету о достижении значений показателей результативности достигнутое значение показателя составило «4», при этом в рамках Соглашения с МБОУ «СОШ № 24» заключены 2 муниципальных контракта, что ставит под сомнение достоверность отраженных в отчете показателей.

Остаток субсидии МБОУ «СОШ № 24» в размере 10 760,7 тыс. рублей возвращен на лицевой счет Управления образования в установленный срок поручениями о перечислении на счет: от 23.01.2024 № 39646 на сумму 2 513,0 тыс. рублей (на сумму аванса, возвращенного по независимой гарантии Киви Банк (акционерное общество), от 24.01.2024 № 44121 на сумму 7 794,1 тыс. рублей, от 24.01.2024 № 44120 на сумму 453,6 тыс. рублей).

3.3. от 09.01.2023 № б/н с МБОУ «СОШ № 28» (далее – Соглашение с МБОУ «СОШ № 28»), сумма субсидии (с учетом дополнительного соглашения от 11.08.2023 № б/н) составляет 14 403,4 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 11 522,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 880,7 тыс. рублей), по целевой статье Ц710170550 на сумму 4 691,4 тыс. рублей (дополнительные средства бюджета города Чебоксары).

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности использования субсидии, план по показателю «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике»» выполнен на 100 %.

3.4. от 09.01.2023 № б/н с МБОУ «СОШ № 27» (далее – Соглашение с МБОУ «СОШ № 27»), сумма субсидии (с учетом дополнительного соглашения от 11.08.2023 № б/н) составляет 19 268,1 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 15 414,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 853,6 тыс. рублей), а также по целевой статье Ц710170550 на сумму 1 416,1 тыс. рублей (дополнительные средства бюджета города Чебоксары).

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности использования субсидии, план по показателю «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» выполнен на 100 %.

3.5. от 09.01.2023 № б/н с МБОУ «СОШ № 30» - (далее – Соглашение с МБОУ «СОШ № 30»), сумма субсидии (с учетом дополнительного соглашения от 11.08.2023 № б/н) 21 295,7 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 17 036,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4 259,2 тыс. рублей), а также по целевой статье Ц710170550 - 1 698,5 тыс. рублей.

МБОУ «СОШ № 30» осуществлен возврат субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по целевой статье Ц7130S2700 на лицевой счет Управления образования на основании платежного поручения от 07.09.2023 № 315327 на сумму 1 988,4 тыс. рублей.

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности использования субсидии, план по показателю «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» выполнен на 100 %.

Остаток субсидии МБОУ «СОШ № 30» возвращен на лицевой счет Управления образования в установленный срок поручениями о перечислении на счет на общую сумму 2 695,5 тыс. рублей: от 17.01.2024 № 19146 на сумму 2 691,4 тыс. рублей (на сумму аванса, возвращенного по независимой гарантии Киви Банк (акционерное общество), от 17.01.2024 № 17540 на сумму 4,1 тыс. рублей.

Кроме того, в заявку на получения субсидии на укрепление материально-технической базы на 2023 год, включены в том числе фактически выполненные работы в 2022 году в рамках исполнения МК от 07.09.2022 № 7538 на благоустройство территории, а именно работы, предусмотренные в локальных сметах: ЛС № 02-01-02 «Забор» на сумму 2 125,2 тыс. рублей (с НДС) и ЛС № 02-01-06 «Малые формы» на сумму 1 121,0 тыс. рублей (с НДС) приняты на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 07.11.2022 № 1 на сумму 2 942,8 тыс. рублей.

Таким образом, *исходя из вышеизложенного следует, что МБОУ «СОШ № 30» в заявке на получение субсидии на укрепление материально-технической базы в 2023 году включены работы, принятые и оплаченные в*

2022 году в рамках муниципальных контрактов на благоустройство территории: от 02.09.2022 № 7533, от 07.09.2022 № 7538, что привело к превышению объема предусмотренной в Соглашении на иные цели субсидии на расчетную сумму 7 447,4 тыс. рублей (4 504,6 тыс. рублей + 2 942,8 тыс. рублей).

3.6. от 09.01.2023 № б/н с МАОУ «Лицей № (далее – Соглашение с МАОУ «Лицей № 4»), сумма субсидии (с учетом дополнительного соглашения от 19.04.2023 № б/н) составляет 13 984,5 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 11 187,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 796,9 тыс. рублей).

В представленных отчетах за 2023 год, предусмотренных пунктом 3.3.3. Соглашения с МАОУ «Лицей № 4» (отчет об использовании субсидии на иные цели, отчет о достижении показателей результативности использования субсидии) показатель «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры)» отсутствует.

Таким образом, **в отчетах об использовании субсидии на иные цели и о достижении показателей результативности использования субсидии за 2023 год отсутствует показатель по субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, что указывает на недостоверность отраженных в отчете данных.**

В период проведения контрольного мероприятия представлены новые отчеты к Соглашению с МАОУ «Лицей № 4», при этом в представленных сведениях отсутствуют приложения, имеющиеся в первоначально представленных отчетах: «План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии», «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии».

Также стоит отметить, что в Приложении № 2 к Соглашению с МАОУ «Лицей № 4» «Показатели результативности использования субсидии» плановое значение показателя результативности использования субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) установлен в суммовом значении («11 187,6 тыс. рублей» и «2 796,9 тыс. рублей»). Вместе с тем в «Отчете о достижении значений показателей результативности использования субсидии» плановое значение показателя – «2».

Таким образом, **плановое значение показателя в «Отчете о достижении значений показателей результативности использования субсидии» не соответствует плановому значению в «Показатели результативности использования субсидии».**

Согласно отчету об использовании субсидии на иные цели, являющемуся Приложением № 3 к Соглашению от 29.12.2023 № б/н, при плане выплат субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по целевой статье Ц7707S2700 в размере

13 984,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 13 984,5 тыс. рублей.

Также проведенным анализом Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели установлено следующее.

1) В соответствии с п. 14 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397 результатами предоставления целевой субсидии, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2.1.2 настоящего Порядка (на благоустройство земельных участков, находящихся в пользовании учреждения), является «количество благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании учреждения».

При этом в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (кроме Соглашения с МАОУ «Лицей № 4») установлено мероприятие для достижения результатов предоставления субсидии - «утвердить смету и заключить договор на выполнение работ (услуг)».

Таким образом, установленное в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели мероприятие для достижения результатов предоставления субсидии не соответствует результату предоставления целевой субсидии, предусмотренному Порядком предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397.

2) Согласно п. 13 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397 предоставление целевой субсидии осуществляется на основании заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств и учреждением Соглашения в соответствии с типовой формой согласно приложению к настоящему Порядку и должно предусматривать в соответствии с абзацем 7 указанного пункта сроки представления отчетности.

Согласно п. 17 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397 Учреждения в срок не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом (квартал, год), представляют главному распорядителю бюджетных средств отчеты по формам, установленным в Соглашении.

В соответствии с п. 3.3.3 Соглашений на иные цели учреждения обязуются представлять Управлению образования отчет об использовании субсидии на иные цели согласно приложению № 3 и отчет о достижении показателей результативности использования субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению в сроки не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.


При этом к проверке представлены отчеты об использовании субсидии на иные цели и отчеты о достижении показателей результативности использования субсидии только за 2023 год, квартальные отчеты отсутствуют.

Таким образом, в несоблюдение ст. 78.1 БК РФ, п. 13, 17 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397 в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели не установлены сроки представления отчетности.

4. Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы в 2023-2024 годах

Согласно информации, представленной Управлением образования, в

рамках реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры; в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) в 2023 году заключено 10 муниципальных контрактов в рамках Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 77 962,6 тыс. рублей и 2 договора в рамках Федерального закона № 223-ФЗ на общую сумму 15 377,1 тыс. рублей.



Кроме средств, выделенных на основании соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий в рамках модернизации инфраструктуры; в части благоустройства территории в рамках модернизации инфраструктуры) от 27.12.2022 № 1233, от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 11.07.2023 № 1262 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020» по главному распорядителю 974 «Управление образования администрации города Чебоксары», по разделу 07 «Образование», по подразделу 02 «Общее образование», по виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», по целевой статье Ц710170550 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 226,3 тыс. рублей на приобретение асфальта и щебня для завершения работ по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30»).

В обоснование планируемых бюджетных ассигнований представлен расчет на приобретение асфальта и щебня с целью завершения работ по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений в 2023 году с приложением 3 коммерческих продолжений (от ООО «Стройтрест 21» -

ИНН 2130105424, ООО «СтройКом» - ИНН 2130188445, ООО «Дорсервис» - ИНН 2130155440) на асфальтобетонную смесь и щебень. Стоит отметить, что ООО «Стройтрест 21» и ООО «Дорсервис» имеют один юридический адрес – г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 7.

При предусмотренных бюджетных ассигнованиях в бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на приобретение асфальта и щебня в размере 14 226,3 тыс. рублей, фактически бюджетные средства использованы в сумме 1 277,5 тыс. рублей на оплату авансового платежа на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», что **привело к отвлечению бюджетных средств.**

Кроме того, согласно Пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в бюджет, представленной в КСП Чувашии (для подготовки заключения) от 07.07.2023, в проекте бюджета предусмотрены средства на закупку асфальта и щебня. При этом отдельными муниципальными общеобразовательными учреждениями контракты на устройство покрытий, в которых также предусмотрена закупка асфальта и щебня, заключены ранее даты представления вышеуказанного проекта:

- между МБОУ «СОШ № 27» и ИП Жирновым Е.Г. заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории от 29.06.2023 № 1, согласно локальному сметному расчету смеси асфальтобетонные плотные – 215,032 т, щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 – 55,55 м³;

- между МБОУ «СОШ № 28» и ООО «СКОМ» заключен контракт на устройство покрытий от 05.07.2023 № 1, согласно локальному сметному расчету смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II – 273,87 т, щебень – 785,2536 м³;

- между МБОУ «СОШ № 30» и ИП Жирновым Е.Г. заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории от 30.06.2023 № 1, согласно локальному сметному расчету смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II - 66,624 т, щебень - 317,158 м³.

Предусмотренные в вышеуказанных контрактах объемы асфальта и щебня соответствуют объемам, указанным в Расчете на приобретение асфальта и щебня с целью завершения работ по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений в 2023 году на общую сумму 7 919,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что из вышеуказанных 3 муниципальных контрактов 2 муниципальных контракта расторгнуты на основании:

- соглашения о расторжении между МБОУ «СОШ № 28» и ООО «СКОМ» от 13.07.2023 – «в связи с тем, что сроки поставки резинового покрытия и щебня, предусмотренных техническим заданием составляют более 50 дней. В соответствии с контрактом работы должны быть выполнены в течение 45 дней с даты заключения, т.е. поставка могла быть осуществлена только после 19 августа 2023 г. после окончания действия контракта...»;

- соглашения о расторжении между МБОУ «СОШ № 30» и ИП Жирновым Е.Г. от 13.07.2023 – «в связи с тем, что сроки поставки резинового покрытия и щебня, предусмотренных техническим заданием составляют более 50 дней. В

соответствии с контрактом работы должны быть выполнены в течение 45 дней с даты заключения, т.е. поставка могла быть осуществлена только после 14 августа 2023 г. после окончания действия контракта...».

Вышеуказанное свидетельствует о некачественном планировании бюджетных ассигнований.

5. Анализ осуществления закупок за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы

Анализ произведенных закупок, выделенных на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы, представлен в приложении № 1 к Отчету.

В ходе проведения контрольного мероприятия в МБОУ «СОШ 12», МБОУ «СОШ 24», МАОУ «Лицей 4», МБОУ «СОШ 27», МБОУ «СОШ 30» проведены встречные проверки, результаты которых отражены в пункте 6 настоящего Отчета.

Кроме того, в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств города Чебоксары за 2023 год проведен анализ контрактов, заключенных вышеуказанными учреждениями, а также МБОУ «СОШ № 28».

15.08.2023 между МБОУ «СОШ № 28» и ООО «Строймеханика» заключен муниципальный контракт № 7376 на выполнение работ по устройству покрытий (далее – Контракт по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 28»).

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 28»: с момента заключения контракта в течение 20 календарных дней (по 02.09.2023 включительно), при этом, по состоянию на 02.09.2023 работы не завершены.

МБОУ «СОШ № 28» в соответствии с пунктом 9.3 Контракта по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 28» в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.12.2023 № 421 (дата вступления решения – 26.12.2023), а также 29.12.2023 направлено обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр информации недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики. Так, ООО «Строймеханика» включена в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 16.01.2024 со сроком на 2 года.

Возврат оплаченного аванса подрядчику поступили от ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3 038,3 тыс. рублей платежным поручением от 27.12.2023 № 8598.

МБОУ «СОШ № 28» в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки в размере 590,9 тыс. рублей за период с 05.09.2023 по 29.11.2023, при этом за период просрочки с 30.11.2023 по 26.12.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось.

Таким образом, ***в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 Контракта по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 28» не велась претензионная работа на сумму 209,6 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 800,6 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных***

контрактом.

6. Встречные проверки (выездные осмотры объектов в рамках мероприятий на укрепление материально-технической базы). Выборочная проверка порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (затрат по объектам).

Как было указано ранее, в ходе проведения контрольного мероприятия проведены встречные проверки, по результатам которых установлено следующее.

МБОУ «СОШ 12»

1. *Контракт от 07.06.2023 № 4918 на выполнение работ по устройству ограждений (ИКЗ 233212801959121300100100014329244).*

07.06.2023 МБОУ «СОШ № 12» заключен контракт № 081550000523004918 на выполнение работ по устройству ограждений с ООО «ПроектСтройСервис» (далее – Контракт на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12»).

При этом, в нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подп. «б» п. 15 постановления Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» МБОУ «СОШ № 12» размещен Контракт на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» 21.06.2023 или с нарушением срока на 4 рабочих дня, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (сроки привлечения к ответственности истекли).

К Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» заключены следующие дополнительные соглашения:

- от 21.07.2023 № 1, согласно которому внесено изменение в срок исполнения контракта - по 31.07.2023. Кроме того, подрядчик во исполнение требований п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ предоставил заказчику (МБОУ «СОШ № 12») в качестве обеспечения исполнения контракта информацию, подтверждающую добросовестность (контракты, исполненные в течение 3-х лет до даты подачи заявки).

Указанная в дополнительном соглашении от 21.07.2023 № 1 к Контракту на устройство ограждений информация, подтверждающая добросовестность (контракты, исполненные в течение 3-х лет до даты подачи заявки) к проверке ***не представлена.***

- от 11.10.2023 № 2, согласно которому внесены изменения в реквизиты подрядчика;

- от 12.10.2023 № 3, согласно которому в связи с изменением объемов работ, п. 2.1. контракта изложен в следующей редакции: «цена Контракта составляет 1 056 397,74 (один миллион пятьдесят шесть тысяч триста девяносто семь) рублей 74 копеек, НДС не облагается».

Факт выполнения работ на объекте подтвержден актами о приемке

выполненных работ от 17.10.2023 на общую сумму 1 056,4 тыс. рублей (отчетный период не указан), в том числе: № 1 на сумму 54,0 тыс. рублей; № 2 – 981,0 тыс. рублей; № 3 – 21,4 тыс. рублей (непредвиденные затраты).

В связи с несвоевременным выполнением работ по устройству ограждений МБОУ «СОШ № 12» направлены претензионные письма в адрес ООО «ПроектСтройСервис» (в т. ч. с расчетом неустойки): от 31.07.2023 № 149, от 08.08.2023 № 153 (с расчетом пеней на 2,4 тыс. рублей), от 14.08.2023 № 157 (с расчетом пеней на 4,3 тыс. рублей), от 21.08.2023 № 162 (с расчетом пеней на 7,3 тыс. рублей), от 11.10.2023 № 207 (с расчетом пеней на 30,1 тыс. рублей).

Оплата выполненных работ произведена на основании платежного поручения от 17.10.2023 № 494471 на сумму 1 025,3 тыс. рублей за вычетом суммы неустойки.

Согласно п. 3.1.1 Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить заказчику отчетную документацию по итогам исполнения контракта.

МБОУ «СОШ № 12» письмом от 01.07.2024 № 160 представлены пояснения, согласно которым представлена исполнительная документация: общий журнал работ, сертификаты на песок. При этом, не представлены: акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества на металлические панели.

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 34 и 94 Федерального закона №44-ФЗ, п. 3.1.1 Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» осуществлена приемка работ в отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

Отмечаем, что в целях осуществления строительного контроля (технического надзора) за ходом выполнения работ по устройству ограждений МБОУ «СОШ № 12» заключен контракт на осуществление строительного контроля с БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии от 15.08.2023 № б/н на сумму 23,0 тыс. рублей (далее – Контракт на осуществление строительного контроля на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12»).

11.10.2023 заключено дополнительное соглашение № 1 к Контракту от 15.08.2023 № б/н на осуществление строительного контроля, согласно которому стоимость оказываемых услуг составляет 22,6 тыс. рублей.

При этом на основании вышеизложенного, в нарушение подпункта «в» пункта 2 Контракта на осуществление строительного контроля на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» исполнителем (БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии) не обеспечено выполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

При этом, МБОУ «СОШ № 12» не воспользовалось правом на предъявление штрафа исполнителю (БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии) в расчетной сумме 2,3 тыс. рублей, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом на осуществление строительного контроля на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12».

На основании бухгалтерской справки от 26.06.2023 № бфГУ-000013 в

результате списания ограждения оприходован металлолом на сумму 23,6 тыс. рублей, от 21.08.2023 № бфГУ-000012 - списан металлолом на общую сумму 25,0 тыс. рублей.

В соответствии с представленной бухгалтерской справкой от 11.10.2023 № бфГУ-000016 ограждение металлическое с автоматическими воротами и калиткой принято к учету на счет 106 в сумме 1 056,4 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия 28.05.2024 произведен внешний комиссионный осмотр выполненных работ по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 12» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25, в соответствии с которым установлено следующее:

1. Территория МБОУ «СОШ № 12» ограждена металлическими решетчатыми панелями (по актам о приемке выполненных работ: от 17.10.2023 № 2 – 190,28 м, от 17.10.2023 № 3 – 5,541 м), в отдельных местах панели с повреждениями (имеется ржавчина, часть решеток сломаны).

Согласно акту выполненных работ от 17.10.2023 № 2 произведены работы по огрунтовке металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 площадью 361 м² на общую сумму 17,6 тыс. рублей и окраске металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 на общую сумму 15,5 тыс. рублей. Кроме того в актах выполненных работ применен коэффициент по результатам торгов – 0,95803375725.

Так, МБОУ «СОШ № 12» допущено неэффективное использование бюджетных средств, определенное статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ, направленных на огрунтовку и окраску металлических поверхностей на расчетную сумму 33,3 тыс. рублей (((17,6 тыс. рублей + 15,4 тыс. рублей) + возмещение НДС по материалам) x 0,95803375725).

В соответствии с п. 5.2. Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Пунктом 5.3. Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» установлено, что если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Таким образом, в нарушение статьи 309 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.3 Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» в рамках гарантийных обязательств не приняты своевременные меры по устранению дефектов в период действия гарантийного срока.

2. Контракт от 14.08.2023 № 7389 на выполнение работ по устройству покрытий (ИКЗ 233212801959121300100100140014299244).

На основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 0815500000523007389 по результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона между МБОУ «СОШ № 12» и ООО «Строймеханика» (ИНН 2130013773) заключен контракт от 14.08.2023 № 7389 на выполнение работ по устройству покрытий на сумму

14 429,4 тыс. рублей (далее – Контракт по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12»).

Справочно:

По данным Учреждения финансовым управлением администрации города Чебоксары проведена выездная проверка, по результатам которой составлен акт, в соответствии с которым установлено, что МБОУ «СОШ № 12» допущено нарушение порядка обоснования и определения НМЦК на выполнение работ по устройству покрытий (извещение о проведении электронного аукциона от 25.07.2023 № 081550000523007389) в результате включения в локальный сметный расчет (смету) фактически выполненных работ в 2021 году в ходе исполнения контракта от 26.04.2021 № 011 ООО «Империя» на капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, что привело к завышению НМЦК на общую сумму 2 645 098,27 рублей, в том числе: в раздел 1 «Покрытие асфальтовое» на общую сумму 2 603 580,19 рублей (в том числе НДС 20%) и в раздел 2 «Дорожки» на общую сумму 41 518,08 рублей (в том числе НДС 20%).

Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости по по счету 10 за 2023 информация по принятию и списанию банковской гарантии от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0004, выданной КИВИ банк (акционерное общество) на сумму 2 885,9 тыс. рублей со сроком действия по 31.12.2023, отсутствует.

Таким образом, в нарушение п. 351 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 20 Инструкции № 191н МБОУ «СОШ № 12» в 2023 году не отражено поступление на забалансовый учет и последующее выбытие обеспечения исполнения контракта, предоставленного ООО «Строймеханика» в виде банковской гарантии КИВИ банк (акционерное общество) от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0004, на сумму 2 885,9 тыс. рублей.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, авансовые платежи перечислены МБОУ «СОШ № 12» на счет ООО «Строймеханика» в размере 2 885,9 тыс. рублей (20% от цены контракта) платежными поручениями: от 17.08.2023 № 240738 в сумме 1 866,4 тыс. рублей, от 18.08.2023 № 242783 в сумме 466,6 тыс. рублей, от 18.08.2023 № 242784 в сумме 552,9 тыс. рублей.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 20 календарных дней (по 02.09.2023 включительно).

Вместе с тем отмечаем, что согласно информации, размещенной в ЕИС, МБОУ «СОШ № 12» принят акт о приемке выполненных работ только от 22.12.2023 № 1 на сумму 1 739,5 тыс. рублей.

Соответственно, по состоянию на 01.01.2024, **подрядчиком не отработан аванс на сумму 1 146,4 тыс. рублей.**

Выборочным анализом акта о приемке выполненных работ от 22.12.2023 № 1 на сумму 1 739,5 тыс. рублей и локально-сметного расчета установлено следующее.

1. В акте о приемке выполненных работ от 22.12.2023 № 1 *подрядной организацией расценка материального ресурса по ФССЦ 01.7.19.18-0006 Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм применена к материалу резиновая крошка 20 мм на полиуретановом связующем.*

Представлено письмо МБОУ «СОШ № 12» от 15.08.2023 № 158 в адрес ООО «Проектное бюро «Артек» (Проектант), а также письмо ООО «Проектное

бюро «Артек» от 29.08.2023 № б/н, согласно которому согласована замена вышеуказанного материала.

ООО «Строймеханика» в письме от 12.12.2023 № 116 в адрес МБОУ «СОШ № 12» просит подтвердить применение сметной расценки «ФЕР27-07-010-01 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей» для устройства монолитно-резинового покрытия толщиной 20 мм в один слой для баскетбольной и монолитно-резинового покрытия толщиной 15 мм в один слой для беговой дорожки.

Стоит отметить, что дополнительными соглашениями к Контракту на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» согласование о замене материалов не осуществлялось.

2. В акте о приемке выполненных работ от 22.12.2023 № 1 применен материал по ФССЦ-02.3.01.02-1005 Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита.

При этом в локально-сметном расчете к Контракту по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» на выполнение работ по устройству покрытий предусмотрен Песок природный II класс, средний, круглые сита.

В письме от 12.12.2023 № 114 ООО «Строймеханика» просит согласовать МБОУ «СОШ № 12» замену Песка средней крупности на Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита без увеличения стоимости материала.

В соответствии с письмом ООО «Проектное бюро «Артек» (Проектант) от 15.12.2023 № б/н, направленном в адрес МБОУ «СОШ № 12», замена Песка средней крупности на Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита согласована.

Стоит отметить, что дополнительными соглашениями к Контракту на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» согласование о замене материалов не осуществлялось.

Так, заказчиком и подрядчиком не произведено согласование замены материалов, что указывает на нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12.6 Контракт по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12».

Справочно: согласно вышеуказанному паспорту качества от 17.08.2023 потребитель песка для строительных работ - ООО «ФК-МСТ».

Согласно анализу данных сервиса проверки контрагентов «Контур-Фокус» установлено наличие арбитражного дела с ООО «Экополис» (ИНН 1655274420).

Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено решение от 06.03.2024 по делу № А65-34849/2023, в соответствии с которым 07 августа 2023 между ООО «Экополис» (ИНН 1655274420) и ООО «ФК-МСТ» (ИНН 2130192096) заключен договор подряда №329/08/23, по условиям которого ООО «Экополис» принимает на себя обязательства поставить комплект материалов и выполнить устройство водопроницаемого резинового покрытия (из резиновой крошки и полиуретанового клея) на условиях договора и спецификаций. В соответствии со Спецификацией № 1 к договору, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства поставить комплект материалов и выполнить устройство водопроницаемого резинового покрытия «Еco Sandwich Standart» на площади 450 квадратных метров (из резиновой крошки, полиуретанового клея и красящего пигмента), цвет красный, толщина 20 мм на объекте: «Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д.25».

По сведениям в материале дела Арбитражного суда Республики Татарстан № А65-34849/2023 во исполнение условий данного договора истцом были поставлены и

выполнены работы на общую сумму 2 104 500 руб., что подтверждается подписанными сторонами актом сдачи-приема работ №26 от 10.08.2023г., актом приёмки основания под монтаж №26 от 10.08.2023г., актом сдачи-приема работ №27 от 11.08.2023г., актом приёмки основания под монтаж №27 от 11.08.2023г. и универсальным передаточным документом №522 от 14.08.2023г. Принятие выполненного объёма и качества работ подтверждено подписью ответчика в вышеуказанных первичных документах, заверенной печатью ответчика.

Отмечаем, что Контракт по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» заключен 14.08.2023.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 22.12.2023 № 1 приняты работы по устройству покрытий баскетбольной площадки площадью 448 м².

При этом в соответствии с представленным общим журналом работ устройство монолитно-резинового покрытия на баскетбольной площадке выполнялось в период 15.08.2023 - 16.08.2023.

Соответственно, работы по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25 выполнялись до заключения муниципального контракта с ООО «Строймеханика» 14.08.2023.

МБОУ «СОШ № 12» в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения, ненадлежащем исполнении Контракта по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» за период с 03.09.2023 по 29.11.2023 в сумме 572,8 тыс. рублей, при этом за период просрочки с 30.11.2023 по 29.12.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось

Таким образом, в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 Контракта по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» не велась претензионная работа на сумму 195,4 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 768,3 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

МБОУ «СОШ № 12» в соответствии с пунктом 9.3 Контракта по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 18.12.2023 № 282 (дата вступления в законную силу – 28.12.2023).

МБОУ «СОШ № 12» в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики направлено обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 29.12.2023.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики по делу от 16.01.2024 № 021/10/104-1133/2023 ООО «Строймеханика» включено в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со сроком на 2 года.

В связи с неисполнением ООО «Строймеханика» своих обязательств на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» в соответствии с условием независимой гарантии (от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0004) направлено в адрес КИВИ Банк (акционерное общество) требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 28.12.2023 № 292 в сумме 1 146,4 тыс. рублей (2 885,9 тыс. рублей - 1 739,5 тыс. рублей), возврат средств произведен платежным поручением от 23.01.2024 № 161905.

МБОУ «СОШ № 12» перечислило поступившие средства от КИВИ Банк

(акционерное общество) в Управление образования на основании платежного поручения от 31.01.2024 № 65872 на сумму 1 146,4 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия 28.05.2024 произведен внешний комиссионный осмотр выполненных работ по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 12», в соответствии с которым установлено следующее:

1. Частично выполнены и приняты работы по устройству покрытий баскетбольной площадки.

2. Основание площадки для мини футбола залито бетоном (спонсорская помощь в размере 1 775,0 тыс. рублей от АО «Дирекция гаражных хозяйств» на основании договора).

3. На беговой дорожке проложено резиновое покрытие.

4. Прыжковая яма и полоса препятствий засыпаны песком.

5. При осмотре имущества, приобретенного в рамках договора от 07.12.2023 № 13 на поставку искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы, заключенного между АУ «ФСК «Восток» и ИП Шарычевым Дмитрием Викторовичем, установлено:

- трава искусственная NATURA ECO зеленая 40 мм расстелена (без монтажа) на футбольном поле. Кроме того, на площадке школы находятся 3 рулона искусственной зеленой травы NATURA ECO;

- резиновый грануляр фр (7 кг/м²) в мешках находится на площадке школы;

- трава искусственная NATURA ECO белая 40 мм в 2 рулонах находится в подвале школы;

- лента соединительная 100 м в количестве 9 штук, клей Puretop 2K в количестве 15 комплектов, а также клей иного производителя в упаковке от Ozon в количестве 12 комплектов находятся в подвале школы. Установлено, что срок годности клея Puretop 2K отдельных партий – 20.06.2024, срок годности отвердителей к клею Puretop 2K – 27.09.2024; срок годности клея с Ozon (клей 2-К ПУ для искусственной травы GOLDBASTIK BP) – 20.09.2024, срок годности отвердителей к клею GOLDBASTIK BP – 27.04.2024.

Стоит отметить, **что МБОУ «СОШ № 12» не заключены договоры ответственного хранения на материалы, находящиеся на хранении на территории здания МБОУ «СОШ № 12» (лента, клей), что в свою очередь указывает на риски утраты указанных материалов.**

Также МБОУ «СОШ № 12» заключен контракт на осуществление строительного контроля с БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии от 15.08.2023 № б/н на сумму 308,8 тыс. рублей. При этом БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии акты выполненных работ по проведению строительного контроля МБОУ «СОШ № 12» не представлены, соответственно оплата за осуществление строительного контроля не произведена.

МБОУ «СОШ 24»

1. *Контракт от 31.05.2023 № 4505 на выполнение работ на устройство ограждений (ИКЗ 233212803097221300100100060014329244)*

МБОУ «СОШ № 24» 31.05.2023 заключен контракт № 4505 с ООО «Краснов» на устройство ограждений со стоимостью 3 074,8 тыс. рублей (далее

– Контракт на устройство ограждений МБОУ «СОШ 24»). Эффективность составила 2,5%.

К Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ 24» заключены следующие дополнительные соглашения:

- от 13.07.2023 № 1, согласно которому изменен срок исполнения подрядчиком своих обязательств: по 10.08.2023. Подрядчик во исполнение требований п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ предоставил заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта добросовестность (контракты, исполненные в течение 3-х лет до даты подачи заявки), а также внесены изменения в реквизиты сторон;

- от 15.08.2023 № 2, согласно которому внесено изменение в цену контракта – 2 690,1 тыс. рублей (НДС – 448,4 тыс. рублей), приложение № 3 к контракту «Локально-сметный расчет» изложен в новой редакции и является приложением № 1 к дополнительному соглашению от 15.08.2023 № 2.

Согласно данным, размещенным в ЕИС, приложение № 1 к дополнительному соглашению от 15.08.2023 № 2 к Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24» отсутствует.

Так, в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подп. «б» п. 15 Правил ведения реестра контрактов МБОУ «СОШ № 24» не размещено приложение № 1 (Локально-сметный расчет) к дополнительному соглашению от 15.08.2023 № 2 к Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12», что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Факт выполнения работ на объекте подтвержден актами о приемке выполненных работ от 14.08.2023 на общую сумму 2 690,1 тыс. рублей с отчетным периодом с 27.06.2023 по 14.08.2023.

Как было указано ранее к Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24» заключено дополнительное соглашение от 13.07.2023 № 1, согласно которому изменен срок исполнения подрядчиком своих обязательств: по 10.08.2023.

Начисленные пени в связи с нарушением срока выполнения работ в сумме 3,5 тыс. рублей списаны на основании приказа МБОУ «СОШ № 24» от 14.08.2023 № 254.

В акте о приемке выполненных работ от 14.08.2023 № 1 и в локально-сметном расчете предусмотрен материальный ресурс «Панели сварные в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см (применительно длина 2,68 м)».

При этом, в ходе визуального осмотра установлено, что территория МБОУ «СОШ № 24» ограждена металлическими решетчатыми панелями высотой до 2 м (в основном высотой 188 см) разной длины (331 см, 303 см, 300 см, 131 см, 135 см, 113 см, 118 см, 210 см, 205 см, 203 см, 216 см, 250 см, 355 см, 249 см) в количестве 162 штук.

К исполнительной документации по контракту приложен паспорт качества от 06.07.2023 № 1 на панель ограждения П-1, согласно которому размеры панели составляют 2500 см (2680 см со столбами) * 1880 см.

Таким образом, ***фактически примененные панели металлические не соответствуют представленному паспорту качества от 06.07.2023 № 1.***

В акте о приемке выполненных работ от 14.08.2023 № 3 (непредвиденные затраты) предусмотрены следующие виды работ: «фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных асфальтобетонных и органоминеральных смесей с использованием ресайклер-стабилизатора грунта с исправлением профиля покрытий при ширине покрытия 6м», «разборка бортовых камней на бетонном основании», «посев газонов партерных мавританских и обыкновенных вручную».

При этом, в общем журнале работ вышеуказанные виды работ не отражены.

Таким образом, ***в нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ МБОУ «СОШ № 24» приняты и оплачены вышеуказанные работы в отсутствие полного пакета исполнительной документации.***

Согласно п.3.1.5. Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24» подрядчик обязан согласовывать с заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные контрактом.

В актах о приемке выполненных работ от 14.08.2023 № 1 подрядной организацией расценка материала применена к замененному материалу, в том числе (выборочно):

- расценка материального ресурса «Кабель управления КУГПЭПнг (А)-HF 2x0,75 применена к материалу «Кабель (провод) КПК-П-2 2x0,75»;
- расценка материального ресурса «Кабели коаксиальные магистральные RG 11 применена к материалу «Витая пара UTP 4 пара AWG 24 Cat. 5e внутренняя CCA Net on 305м (UTP 4x2x0,5 In/CCA)»;
- расценка материального ресурса «Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1x2x1» применена к материалу «Шнур ШВПШ 2x0,75 до 380В 100м TP TC».

При этом, локально-сметным расчетом замена материалов не предусмотрена.

Так, ***в нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24» по акту о приемке выполненных работ от 14.08.2023 № 1 неправомерно приняты и оплачены вышеуказанные материальные ресурсы, не соответствующий условиям контракта, что в свою очередь указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.***

Стоит отметить, что Подрядчиком (ООО «Краснов») замена материала не согласована.

Так, заказчиком и подрядчиком не произведено согласование замены материалов, что указывает на нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п.3.1.5. Контракта на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24».

В ходе проведения контрольного мероприятия представлены документы, подтверждающие списание и сдачу в металлолом демонтированных металлических ограждений высотой до 1 м, металлических столбов высотой до 4 м, ворот распашных, калиток (договор от 30.06.2023, заключенный между

МБОУ «СОШ № 24» и ООО «Вторичные сырьевые ресурсы», платежное поручение от 06.07.2023 № 68768 о перечислении в доход бюджета средств от сдачи металлолома в сумме 74,7 тыс. рублей).

Также на основании постановления Администрации от 22.08.2023 № 3091 прекращено право оперативного управления МБОУ «СОШ № 24» и закреплено на праве оперативного управления МБДОУ «Детский сад № 21» г. Чебоксары ограждение школы, инвентарный номер 1012300004, 2016 года ввода в эксплуатацию, балансовой стоимостью 371,97 тыс. рублей, остаточной стоимостью 289,3 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках проведенных работ по устройству ограждений приняты на учет ограждение школы (с 2-мя откатными воротами, 6-ю калитками) на сумму 1 796,8 тыс. рублей, что подтверждено бухгалтерской справкой от 18.12.2023.

Строительный контроль за ходом выполнения работ на устройство ограждений территории МБОУ «СОШ № 24» осуществляется ООО «Партнер» на основании договора от 03.07.2023 № 2/08 (далее – Договор на строительный контроль по устройству ограждений МБОУ «СОШ № 24»).

Оплата по Договору на строительный контроль по устройству ограждений МБОУ «СОШ № 24» произведена платежным поручением от 05.10.2023 № 426056 в сумме 30,7 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в соответствии с п. 3.1 Договора на строительный контроль по устройству ограждений МБОУ «СОШ № 24» исполнитель обязуется (в том числе): проверять наличие и правильность ведения исполнительной документации.

При этом, на основании вышеизложенного, в нарушение п.3.1 Договора на строительный контроль по устройству ограждений МБОУ «СОШ № 24» исполнителем (ООО «Партнер») не обеспечено выполнение обязательств, предусмотренных договором.

При этом, МБОУ «СОШ № 24» не воспользовалось правом на предъявление штрафа исполнителю (ООО «Партнер») в расчетной сумме 3,1 тыс. рублей в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором на строительный контроль по устройству ограждений МБОУ «СОШ № 24».

Также, 22.06.2023 МБОУ «СОШ № 24» заключен договор № б/н с ООО «Проектное бюро «Артек», согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по ведению авторского надзора устройства забора на территории МБОУ «СОШ № 24» в сумме 5,0 тыс. рублей.

2. Контракт от 14.08.2023 № 7356 на устройство покрытий (ИКЗ 233212803097221300100100080014299244)

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 14.08.2023 МБОУ «СОШ № 24» заключен контракт № 7356 на устройство покрытий с ООО «Строймеханика» на общую сумму 12 564,9 тыс. рублей (далее – Контракт на устройство покрытий МБОУ «СОШ № 24»).

Срок исполнения подрядчиком своих обязательств по Контракту на устройство покрытий МБОУ «СОШ № 24»: с момента заключения контракта в

течение 20 календарных дней (п. 4.2). При этом по состоянию на 02.09.2023, работы не выполнены.

МБОУ «СОШ № 24» в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки за период с 04.09.2023 по 07.12.2023 в сумме 544,1 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения, ненадлежащем исполнении Контракта на устройство покрытий МБОУ «СОШ № 24». За период просрочки с 08.12.2023 по 26.12.2023 заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось.

Таким образом, в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 Контракта на устройство покрытий МБОУ «СОШ № 24» не велась претензионная работа на сумму 123,1 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 667,2 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

При этом на вышеуказанные письма-претензии подрядчиком не был предоставлен ответ, соответствующие работы не были выполнены, аванс не отработан, акты о приемке выполненных работ в ЕИС не размещены.

Кроме того, в связи с неисполнением ООО «Строймеханика» своих обязательств на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 24» в соответствии с условием независимой гарантии (от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0003) направлено в адрес Киви Банк (акционерное общество) требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 08.12.2023 № 411 в сумме 2 513,0 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства, а именно, возврат оплаченного аванса подрядчику, поступили от Киви Банк (акционерное общество) в сумме 2 513,0 тыс. рублей платежным поручением от 26.12.2023 № 944228.

Таким образом, МБОУ «СОШ № 24» в соответствии с пунктом 9.3 Контракта на устройство покрытий МБОУ «СОШ № 24» в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.12.2023 № 422 (дата вступления в законную силу решения - 26.12.2023).

МБОУ «СОШ № 24» направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр информации недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 29.12.2023.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики ООО «Строймеханика» включена в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 16.01.2024 со сроком на 2 года.

Кроме того, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что на территории школы находится имущество, приобретенное в рамках договора от 07.12.2023 № 14 на поставку искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы, заключенного между АУ «ФСК «Восток» и ИП Шарычевым Дмитрием Викторовичем, а именно:

- трава искусственная NATURA ECO зеленая в 5 рулонах и белая в 1 рулоне находятся на площадке школы;
- резиновый грануляр фр (7 кг/м²) в мешках находится на площадке школы, 1 мешок в открытом виде.

МАОУ «Лицей 4»

При проведении закупок МАОУ «Лицей № 4» руководствуется Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

1. *Договор от 21.05.2023 № 10099 на благоустройство территорий (ИКЗ 52129039128230000110000).*

21.05.2023 МАОУ «Лицей № 4» заключен договор на благоустройство территории с ООО «Ремдорстрой» на сумму 13 984,5 тыс. рублей (далее – Договор на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 21.05.2023).

К Договору на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 21.05.2023 заключены следующие дополнительные соглашения:

- от 03.07.2023 № 1, согласно которому изменен срок выполнения работ, а именно работы должны быть выполнены в срок до 10.08.2023. Также внесено изменение в техническое задание и календарный план работ, а именно срок выполнения работ по услуге «монтаж ограждения» установлен до 01.08.2023, «благоустройство территории» - 10.08.2023;

- от 31.07.2023 № 2, согласно которому внесено изменение в локальную смету, а также изменена цена договора, которая составляет 12 614,8 тыс. рублей;

- от 02.08.2023 № 3, согласно которому внесены изменения в реквизиты сторон.

Оплата выполненных работ (акты о приемке выполненных работ от 31.07.2023 с отчетным периодом с 21.05.2023 по 31.07.2023: № 1 на общую сумму 12 086,0 тыс. рублей, № 2 – 286,2 тыс. рублей (непредвиденные затраты); № 3 – 242,6 тыс. рублей) произведена на основании следующих платежных поручений: 07.08.2023 № 192330 на сумму 2 523,0 тыс. рублей, от 08.08.2023 № 200892 – 10 091,8 тыс. рублей.

Выборочной проверкой общего журнала работ установлено, что в журнале содержится учет выполнения работ в период с 20.05.2023 по 05.07.2023. При этом, согласно актам о приемке выполненных работ от 31.07.2023 №№ 1-3 отчетный период выполнения работ с 21.05.2023 по 31.07.2023.

Так, в несоблюдение требований приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» в общем журнале работ не заполнен раздел 5, а также раздел 1 содержит недостоверные сведения в части периода выполнения работ.

Наблюдательным советом в соответствии с протоколом от 02.06.2023 № 5 принято решение о согласовании списания с баланса основных средств, находящихся в оперативном управлении МАОУ «Лицей № 4», в связи с физическим износом, в том числе дорожного покрытия балансовой стоимостью 2 254,8 тыс. рублей (остаточная стоимость – 0,0 тыс. рублей) и ограждения балансовой стоимостью 177,4 тыс. рублей (остаточная стоимость – 0,0 тыс. рублей).

Постановлением Администрации от 18.07.2023 № 2533 принято решение о списании дорожного покрытия и ограждений.

Актом осмотра материальных запасов от 26.06.2023 № 2 установлено, что комиссия приняла решение о непригодности к дальнейшей эксплуатации асфальтных дорожных покрытий на территории МАОУ «Лицей № 4». Произошли множественные разрушения и выкрашивания дорожной одежды (физический износ 100%). В ходе снятия асфальтного покрытия самоходными холодными фрезами отфрезированный материал не пригоден для вторичного использования и признается строительным мусором (выявлены заиливание, вперемешку с землей и растительным слоем). Вышеуказанный строительный мусор подлежит вывозу силами подрядной организации.

Также в соответствии с актом осмотра материальных запасов от 26.06.2023 № 1 комиссией принято решение, что железобетонные столбы для забора, бордюры и поребрики тротуарные непригодны для дальнейшего использования, материалы признаны строительным мусором т.к. в результате эксплуатации имеются многочисленные повреждения и разрушения (физический износ 100%), также в ходе демонтажа материалы приобрели многочисленные повреждения.

Приходным ордером от 04.07.2023 № 0000-000002 в результате списания ограждения оприходован металлолом на общую сумму 89,8 тыс. рублей, от 06.07.2023 № 0000-000003 – металлолом в результате списания уличных тренажеров на общую сумму 15,4 тыс. рублей.

03.07.2023 МАОУ «Лицей № 4» заключен договор № б/н с ИП Шалягин С.Ф. (далее – Покупатель), в соответствии с которым покупатель принимает и оплачивает лом и отходы цветных металлов, включая II-V классов опасности в т.ч. любые отработанные свинцовые и железоникелевые аккумуляторные батареи, кабель в любой изоляции, соответствующие ГОСТ 54564-2011.

На основании приемосдаточного акта от 04.07.2023 № 97 МАОУ «Лицей № 4» получены средства в сумме 66,9 тыс. рублей за сдачу в качестве лома и отходов металлического ограждения, на основании приемосдаточного акта от 06.07.2023 № 98 – 22,9 тыс. рублей, а также на основании приемосдаточного акта от 06.07.2023 № 99 – 15,4 тыс. рублей за сдачу в качестве лома и отходов металлических ограждений.

В ходе проведения контрольного мероприятия 28.05.2024 произведен внешний комиссионный осмотр благоустройства территории МАОУ «Лицей № 4», в соответствии с которым установлено следующее:

1. Территория МАОУ «Лицей № 4» ограждена металлическими решетчатыми панелями, панели в отдельных местах покрыты ржавчиной.

Согласно акту выполненных работ от 31.07.2023 № 1 произведены работы по огрунтовке металлических поверхностей площадью 1109 м² на общую сумму 56,0 тыс. рублей и окраске металлических огрунтованных поверхностей на общую сумму 49,6 тыс. рублей. Кроме того в актах выполненных работ применен коэффициент по результатам торгов – 1,04364642332.

Так, вышеназванное *привело к несоблюдению принципа экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, предусмотренного статьей 3 Федерального закона № 223-ФЗ, что соответственно привело к неэффективному расходованию средств на расчетную сумму 110,2 тыс. рублей ((56,0 тыс. рублей + 49,6 тыс. рублей)* 1,04364642332).*

2. Газон на отдельном участке (~ 53 м²) рядом с основным входом в МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары отсутствует.

В акте выполненных работ от 31.07.2023 № 2 включены следующие работы:

- посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную площадью 579,4 м² с общей стоимостью работ – 48,7 тыс. рублей (1 м² – 0,084 тыс. рублей);

- семена газонных трав (смесь) 11, 6 кг – 8,6 тыс. рублей (1 кг – 0,74 тыс. рублей).

Так, вышеназванное *привело к несоблюдению принципа экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, предусмотренного статьей 3 Федерального закона № 223-ФЗ, что соответственно привело к неэффективному расходованию средств на расчетную сумму 5,4 тыс. рублей ((0,084 тыс. рублей * 53 м²) + (0,74 тыс. рублей * (53 м² * (11,6 кг/579,4 м²)) * 1,04364642332).*

3. В ходе комиссионного осмотра и анализа актов выполненных работ установлено, что размер спортивного комплекса «Юннат» составляет 5800x800x2700 мм; шведская стенка малая из металлических труб, окрашена цветными эмалями - 1300x1500x200 мм.

При этом, в ходе проведения проверки представлены паспорта вышеуказанного оборудования, согласно которым размер спортивного комплекса «Юннат» составляет 2900x1900x2500 мм, шведская стенка малая из металлических труб, окрашена цветными эмалями (по паспорту «лесенки зигзаг») - 1600x800x1500 мм.

Таким образом, *фактические размеры вышеуказанного спортивного оборудования не соответствуют размерам, указанным в паспортах.*

4. Бортовые камни (в количестве 8 штук) имеют разрушения (трещины, сколы).

Согласно акту выполненных работ от 31.07.2023 № 1 стоимость бортового камня составляет 0,37 тыс. рублей.

Так, вышеназванное *привело к несоблюдению принципа экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, предусмотренного статьей 3 Федерального закона № 223-ФЗ, что соответственно привело к неэффективному расходованию средств на расчетную сумму 3,3 тыс. рублей (0,4 тыс. рублей * 8 * 1,04364642332).*

5. Скамьи «Твонн» в количестве 4 комплектов и урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная в количестве 2 штук находятся на складе МАОУ «Лицей № 4». При этом скамьи в отдельных местах покрыты ржавчиной. Согласно актам выполненных работ стоимость скамьи в количестве 4 штук составляет 75,5 тыс. рублей, урны - 5,5 тыс. рублей.

Так, МАОУ «Лицей № 4» *допущено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 84,5 тыс. рублей ((75,5 тыс. рублей + 5,5 тыс. рублей) * 1,04364642332), что также указывает на несоблюдение принципов, установленных статьей 3 Федерального закона № 223-ФЗ.*

6. Также осмотром установлено, что на спортивном комплексе: 3 турника, 3 шведских стенки: размером 2900x1900x2500 мм местами сошла краска.

Так, на основании вышеизложенного **МАОУ «Лицей № 4» не проведены работы с подрядчиком по устранению недостатков (дефектов) в рамках гарантийного срока.**

В ходе проведения контрольного мероприятия МАОУ «Лицей № 4» вышеуказанные нарушения (недостатки) устранены.

2. Договор от 31.07.2023 № б/н на благоустройство территорий (ИКЗ 52129039128230000180000)

31.07.2023 МАОУ «Лицей № 4» заключен договор № б/н на благоустройство территорий с единственным поставщиком ООО «Ремдорстрой» на общую сумму 1 392,6 тыс. рублей (далее – Договор на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 31.07.2023).

Согласно пункту 2.1 Договора на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 31.07.2023 работы должны быть выполнены в срок до 10.08.2023.

Также к Договору на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 31.07.2023 заключены следующие дополнительные соглашения:

- от 02.08.2023 № 1, согласно внесены изменения в реквизиты сторон;

- от 04.02.2023 № 2, согласно которому внесено изменение в п.3.1 Договора, а именно: оплата выполненных работ производится за счет средств, выделенных в виде субсидий на иные цели из республиканского бюджета в сумме 1 095,7 тыс. рублей, из бюджета города Чебоксары – 273,9 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности – 23,0 тыс. рублей.

Выполнение работ подтверждено актом о приемке выполненных работ от 08.08.2023 № 1 на общую сумму 1 392,6 тыс. рублей с отчетным периодом с 31.07.2023 по 08.08.2023.

Согласно п. 4.3.9 Договора на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 31.07.2023 без представления комплекта исполнительной документации и фотофиксации акты выполненных работ по форме № КС-2 заказчиком к рассмотрению не принимаются.

При этом, акты освидетельствования скрытых работ (входящие в состав исполнительной документации) представлены за период 20.05.2023-05.07.2023, при этом Договором на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 31.07.2023 период выполнения работ предусмотрен с 31.07.2023 по 10.08.2023.

Так, на основании вышеизложенного, МАОУ «Лицей № 4» произведена приемка и оплата выполненных работ в отсутствии надлежащим образом оформленной исполнительной документации, что указывает на нарушение п. 4.3.9 Договора на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 31.07.2023.

Также 07.06.2023 МАОУ «Лицей № 4» заключен договор с ИП Игнатьевым А.С. от 07.06.2023, согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству территории МАОУ «Лицей № 4», выполняемых в соответствии с договором от 21.05.2023 № 10099 на сумму 13 984,5 тыс. рублей (далее – Договор на строительный контроль по

благоустройству территории МАОУ «Лицей № 4»).

01.08.2023 заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору на строительный контроль по благоустройству территории МАОУ «Лицей № 4», согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству территории МАОУ «Лицей № 4», выполняемых в соответствии с договором от 21.05.2023 № 10099 на сумму 12 614,8 тыс. рублей и в соответствии с договором от 31.07.2023 № б/н на сумму 1 392,6 тыс. рублей.

Оплата за выполненные работы произведена на основании платежного поручения от 25.09.2023 № 385622 на общую сумму 150,0 тыс. рублей.

Также в ходе контрольного мероприятия выборочно проведен анализ принятых к учету основных средств, приобретенных в рамках договоров на благоустройство территории.

Согласно представленным оборотно-сальдовым ведомостям МАОУ «Лицей № 4» приняты к учету основные средства, в том числе: дорожки и ступени покрытые плиткой (брусчатка) 31,4 м², дорожные асфальтобетонные покрытия 6313,9 м², калитка, Скамьи «Твонн» 1600*600*900 мм (4 штуки), Спортивный комплекс «Юннат» (размеры 5800*800*2700 мм), спортивный комплекс шестигранный (4800*2700*2700 мм), спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки (размеры 2900*1900*2500 мм).

МБОУ «СОШ 27»

1. Контракт от 29.06.2023 № 1 на выполнение работ по благоустройству территории (ИКЗ 233212905152721300100100060024399244)

На основании решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (письмо администрации города Чебоксары Чувашской Республики) от 28.06.2023 № 29/03-5158) МБОУ «СОШ № 27» 29.06.2023 заключен контракт № 1 с единственным поставщиком ИП Жирновым Е.Г. (далее – Контракт по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27»).

При этом, в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подп. «б» п. 15 Правил ведения реестра контрактов МБОУ «СОШ № 27» размещен Контракт по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» 13.07.2023 с нарушением срока на 5 рабочих дней, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (сроки привлечения к ответственности истекли).

Согласно информации, размещенной в ЕИС, авансовые платежи перечислены МБОУ «СОШ № 27» ИП Жирнову Е.Г. в размере 2 944,3 тыс. рублей (20% от цены контракта) платежным поручением от 05.07.2023 № 62358. При этом, согласно п. 2.4 Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» *авансирование не предусмотрено.*

Таким образом, в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.4 Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27 перечислен ИП Жирнову Е.Г. авансовый платеж в сумме 2 944,3 тыс. рублей.

Справочно: согласно пункту 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса.

Таким образом, при изменении условий контракта в части выплаты аванса в размере 20% МБОУ «СОШ № 27» не установлены требования к размеру обеспечения контракта в сумме 2 944,3 тыс. рублей, что также является нарушением пункта 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе проведения проверки представлены: паспорта качества, декларации о соответствии материалов, акты освидетельствования скрытых работ, фотоматериалы.

При этом, общий и специальный журналы работ не представлены.

Так, в нарушение статьи 72 БК РФ, статей 34 и 94 Федерального закона №44-ФЗ, условий Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», осуществлена приемка работ в отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

30.10.2023 между МБОУ «СОШ № 27» и ИП Жирновым Е. Г. заключено соглашение о расторжении Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», согласно которому на момент расторжения контракта подрядчиком выполнены работы на сумму 9 644,5 тыс. рублей.

Кроме того, в ЕИС размещены соглашения о расторжении Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» от 02.04.2024, от 09.04.2024.

Как было указано ранее, срок исполнения подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения контракта в течение 45 календарных дней (т.е. не позднее 13.08.2023).

В ходе проведения проверки МБОУ «СОШ № 27» представлено письмо от 18.10.2023 № 235 , в соответствии с которым МБОУ «СОШ № 27» направляет требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) ИП Жирнову Е.Г. в сумме 389,4 тыс. рублей.

При этом, на основании письма-обоснования от ИП Жирнова Е.Г. решением комиссии от 19.10.2023 № 1 данная неустойка списана (не превышает 5% цены контракта, подлежит списанию на основании постановления Правительства от 04.07.2018 № 783).

Согласно данным, размещенным в ЕИС, 28.03.2024 между МБОУ «СОШ № 27» и ИП Жирновым Е. Г. заключено дополнительное соглашение к Контракту по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», согласно которому пункт 2.4 Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» изложен в следующей редакции «Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ, предусмотренных разделом 4 Контракта. Авансирование предусмотрено в размере 20% с момента заключения контракта путем безналичного расчета в течении 7 рабочих дней». Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Также в ЕИС размещено дополнительное соглашение от 05.04.2024 № 1 к Контракту по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», согласно которому пункт 2.4 Контракту по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» изложен в следующей редакции: «Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 7 рабочих дней с даты подписания

Заказчиком документов о приемке выполненных работ, предусмотренных разделом 4 Контракта. Авансирование предусмотрено в размере 20% с момента заключения контракта путем безналичного расчета в течении 7 рабочих дней». Кроме того, настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношение сторон возникшие с даты заключения контракта.

Как было указано ранее 30.10.2023 между МБОУ «СОШ № 27» и ИП Жирновым Е. Г. заключено соглашение о расторжении Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27».

Кроме того, согласно п. 12.1 Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» контракт действует с момента заключения его сторонами по 30.09.2023.

Дополнительные соглашения вступают в силу с момента его подписания, т.е. 28.03.2024 и 05.04.2024 соответственно, где изменяют существенные условия контракта после его расторжения.

Таким образом, *вышеуказанные дополнительные соглашения от 28.03.2024 и 05.04.2024 заключены после срока действия Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» и после вступления в силу соглашения о расторжении Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», т.е. после прекращения обязательств по контракту.*

Выборочным анализом актов о приемке выполненных работ установлено следующее.

1. В актах о приемке выполненных работ от 16.10.2023 № 1 и № 2 *подрядной организацией расценка материального ресурса по ФССЦ 01.7.19.18-0005 Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 30 мм применена к материалу Покрытие ЕСО sport standart толщ. 10мм.*

Конъюнктурный анализ по материальному ресурсу (Покрытие ЕСО sport standart толщ. 10мм.) заказчиком (МБОУ «СОШ № 27») не проведен, стоимость материального ресурса подрядной организацией в акте о приемке выполненных работ применен по ФССЦ 01.7.19.18-0005.

Кроме того, толщина предусмотренного локальной сметой материала Плитка из резиновой крошки составляет 30 мм, при этом толщина примененного материала (Покрытие ЕСО sport standart) составляет 10 мм. Согласно исполнительной документации толщина слоя покрытия фактически составляет от 18,0 мм до 20,0 мм.

Таким образом, подрядчиком произведена замена материального ресурса, и разница в стоимости расчетно составляет 1 248,2 тыс. рублей (расчет цены замененного материального ресурса произведен с учетом перерасчета цен на 2023 год с учетом индекса-дефлятора на 2023 год – 1,1 (индекс материалов в 2024 году- 7,05/в 2023 году - 6,38):

Таким образом, в нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» по актам о приемке выполненных работ от 16.10.2023 № 1 и № 2 неправомерно приняты и оплачены материальные ресурсы (Покрытие ЕСО sport standart), не соответствующие условиям контракта, по завышенной стоимости на расчетную сумму 1 248,2 тыс. рублей, что в свою очередь

указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

2. В актах о приемке выполненных работ от 16.10.2023 № 4 подрядной организацией расценка применен материал по ФССЦ 02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных работ *очень мелкий* с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм- до 5% по массе.

При этом, согласно локальному сметному расчету применяется Песок природный для строительных работ *средний* с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (ФССЦ-02.3.01.02-0016).

В актах о приемке выполненных работ от 16.10.2023 № 1 и № 2 подрядной организацией расценка материального ресурса по ФССЦ 14.1.05.02-1008 Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов применена к материалу Клей Изолан-77.

Так, в нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» по акту о приемке выполненных работ от 16.10.2023 № 4 неправомерно приняты и оплачены материальные ресурсы (Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм- до 5% по массе, а также Клей Изолан-77), не соответствующие условиям контракта, что в свою очередь указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

Так, заказчиком и подрядчиком не произведено согласование замены материалов, что указывает на нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12.6 Контракта по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27».

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен выборочный внешний осмотр работ, произведенных в ходе проведения работ по благоустройству территории. Осмотром установлено следующее:

1) баскетбольная площадка и площадка для мини футбола ограждены готовыми металлическими решетчатыми панелями, в отдельных местах решетчатые панели *повреждены* (имеется ржавчина, часть решеток погнута, отдельные решетки в панелях отсутствуют);

2) на футбольном поле посеяна газонная трава, в отдельных местах газонная трава не взошла.

Так, МБОУ «СОШ № 27» допущено неэффективное расходование бюджетных средств, определенное статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ, направленных на озеленение территории, в сумме 5,5 тыс. рублей, выразившееся в отсутствии результата выполненных работ (отсутствие в отдельных местах газонных трав на территории благоустройства).

При этом заказчиком (МБОУ «СОШ № 27») не приняты своевременные меры по устранению дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации площадки.

Также в ходе проведения контрольного мероприятия представлен акт от 30.06.2023, согласно которому демонтированные металлические секции (забор) на футбольном поле сданы в металлолом. Денежные средства внесены на расчётный счет школы.

Строительный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству

территории МБОУ «СОШ № 27» осуществлялся МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики на основании договора от 27.07.2023 № 63 (далее – Договор на строительный контроль по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27») в суммой договора 161,9 тыс. рублей.

17.10.2023 заключено дополнительное соглашение № 01 к Договору на строительный контроль по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», согласно которому стоимость оказываемых услуг определена в размере 1,1% от стоимости выполняемых подрядчиком работ и составляет 106,1 тыс. рублей.

Согласно п. 3.2.2 Договора на строительный контроль по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» исполнитель проверяет и подтверждает соответствие объемов работ подрядчика согласно проектно-сметной документации и акту о приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

Так, на основании вышеизложенного, **в нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, п. 5 постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», п. 3.2.2 Договора на строительный контроль по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» при наличии выявленных фактов замены материалов (отличных от предусмотренных проектной документацией) строительный контроль проведен ненадлежащим образом.**

2. *Контракт от 22.05.2023 № 4413 на выполнение работ по устройству наружного освещения (ИКЗ 233212905152721300100100050014321244)*

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке поданы две заявки на участие в закупке. 22.05.2023 МБОУ «СОШ № 27» заключен контракт на выполнение работ по устройству наружного освещения с ООО «Ходар» (участником, предложившим наименьшую стоимость выполнения работ) № 4413 на общую сумму 2 499,8 тыс. рублей (далее – Контракт по устройству освещения МБОУ «СОШ № 27»), эффективность составила 3,5%.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту по устройству освещения МБОУ «СОШ № 27»: с момента заключения Контракта в течение 30 календарных дней (т.е. не позднее 21.06.2023).

16.06.2023 заключено дополнительное соглашение к Контракту по устройству освещения МБОУ «СОШ № 27», согласно которому срок исполнения контракта продлен до 03.07.2023.

24.07.2023 между МБОУ «СОШ № 27» и ООО «Ходар» заключено соглашение о расторжении Контракта по устройству освещения МБОУ «СОШ № 27», согласно которому на момент расторжения контракта подрядчиком выполнены работы на сумму 2 461,7 тыс. рублей.

В ходе проведения выборочного анализа акта о приемке выполненных работ от 03.07.2023 № 1 установлено, что *подрядной организацией расценка материального ресурса по ФССЦ 07.4.03.06-0014 Опора несилловая фланцевая граненая коническая ОГК-7-ц применена к материалу Опора несилловая фланцевая граненая коническая ОГКлф-7-ц, по ФССЦ 07.2.02.01-0024 Деталь*

закладная: фундамента ЗФ-24/4/К300-2,0-б (ТАНС 31.001 000) применена к материалу Деталь закладная: фундамента ЗФ-0,108-1,5 (К200-2,0б).

Так, в нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий Контракта по устройству освещения МБОУ «СОШ № 27» по акту о приемке выполненных работ от 03.07.2023 № 1 приняты и оплачены материальные ресурсы (Опора несилловая фланцевая граненая коническая ОГКлф-7-ц и Деталь закладная: фундамента ЗФ-0,108-1,5 (К200-2,0б)), не соответствующие условиям контракта, что в свою очередь указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

Подрядчиком ООО «Ходар» письмом от 07.06.2023 № 4 направлено уведомление о замене материала «соединительная коробка ЕКМ 2050 SK-2D1U в количестве 18 шт.» на «сжим У734М-80 шт. и выключатели однополюсные – 18 шт.», при этом замена материалов «Опора несилловая фланцевая граненая коническая ОГК-7-ц» и «Деталь закладная: фундамента ЗФ-24/4/К300-2,0-б (ТАНС 31.001 000)» не согласована.

Таким образом, заказчиком и подрядчиком не произведено согласование замены материалов, что указывает на нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12.6 Контракта по устройству освещения МБОУ «СОШ № 27».

3. Контракт от 22.05.2023 № 4417 на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения (ИКЗ 233212905152721300100100070013320244)

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке поданы шесть заявок на участие в закупке. 22.05.2023 МБОУ «СОШ № 27» заключен контракт на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения с ИП Васильевым А.Г. (участником, предложившим наименьшую стоимость выполнения работ) № 4417 на общую сумму 520,0 тыс. рублей (далее – Контракт по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27»), эффективность составила 38,5%.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27»: с момента заключения Контракта в течение 30 календарных дней (т.е. не позднее 21.06.2023).

19.06.2023 заключено дополнительное соглашение к Контракту по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27», согласно которому срок исполнения контракта продлен до 15.07.2023.

Анализом актов выполненных работ и локально-сметного расчета установлено, что в Локальном сметном расчете предусмотрено оборудование «Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-310GT с 1 портом для одномодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 10 км) (прим Медиаконвертер IT.Rex Energy + LFP function + DIP switch (UTP 10/100/1000 Mb/s, SFP 1000 Mb/s)», при этом, в акте о приемке выполненных работ от 14.07.2023 № 1 указано аналогичное оборудование «Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-310GT с 1 портом для одномодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 10 км) (прим Медиаконвертер NetLink GE-SFP (10/100/1000 Mb) (UTP-10/100/1000 Mb/s, SFP 1000 Mb/s)/.

Таким образом, **в ходе выполнения работ подрядчиком произведена**

замена оборудования, предусмотренного локальным сметным расчетом.

Кроме того, в ходе проведения выборочного анализа акта о приемке выполненных работ от 14.07.2023 № 1 установлено, что *подрядной организацией расценка материального ресурса по ФССЦ-21.1.01.01-0012 Кабель оптический ДПС-0004Е04-04 применена к материалу Кабель оптический ОКВ-4А-4,0 кН.*

Аналогичная ситуация сложилась по материальному ресурсу Узел крепления УК-У-01, расценка которого применена к материальному ресурсу Узел крепления УК-Н-001.

Так, в нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий Контракта по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27» по акту о приемке выполненных работ от 14.07.2023 № 1 приняты и оплачены материальные ресурсы (Кабель оптический ОКВ-4А-4,0 кН, Узел крепления УК-Н-001), не соответствующие условиям контракта, что в свою очередь указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

Кроме того, заказчиком и подрядчиком не произведено согласование замены оборудования, что указывает на нарушение ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12.6 Контракта по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27».

Согласно договору от 22.05.2023 № 29, заключенному между МБОУ «СОШ № 27» и МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству наружного освещения и по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27» (далее – Договор на строительный контроль по благоустройству наружного освещения и по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27») на сумму 45,3 тыс. рублей.

Так, на основании вышеизложенного, в нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, п. 5 постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», п. 3.2.2 Договора на строительный контроль по благоустройству наружного освещения и по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27» при наличии выявленных фактов замены материалов (отличных от предусмотренных проектной документацией) строительный контроль проведен ненадлежащим образом.

На основании представленных оборотно-сальдовые ведомости по счету 101 установлено, что к учету принята «Система видеонаблюдения на стадионе (10 камер, УЦР 1шт, коммутатор)» балансовой стоимостью 520,0 тыс. рублей, т.е. стоимость Контракта по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27».

Согласно локальному сметному расчету к Контракту по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27» предусмотрены работы по монтажу видеонаблюдения, так и приобретение оборудования.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что в нарушение ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 45, 46 Инструкции № 157н, п. 7, 8, 19 Стандарта «Основные

средства» МБОУ «СОШ № 27» принят к учету объект «Система видеонаблюдения на стадионе (10 камер, УЦР 1шт, коммутатор)» общей балансовой стоимостью 520,0 тыс. рублей, при том, что в указанный объект входят работы по монтажу системы видеонаблюдения.

1) Согласно ведомостям основных средств по состоянию на 01.01.2023 и 01.01.2024 на балансе МБОУ «СОШ № 27» отсутствует система освещения.

Как было указано ранее, 22.05.2023 МБОУ «СОШ № 27» заключен контракт на выполнение работ по устройству наружного освещения с ООО «Ходар» № 4413, в соответствии с которым предусмотрены работы по демонтажу светильников и кронштейнов в количестве 12 шт, а также опор стальных 12 шт, что подтверждается записями в журнале работ.

При этом, на запрос КСП Чувашии администраций города Чебоксары письмом от 02.07.2024 № А180-12819 представлен постановление администрации города Чебоксары от 09.09.2015 № 2931, согласно которому наружные сети уличного освещения на территории МБОУ «СОШ № 27» включены в состав имущества муниципальной казны города Чебоксары, а также указанной объект передан в безвозмездное пользование МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» сроком до 26.12.2026.

Таким образом, в рамках выполнения работ по контракту от 22.05.2023 № 4413, заключенному между МБОУ «СОШ № 27» и ООО «Ходар», произведен демонтаж оборудования в сумме 24,4 тыс. рублей, который на балансе МБОУ «СОШ № 27» (заказчика) не числится, что в свою очередь указывает на административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.14 КоАП РФ.

Кроме того, на основании постановления Администрации от 07.09.2023 № 3333 прекращено право оперативного управления и изъято с баланса МБОУ «СОШ № 27» в состав имущества муниципальной казны города Чебоксары Чувашской Республики наружное освещение стадиона МБОУ «СОШ № 27» (в т. ч. опоры в количестве 18 шт., светильники в количестве 24 шт., кабель протяженностью 682,0 м, балансовой стоимостью 2 461,7 тыс. рублей).

Вышеуказанное имущество передано в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

МБОУ «СОШ 30»

1. Контракт от 14.08.2023 № 7365 на выполнение работ по благоустройству территории (ИКЗ 233212730547021300100100080014399244)

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 081550000523005489 от 14.06.2023 в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 081550000523005489 признается несостоявшимся.

На основании обращения МБОУ «СОШ № 30» от 21.06.2023 № 1 о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) комиссией администрации города Чебоксары

принято решение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (ИП Жирновым Евгением Георгиевичем на сумму 13 053,9 тыс. рублей) от 29.06.2023 № 29/03-5209.

Впоследствии между МБОУ «СОШ № 30» и ИП Жирновым Евгением Георгиевичем заключен муниципальный контракт от 30.06.2023 № 1 на благоустройство территории на сумму 12 633,3 тыс. рублей (далее – Контракт на благоустройство территории от 30.06.2023 МБОУ «СОШ № 30»).

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Контракт на благоустройство территории от 30.06.2023 МБОУ «СОШ № 30» расторгнут на основании Соглашения о расторжении контракта № 1 на благоустройство территории от 13.07.2023 «...в связи с тем, что сроки поставки резинового покрытия и щебня, предусмотренных техническим заданием составляют более 50 дней. В соответствии с контрактом работы должны быть выполнены в течение 45 дней с даты заключения, т.е. поставка могла быть осуществлена только после 14 августа 2023 г. после окончания действия контракта...».

При этом в Описании объекта закупки на благоустройство территории, являющимся Приложением № 1 к Контракту на благоустройство территории от 30.06.2023 МБОУ «СОШ № 30», сроки поставки резинового покрытия и щебня не установлены.

Таким образом, информация в Соглашении о расторжении Контракта на благоустройство территории от 30.06.2023 МБОУ «СОШ № 27» не соответствует действительности.

В связи с расторжением Контракта на благоустройство территории от 30.06.2023 МБОУ «СОШ № 30» 24.07.2023 в ЕИС размещено Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0815500000523007365 на выполнение работ по благоустройству территории.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона МБОУ «СОШ № 30» и ООО «Строймеханика» (ИНН 2130013773) заключен контракт от 14.08.2023 № 7365 на выполнение работ по благоустройству территории на сумму 13 456,8 тыс. рублей (далее – Контракт от 14.08.2023 на благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30»).

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 20 календарных дней (по 02.09.2023 включительно).

МБОУ «СОШ № 30» в адрес ООО «Строймеханика» направлены письма-претензии об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения, ненадлежащем исполнении Контракт от 14.08.2023 на благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30». Расчет пени произведен за период с 04.09.2023 по 14.12.2023 в сумме 629,8 тыс. рублей.

При этом на письма-претензии подрядчиком ответ не предоставлен, акты о приемке выполненных работ в ЕИС не размещены, работы, предусмотренные контрактом, не выполнены, таким образом, выплаченный аванс не отработан.

В соответствии с пунктом 9.3 Контракта от 14.08.2023 на благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» в адрес ООО «Строймеханика» направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.12.2023 № 527 (дата вступления – 26.12.2023).

За период просрочки с 15.12.2023 по 26.12.2023 (дата расторжения

контракта) заказчиком требование об уплате неустойки (пеней) не направлялось.

Таким образом, в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 7,8 Контракта от 14.08.2023 на благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» не велась претензионная работа на сумму 84,8 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 714,6 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком (ООО «Строймеханика») своих обязательств, предусмотренных контрактом.

МБОУ «СОШ № 30» в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике направлено обращение о включении ООО «Строймеханика» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 29.12.2023.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике по делу от 16.01.2024 № 021/10/104-27/2024 ООО «Строймеханика» включено в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со сроком на 2 года.

Кроме того, в связи с неисполнением ООО «Строймеханика» своих обязательств на выполнение работ по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 30» в соответствии с условием независимой гарантии (от 08.08.2023 № 77909-23КЭБГ/0001) направлено в адрес КИВИ Банк (акционерное общество) требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 14.12.2023 № 524 в сумме 2 691,4 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства, а именно, возврат оплаченного аванса подрядчику, поступили МБОУ «СОШ № 30» от КИВИ Банк (акционерное общество) в сумме 2 691,4 тыс. рублей платежным поручением от 11.01.2024 № 898459.

МБОУ «СОШ № 30» перечислило поступившие средства от КИВИ Банк (акционерное общество) в Управление образования на основании поручения о перечислении на счет от 17.01.2024 № 19146 на сумму 2 691,4 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия 30.05.2024 произведен внешний комиссионный осмотр выполненных работ по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 30» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.10а, согласно которому установлено следующее: частично выполнены работы по устройству покрытий баскетбольной площадки, визуально имеет неровную поверхность, на волейбольной площадке проложено резиновое покрытие, залито бетоном основание площадки для мини футбола, беговая дорожка застелена резиновой крошкой, края беговой дорожки разрушены, при осмотре имущества, приобретенного в рамках договора от 07.12.2023 № 12 на поставку искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы, заключенного между АУ «ФСК «Восток» г. Чебоксары и ИП Шарычевым Дмитрием Викторовичем установлено: трава искусственная NATURA ESO зеленая в 6 рулонах и белая в 1 рулоне находятся на площадке школы; резиновый грануляр фр (7 кг/м²) в мешках находится на площадке школы, значительный объем содержимого высыпан на месте хранения мешков.

Также МБОУ «СОШ № 30» заключен договор с МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики от 28.08.2023 № 73, в соответствии с которым исполнитель

принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 30» по адресу: г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.10а.

В связи с отсутствием исполнения по Контракту от 14.08.2023 на благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» на благоустройство территории и дальнейшим его расторжением, оплата за осуществление строительного контроля не произведена.

2. Контракт от 23.05.2023 № 4399 на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения (ИКЗ 233212730547021300100100060013320244)

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке поданы три заявок на участие в закупке. МБОУ «СОШ № 30» заключен контракт с участником, предложившим наименьшую стоимость выполнения работ, так 23.05.2023 МБОУ «СОШ № 30» заключен контракт на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения с ООО «Центр Видеонаблюдения» № 4399 на общую сумму 428,0 тыс. рублей (далее – Контракт по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 30»), эффективность составила 15,5%.

12.07.2023 заключено дополнительное соглашение № 1 к Контракту по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 30», согласно которому срок исполнения контракта продлен до 01.08.2023 (включительно).

29.09.2023 между МБОУ «СОШ № 30» и ООО «Центр Видеонаблюдения» заключено соглашение о расторжении Контракта по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 30» от 29.09.2023, согласно которому на момент расторжения Контракта Подрядчиком выполнены работы на сумму 265,2 тыс. рублей.

Как было указано ранее, срок исполнения контракта установлен до 01.08.2023, при этом, согласно акту выполненных работ от 29.08.2023 № 1 срок выполнения работ 13.06.2023-29.08.2023, таким образом, подрядчиком выполнение работ произведено с нарушением срока на 28 дней.

Оплата выполненных работ произведена на основании платежного поручения от 09.10.2023 № 454234 на сумму 261,1 тыс. рублей за вычетом суммы неустойки.

В ходе проведения контрольного мероприятия представлена только схема размещения системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 30», в соответствии с которым кабель прокладывается в траншее.

Согласно акту выполненных работ по форме КС-2 приняты работы по устройству постели при одном кабеле в траншее расстоянием в 272 метра. Вместе с тем, в составе исполнительной документации не представлен акт освидетельствования скрытых работ, а также общий и специальный журналы работ.

Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.1.1 Контракт по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 30» осуществлена приемка работ в отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

Постоянно действующей комиссией по приему и списанию материальных ценностей, утвержденной приказом по школе от 09.01.2023 № 6, согласно протоколу оценочной комиссии от 12.10.2023 принято решение оборудование в

рамках проведения работ по монтажу системы видеонаблюдения поставить на баланс учреждения по стоимости, отраженной в акте выполненных работ.

В акте от 12.10.2023 № 8, подписанной постоянно действующей комиссией по приему и списанию материальных ценностей, зафиксировано, что в рамках проведения работ по монтажу системы видеонаблюдения была установлена система видеонаблюдения (стадион) общей стоимостью 33,4 тыс. рублей, состоящая из видеокамер IP Hikvision DS-2CD2032-I цветная уличная в количестве 4 штук.

Бухгалтерской справкой к документу «Принятие к учету ОС, НМА, НПА» от 09.10.2023 № кеГУ-000067 видеокамеры IP Hikvision DS-2CD2032-I цветная уличная в количестве 4 штук приняты на счет 101.34 и при вводе в эксплуатацию списаны на забалансовый счет 21.34.

Согласно представленной ведомости остатков ОС, НМА, НПА по счету 21.34 по состоянию на 01.01.2024 числятся видеокамеры IP Hikvision в количестве 4 штук на сумму 33,4 тыс. рублей с отражением даты принятия к учету – 09.10.2023.

Стоит отметить, что *дата составления протокола и акта оценочной комиссии (12.10.2023) позже даты принятия к учету видеокамер IP Hikvision (09.10.2023).*

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с решениями по результатам рассмотрения обращений (от МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30») о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике ООО «Строймеханика» включено в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со сроком на 2 года.

Согласно информации, отраженной в решениях по результатам рассмотрения обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), между ООО «Строймеханика» и ООО «ФК-СТРОЙ» заключены договоры субподряда на выполнение работ по устройству покрытий (от 14.08.2023 № 1, от 14.08.2023 № 2, от 14.08.2023 № 3, от 14.08.2023 № 4).

В ходе выборочного анализа данных в картотеке арбитражных дел Арбитражного суда Чувашской Республики (<https://kad.arbitr.ru/>) установлено, что по иску ООО «Строймеханика» к ООО «ФК-СТРОЙ» (ИНН 2100008529) о взыскании 11 887,5 тыс. рублей (10 794,7 тыс. рублей неосновательного обогащения и 1 092,3 тыс. рублей неустойки за период с 05.09.2023 по 26.03.2024 и далее по день фактической оплаты исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ) возбуждено дело № А79-3169/2024.

Необходимо отметить, что при выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Чебоксары на основании письма начальника Управления физической культуры и спорта от 21.08.2023 № 29/19-853 для проведения закупки АУ «ФСК «Восток» на поставку искусственной травы в целях озеленения территорий пришкольных стадионов в обоснование размера испрашиваемых средств (12 865,9 тыс. рублей) были приложены 5 коммерческих предложений от ООО «ФК-СТРОЙ» (ИНН 2100008529) на поставку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания

футбольного поля с искусственным покрытием (по одному на каждый объект).

Также отмечаем, что согласно анализу данных сервиса проверки контрагентов «Контур-Фокус» юридическое лицо зарегистрировано 11.07.2023, среднесписочная численность ООО «ФК-СТРОЙ» по данным ФНС за 2023 год составляет 2 человека.

Таким образом, действия ООО «Строймеханика» в части привлечения по договору подряда на выполнение работ по устройству покрытий ООО «ФК-СТРОЙ», без соответствующего опыта (действовавшего на момент заключения договоров подряда в качестве юридического лица 1 месяц) и не имеющего в штате достаточного количества сотрудников для выполнения работ по устройству покрытий на 4 объектах одновременно, привели к ненадлежащему исполнению принятых обязательств по устройству покрытий.

АУ «ФСК «Восток»

Распоряжением Администрации от 25.08.2023 № 500-р выделены бюджетные ассигнования из Резервного фонда на основании письма начальника Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Управление физической культуры и спорта) от 21.08.2023 № 29/19-853 для проведения закупки автономного учреждения «Физкультурно - спортивный комплекс «Восток» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее - АУ «ФСК «Восток») на поставку искусственной травы в целях озеленения территорий пришкольных стадионов (МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30») в сумме 12 865,9 тыс. рублей.

Земельные участки по адресам местонахождения вышеуказанных школ представлены Администрацией в пользование АУ «ФСК «Восток» со сроком пользования до 21.08.2024 на основании договоров безвозмездного пользования земельными участками от 28.08.2023 № 39/1330-мбз (МБОУ «СОШ № 27»), № 40/1331-кбз (МБОУ «СОШ № 30»), № 41/1332-лбз (МБОУ «СОШ № 24»), № 42/1333-кбз (МБОУ «СОШ № 28»), № 43/1334-лбз (МБОУ «СОШ № 12»).

Отмечаем, что на момент обращения начальника управления физической культуры и спорта (от 21.08.2023) о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда 5 учреждениями образования заключены муниципальные контракты на устройство покрытий и благоустройство территории (в которых предусматривались работы на подготовку основания для покрытия футбольного поля искусственной травой) за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

При этом 4 учреждениями образования (МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 12») контракты на устройство покрытий и благоустройство территории заключенные с ООО «Строймеханика», расторгнуты без исполнения (кроме муниципального контракта, заключенного МБОУ «СОШ № 12», на сумму 14 429,4 тыс. рублей, при этом работы приняты на сумму 1 739,5 тыс. рублей) на основании решений заказчиков об одностороннем отказе, направленных 15.12.2023 и 18.12.2023 в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств.

По одному муниципальному контракту, заключенному между МБОУ «СОШ № 27» и ИП Жирновым Евгением Георгиевичем на сумму

14 721,4 тыс. рублей, приняты работы согласно размещенным в ЕИС актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 (от 16.10.2023 № 1, от 16.10.2023 № 2, от 16.10.2023 № 3, от 16.10.2023 № 4, от 16.10.2023 № 5) и акту о приемке выполненных работ № 2 от 12.10.2023 на сумму 9 644,5 тыс. рублей.

АУ «ФСК «Восток» на электронной торгово-закупочной площадке «ТЭК-Торг» 29.11.2023 размещены извещения на закупку искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы посредством процедуры ценового запроса, которые отменены и впоследствии размещены новые извещения от 30.11.2023 №№ 613748, 613762, 613770, 613742, 613777.

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств города Чебоксары – Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год на запрос КСП Чувашии Управлением физической культуры и спорта письмом от 11.03.2024 № 29/19-245 представлены документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены договоров (коммерческие предложения).

Все коммерческие предложения получены от потенциальных поставщиков, зарегистрированных в Республике Татарстан: от ИП Шарычева Д.В. (ИНН 165607918289) от 22.11.2023, ООО «ЭКОПОЛИС» (ИНН 1660342130) от 23.11.2023, ООО «СИГНУМ ПРО» (ИНН 1660342130) от 20.11.2023.

Стоит отметить, что *в коммерческих предложениях не указаны точные характеристики закупаемых материалов* (признаки индивидуализации, позволяющие идентифицировать товар).

Согласно размещенным на электронной торгово-закупочной площадке ТЭК-Торг протоколам рассмотрения и оценки заявок единой комиссией АУ «ФСК «Восток» на все 5 ценовых запросов поступило по 3 заявки на участие: от ИП Шарычева Д.В., ООО «НИКО», ООО «ПРОФСТРОЙ».

В соответствии с протоколами рассмотрения и оценки заявок от 06.12.2023 по всем 5 ценовым запросам победителем признан ИП Шарычев Д.В.. Согласно решению комиссии: *«заявка, направленная ООО «ПРОФСТРОЙ», не соответствует техническому заданию, ООО «НИКО» - по телефону не доступен, на сообщение по электронной почте ответ не поступил».*

Закупочной комиссией АУ «ФСК «Восток» на основании протокола закупки у единственного поставщика принято решение заключить договоры поставки искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы от 07.12.2023 с ИП Шарычевым Дмитрием Викторовичем: № 10 на сумму 2 836,6 тыс. рублей (на объект по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9); № 11 на сумму 2 311,1 тыс. рублей (на объект по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 33); № 12 на сумму 1 417,5 тыс. рублей (на объект по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.10а); № 13 на сумму 2 557,9 тыс. рублей (на объект по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25); № 14 на сумму 1 169,7 тыс. рублей (на объект по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 55а) (далее – Договоры).

Оплата товара осуществлена платежными поручениями от 13.12.2023 № 758253 на сумму 2 557,9 тыс. рублей, № 760375 - 2 836,6 тыс. рублей,

№ 760376 - 1 169,7 тыс. рублей, № 760378 - 1 417,5 тыс. рублей; от 19.12.2023 № 796674 - 2 311,1 тыс. рублей.

В соответствии с оборотно – сальдовой ведомостью по счету 105 за 2023 год по АУ «ФСК «Восток», представленной Управлением физической культуры и спорта письмом от 11.03.2024 № 29/19-245, закупленные в рамках Договоров материальные ценности приняты к учету АУ «ФСК «Восток» с отражением на счете 105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения». Документы на выбытие материальных ценностей отсутствуют.

Как было указано ранее трава искусственная NATURA ECO находится в рулонах на площадке школ (по адресам Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.10а; Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 55а; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 33), расстелена (без монтажа) на футбольных полях (по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25).

Кроме того, в рамках проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств города Чебоксары за 2023 год также произведен выборочный внешний комиссионный осмотр имущества, приобретенного в рамках поставки искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.10а; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д.9; Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.55а, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-д Машиностроителей, д. 1а, по результатам которого оформлены акты осмотра от 11.03.2024, 14.03.2024.

Согласно осмотру трава искусственная NATURA ECO по состоянию на 11.03.2024 и 14.03.2024 находилась в рулонах на площадке школ под слоем снега по адресам Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.10а; Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 55а; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 33; расстелена (без монтажа) на футбольных полях (по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25), в подтверждение чему АУ ФСК «Восток» (Заказчиком) представлены фотографии от 02.11.2023.

Также, из представленных фотоматериалов, представленных в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств города Чебоксары за 2023 год АУ «ФСК «Восток» представлены фотоматериалы, согласно которым следует, что ***искусственная трава, фактически находившаяся на территории на футбольных полях школ (по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25) по состоянию на 02.11.2023, закуплена в рамках договоров, заключенных только 07.12.2023, что указывает на формальный подход осуществления закупки.***

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 9.3. «ГОСТ Р 58724-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия искусственные травяные. Технические условия» хранение покрытий следует осуществлять в

сухом помещении или под навесом, обеспечивающим защиту от прямых солнечных лучей, воды или снега на упаковку.

Так, *АУ «ФСК «Восток» не обеспечено должное хранение травы искусственной NATURA ECO в соответствии с «ГОСТ Р 58724-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия искусственные травяные. Технические условия».*

Пунктом п. 3.3.5 Договоров установлено, что Поставщик обязан предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АУ «ФСК «Восток» представлены технические данные (техническая спецификация) травы искусственной модель: NATURA ECO-4004D120-BL/14s, которые соответствуют данным, отраженным в приложении № 2 к Договорам. При этом, в ходе визуального осмотра установлено, что фактически поставка товара травы искусственной произведена модели - NATURA ECO-4004B120-BL.

В ходе проведения контрольного мероприятия произведен сравнительный анализ травы искусственной модели NATURA ECO-4004D120-BL/14s и модели NATURA ECO-4004B120-BL, согласно которому *отдельные характеристики материала отличаются от характеристик, указанных в техническом задании в приложении № 2 к Договорам и в технических данных (Приложение № 2).*

Так, поставщиком (ИП Шарычевым Д.В.) поставлен, а заказчиком (АУ «ФСК «Восток») принят материал (трава искусственная) не соответствующий техническому заданию (приложение № 2 к Договорам) и представленным техническим данным материала.

Кроме того визуальным осмотром установлено, что мешки с резиновым грануляром фр (7 кг/м²), находящиеся на площадке школ, повреждены, из которых высыпано внутреннее содержимое (по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.10а; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9).

Материалы для монтажа искусственной травы, включая Клей Puretop 2К (с отвердителем), ленту соединительную 100 м находятся в подвалах школ (по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 33), а также в помещении АУ ФСК «Восток» г. Чебоксары (материалы для монтажа искусственной травы футбольных полей: МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 24»).

Также стоит отметить, *что АУ «ФСК «Восток» не заключены договоры ответственного хранения на материалы, находящиеся в здании общеобразовательных школ (лента, клей), приобретенные за счет средств резервного фонда, выделенные АУ «ФСК «Восток», что указывает на риски утраты указанных материалов.*

При этом в ходе выборочного визуального осмотра установлено, что по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9 хранится клей Puretop 2К в количестве 42 комплектов (больше закупленного объема на 14 комплектов, отраженного в спецификации) в разной фасовке (7,2 кг и 9,0 кг); по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Коммунальная Слобода, д. 25 выявлено наличие клея (с отвердителем) иного производителя в упаковке от Ozon в количестве 11 комплектов.

При выборочном осмотре установлено, что срок хранения клея Puretop 2K и отвердителя - 12 месяцев, при этом дата изготовления клея Puretop 2K - 20.06.2023, отвердителя - 27.09.2023.

На основании вышеизложенного следует, что фактически отсутствовала необходимость осуществления АУ «ФСК «Восток» закупки и заключения договоров на поставку искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы при условии невыполнения работ по подготовке основания для покрытия искусственной травы.

На основании вышеизложенного, АУ «ФСК «Восток» не приняты меры по обеспечению сохранности приобретенного материала, что указывает на риск утраты материалов в общей расчетной сумме 9 512,3 тыс. рублей (1 000,6 тыс. рублей – рассыпанный грануляр, 8 511,7 тыс. рублей – ненадлежащее хранение искусственной травы и резинового грануляра) и нанесению ущерба бюджету муниципального образования на расчетную сумму 424,0 тыс. рублей (клей (с отвердителем) с истекающим сроком годности).

Кроме того, на сайте <https://www.tektorg.ru> АУ «ФСК «Восток» размещено извещение о процедуре от 19.04.2024 № 681017 (ценовой запрос), согласно которому объектом закупки является «Работы по укладке искусственной травы».

Адресом выполнения работ является: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9.

Анализом локального сметного расчета (на сумму 964,5 тыс. рублей) установлено следующее.

Вид работы «Устройство покрытия «искусственная трава»» включает в себя в том числе следующие материалы: клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов, расход 0,8-1,0 кг/м² в сумме 37,7 тыс. рублей, лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов, размеры 300х0,43 мм – 10,8 тыс. рублей; «Устройство разметочной полосы на покрытии «искусственная трава»» включает следующие материалы: лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов, размеры 300х0,43 мм в сумме 18,4 тыс. рублей, клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов, расход 0,8-1,0 кг/м² – 17,3 тыс. рублей.

При этом, **стоит отметить, что аналогичные материалы АУ «ФСК» Восток приобретены на основании договоров от 07.12.2023 №№ 10-14, заключенные с ИП Шарычевым Д.В. на поставку искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы.**

На основании вышеизложенного, АУ «ФСК «Восток» допущено завышение НМЦД на расчетную сумму 101,0 тыс. рублей, что в свою очередь указывает на нарушение статьи 3,4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также раздела 1.6 Положения о закупках.

Кроме того, срок выполнения работ составляет: с момента заключения договора до 15.06.2024. При этом, как отмечалось ранее земельный участок по адресу Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 9 по договору от 28.08.2023 № 39/1330-мбз представлен в пользование АУ «ФСК «Восток» до 21.08.2024.

Так, АУ «ФСК «Восток» отсутствует целесообразность проведения закупки по укладке искусственной травы, в связи со сроком пользования земельным участком.

В ходе анализа протокола рассмотрения и оценки заявок единой комиссией АУ «ФСК «Восток» от 27.04.2024 установлено, что до окончания проведения закупки поступили 2 заявки в электронной форме: ООО «Профстрой» 25.04.2024 09:54 с предложенной ценой договора 930,0 тыс. рублей и Шарычев Д.В. 27.04.2024 08:59 с предложенной ценой договора 964,5 тыс. рублей.

Так, 06.05.2024 между АУ «ФСК «Восток» и ООО «Профстрой» заключен договор на выполнение работ по укладке искусственной травы № 370099. Также 31.05.2024 между АУ «ФСК «Восток» и ООО «Профстрой» заключено соглашение о расторжении договора от 06.05.2024 № 370099 (по соглашению сторон).

При этом, на сайте <https://www.tektorg.ru/> размещен протокол рассмотрения и оценки заявки единой комиссией от 31.05.2024, согласно которого договор с ООО «Профстрой» расторгнут по соглашению сторон и победителем признается ИП Шарычев Д.В. с ценой договора 964,5 тыс. рублей.

Кроме того, в ЕИС размещен протокол закупки у единственного поставщика от 05.06.2024, в соответствии с которым на основании пп. 1 п. 6.2 Положения о закупке товаров, выполнения работ, оказания услуг АУ «ФСК «Восток» заключен договор с ИП Шарычевым Д.В.

В ходе проведения контрольного мероприятия АУ «ФСК «Восток» представлен договор от 05.06.2024 № 378896, заключенный с ИП Шарычевым Д.В., согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный настоящим договором срок выполнить работы по укладке искусственной травы, в соответствии с Локальным сметным расчетом, Техническим заданием на укладку искусственной травы с нанесением разметки (Приложение №№1,4 к настоящему договору) являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора (далее – Договор по укладке искусственной травы).

На момент проведения проверки подрядчиком заказчику акты выполненных работ не представлены.

7. Выводы

1. Законом Чувашской Республики от 29.11.2022 № 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных округов и городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) на 2023 год, в том числе бюджету города Чебоксары в сумме 43 638,6 тыс. рублей.

Впоследствии бюджетные назначения на 2023 год снижены на основании распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики на общую сумму 10 977,1 тыс. рублей (от 22.11.2023 № 1364-р на сумму 654,3 тыс. рублей; от

22.12.2023 № 1548-р на сумму 10 322,8 тыс. рублей) и составили 32 262,8 тыс. рублей.

Уровень софинансирования расходных обязательств из местного бюджета, установленный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.09.2022 № 904-р на 2023 год городу Чебоксары в размере 20,0%, соблюден.

Финансирование в 2023 году в общей сумме 40 328,5 тыс. рублей осуществлялось на основании соглашений от 06.04.2023, заключенных между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары:

- № 874-2023-53-25/1 на сумму 13 984,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 11 187,6 тыс. рублей);

- № 874-2023-54-25/2 на сумму 26 344,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 21 075,2 тыс. рублей).

Кроме того, в 2023 году осуществлены расходы по соглашению от 27.12.2022 № 1233 на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) на сумму 40 108,7 тыс. рублей.

Указанные мероприятия в 2023 году осуществлены общеобразовательными учреждениями, с целью реализации которых Управлением образования заключены следующие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 09.01.2023 № б/н: с МБОУ «СОШ № 12» на сумму 12 821,5 тыс. рублей; с МБОУ «СОШ № 24» на сумму 12 883,8 тыс. рублей; с МБОУ «СОШ № 28» на сумму 14 403,4 тыс. рублей; с МБОУ «СОШ № 27» на сумму 12 626,1 тыс. рублей; с МБОУ «СОШ № 30» на сумму 13 717,8 тыс. рублей; с МАОУ «Лицей № 4» на сумму 13 984,5 тыс. рублей.

2. Анализом заключенных с органами исполнительной власти Чувашской Республики соглашений о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы установлено следующее:

2.1. Управлением образования не представлены копии документов, предусмотренные п. 2.6. Правил к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования», направленных в Министерство образования Чувашской Республики для получения субсидии.

Вышеуказанные обстоятельства в части несоблюдения Управлением образования условий предоставления субсидий имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

2.2. В несоблюдение ст. 139 БК РФ, подпункта «л» пункта 11 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики Министерством образования Чувашии допущены следующие нарушения:

- Соглашения от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1, 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 не содержат сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии;

- наименование межбюджетного трансферта в уведомлениях по расчетам между бюджетами не соответствует Правилам предоставления субсидии, к которым осуществлена отсылка в Соглашении от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2.

- при заключении Соглашения от 27.12.2022 № 1233 по целевой статье, относящейся к подпрограмме «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике», применены Правила предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования»;

- Соглашение от 06.04.2023 № 874-2023-53-25/1 заключено в отсутствие утвержденных Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на вышеуказанные цели.

2.3. В нарушение приказа Минфина Чувашии от 17.12.2019 № 179/п муниципальным образованием отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в Министерство образования Чувашии предоставлялись не по утвержденной форме. При этом Министерством образования Чувашии не осуществлялся контроль за предоставлением получателем субсидии отчетов по установленной форме.

2.4. В несоблюдение статьи 139 БК РФ, условий Соглашения от 06.04.2023 № 874-2023-54-25/2 (п. 4.3.3.) муниципальным образованием (г. Чебоксары) не обеспечено достижение результата использования субсидии в срок до 31.12.2023.

2.5. Управлением образования не направлены документы в Министерство образования Чувашии, подтверждающие наличие потребности в 2023 году в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, выделенных на основании соглашения от 27.12.2022 № 1233 на 2022 год.

3. Анализ заключенных органами местного самоуправления с муниципальными учреждениями образования соглашений на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы:

3.1. В несоблюдение ст. 78.1 БК РФ, Порядка предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397:

- в Соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели не предусмотрены условия об отсутствии у учреждений неисполненных обязанностей;

- Управлением образования перечислены субсидии МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 27», МАОУ «Лицей № 4» без подтверждения условий соблюдения требований, которым должны соответствовать учреждения на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

- в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели не установлены сроки представления отчетности;

- МБОУ «СОШ № 30» в заявке на получение субсидии на укрепление материально-технической базы в 2023 году включены работы, принятые и оплаченные в 2022 году на расчетную сумму 7 447,4 тыс. рублей.

*В совокупности вышеуказанные обстоятельства:
в части несоблюдения Управлением образования порядка и условий предоставления субсидий имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ;*

в части несоблюдения МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 27», МАОУ «Лицей № 4» условий предоставления субсидий имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

3.2. Выборочным анализом Отчетов о достижении значений показателей результативности установлено, что:

3.2.1. по Соглашению с МБОУ «СОШ № 12»:

- отчет содержит недостоверные сведения, а именно указано достижение значения показателя «4», при этом в рамках Соглашения с МБОУ «СОШ № 24» заключены 2 муниципальных контракта;

3.2.1. по Соглашению с МАОУ «Лицей»:

- в отчетах об использовании субсидии на иные цели и о достижении показателей результативности использования субсидии за 2023 год отсутствует показатель по субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;

- плановое значение показателя в «Отчете о достижении значений показателей результативности использования субсидии» не соответствует плановому значению в «Показатели результативности использования субсидии»;

- установленное в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели мероприятие для достижения результатов предоставления субсидии («утвердить смету и заключить договор на выполнение работ (услуг)») не соответствует результату предоставления целевой субсидии, предусмотренному Порядком предоставления субсидий на иные цели от 01.07.2022 № 2397 (количество благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании учреждения).

4. Анализ осуществления закупок за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы:

4.1. В нарушение ст. 34,94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий муниципальных контрактов:

4.1.1. МБОУ «СОШ № 27» перечислен ИП Жирнову Е.Г. авансовый платеж в сумме 2 944,3 тыс. рублей, не предусмотренный Контрактом по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27».

4.1.2. Дополнительные соглашения от 28.03.2024 и от 05.04.2024 к Контракту по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» заключены после срока действия указанного Контракта и после вступления в силу соглашения о расторжении Контракта, т.е. после прекращения обязательств по контракту.

4.1.3. Учреждениями образования не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств, предусмотренных контрактами, а именно:

- по Контракту по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 28» не велась претензионная работа на сумму 209,6 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 800,6 тыс. рублей;

- по Контракту по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12» не велась претензионная работа на сумму 195,4 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 768,3 тыс. рублей;

- по Контракту на устройство покрытий МБОУ «СОШ № 24» не велась претензионная работа на сумму 123,1 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 667,2 тыс. рублей;

- по Контракту на благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» не велась претензионная работа на сумму 84,8 тыс. рублей и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 714,6 тыс. рублей.

4.1.4. По Контракту по устройству покрытий МБОУ «СОШ № 12», Контракту на выполнение работ на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24», Контракту по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», Контракту по устройству освещения МБОУ «СОШ № 27» заказчиками и подрядчиками не произведено согласование замены материалов (не заключены дополнительные соглашения), таким образом по актам о приемке выполненных работ неправомерно приняты и оплачены материальные ресурсы, не соответствующие условиям контрактов на расчетную сумму 1 248,2 тыс. рублей, что в свою очередь указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

4.1.5. Допущено нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подп. «б» п. 15 постановления Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ:

- МБОУ «СОШ № 12» размещен Контракт на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» 21.06.2023 или с нарушением срока на 4 рабочих дня (*сроки привлечения к ответственности истекли*);

- МБОУ «СОШ № 24» не размещено приложение № 1 (Локально-сметный расчет) к дополнительному соглашению от 15.08.2023 № 2 к Контракту на устройство ограждений;

- МБОУ «СОШ № 27» размещен Контракт по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» 13.07.2023 с нарушением срока на 5 рабочих дней (*сроки привлечения к ответственности истекли*).

4.1.6. Осуществлена приемка работ в отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации/ в отсутствие исполнительной документации, а именно по: Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12», Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24», Контракту по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27», Контракту по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 30», Договора на благоустройство территории МАОУ «Лицей № 4» от 31.07.2023.

4.1.7. По Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 24» фактически примененные панели металлические не соответствуют представленному паспорту качества от 06.07.2023 № 1.

4.2. В нарушение статьи 309 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контрактов заказчиками не приняты своевременные меры по устранению дефектов в период действия гарантийного срока, а также допущено неэффективное использование бюджетных средств, определенное статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ:

- по Контракту на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12» расчетно на сумму 33,3 тыс. рублей (на огрунтовку и окраску металлических поверхностей);

- по Контракту по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27» расчетно на сумму 5,5 тыс. рублей (отсутствие в отдельных местах газонных трав на территории благоустройства).

4.3. В Описании объекта закупки на благоустройство территории, являющимся Приложением № 1 к Контракту на благоустройство территории от 30.06.2023 МБОУ «СОШ № 30», сроки поставки резинового покрытия и щебня не установлены.

Таким образом, информация в Соглашении о расторжении Контракта на благоустройство территории от 30.06.2023 МБОУ «СОШ № 27» не соответствует действительности.

4.4. В нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, п. 5 постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», условий контрактов в связи с выявленными нарушениями по контрактам, не обеспечено выполнение обязательств, а также взыскание штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам на строительный контроль, а именно:

- по Контракту на осуществление строительного контроля на устройство ограждений МБОУ «СОШ № 12», штраф в расчетной сумме 2,3 тыс. рублей;

- по Договору на строительный контроль по устройству ограждений территории МБОУ «СОШ № 24», штраф в размере 3,1 тыс. рублей;

- по Договору на строительный контроль по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 27»;

- по Договору на строительный контроль на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 27».

4.5. Установлены следующие нарушения по Договору от 21.05.2023 на благоустройство территорий МАОУ «Лицей № 4»:

- в несоблюдение требований приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» в общем журнале работ не заполнен раздел 5, а также раздел 1 содержит недостоверные сведения в части периода выполнения работ;

- допущено несоблюдение принципа экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, предусмотренного статьей 3 Федерального закона № 223-ФЗ, что соответственно привело к неэффективному расходованию средств на расчетную сумму 203,4 тыс. рублей (110,2 тыс. рублей - панели в отдельных местах

покрыты ржавчиной, 5,4 тыс. рублей - газон на отдельном участке отсутствует, 3,3 тыс. рублей – разрушенные бортовые камни, 84,5 тыс. рублей – неустановленные скамьи «Твонн», урны) - *указанные нарушение (недостатки) устранены в ходе проведения контрольного мероприятия;*

- фактические размеры спортивного комплекса «Юннат» (5800x800x2700 мм) не соответствуют размерам, указанным в паспорте (2900x1900x2500 мм).

4.6. Установлены следующие нарушения, допущенные АУ «ФСК «Восток» при закупке искусственной травы и материалов для монтажа искусственной травы:

- искусственная трава, фактически находившаяся на территории на футбольных полях учреждений образования по состоянию на 02.11.2023, закуплена в рамках договоров, заключенных только 07.12.2023, что указывает на формальный подход осуществления закупки;

- АУ «ФСК «Восток» не обеспечено должное хранение травы искусственной NATURA ESO в соответствии с «ГОСТ Р 58724-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия искусственные травяные. Технические условия»;

- поставщиком (ИП Шарычевым Д.В.) поставлен, а заказчиком (АУ «ФСК «Восток») принят материал (трава искусственная) не соответствующий техническому заданию (приложение № 2 к Договорам) и представленным техническим данным материала;

- АУ «ФСК «Восток», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 27» не заключены договоры ответственного хранения на материалы (лента, клей), находящиеся в здании общеобразовательных учреждений.

Кроме того, АУ «ФСК «Восток» не приняты меры по обеспечению сохранности приобретенного материала, что указывает на риск утраты материалов в общей расчетной сумме 9 512,3 тыс. рублей (1 000,6 тыс. рублей – рассыпанный грануляр, 8 511,7 тыс. рублей – ненадлежащее хранение искусственной травы и резинового грануляра) и нанесению ущерба бюджету муниципального образования на расчетную сумму 424,0 тыс. рублей (клей (с отвердителем) с истекающим сроком годности);

- установлены факты закупки аналогичных материалов, приобретенных на основании договоров от 07.12.2023 №№ 10-14, заключенные с ИП Шарычевым Д.В. и по закупке на проведение работ по укладке искусственной травы от 19.04.2024, что в свою очередь указывает на завышение НМЦД на расчетную сумму 101,0 тыс. рублей и является нарушением статьи 3,4 Федерального закона № 223-ФЗ, раздела 1.6 Положения о закупках.

5. Выборочная проверка порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (затрат по объектам).

5.1. В нарушение п. 351 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 20 Инструкции № 191н МБОУ «СОШ № 12» в 2023 году не отражено поступление на забалансовый учет и последующее выбытие обеспечения исполнения контракта на сумму 2 885,9 тыс. рублей.

5.2. В нарушение ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 45, 46 Инструкции № 157н, п. 7, 8, 19 Стандарта «Основные средства» МБОУ «СОШ № 27» принят к учету объект «Система видеонаблюдения на стадионе (10 камер, УЦР 1шт, коммутатор)» общей

балансовой стоимостью 520,0 тыс. рублей, при том, что в указанный объект входят работы по монтажу.

5.3. В рамках выполнения работ по контракту от 22.05.2023 № 4413, заключенному между МБОУ «СОШ № 27» и ООО «Ходар», произведен демонтаж оборудования в сумме 24,4 тыс. рублей, который на балансе МБОУ «СОШ № 27» (заказчика) не числится, что в свою очередь указывает на административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.14 КоАП РФ.5.4. По Контракту на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 30» по материальному ресурсу «видеокамера IP Hikvision» дата составления протокола и акта оценочной комиссии (12.10.2023) позже даты принятия к учету (09.10.2023).

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

поступили возражения (пояснения) от МБОУ «СОШ № 12» письмом от 01.07.2024 № 160, от МБОУ «СОШ № 24» письмом от 28.06.2024 № 189, от МБОУ «СОШ № 27» письмом от 27.06.2024 № 143.

9. Предложения (рекомендации):

9.1. Направить представление об устранении выявленных нарушений управлению образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики.

9.2. Направить Отчет по результатам контрольного мероприятия:
Чебоксарскому городскому Собранию депутатов;
администрации города Чебоксары Чувашской Республики;
прокуратуре г. Чебоксары Чувашской Республики;
Управлению Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии.

Направить отчет и информационное письмо Министерству образования Чувашской Республики.

Приложение: на 2 стр. в 1 экз.