

УТВЕРЖДЕН
решением коллегии
Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики
«22» января 2024 года № 3

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Аудит эффективности использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в части строительства и капитального ремонта учреждений образования в 2021 – 2022 годах и истекшем периоде 2023 года, в том числе оценка влияния принятых в указанный период временных «послаблений» в законодательство о закупках (совместно с Минфином Чувашии)»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2023 год, пункт 1.1. плана работы на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 05.06.2023 № 222 (с учетом изменений и дополнений от 03.07.2023 № 234, от 28.08.2023 № 259, от 02.10.2023 № 271, 01.11.2023 № 286).

2. Предмет контрольного мероприятия: соблюдение требований законодательства при использовании бюджетных средств, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в части строительства и капитального ремонта учреждений образования в рамках подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

3. Объекты контрольного мероприятия:

1. Министерство образования Чувашской Республики;
2. Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;

4. Проверяемый период деятельности: 2021 – 2022 годы и истекший период 2023 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 07 июня по 14 ноября 2023 года (с учетом приостановки контрольного мероприятия).

6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В проверяемом периоде финансирование мероприятий, в части капитального ремонта учреждений образования осуществлялось в рамках основного мероприятия «Проведение работ по капитальному ремонту зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования»,

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 № 531.

2. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение от 21.01.2022 № 073-09-2022-950 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

С учетом дополнительных соглашений к соглашению от 21.01.2022 № 073-09-2022-950:

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чувашской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на 2022 год составил 1 723 994,2 тыс. рублей, на 2023 год - 2 319 748,5 тыс. рублей;

- объем субсидии, предоставляемый из федерального бюджета на 2022 год – 1 706 754,3 тыс. рублей, на 2023 год – 2 296 551,0 тыс. рублей.

Значение результатов использования субсидии на 31.12.2023 установлено в количестве 53 единиц (из них с начала текущего финансового года – 41 единица).

3. Согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию на 01.01.2023:

- поступило средств субсидии – 1 706 754,3 тыс. рублей;

- кассовые расходы на отчетную дату всего - 1 723 994,2 тыс. рублей;

Из них в объеме софинансирования из федерального бюджета – 1 706 754,3 тыс. рублей.

4. Всего за проверяемый период капитальному ремонту подлежало 53 образовательных учреждения, в том числе:

- со сроком выполнения работ в 2022 году (заключены контракты в 2022 году) – 14 школ на общую сумму 719 919,8 тыс. рублей;

- со сроком выполнения работ в 2022-2023 годах (контракты заключены в 2022 году) – 16 школ на общую сумму 1 664 547,3 тыс. рублей;

- со сроком выполнения работ в 2023 году (контракты заключены в 2023 году) – 23 школы на общую сумму 1 865 785,4 тыс. рублей.

5. В ходе анализа реестра контрактов установлено, что за 2022 – 2023 годы в рамках мероприятия «Проведение работ по капитальному ремонту зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии заключено 57 контрактов на общую сумму 4 422 571,2 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 35 контрактов на общую сумму 2 648 927,8 тыс. рублей, в 2023 году – 22 контракта на общую сумму 1 773 643,3 тыс. рублей.

При этом следует отметить, что доля контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, в 2022 году по их количеству составила 65,7%, по общей сумме контрактов – 73,8%. В 2023 году конкурентные процедуры не проводились, контракты заключены на основании ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления КМ ЧР № 100.

6. Кроме того, аудит закупок показал, что из 23 контрактов, заключенных в результате проведения конкурентных процедур, с экономической эффективностью заключены лишь 12 контрактов.

Начальная (максимальная) цена контрактов (далее – НМЦК) при конкурентных способах закупок составила 2 055 893,6 тыс. рублей, экономическая эффективность составила 68 937,2 тыс. рублей или 3,4% от НМЦК.

Наибольший удельный вес в общем объеме заключенных контрактов по результатам конкурентных процедур приходится на ООО «Глобалстрой» (ИНН 7720460406), с которым заключено 4 контракта на общую сумму 455 657,0 тыс. рублей. При этом следует отметить, что из указанных выше 4 контрактов ООО «Глобалстрой» нарушены сроки исполнения по всем 4 контрактам.

Кроме того, согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, контракты на капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары, а также на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №7 имени Олега Беспалова» г. Чебоксары расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе заказчика, ООО «Глобалстрой» включено в реестр недобросовестных подрядчиков 01.09.2023.

С ООО «Империя» заключено 2 контракта на общую сумму 362 001,2 тыс. рублей, что составляет 18,2% от общей суммы заключенных контрактов по результатам конкурентных процедур.

7. В ходе аудита закупок также установлено, что основная доля заключенных контрактов в рамках ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления КМ ЧР № 100, приходится на следующие организации:

- АО «СЗ «Ипотечная корпорация ЧР» - 18,3% (3 контракта на общую сумму 451 982,9 тыс. рублей);
 - ООО «Стройтех» - 7,3% (4 контракта на общую сумму 178 985,3 тыс. рублей);
 - ООО «СК «Приоритет» - 6,5% (2 контракта на общую сумму 161 399,6 тыс. рублей);
 - ООО «Стройтрест» - 6,0% (1 контракт на сумму 148 130,9 тыс. рублей);
 - ООО «Премиум Строй 21» - 5,9% (2 контракта на общую сумму 146 719,0 тыс. рублей);
 - ООО «Уютстрой» - 5,2% (2 контракта на общую сумму 128 278,3 тыс. рублей);
 - ООО «Веста» - 5,1% (2 контракта на общую сумму 126 621,2 тыс. рублей)
- и другие;

8. Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в рамках данного контрольного мероприятия проведен выборочный анализ представленных проверке документов либо информации, размещенной в открытом доступе ЕИС в сфере закупок, который показал, что на момент проведения контрольного мероприятия подписано актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14) лишь в отношении 29 объектов.

При этом, анализ актов приемки выполненных работ, подписанных ЭЦП в ЕИС, либо представленных проверке, показал, что работы по капитальному ремонту образовательных учреждений выполнены в установленные контрактом сроки лишь по 1 объекту «МБОУ «Напольнокотьякская СОШ» Канашского района Чувашской Республики, однако в представленном акте приемки выполненных работ отсутствует дата подписания Заказчиком указанного акта.

По состоянию на 01.11.2023 из 53 школ работы по капитальному ремонту согласно представленным актам приемки выполненных работ завершены лишь по 25 школам с нарушением сроков выполнения работ от 1 дня до 139 дней, в том числе:

- от 1 до 19 дней – по 6 школам на общую сумму 371 959,0 тыс. рублей;
- от 20 до 49 дней – по 9 школам на общую сумму 557 609,7 тыс. рублей;
- от 50 до 99 дней – по 6 школам на общую сумму 277 640,8 тыс. рублей;
- от 100 до 139 дней – по 3 школам на общую сумму 377 567,9 тыс. рублей.

Информация о завершении работ (акты приемки выполненных работ) в период проведения контрольного мероприятия Учреждением не представлена в отношении 28 образовательных учреждений.

Согласно пояснениям Учреждения, представленным письмом от 22.01.2024 № 01-06/219, в отношении подрядных организаций, нарушивших сроки выполнения работ,

проведена претензионная работа, в том числе в 2022 году в адрес 4 подрядных организаций начислены пени за несвоевременное выполнение работ по 7 контрактам на общую сумму 4 093,6 тыс. рублей, из которых удержано в счет предстоящих платежей либо оплачено подрядными организациями на общую сумму 1 940,5 тыс. рублей.

В 2023 году пени за несвоевременное выполнение работ начислены 13 подрядным организациям в рамках 20 государственных контрактов на общую сумму 58 510,9 тыс. рублей (в период проведения проверки), из которых:

- списано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 – в сумме 14 315,4 тыс. рублей;
- удержано заказчиком при окончательной оплате и перечислена в доход бюджета Чувашской Республики – в сумме 5 618,5 тыс. рублей;
- направлены иски в Арбитражный суд Чувашской Республики для взыскания – на сумму 9 318,2 тыс. рублей.

Информация о мерах взыскания начисленных сумм пеней в объеме 31 411,9 тыс. рублей отсутствует, проверке не представлена.

9. В ходе контрольного мероприятия на основании запросов Контрольно-счетной палаты КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии представлены копии договоров субподряда, заключенных подрядными организациями при исполнении контрактов по капитальному ремонту школ, заключенных в 2022-2023 годах с КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии. Всего представлено 62 договора субподряда на общую сумму 946 315,6 тыс. рублей по капитальному ремонту 16 школ.

Основная доля представленных договоров субподряда приходится на следующих субподрядчиков:

- ООО «ГлавИнвестСтрой» (ИНН 2130103963) – 2 договора на общую сумму 259 447,9 тыс. рублей, что составляет 27,4% от общей суммы представленных договоров субподряда.
- ООО «Призма» (ИНН 6321417816) – 6 договоров на общую сумму 215 660,3 тыс. рублей, или 22,8%;
- ООО «Компания «ГС-Резерв» (ИНН 2127320823) – 1 договор на общую сумму 123 023,4 тыс. рублей, или 13,0%;
- ООО «Стройинвест» (ИНН 1651074519) – 1 договор на общую сумму 91 047,3 тыс. рублей, или 9,6%;
- ООО «ОтделСтрой» (ИНН 2124043314) – 3 договора на общую сумму 84 393,2 тыс. рублей, или 8,9%;
- ООО «ЮМАН СТРОЙ» (ИНН 2130231450) – 1 договор на общую сумму 64 890,2 тыс. рублей, или 6,9%.

8. Кроме того, анализ показал, что по 6 государственным контрактам, заключенным КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии с подрядными организациями, на субподряд переданы работы в размере 100,0% от цены контракта:

- капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 3» по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Димитрова, д. 9 (34 863,6 тыс. рублей);
- капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 12» по адресу: г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д.25 (24 335,5 тыс. рублей);
- капитальный ремонт МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лумумбы, д. 17 (91 047,3 тыс. рублей);
- МБОУ «Вутабосинская СОШ» Канашского района Чувашской Республики (109 525,5 тыс. рублей);
- МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики (149 922,4 тыс. рублей);

- Капитальный ремонт МБОУ «Большебикшихская СОШ» Канашского района Чувашской Республики (104 494,0 тыс. рублей).

При этом, в пункте «з» обращений, предусмотренных постановлением КМ ЧР № 100, отражено условие, согласно которому ***разрешено привлечение подрядной организацией субподрядчиков в объеме не более 30% от общего объема работ*** (условий прилагаемого контракта).

9. Кроме того, в ходе выборочного анализа договоров субподряда, представленных проверке, установлено, что ООО «ГлавИнвестСтрой» на основании договора № 23-12СП от 15.03.2023 работы по капитальному ремонту МБОУ «Вутрабосинская СОШ» Канашского района Чувашской Республики ***переданы на субподряд ООО «ЛидерСтрой» (ИНН 2130152914). Цена договора - 109 525,5 тыс. рублей, в т.ч. НДС 20%, что составляет 100,0% от цены контракта от 09.02.2023 № 26, заключенного по данному объекту между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и АО «СЗ «Ипотечная корпорация ЧР», а также от цены договора от 01.03.2023 № 87, заключенного между АО «СЗ «Ипотечная корпорация ЧР» и ООО «ГлавИнвестСтрой».***

При этом, согласно сведениям из веб-сервиса «Контур.Фокус» по ООО «ЛидерСтрой» (ИНН 2130152914) (дата образования – 01.04.2015 (ранее наименование – ООО «Авто-Сити»)):

- по данным 2022 года численность сотрудников – 1 человек;
- находится на упрощенной системе налогообложения;
- согласно данным ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг – ***опыт в выполнении работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства отсутствует, членом саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не является.***

10. В ходе аудита эффективности проведен выборочный анализ контрактов по капитальному ремонту образовательных учреждений в разрезе муниципальных образований.

Анализ показал, что основная доля бюджетных ассигнований распределена на капитальный ремонт 10 образовательных учреждений г. Чебоксары – в сумме 1 127 149,0 тыс. рублей, что составляет 26,9% от общего объема бюджетных ассигнований на 2022-2023 годы на вышеуказанные цели (с учетом дополнительных соглашений к контрактам).

Второе место в данном анализе занимает Канашский муниципальный округ. Учреждением направлены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт 9 школ данного муниципального образования в сумме 723 391,0 тыс. рублей, что составляет 17,2%.

Третье место в рейтинге занимает г. Новочебоксарск. Бюджетные ассигнования в сумме 647 940,9 тыс. рублей направлены на капитальный ремонт 6 школ г. Новочебоксарска, что составляет 15,4%.

11. Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ стоимости капитального ремонта 1 м2 образовательного учреждения с учетом заключенных контрактов и дополнительных соглашений к ним.

Анализ показал, что средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 образовательных учреждений за проверяемый период составила 20,16 тыс. рублей. При этом, следует отметить, что анализ произведен ***расчетно***, без учета фактически выполненных объемов работ.

Кроме того, анализ осуществлен исключительно исходя из площади ремонтируемого образовательного учреждения, отраженной в статистической

отчетности по форме № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», без учета видов работ на объекте.

Наибольшая стоимость капитального ремонта 1 м² согласно проведенного анализа сложилась при выполнении работ по капитальному ремонту МБОУ «Большебикшихская СОШ» Канашского района ЧР по адресу: Канашский район, д. Большие Бикшихи, ул. Советская, д. 6а (56,16 тыс. рублей).

Наименьшая – при выполнении работ по капитальному ремонту МБОУ «Вурнарская СОШ № 1 им. И.Н. Никифорова» по адресу: ЧР, Вурнарский район, п. Вурнары, ул. Ленина, д. 56 (3,32 тыс. рублей).

12. В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ условий заключенных контрактов на капитальный ремонт школ в части авансирования.

Анализ показал, что условиями 64,9% контрактов, заключенных в 2022-2023 годах, предусмотрено авансирование от 50 до 90% от цены контракта. В абсолютном выражении размер аванса в рамках указанных контрактов составил 3 137 374,5 тыс. рублей, что составляет 94,6% от общего объема предусмотренного аванса в рамках заключенных в проверяемый период контрактов. Фактически перечислено 2 841 810,0 тыс. рублей. В разрезе годов заключения контрактов основная доля приходится на 2022 год, при этом, в 2023 году условиями 18 контрактов предусмотрено 90% аванса.

Доля второй группы контрактов (авансирование от 20% до 49,99%) составляет 17,5% от общего количества заключенных в проверяемый период контрактов. Размер аванса в рамках данных контрактов составил 128 880,8 тыс. рублей (в основном предусмотрены условиями контрактов, заключенных в 2022 году).

Самая малочисленная - 4 группа (авансирование от 0% до 9,99%). Условиями двух контрактов на общую сумму 12 016,2 тыс. рублей, заключенных в 2022 году, авансирование не предусмотрено.

13. Анализ показал, что сумма аванса, перечисленного в 2022 году в объеме 1 505 897,1 тыс. рублей, фактически отработана подрядными организациями до конца 2022 года (представлены акты о приеме выполненных работ) лишь на общую сумму 919 001,1 тыс. рублей, или на 61,0%.

В 2023 году перечислено всего 1 457 585,2 тыс. рублей. При этом, согласно сведениям, представленным Учреждением в период проведения контрольного мероприятия, работы выполнены на сумму 126 855,4 тыс. рублей, или на 8,7%.

14. Согласно условиям Соглашения от 21.01.2022 № 073-09-2022-950 (с учетом дополнительного соглашения от 06.07.2023 № 073-09-2022-950/6), заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики, уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 99,0%, что также подтверждается Приложением № 5 к Соглашению «Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» софинансируемых из федерального бюджета», где отражено пообъектное распределение бюджетных средств.

При этом, в разрезе источников финансирования аудит показал, что уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета составил 83,6%, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,4%.

15. В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой проведено выборочное сравнение условий Соглашения от 21.01.2022 № 073-09-2022-950 (с учетом дополнительного соглашения от 06.07.2023 № 073-09-2022-950/6) и контрактов, заключенных Учреждением в 2022-2023 годах.

Анализ показал, что условиями Соглашения от 21.01.2022 № 073-09-2022-950 (с учетом дополнительного соглашения от 06.07.2023 № 073-09-2022-950/6) предусмотрены средства федерального бюджета на финансовое обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (софинансирование – 99,0%) на 2022-2023 годы в общей сумме 4 003 305,3 тыс. рублей (в том числе на 2022 год – 1 706 754,3 тыс. рублей, на 2023 год – 2 296 551,0 тыс. рублей).

При этом, анализ заключенных Учреждением государственных контрактов (с учетом дополнительных соглашений, представленных КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии Контрольно-счетной палате в ходе данного контрольного мероприятия) показал, что имеются отклонения в распределении средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Чувашской Республики в разрезе объектов

Расхождения выявлены на общую сумму 174 544,1 тыс. рублей, в том числе предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета на 423 287,8 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено Приложением № 5 к Соглашению № 073-09-2022-950, и наоборот, увеличен источник финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 597 830,4 тыс. рублей.

Согласно пояснениям Учреждения, представленным письмом от 11.12.2023 № 01-06/5431, *«указанное наличие отклонения условий контрактов от распределения ассигнований в рамках Соглашения в разрезе объектов обусловлено тем, что оснащение средствами обучения и воспитания производилось централизованно Министерством образования Чувашской Республики, а до казенного учреждения доведены лимиты бюджетных исключительно на осуществление функций заказчика на проведение работ по капитальным ремонтам школ.»*

При этом следует отметить, что по объектам, по которым капитальный ремонт завершен и оплачен в 2022 году, источники финансирования по состоянию на 06.07.2023 (в дополнительном соглашении от 06.07.2023 № 073-09-2022-950/6) не уточнены.

Согласно пояснениям, представленным Учреждением письмом от 11.12.2023 № 01-06/5431, *«Учреждением в Минобразования Чувашии своевременно направлялись Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Форма КС-14), то есть по завершенным и оплаченным контрактам на капитальный ремонт объектов в 2022 году Министерство образования Чувашии было уведомлено. Кроме того, в 2023 году предложения о перераспределении сэкономленных средств бюджета были направлены письмами от 09.08.2023 № 01-06/3452, от 29.09.2023 № 01-06/4271, от 17.01.2023 № 01-06/4526, от 19.10.2023 № 01-06/4581.»*

На момент подготовки отчета о результатах контрольного мероприятия между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 27.12.2023 заключено дополнительное соглашение № 073-09-2022-950/8 к Соглашению №073-09-2022-950, выборочный анализ которого показал, что по отдельным позициям финансирование оставлено без изменения, анализ контрольно-счетной палаты при подписании дополнительного соглашения не учтен.

16. Контрольно-счетной палатой в ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ правомерности использования индексов-дефляторов, который показал, что при выполнении подрядной организацией работ по капитальному ремонту образовательного учреждения раньше срока, предусмотренного условиями заключенного государственного контракта, Учреждением цена контракта в виду сокращения периода выполнения работ не уточнена.

Вышеизложенное, по мнению Контрольно-счетной палаты, в несоблюдение ст. 34 БК РФ указывает на неэффективное использование бюджетных средств в сумме 264,1 тыс. рублей.

17. Контрольно-счетной палатой проведен анализ применения индексов-дефляторов при наличии в государственных контрактах условий авансирования, который показал следующее.

В ходе выборочного анализа контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту школ, заключенных в проверяемом периоде установлено, что условиями 55 контрактов из рассматриваемых 57 предусмотрено авансирование (в отдельных случаях – до 90%). Фактическое перечисление сумм авансов на лицевые счета подрядных организаций подтверждено платежными поручениями, размещенными либо в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг (в открытой части), либо представленными Учреждением в ходе проведения контрольного мероприятия.

Соответственно, подрядчиком используются бюджетные средства в виде перечисленного аванса, которые частично покрывают риски удорожания материальных ресурсов, возникающих в период исполнения контрактов (в том числе контрактов, срок исполнения по которым более года).

При этом, Учреждением вышеуказанный факт при обосновании НМЦК не учтен, индексы прогнозной инфляции на период выполнения работ применены на всю стоимость работ без учета сумм предусмотренных авансовых платежей, что по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в несоблюдение ст. 34 БК РФ указывает на неэффективное использование бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата в целях исключения фактов неэффективного и нерезультативного использования бюджетных средств, предусмотренных ст. 34 БК РФ, предлагает КУ «Республиканская служба единого заказчика» совместно с Минстроем Чувашии, в том числе путем запроса в Минстрой России рассмотреть вопрос правомерности применения индексов прогнозной инфляции на период выполнения работ на всю стоимость работ при наличии в государственных контрактах условий авансирования.

18. В ходе контрольного мероприятия установлено, что при обосновании бюджетных ассигнований КУ «Республиканская служба единого заказчика» на проведение капитального ремонта образовательных учреждений муниципальных образований Чувашской Республики использованы положительные заключения, выданные АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии.

При этом, анализ которых показал, что в сводный сметный расчет включены средства на содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия (в размере 2,14%), т.е. пообъектное обоснование содержало расходы на строительный контроль, который фактически осуществлен Учреждением на основании доведенного на 2022 – 2023 годы государственного задания.

При обосновании НМЦК Учреждением исключены расходы на строительный контроль, одновременно применены индексы фактической инфляции (на дату обоснования НМЦК), индексы прогнозной инфляции на период выполнения работ, а также в рамках ч. 2 ст. 72 БК РФ, в связи с установленными лимитами бюджетных обязательств – применен коэффициент лимитов бюджетных обязательств. В качестве лимитов Учреждением использован объем бюджетных ассигнований на основании положительного заключения экспертизы с учетом затрат на строительный контроль.

Таким образом, **завышение объемов бюджетных ассигнований при их планировании на содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия (2,14%) при проведении работ по капитальному ремонту образовательных учреждений в 2022-2023 годах при доведении Учреждению**

государственного задания на осуществление строительного контроля на указанных объектах, расчетно на общую сумму 80 939,6 тыс. рублей указывает на несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных ст. 34 БК РФ, что соответственно привело (может привести) к излишнему расходованию бюджетных средств в указанной сумме.

19. В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой проведен выборочный анализ контрактов, заключенных с единственным поставщиком, находящимся на упрощенной системе налогообложения (не являющимся плательщиком НДС).

Установлено всего 16 случаев заключения в 2022-2023 годах контрактов на проведение капитального ремонта образовательных учреждений с единственным поставщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных условиями заключенных контрактов на тендерный (договорной) коэффициент $k=1,2$, за проверяемый период на момент проведения контрольного мероприятия, составил 162 400,7 тыс. рублей.

Таким образом, приемка и оплата работ на сумму тендерного (договорного) коэффициента, не предусмотренного Порядком № 841/пр, может привести к неправомерному расходованию бюджетных средств. В связи с чем, по мнению Контрольно-счетной палаты, КУ «Республиканская служба единого заказчика» необходимо изучить вышеизложенные факты и принять соответствующие меры по недопущению в том числе нарушений норм бюджетного законодательства.

На момент подготовки отчета о результатах контрольного мероприятия Учреждением с подрядными организациями по 12 контрактам заключены дополнительные соглашения, согласно которым произведен пересчет цены контракта с учетом режима налогообложения подрядчика.

В результате, в рамках 16 контрактов общая стоимость выполненных работ согласно информации Учреждения составила 959 388,91 тыс. рублей, в том числе на сумму тендерного (договорного) коэффициента, не предусмотренного Порядком № 841/пр, приходится 159 898,15 тыс. рублей.

Путем пересчета стоимости выполненных работ из 159 898,15 тыс. рублей на компенсацию НДС при УСН приходится 99 072,84 тыс. рублей. На момент подготовки отчета о результатах контрольного мероприятия Учреждением заключены дополнительные соглашения к 12 государственным контрактам, цена которых *уменьшена на 55 172,22 тыс. рублей (устранение на указанную выше сумму).*

Кроме того, в адрес ООО «Строительное управление-21», выполнявшего работы по капитальному ремонту МБОУ «Ямашевская СОШ» Канашского района Чувашской Республики, Учреждением письмом от 18.01.2024 № 01-06/180 направлена досудебная претензия о взыскании суммы неосновательного обогащения в сумме 2 419,42 тыс. рублей.

20. В ходе выборочной проверки, установлено, что МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики является объектом культурного наследия. При этом, анализ положительного заключения государственной экспертизы (наименование объекта экспертизы – Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики (фасад, подвал, общестроительные работы), объект экспертизы – проектная документация, предмет экспертизы – проверка достоверности определения сметной стоимости), выданного АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии от 12.10.2021 № 21-1-1-2-059629-2021, показал, что сметная стоимость капитального ремонта в ценах III квартала 2021 года составила 30 785,41 тыс. рублей, *в том числе НДС - 5 130,9 тыс. рублей, т.е. определена не в соответствии с Методикой № 421/пр и завышена расчетно на 2 086,3 тыс. рублей.*

Кроме того, государственный контракт № 102 от 02.06.2022 на капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 2» по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Пушкина, 21 на сумму 30 785,4 тыс. рублей (НДС не облагается) заключен в рамках ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления КМ ЧР № 100 с ООО «Строительное Управление-21» (ИНН 2130116507) (в пределах доведенных лимитов на 2022 год), т.е. в пределах НМЦК, рассчитанной с суммой НДС. При этом, согласно информации, размещенной в веб-сервисе «Контур.Фокус» - ООО «СУ-21» применяет упрощенную систему налогообложения, соответственно не является плательщиком НДС.

Таким образом, с учетом всех вышеизложенных фактов, **КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии в несоблюдение п. 181 Методики № 421/пр, ст. 149 НК РФ НМЦК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия (МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля) определена с учетом суммы НДС, что в результате привело к завышению НМЦК расчетно на сумму 2 086,3 тыс. рублей.**

21. В ходе выборочной проверки установлено, что здание школы передано МБОУ муниципалитетом в оперативное управление, в рамках ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ МБОУ имеет право распоряжаться имуществом, переданным ему в оперативное управление, лишь с согласия собственника имущества (муниципалитета).

При этом, проверке информация о согласовании передачи зданий МБОУ к производству работ по капитальному ремонту с собственником имущества ни муниципальным бюджетным учреждением, ни КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии, ни Минобразования Чувашии не представлена.

Кроме того, согласно Уставу КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя России (с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя Чувашии от 15.03.2018 № 03/1-03/165, согласованных распоряжением Минюста Чувашии от 13.03.2018 № 161-р) казенное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания государственных услуг, выполнения работ и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) **в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов республиканского значения**, полностью или частично финансируемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных и (или) иных средств (п. 1.2 Устава).

Согласно информации, представленной Минстроем Чувашии письмом от 28.12.2023 № 10/12-21108, **по итогам проведения контрольного мероприятия Учреждению предложено внести изменения в Устав.**

22. В ходе совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой совместно с Министерством финансов Чувашской Республики проведена выборочная проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на проведение работ по капитальному ремонту зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

Выборочной проверкой охвачено 11 объектов на общую сумму 838 506,1 тыс. рублей, из них по 2 объектам на общую сумму 253 367,2 тыс. рублей на момент проведения контрольного мероприятия (по состоянию на 01.11.2023) акты приемки выполненных работ проверке не представлены.

23. В ходе выборочной проверки установлены следующие нарушения (недостатки):

23.1. Отсутствие контроля за качеством переданной проектной документации, использованной в качестве обоснования предметов закупок и цен

заключенных контрактов.

В результате, контракты на выполнение работ заключены на основе разработанных проектных решений, не соответствующих работам, необходимым для достижения поставленных целей, что влияет на качество их реализации.

К таким несоответствиям относятся:

- отсутствие в составе графической и сметной части отдельных работ, необходимых для комплексного достижения результата, к примеру: необходимость выполнения отбивки штукатурки и сплошного выравнивания поверхностей (сметами предусматривается частичная расчистка и ремонт отдельных участков); несоответствие толщины оснований и иных мероприятий по устройству покрытий полов и стен; несоответствие указанных в спецификациях к проектам ведомости применяемых материалов (типы дверных и оконных блоков, радиаторов отопления, осветительных приборов и др.);

- несоответствие предусмотренных проектами объемов работ и использованных материалов фактической потребности на объектах;

- отсутствие в проектах капремонта детализации объемов предусматриваемых к выполнению работ, привязки состава работ к спецификации помещений на объектах.

Более того, по отдельным объектам капремонта графические части проектов не разрабатываются, что в условиях выполнения значительного объема работ, затрагивающего капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе вентиляции, электроснабжения и СКУД, не позволяет определить выставленные к подрядным организациям требования к выполняемым работам.

Следует отметить, что при проведении конкурсных процедур, в составе аукционной документации заказчиком размещается только сметная документация, т.е. участники торгов имеют возможность ознакомиться с укрупненной ведомостью объемов работ без привязки к объекту капитального ремонта.

В результате, при заключении контракта, у исполнителя отсутствуют технологические карты, проекты прокладки сетей инженерно-технического обеспечения, конструктивные и архитектурные решения и иная рабочая документация, в соответствии с которыми подрядчик должен осуществить работы согласно утвержденной сторонами сметой контракта.

Указанное, в последствии, влечет необходимость существенной корректировки смет и, соответственно, цен контрактов в целях их приведения в соответствие с фактической потребностью в выполнении работ на объекте.

В большей части проверенных объектов, сметы к контрактам по своему составу откорректированы на 80 % по видам, объемам работ и перечню технологического оборудования и материалам, необходимым для реализации проекта капремонта.

Т.е., к моменту исполнения контрактов, с учетом вносимых изменений в сметы, объем произведенных работ на объектах фактический не соотносим с объемами, изначально выставленными на торги при обосновании цен контрактов.

Все вышеизложенное, с учетом отсутствия установленных в законодательстве требований к необходимости разработки проектной документации на объекты капитального ремонта, не квалифицируется контрольным органом как нарушение. Однако, формальное отношение заказчика к необходимости качественной проработки проектных решений, создает условия, при которых необходимость их проработки возникает в ходе выполнения работ в обстоятельствах ограниченного объема утвержденного финансирования.

23.2. Недостаточный контроль за полнотой, предоставляемой в подтверждение выполненных работ, исполнительной производственно-технической документации.

По проверенным объектам завершено ремонта установлено формальное отношение сторон к оформлению исполнительной документации:

- укрупненное и обезличенное указание состава работ при формировании актов освидетельствования скрытых работ;
- отсутствие комплектности документов, приложенных к актам освидетельствования скрытых работ (сертификатов и паспортов на оборудование и строительные материалы);
- отсутствие, либо не предметное составление исполнительных схем произведенных работ, без привязок к помещениям, несущим конструкциям, размерам, площадям, объемам, отсутствие спецификаций и перечней примененных материалов.

Отсутствие предметно составленной исполнительной документации, а также обозначенного выше фактора отсутствия проектных решений, фактически не позволяет документально и при выездных осмотрах, подтвердить соответствие выполненных работ условиям контрактов и стоимости, отраженной в оплаченных актах о приемке выполненных работ.

23.3. С учетом имеющейся документации, представленной в ходе контрольного мероприятия, в ходе выборочной проверки выявлено 61 нарушение (недостаток) на общую сумму 5 289,1 тыс. рублей, что составляет лишь 0,6% от общего объема проверенных средств, в том числе:

23.3.1. Нарушения ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, выявленные при выборочной проверке приемки и оплаты выполненных подрядчиками работ, представленной исполнительной документации, условий заключенных государственных контрактов:

23.3.1.1. Выявлено 29 случаев приемки и оплаты работ, выполненных с применением материалов (изделий) аналогов, не соответствующих смете контракта, в том числе с ухудшенными техническими и функциональными характеристиками расчетно на общую сумму 2 938,9 тыс. рублей (устранено в ходе проверки на сумму 367,7 тыс. рублей):

- по объекту МБОУ «Питеркинская СОШ» Красночетайского района Чувашской Республики (контракт от 27.04.2022 № 85) в 4 случаях расчетно на общую сумму 412,8 тыс. рублей;

- по объекту МБОУ «Большебикишская СОШ» Канашского района Чувашской Республики (контракт от 11.04.2022 № 69) в 3 случаях расчетно на общую сумму 616,4 тыс. рублей;

- по объекту МБОУ «СОШ № 3» города Алатырь (контракт от 22.03.2022 № 30) в 3 случаях на общую сумму 85,2 тыс. рублей;

- по объекту МБОУ «Вутабосинская СОШ» Канашского района Чувашской Республики (контракт от 09.02.2023 № 26) в 4 случаях на общую сумму 18,8 тыс. рублей (устранено в ходе проверки в указанной сумме);

- по объекту МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики (контракт от 09.02.2023 № 24) в 1 случае;

- по объекту МБОУ «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики (контракт от 23.03.2022 № 29, акты о приемке выполненных работ от 31.05.2022 № 3 и от 25.07.2022 № 6) в 2 случаях;

- по объекту МБОУ «Чагасьская средняя общеобразовательная школа им. М.В. Серова» Канашского района (контракт от 28.03.2022 № 37, акты о приемке выполненных работ от 11.05.2022 № 3 и от 25.08.2022 № 16) в 2 случаях;

- по объекту МБОУ «Напольнокотьякская средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики (контракт от 10.02.2023 № 57, акт о приемке выполненных работ № 1, без указания даты) в 3 случаях на общую сумму 75,9 тыс.

рублей (устранено в ходе проверки, а также путем возврата средств с бюджетную систему);

- по объекту МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарск (акты о приемке выполненных работ от 31.03.2023 № 8, от 31.03.2023 № 16 (акт № 6), от 31.03.2023 № 29 (акт № 29), от 31.03.2023 № 3 (акт № 18) по контракту от 05.04.2022 № 55 и от 10.08.2023 № 1 по контракту от 29.07.2023 № 231) **в 4 случаях расчетно на общую сумму 1 456,8 тыс. рублей;**

- по объекту МБОУ «Карамышевская СОШ» Козловского района Чувашской Республики (контракт от 08.02.2023 № 33, акт о приемке выполненных работ от № 1, без указания даты) **в 3 случаях расчетно на общую сумму 273,0 тыс. рублей** (устранено в ходе проверки).

23.3.1.2. Выявлено 25 случаев приемки невыполненных работ, неиспользуемых материальных ресурсов, что в результате привело к необоснованному расходованию бюджетных средств на общую сумму 1 484,5 тыс. рублей (из них устранено на момент утверждения отчета на общую сумму 1 381,0 тыс. рублей), **в том числе:**

- по объекту МБОУ «Питеркинская СОШ» Красночетайского района Чувашской Республики (контракт от 27.04.2022 № 85) **в 1 случае на общую сумму 8,0 тыс. рублей:**

- по объекту МБОУ «Большебикишская СОШ» Канашского района Чувашской Республики (контракт от 11.04.2022 № 69) **в 2 случаях на общую сумму 55,5 тыс. рублей:**

- по объекту МБОУ «СОШ № 3» города Алатырь (контракт от 22.03.2022 № 30) **в 8 случаях на общую сумму 80,7 тыс. рублей** (устранено в ходе проверки на сумму 69,2 тыс. рублей):

- по объекту МБОУ «Вутабосинская СОШ» Канашского района Чувашской Республики (контракт от 09.02.2023 № 26) **в 3 случаях на общую сумму 134,7 тыс. рублей** (устранено в ходе проверки на сумму 106,2 тыс. рублей):

- по объекту МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики (контракт от 09.02.2023 № 24) **в 2 случаях:**

- по объекту МБОУ «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики (контракт от 23.03.2022 № 29, акты о приемке выполненных работ от 25.07.2022 № 5 и от 25.07.2022 № 6), **в 3 случаях на общую расчетную стоимость 397,2 тыс. рублей** (устранено в ходе контрольного мероприятия):

- по объекту МБОУ «Напольнокотьякская средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики (контракт от 10.02.2023 № 57, акт о приемке выполненных работ № 1 (без указания даты)) **в 6 случаях на общую расчетную стоимость 808,4 тыс. рублей** (устранено в ходе контрольного мероприятия, а также путем возврата средств в бюджетную систему):

23.3.1.3. Выявлено 5 случаев некачественно выполненных работ, используемых материальных ресурсов на общую сумму 73,0 тыс. рублей, в том числе:

- по объекту МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики (контракт от 09.02.2023 № 24) **в 2 случаях:**

- по объекту МБОУ «СОШ № 4» города Новочебоксарска Чувашской Республики (контракт от 22.04.2022 № 57) **в 3 случаях на общую сумму 73,0 тыс. рублей** (устранено в ходе проверки):

23.3.2. Установлены случаи выполнения работ в несоблюдение Учреждением правил № 1642 в 1 случае расчетно на общую сумму 765,4 тыс. рублей, в том числе:

- по объекту МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики (контракт от 09.02.2023 № 24) приняты и оплачены работы, выполненные в помещениях, предусмотренных для организации детского дошкольного образования,

не предусмотренных Правилами № 1642, может привести к неправомерному расходованию бюджетных средств.

23.3.3. Выявлены случаи неэффективного использования бюджетных средств:

23.3.3.1. по объекту МБОУ «СОШ № 3» города Алатырь (контракт от 22.03.2022 № 30) *в 1 случае на общую сумму 1,2 тыс. рублей:*

23.3.4. Иные нарушения (недостатки):

23.3.4.1. по объекту МБОУ «СОШ № 3» города Алатырь (контракт от 22.03.2022 № 30): «КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии в целях эффективного и экономного использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 БК РФ, не воспользовалось возможностью, предусмотренной пп. 1.1 п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также п. 2.3 Контракта, на снижение цены контракта при исполнении контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара по соглашению сторон, на сумму налога на добавленную стоимость.

24. В рамках данного контрольного мероприятия также проведен выборочный анализ движения денежных средств, направленных на выплаты авансовых платежей в рамках контрактов на проведение капитального ремонта МБОУ «СОШ № 23» и МБОУ «СОШ № 7 имени Олега Беспалова» *(на основании сведений, представленных СУ СК России по Чувашской Республике письмом от 03.08.2023 № 202/2-30-23/000272),* который показал следующее.

24.1. На основании заключенных дополнительных соглашений от 18.11.2022 № 6 к контракту № 56 и от 18.11.2022 № 7 к контракту № 60 КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии подрядчику на лицевой счет № 71266K00491 в рамках двух указанных контрактов перечислены бюджетные средства на общую сумму 217 845,1 тыс. рублей, из них авансовые платежи в сумме 205 259,0 тыс. рублей, что составляет 87,4% от общей цены контрактов. При этом предоставление авансового платежа предусматривает казначейское сопровождение.

24.2. Согласно документов, представленных подрядчиком в целях санкционирования операций по перечислению бюджетных средств с лицевого счета за период с 01.07.2022 по 05.09.2022 перечисление средств в рамках казначейского сопровождения подрядчиком осуществлялось в основном 6 контрагентам (с учетом 4 вышеназванных контрактов, заключенных в 2022 году на выполнение работ по капитальному ремонту образовательных учреждений).

24.3. Согласно представленным платежным поручениям оплата поставленных поставщиком строительных материалов осуществлена на основании счетов на оплату и универсальных передаточных документов (далее – УПД) на общую сумму 19 687,7 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в кредитной организации, в период с 01.07.2022 по 08.07.2022 платежными поручениями в количестве 34 штук, в том числе:

01.07.2022 – в сумме 590,9 тыс. рублей (1 платежным поручением);
 04.07.2022 – в сумме 5 301,9 тыс. рублей (9 платежными поручениями);
 05.07.2022 – в сумме 2 363,4 тыс. рублей (4 платежными поручениями);
 07.07.2022 – в сумме 2 394,7 тыс. рублей (4 платежными поручениями);
 08.07.2022 – в сумме 9 036,9 тыс. рублей (16 платежными поручениями).

Следует отметить, что *согласно представленных УПД поставщиком поставлялись одни и те же строительные материалы разными партиями в один и тот же день, в том числе в рамках одного договора поставки. В результате поставки «раздроблены» на суммы не более 600,0 тыс. рублей каждый.*

При этом, намеренное «дробление» поставок на сумму до 600,0 тыс. рублей каждая, а соответственно, их последующая оплата путем перечисления бюджетных средств с лицевого счета подрядчика указывает на признаки уклонения подрядчика и

поставщика от проведения бюджетного мониторинга, предусмотренного Правилами № 2483.

24.4. Согласно информации, отраженной в веб-сервисе «Контур.Фокус» поставщик в качестве юридического лица образован лишь 06.04.2022, т.е. за 2 месяца до заключения договоров поставки строительных материалов и в период заключения контрактов между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и подрядчиком на капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 23» и МБОУ «СОШ № 7 имени Олега Беспалова».

Кроме того, по итогам 2022 года:

- среднесписочная численность сотрудников – 0 человек;
- согласно форме № 1 «Бухгалтерский баланс» валюта баланса – 100,0 тыс. рублей (уставный капитал);
- согласно форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» выручка отсутствует, расходы по обычной деятельности отсутствуют, прочие доходы и расходы отсутствуют, чистая прибыль равна 0.

Вышеизложенное указывает на отсутствие у поставщика какой-либо деятельности в 2022 году, что противоречит представленным документам, подтверждающим поставку подрядчику строительных материалов в рамках 5 договоров поставки.

24.5. Кроме того, проверке представлены договоры строительного подряда, заключенные между подрядчиком и субподрядными организациями на сумму 123 023,4 тыс. рублей и на сумму 91 047,3 тыс. рублей, согласно которым Субподрядчики обязуются в установленный договором срок по заданию Генерального подрящика выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 7 имени Олега Беспалова» и МБОУ «СОШ № 23». При этом, объем работ, переданные на субподряд, составляет 85,5% и 100,0% от цены контрактов, заключенных между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и подрядчиком, соответственно.

При этом, поставщику за поставленные строительные материалы в период с 01.07.2022 по 08.07.2022 перечислено бюджетных средств на сумму 11 431,6 тыс. рублей и 8 256,1 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, в целях санкционирования операций по перечислению бюджетных средств подрядчиком представлены документы о поставке поставщиком строительных материалов на общую сумму 19 687,7 тыс. рублей в нарушение п. 5, п. 3 ст. 242.23 БК РФ, Порядка № 214н, Порядка № 719.

24.6. Кроме того, выборочный анализ указывает на отсутствие фактов подтверждения приобретения поставщиком строительных материалов, которые в последующем могли быть поставлены подрядчику в рамках договоров от 10.06.2022 № 856, от 15.06.2022 № 867, от 20.06.2022 № 883, от 10.06.2022 № 22-135, от 14.06.2022 № 22-139.

Соответственно, вышеизложенное с учетом следующих обстоятельств:

- поставщик в качестве юридического лица создан 06.04.2022,
 - по данным веб-сервиса «Контур.Фокус» отсутствует информация об осуществлении какой-либо деятельности в 2022 году,
- указывает на представление документов на общую сумму 13 919,6 тыс. рублей для обоснования затрат указанного ООО и перечисления бюджетных средств с лицевого счета подрядчика поставщику за поставленные строительные материалы, в целях уклонения от норм, предусмотренных п. 5, п. 3 ст. 242.23 БК РФ, Порядка № 214н, Порядка № 719.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия поступили от КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии письмами 11.12.2023 № 01-06/5431, от 27.12.2023 № 01-06/5735, пояснения – письмом от 22.01.2024 № 01-06/219. Возражения не приняты (доводы не обоснованы, дополнительные подтверждающие документы не представлены).

Иные возражения в установленные законодательством сроки в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики не поступали.

9. Предложения (рекомендации):

1. Направить представления об устранении выявленных нарушений:
 - КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии;
 - Министерству образования Чувашской Республики.
2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:
 - в Министерство образования Чувашской Республики;
 - в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;
 - в Министерство финансов Чувашской Республики;
 - в Прокуратуру Чувашской Республики.
3. Аналитическую справку по результатам проведенного в рамках контрольного мероприятия анализа движения денежных средств, направленных на выплаты авансовых платежей в рамках контрактов на проведение капитального ремонта МБОУ «СОШ № 23» и МБОУ «СОШ № 7 имени Олега Беспалова», а также целевого их использования направить в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике для принятия мер в рамках компетенции.