

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
Всего РАИП						10 988 760,4	4 195 266,5	6 793 493,9		4 370 828,0	2 809 682,9	1 561 145,1	186 924,6	38,3%	
в том числе:															
ОБРАЗОВАНИЕ						1 378 618,8	1 151 073,4	227 264,5	280,9	873 305,4	864 376,3	8 731,0	8 731,0	63,3%	
КУЛЬТУРА						370 604,2	126 627,6	243 976,6	0,0	167 273,7	126 627,6	40 646,1	1 279,1	44,8%	
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ						1 068 776,5	490 649,0	578 127,5	0,0	135 370,6	52 567,8	82 802,8	1 211,5	12,7%	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ						1 567 668,3	892 606,1	675 062,2	1 148,6	984 675,1	733 441,0	251 234,1	147 806,2	58,2%	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА						43 053,6	0,0	43 053,6	0,0	16 174,7	0,0	16 174,7	0,0	19,9%	
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНО						2 254 471,5	58 887,6	2 160 812,7	34 771,2	182 172,1	29 380,3	152 791,8	0,0	8,2%	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО						807 811,4	0,0	807 811,4	0,0	222 363,9	0,0	222 363,9	0,0	27,5%	
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО						2 980 601,0	1 208 528,0	1 772 073,0		1 667 802,3	887 306,6	780 495,7	8 962,8	51,6%	
ЭКОЛОГИЯ						360 200,9	264 699,1	95 501,8	0,0	119 376,8	115 983,3	3 393,5	0,0	33,1%	
ТУРИЗМ						57 973,1	0,0	57 973,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
ПРОЧЕЕ						134 033,3	2 195,7	131 837,6	0,0	2 511,6	0,0	2 511,6	0,0	1,9%	
ОБРАЗОВАНИЕ, всего						1 378 337,9	1 151 073,4	227 264,5	280,9	873 305,4	864 376,3	8 731,0	8 731,0	63,3%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования"</i>															
<i>Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"</i>															
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики															
1	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 825 учебных мест в поселке Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики"	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", ИНН 2129047055	№ ПШ74-1д-19/2022 от 01.12.2022	2023-2024	62 704,2	62 077,2	627,0	0,0	62 704,2	62 077,2	627,0	0,0	100,0%	Работы на объекте ведутся, срок завершения работ - ноябрь 2024 год
2	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1400 мест в микрорайоне "Солнечный", г. Чебоксары Чувашской Республики"	Строительство	АО СЗ "Стройтрест № 3", ИНН 2128007123	№ ПШ72-1д-19/2022 от 01.12.2022	2023-2024	115 352,9	114 199,4	1 153,5	0,0	115 352,9	114 199,4	1 153,5	0,0	100,0%	Работы на объекте ведутся, срок завершения работ - ноябрь 2024 год
3	Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: ул. Воинов интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района, города Новочебоксарск, Чувашской Республики"	Строительство	ООО СЗ "СК "Старатель", ИНН 2129046654	№ ПШ73-1д-19/2022 от 01.12.2022	2023-2024	95 226,5	94 274,2	952,3	0,0	95 226,5	94 274,2	952,3	0,0	100,0%	Работы на объекте ведутся, срок завершения работ - ноябрь 2024 год
Администрация г. Чебоксары															
4	Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	Строительство	ООО "Медведевская ПМК", ИНН 1200005209	№ 014 от 12.05.2021	2022-2024	157 594,8	0,0	157 594,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Контракт с ООО «Медведевская ПМК» расторгнут в одностороннем порядке, заказчиком заключен контракт с АО СЗ "Ипотечная корпорация ЧР"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
5	Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Университетский-2" г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "ТУС", ИНН 2129005369	№ 2213013525022000150_208 от 12.10.2022	2023-2024	474 920,3	470 171,0	4 749,3	0,0	301 388,4	298 374,5	3 013,9	0,0	63,5%	работы на объекте ведутся, срок завершения работ до 31.07.2024
6	Строительство общеобразовательной школы на 165 мест с пристроем помещений для дошкольной группы на 40 мест в с. Стемасы Алатырского района Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "ПМК-проект", 2115006436	№181 от 01.08.2022	2023	9 083,4	0,0	9 083,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	контракт исполнен
7	Строительство нового корпуса на 500 учебных мест и дошкольной группы на 40 мест в МБОУ "Цивильская СОШ № 2" в г. Цивильск, ул.Рогожкина, д. 59"	Проектные работы	ООО "Гражданпроект"	№182 от 05.08.2022	2023	23 536,4	0,0	23 536,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
8	Строительство школы на 640 мест в с. Комсомольское на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 2» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "ПМК-проект", 2115006436	№100 от 15.03.2023	2023	15 946,8	0,0	15 946,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования"															
9	Школьные открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения на школьном стадионе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза З.И. Парфёновой» города Алатыря Чувашской Республики	Проектные работы	ООО ПроектСпецСтрой	№84 от 18.02.2023	2023	2 030,3	0,0	2 030,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектная документация находится на госэкспертизе
10	Строительство открытых спортивных плоскостных сооружений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Шумерля Чувашской Республики	Проектные работы	ООО ПроектСпецСтрой	№86 от 18.02.2023	2023	1 571,0	0,0	1 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектная документация находится на госэкспертизе
11	Школьные открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения на школьном стадионе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени академика-коралестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики	Проектные работы	ООО ПроектСпецСтрой	№85 от 18.02.2023	2023	2 030,3	0,0	2 030,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектная документация находится на госэкспертизе
12	Строительство стадиона с искусственным покрытием муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Канаш Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№88 от 18.02.2023	2023	2 334,5	0,0	2 334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка проектно-сметной документации
13	Строительство детской и взрослой спортивной инклюзивной площадки на территории стадиона "Труд" г. Шумерля	Проектные работы	ООО ПроектСпецСтрой	№87 от 18.02.2023	2023	1 510,1	0,0	1 510,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектная документация находится на госэкспертизе
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"															
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа															

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
14	Строительство школы на 375 мест в г. Маринский Посад Чувашской Республики	Строительство	ООО СЗ "СК "Старатель", ИНН 2129046654	№ от 04.04.2022	2022-2023	138 016,3	136 554,2	1 379,3	82,8	21 872,3	21 653,6	218,7	15,9%	работы на объекте ведутся, срок завершения работ 01.09.2023	
Администрация Цивильского муниципального округа															
15	Строительство Чувашской средней общеобразовательной школы Цивильского района Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	№23-01/171 от 13.02.2023	2023-2024	152 757,0	151 098,0	1 526,2	132,8	152 757,0	151 098,0	1 526,2	132,8	100,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения работ 31.07.2024
Администрация Канашского муниципального округа															
16	Средняя общеобразовательная школа на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Янгличин Канашского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Булат",	№№ от 09.02.2023	2023-2024	124 004,1	122 699,4	1 239,4	65,3	124 004,1	122 699,4	1 239,4	65,3	100,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения работ 25.08.2024
КУ.ЛЬТУРА. ВСЕГО						370 604,2	126 627,6	243 976,6	0,0	167 273,7	126 627,6	40 646,1	1 279,1	44,8%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры"</i>															
<i>Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
18	Строительство центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Ардыбышева	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	№ 2213013525022000033_70 от 11.04.2022	2022-2023	160 865,9	81 990,0	78 875,9		96 476,2	81 990,0	14 486,2	60,0%	работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2023	
19	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Илбары Карачавского сельского поселения Козловского района	Строительство	ООО "Технология будущего", ИНН 2130068564	№ 56 от 09.02.2023	2023-2024	34 328,7	23 375,2	10 953,5		23 611,3	23 375,2	236,1	0,0	68,8%	работы ведутся, срок завершения работ 31.05.2024
20	Реконструкция объекта "МАУ ДО "Аликовская ДШИ" Аликовского района Чувашской Республики	Строительство	АО "МСО "Аликовская", ИНН 2102002410	№ 55 от 03.03.2023	2023-2024	21 477,2	21 262,4	214,8		21 477,2	21 262,4	214,8	0,0	100,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.04.2024
21	Реконструкция здания АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии	Проектные работы			2024	43 157,9	0,0	43 157,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	финансирование перенесено на 2024 год
22	Реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1.	реставрация			2022-2023	6 842,1	0,0	6 842,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	разрабатывается сметная документация на выполнение работ, будет определен новый подрядчик
23	Строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, 33	Строительство	ООО "Строй-Инекс"	№65 от 05.04.2022	2022-2023	7 962,7	0,0	7 962,7		7 962,7	0,0	7 962,7	0,0	100,0%	контракт исполнен
24	Реконструкция музея им. А.Г. Николаева по адресу: Чувашская Республика, Маринско-Посадский район, с. Шоршеля.	Проектные работы	АО "Тироздрав"	№165 от 05.08.2022	2024	31 024,0	0,0	31 024,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	контракт исполнен
<i>Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
25	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Большая Выла Аликовского муниципального округа	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№198 от 27.06.2023	2023	2 438,0	0,0	2 438,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.07.2023
26	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Хормалы Ибресинского муниципального округа	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№191 от 21.06.2023	2023	2 666,6	0,0	2 666,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.07.2023
27	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Ядринно Ядринского муниципального округа	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№190 от 20.06.2023	2023	1 645,6	0,0	1 645,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.08.2023
28	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Старые Айбеси Алатырского муниципального округа	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№90 от 18.02.2023	2023	2 666,6	0,0	2 666,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.07.2023
29	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Старые Урмары Урмарского муниципального округа	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№89 от 18.02.2023	2023	2 666,6	0,0	2 666,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.07.2023
30	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Татмыш-Югелево Батыревского муниципального округа	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№97 от 22.02.2023	2023	1 654,6	0,0	1 654,6	1 654,6	0,0	1 654,6	0,0	100,0%	контракт исполнен	
31	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Верхние Аккозино Красночетайского муниципального округа	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№98 от 22.02.2023	2023	1 654,6	0,0	1 654,6	1 654,6	0,0	1 654,6	0,0	100,0%	контракт исполнен	
32	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Ойкас-Кибекки Вурнарского муниципального округа	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№99 от 22.02.2023	2023	1 654,6	0,0	1 654,6	1 654,6	0,0	1 654,6	0,0	100,0%	контракт исполнен	
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики															
Администрация Чебоксарского муниципального округа															
33	Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурнарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО СК "Аркада"	№ 300522 от 09.06.2022	2023	34 555,5	0,0	34 555,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	контракт расторгнут в одностороннем отказе
Администрация Урмарского муниципального округа															
34	Строительство сельского Дома культуры в д. Ямбаи Урмарского района Чувашской Республики	Строительство	АО "КСО Урмарская"	№2 от 19.12.2022	2022-2023	13 334,0	0,0	13 334,0		12 782,5	0,0	12 782,5	95,9%	контракт исполнен	
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ВСЕГО						1 068 776,5	490 649,0	578 127,5	0,0	135 370,6	52 567,8	82 802,8	1 211,5	12,7%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"</i>															
<i>Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"</i>															
Министерство здравоохранения Чувашской Республики															
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики															
35	д. Кзыл-Камыш Батыревского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования	
36	д. Ослаба Вурнарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования	
37	с. Кушум Вурнарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования	

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	тыс. рублей									
						Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
38	д. Нижние Абакасы Ибресинского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
39	д. Сиделево Канашского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
40	д. Малое Тутасво Канашского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
41	д. Большие Бикшихи Канашского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	1 309,6	0,0	1 309,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
42	с. Аттиково Козловского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
43	д. Татарские Шуруты Комсомольского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
44	д. Березовка Красночетайского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
45	с. Покровское Маринско-Посадского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
46	с. Рындино Цивильского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
47	д. Ойкасы Чебоксарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
48	д. Вурманкас-Туруново Чебоксарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
49	д. Верхнее Буяново Шемуршинского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
50	д. Андреевка Шемуршинского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
51	д. Вурманкас-Асламасы Ядринского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
52	д. Верхние Ачаки Ядринского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
53	с. Сабачино Яльчикского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
54	с. Байглычево Яльчикского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
55	д. Козыляры Урмарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
56	д. Новые Шальтэмы Канашского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	569,8	0,0	569,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики						29 332,8	0,0	29 332,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
57	с. Раскильдино Аликовского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	3 262,5	0,0	3 262,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
58	д. Новые Ялкасы Вурнарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	5 427,6	0,0	5 427,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
59	д. Арабоси Урмарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	3 262,5	0,0	3 262,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
60	с. Янтиково Яльчикского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	3 262,5	0,0	3 262,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
61	с. Турмыши Янтиковского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	3 262,5	0,0	3 262,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
62	с.Шоркистры Урмарского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	5 427,6	0,0	5 427,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
63	п. Алтышево Алатырского района	оборудование, ГРЭС-Минздрав ЧР			2023	5 427,6	0,0	5 427,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	закупка оборудования
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
ГУП "Чувашиаз"															
64	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,77 МВт для теплоснабжения корпусов бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт. Кутеси, ул. Школьная, д. 13	Строительство	ООО "Теплострой21"	№288 от 19.12.2022	2023	98 021,4	0,0	98 021,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)															
65	Строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии	Проектные работы	АО "ГИПРОЗДРАВ"	№166 от 21.07.2022	2025	233 255,4	0,0	233 255,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	разработка ПСД, необходимо перенос ВЛЗ 110кВ, срок завершения работ до 30.11.2023
66	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Елифанова, д. 12	Строительство	ООО "Консорциум строительных компаний", ИНН 1655107194, Попов Д.В.	№ 175 от 22.07.2022 (№ 2213013525022000109_175 от 22.07.2022)	2022-2023	223 200,0	218 172,2	5 027,8		51 512,8	50 352,4	1 160,4	0,0	23,1%	работы на объекте ведутся, срок завершения работ до 30.11.2024
67	Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши	Проектные работы	ООО "Независимая инженеринговая компания"	№ 184 от 04.08.2021	нет	4 700,0	0,0	4 700,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Планируется направить на госэкспертизу в августе т.г.
70	Строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО СЗ "ПИК 21"	№183 от 09.06.2023	2023	21 963,2	0,0	21 963,2		4 156,0	0,0	4 156,0	0,0	18,9%	первоначальный контракт с ООО "СУ-38" расторгнут в одностороннем порядке, заключен контракт с новым подрядчиком, срок завершения работ 31.08.2023
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики						171 461,8	117 181,9	54 279,9	0,0	34 291,5	0,0	34 291,5	0,0	20,0%	
71	д. Кзыл-Камыш Батыревского района	Строительство	ООО "Булаг", ИНН 2103004730	№ 38 от 09.02.2023	2023	6 971,3	5 092,1	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
72	д. Ослава Вурнарского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734	№ 40 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
73	с. Кукшум Вурнарского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734	№ 39 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
74	д. Нижние Абакасы Ибресинского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734	№ 42 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
75	д. Сиделево Канашского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734	№ 65 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
76	д. Малое Тугасво Канашского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734	№ 45 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
78	д. Большие Бижихи Канашского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734	№ 43 от 09.02.2023	2023	25 066,5	10 248,7	14 817,8		5 013,3	0,0	5 013,3	0,0	20,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.09.2023
79	с. Агтково Козловского района	Строительство	ООО "Геолог", ИНН 2123006172	№ 66 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.09.2023
80	д. Татарские Шуруты Комсомольского района	Строительство	ООО "Булат", ИНН 2103004730	№ 46 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
81	д. Березовка Красночетайского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734	№ 44 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
82	с. Покровское Маринско-Посадского района	Строительство	ООО "Геолог", ИНН 2123006172 Елисеев С.Н.	№ 67 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
83	с. Рындино Цивильского района	Строительство	ООО "Геолог", ИНН 2123006172 Елисеев С.Н.	№ 68 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
84	д. Ойкасы Чебоксарского района	Строительство	ООО "Геолог", ИНН 2123006172 Елисеев С.Н.	№ 64 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
85	д. Вурманкас-Туруново Чебоксарского района	Строительство	ООО "Каскад", ИНН 2103003712 Картлюков А.Х.	№ 47 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
86	д. Верхнее Буяново Шемуршинского района	Строительство	ООО "Каскад", ИНН 2103003712 Картлюков А.Х.	№ 48 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
87	д. Андреевка Шемуршинского района	Строительство	ООО "Каскад", ИНН 2103003712 Картлюков А.Х.	№ 41 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
88	д. Вурманкас-Асламасы Ядринского района	Строительство	ООО "СМУ № 55", ИНН 2130213638, Шарафудтинов Р.М.	№ 49 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
89	д. Верхние Ачаки Ядринского района	Строительство	ООО "СМУ № 55", ИНН 2130213638, Шарафудтинов Р.М.	№ 50 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
90	с. Сабачино Яльчикского района	Строительство	ООО "Каскад", ИНН 2103003712 Картлюков А.Х.	№ 51 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
91	с. Байгльчево Яльчикского района	Строительство	ООО "Булат", ИНН 2103004730 Абдуллин Р.А.	№ 52 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
92	д. Котлыеры Урмарского района	Строительство	ООО "Геолог", ИНН 2123006172 Елисеев С.Н.	№ 74 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,1	1 879,1		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
114	д. Новые Шальтмы Канашского района	Строительство	ООО "Ском 21", ИНН 2130167734 Филипов К.В.	№ 75 от 09.02.2023	2023	6 971,2	5 092,0	1 879,2		1 394,2	0,0	1 394,2	0,0	20,0%	работы завершены, ведется приемка выполненных работ и исполнительной документации
	Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики					238 567,6	155 294,9	83 272,7	0,0	45 409,7	2 215,4	43 194,3	0,0	19,0%	
122	с. Расклядино Алинковского района	Строительство	ООО "СМУ № 55", ИНН 2130213638, Шарафудтинов Р.М.	№ 53 от 09.02.2023	2023	33 031,3	21 394,0	11 637,3		6 606,3	0,0	6 606,3		20,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 01.08.2023
123	д. Новые Яхакасы Вурнарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	№ 70 от 22.02.2023	2023	31 054,1	21 394,0	9 660,1		6 210,8	0,0	6 210,8		20,0%	Срок завершения работ по объекту до 01.08.2023. Проблемные вопросы- В настоящее время не осуществлен перенос сетей, работы подрядчиком остановлены, процент технической готовности 10%.
124	д. Арабоси Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	№ 71 от 10.02.2023	2023	31 924,3	21 394,0	10 530,3		6 384,9	0,0	6 384,9		20,0%	Крайне низкие темпы работ, Срок завершения работ по объекту до 01.08.2023. Процент технической готовности 33 %.
125	с. Янтиково Яльчикского района	Строительство	ООО "Стройкомфорт", ИНН 2103903424, Алимов М.Н.	№ 54 от 09.02.2023	2023	35 393,5	21 393,9	13 999,6		7 078,7	0,0	7 078,7		20,0%	работы ведутся, срок завершения до 01.08.2023
126	с. Турмышы Янтиковского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	№ 69 от 10.01.2023	2023	31 911,3	21 393,9	10 517,4		6 382,3	0,0	6 382,3		20,0%	работы ведутся низкими темпами, срок завершения до 01.08.2023, процент технической готовности - 33%.
127	с.Шоркистры Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	№ 73 от 10.02.2023	2023	35 666,9	24 162,5	11 504,4		7 133,4	0,0	7 133,4		20,0%	Срок завершения работ по объекту до 01.08.2023. Процент технической готовности 20 %.
128	п.Алгышево Алатырского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	№ 72 от 10.02.2023	2023	28 066,2	24 162,6	3 903,6		5 613,3	2 215,4	3 397,9		20,0%	работы ведутся крайне низкими темпами, срок завершения до 01.08.2023, процент технической готовности - 33%.

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
129	с. Шыгырдап Батыревского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№59 от 10.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
130	с. Норваш-Шигали Батыревского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№60 от 10.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
131	с. Тойси Батыревского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№61 от 10.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
132	с. Новое Ахлердино Батыревского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№34 от 09.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
133	д. Ермошкино Вурнарского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№35 от 09.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
134	с. Штанши Красночетайского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№62 от 10.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
135	с. Чурачки Цивильского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№63 от 10.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
136	д. Новые Тренькасы Чебоксарского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№36 от 09.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, объекты 2024
137	с. Большая Таяба Яльчикского района	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро"	№37 от 09.02.2023	2024	1 280,0	0,0	1 280,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектно-сметная документация находится на госэкспертизе
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)															
145	Строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27	Проектные работы	ООО "АБСОЛЮТ ПРОЕКТ", ИНН 3327836416, Владимирская область, город Владимир, пр-кт Ленина, д.136	№72 от 12.04.2022 г.	2023	35 000,0	0,0	35 000,0		0,0				0,0%	планируется зайти на государственную экспертизу в августе т.г.
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>															
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВСЕГО						1 567 668,3	892 606,1	675 062,2	1 148,6	984 675,1	733 441,0	251 234,1	147 806,2	58,2%	
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"															
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики"															
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики															
147	Установка водонапорной башни АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии	установка			2023	1 337,9	0,0	1 337,9		1 337,9	0,0	1 337,9		0,0%	контракт будет заключен в августе т.г.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"															
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)															
149	Строительство трассы маунтинбайка в г. Чебоксары (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) при БУ "СПОР N 7 имени В.Ярды" Минспорта Чувашии	Проектные работы	ООО "Гражданпроект", ИНН 5836622483, г. Пенза, ул. Фурманова, д. 21, Быхова Юлия Валерьевна	№ 219 от 02.09.2022	2024-2025	6 237,5	0,0	6 237,5		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
150	Строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, город Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Ижелев В.Н.	№ 33 от 14.04.2022	2022-2023	181 867,3	0,0	181 867,3		79 198,6	0,0	79 198,6		43,5%	Работы на объекте ведутся, срок завершения до 31.10.2023
<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>															
151	Реконструкция стадиона «Волга» города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, город Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Ижелев В.Н.	№ 40 от 02.05.2021 от 08.01.2022 № 41	2021-2023	540 803,6	527 521,1	13 282,5		412 669,7	401 078,5	11 591,2		76,3%	работы ведутся , срок завершения - ноябрь 2023
<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>															
152	Реконструкция Центрального стадиона им. А.Г. Николаева	Проектные работы	ООО "Проектный институт "Отделфинстрой", ИНН 2130049924, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 34, пом. 4 Арсентьев Евгений Зиновьевич	№ 262 от 02.12.2022	2023	8 214,9	0,0	8 214,9		0,0	0,0	0,0		0,0%	Разработка ПСД, разработка эскиза проекта, срок завершения работ до 30.10.2023
153	Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СПОР № 2»)»	Строительство	ООО "Геолойн Технологии", ИНН 7813492792, юр. Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, помеш. 313	от 03.02.2023 № 19	2023-2024	521 550,0	365 085,0	156 465,0		474 803,6	332 362,5	142 441,1		91,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения 31.10.2024
154	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ «СПОР № 9 по плаванию» Минспорта ЧР	Строительство	ООО "Партнер" ИНН 2130141422	№217 от 17.07.2023	2023	36 182,3	0,0	36 182,3		14 273,7	0,0	14 273,7		39,4%	работы начаты, срок завершения работ до 30.09.2023
<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>															
155	Строительство плоскостных сооружений АУ Чувашии "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии	Строительство			2023	214 204,5	0,0	214 204,5		0,0	0,0	0,0		0,0%	контракт будет заключен в августе после завершения разработки ПСД
<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>															
156	Устройство основания фундамента, наружных сетей и благоустройство для модульного спортивного сооружения в АУ ЧР ФОЦ "Белые камни"	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро "	№174 от 29.05.2023	2023	2 270,8	0,0	2 270,8		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
157	Строительство спальных корпусов и здания столовой АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№199 от 0.06.2024	2023	11 619,2	0,0	11 619,2		0,0	0,0	0,0		0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
159	Реконструкция стадиона по ул. Чапева д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики	Проектные работы	ООО ПроектСпецСтрой	№197 от 27.06.2023	2023	3 138,1	0,0	3 138,1		0,0	0,0	0,0		0,0%	Разработка ПСД, разработка эскиза проекта, срок завершения работ до 30.10.2023

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9		
161	Строительство центра подготовки по спортивной гимнастике муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 1» города Новочебоксарска Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "Геолойн Технологии", ИНН 7813492792, юр. Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Баякина, д. 5А, помещ. 313	от 20.04.2023 № 149	2023	10 488,2	0,0	10 488,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
162	Строительство индодрома на территории бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа по конному спорту» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "ГлавСтройПроект", ИНН 2130219340, адрес: 428027, Чувашия, г. Чебоксары, пр-т И.Я. Яковлева, д. 10 Обрядин Алексей Геннадьевич	от 18.02.2023 № 83	2023	9 749,1	0,0	9 749,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023	
163	Строительство трансформаторной подстанции по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, для объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики	Проектные работы	АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346, Ижевлев Виталий Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, Д.8	от 29.04.2022 № 60	2023	1 777,2	0,0	1 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 31.07.2023	
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики															
Администрация Комсомольского муниципального округа															
165	Строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346, Ижевлев Виталий Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, Д.8		2023	16 408,6	0,0	15 260,0	1 148,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы завершены, контракт исполнен	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ВСЕГО						43 053,6	0,0	43 053,6	0,0	16 174,7	0,0	16 174,7	0,0	19,9%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"</i>															
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики															
166	Приобретение нежилого помещения для КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» по адресу: п. Вурнары, ул. Советская, д.18	Приобретение		от 13.04.2023 № 1/нд	2023	4 030,0	0,0	4 030,0					0,0%		
<i>Подпрограмма "Старшее поколение"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
167	Строительство II очереди БУ "Атратский ПНИ" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в п. Атрать Алатырского района	Проектные работы	ООО "Омская проектная компания", г.Омск	№ 19 от 25.02.2022	2023	12 523,6	0,0	12 523,6	12 144,7	0,0	12 144,7		97,0%	контракт исполнен	
168	Строительство БУ "Ибресинский дом-интернат" в пос. Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "Автордор" г. Самара	№ 180 от 01.08.2022	2023	8 500,0	0,0	8 500,0					0,0%	разработка ПСД, находится на госэкспертизе	
169	Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии	Проектные работы	ООО "ЭКО-Проект", г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 14 стр. 3, помещ. 2/н	№ 106 от 19.05.2022 г.	2023	18 000,0	0,0	18 000,0					0,0%	планируется выйти на государственную экспертизу в конце июля т.г.	
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВСЕГО						2 254 471,5	58 887,6	2 160 812,7	34 771,2	182 172,1	29 380,3	152 791,8	0,0	8,2%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"</i>															
<i>Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
Строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике															
Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк" город Чебоксары						69 885,7	0,0	69 885,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
170	Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№202 от 20.08.2022	2022-2023	1 370,3	0,0	1 370,3					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-20.11.2023 года, отставание от графика производства работ - 63 дня	
171	Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№199 от 20.08.2022	2022-2023	1 636,2	0,0	1 636,2					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-20.11.2023 года, отставание от графика производства работ - 63 дня	
172	Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№198 от 20.08.2022	2022-2023	22 374,1	0,0	22 374,1					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-20.11.2023 года, отставание от графика производства работ - 63 дня	
173	Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№200 от 20.08.2022	2022-2024	18 715,5	0,0	18 715,5					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-31.01.2024 года, отставание от графика производства работ - 63 дня	
174	Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№201 от 20.08.2022	2022-2024	20 103,1	0,0	20 103,1					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-31.01.2024 года, отставание от графика производства работ - 63 дня	
175	Автомобильная дорога (примыкание ул. Фруктовая - ул. Гражданская г. Чебоксары)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№203 от 20.08.2022	2022-2023	1 110,1	0,0	1 110,1					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-20.11.2023 года	
176	Автомобильная дорога (примыкание бульвара А.Миттова - ул. Гражданская г. Чебоксары)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№204 от 20.08.2022	2022-2023	2 439,2	0,0	2 439,2					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-20.11.2023 года	
177	Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№197 от 20.08.2022	2022-2023	2 137,2	0,0	2 137,2					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-20.11.2023 года	
Застройка микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ямарочная, Пионерская, Калинин						484 188,5	0,0	484 188,5	0,0	958,4	0,0	958,4	0,0	0,2%	
178	Магистральные сети водоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ямарочная, Пионерская, Калинин	Строительство	АО СЗ СК "Центр "	№96от 20.05.2022	2022-2023	20 380,0	0,0	20 380,0					0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-30.11.2023 года, отставание от графика производства работ - 277 дней	

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

тыс. рублей															
№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
	1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9
179	Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Трягевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ямарочная, Пионерская, Калинин	Строительство	АО СЗ СК "Центр "	№97 от 20.05.2022	2022-2023	24 220,0	0,0	24 220,0		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-31.07.2023 года, отставание от графика производства работ - 239 дней
180	Магистральные сети ливневой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Трягевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ямарочная, Пионерская, Калинин	Строительство	АО СЗ СК "Центр "	№98 от 20.05.2022	2022-2023	43 270,0	0,0	43 270,0		486,7		486,7		1,1%	работы ведутся, срок завершения работ-30.07.2023 года, отставание от графика производства работ - 269 дней
181	Магистральные сети теплоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Трягевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ямарочная, Пионерская, Калинин	Строительство	АО СЗ СК "Центр "	№99 от 20.05.2022	2022-2023	42 441,0	0,0	42 441,0		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ-30.06.2023 года, отставание от графика производства работ - 44 дня
182	Магистральные сети электроснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Трягевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ямарочная, Пионерская, Калинин	Строительство	АО СЗ СК "Центр "	№100 от 20.05.2022	2022-2023	26 291,0	0,0	26 291,0		146,2		146,2		0,6%	работы ведутся, срок завершения работ-31.08.2023 года, отставание от графика производства работ - 123 дня
183	Отводящий коллектор реки Кайбулка и ее притоков от ул. Гагарина до ул. Калинин г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ СК "Центр "	№88 от 20.05.2022	2022-2023	107 785,0	0,0	107 785,0		325,5		325,5		0,3%	работы ведутся, срок завершения работ-30.11.2023 года, отставание от графика производства работ - 129 дней
184	Автомобильная дорога микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Трягевская стрелка"	Строительство			2023-2024	94 000,7	0,0	94 000,7		0,0				0,0%	ПСД разработано, находится на госэкспертизе, рассматривается вопрос переноса СМР на 2024-2025
185	Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Трягевская стрелка"	Строительство			2023-2024	125 800,8	0,0	125 800,8		0,0				0,0%	контракт не заключен, рассматривается вопрос исключения объекта, и перераспределение средств
Комплексная застройка жилого района "Солнечный" Новоожного планировочного района г. Чебоксары						359 281,4	0,0	359 281,4	0,0	3 277,0	0,0	3 277,0	0,0	0,9%	
186	Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоожного планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства)	Строительство	ООО "ДСК №1"	№188 от 05.05.2022	2022-2024	33 000,0	0,0	33 000,0		2 322,5		2 322,5		7,0%	работы ведутся, срок завершения работ-29.05.2023 года, отставание от графика производства работ - 112 дней
187	Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоожного планировочного района г. Чебоксары (2 этап строительства)	Строительство			2023	214 836,0	0,0	214 836,0		0,0				0,0%	контракт не заключен, ПСД находится госэкспертизе
188	Строительство автомобильной дороги к микрорайону "Солнечный" Новоожного планировочного района г. Чебоксары (1, 4 очередь)	Строительство			2023	110 300,0	0,0	110 300,0		0,0				0,0%	контракт не заключен, ПСД находится госэкспертизе
189	Внутриквартальные сети канализации в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоожного планировочного района г. Чебоксары	Строительство	ООО "СУ-7"	№236 от 28.09.2022	2022	1 145,4	0,0	1 145,4		954,5	0,0	954,5		83,3%	контракт исполнен, КС 14 от 14.03.2023
Комплексная застройка микрорайона 1А центральной части г. Чебоксары						351 044,5	0,0	351 044,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
190	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. Н.Рождественского до ул. Н.Смирнова	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3"	№82 от 03.03.2023	2023-2024	164 249,0	0,0	164 249,0		0,0				0,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения до 01.11.2024
191	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. И.С.Тукташа до ул. Державинского	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3"	№ 256 от 16.11.2022	2022-2024	186 795,5	0,0	186 795,5		0,0				0,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения до 20.11.2024
Комплексная застройка микрорайона 3-е поле, г. Канаш						197 159,7	0,0	197 159,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
193	Строительство сетей водоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3"	№ 294 от 22.12.2022	2022-2023	7 100,0	0,0	7 100,0		0,0				0,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения до 31.10.2023
194	Строительство сетей хозяйственной канализации в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3"	№ 295 от 22.12. 2022	2022-2023	7 200,0	0,0	7 200,0		0,0				0,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения до 31.10.2023
195	Строительство сетей электроснабжения в жилой застройке 3 е поле в г. Канаш	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3"	№ 80 от 03.03.2023	2023	15 500,0	0,0	15 500,0		0,0				0,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения до 01.11.2023
196	Строительство сетей газоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3"	№ 81 от 03.03.2023	2023	11 700,0	0,0	11 700,0		0,0				0,0%	работы на объекте ведутся, срок завершения до 01.11.2023
197	Строительство дороги в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш	Строительство			2023-2024	155 659,7	0,0	155 659,7		0,0				0,0%	контракт не заключен, планируется в сентябре т.г. , ПСД находится на госэкспертизе
Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары						364 922,5	0,0	364 922,5	0,0	80 607,5	0,0	80 607,5	0,0	22,1%	
198	Магистральная дорога районного значения N 3 в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары (1 этап)	Строительство	ООО "СУ-29"	№224 от 09.09.2022	2022-2023	352 481,8	0,0	352 481,8		74 159,3		74 159,3		21,0%	работы ведутся, срок завершения 30.11.2023
199	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района «Новый город» г. Чебоксары. Сети водоснабжения	Строительство	АО СЗ "ИСКО-Ч"	№286 от 10.12.2022	2022-2023	12 440,7	0,0	12 440,7		6 448,2		6 448,2		51,8%	контракт исполнен, КС 14 от 17.05.2023
Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары						58 289,1	0,0	58 289,1	0,0	38 709,8	0,0	38 709,8	0,0	66,4%	
203	Магистральная дорога районного значения № 3 в микрорайоне № 2 в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары. 3 этап (в границах микрорайона № 2)	Строительство	ООО "Стройка21"	№257 от 11.11.2022	2022-2023	58 289,1	0,0	58 289,1		38 709,8		38 709,8		66,4%	работы ведутся, срок завершения 23.11.2023
Комплексная застройка жилого района «Пригородный» д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики						133 256,3	0,0	133 256,3	0,0	963,0	0,0	963,0	0,0	0,7%	
209	Внеплощадочные тепловые сети в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Теплострой21"	№288 от 19.12.2022	2022-2023	10 737,1	0,0	10 737,1		963,0		963,0		9,0%	работы ведутся, срок завершения 20.12.2023, отставание 85 дн.
210	Внеплощадочные сети водоснабжения (3 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство			2023	17 308,2	0,0	17 308,2		0,0				0,0%	контракт не заключен, планируется в августе т.г.
211	Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации (2 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство			2023	2 286,0	0,0	2 286,0		0,0				0,0%	контракт не заключен, планируется в августе т.г.
212	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Наружные сети ливневого водоотведения жилого комплекса "Пригородный" (2 этап)	Строительство			2023	4 076,0	0,0	4 076,0		0,0				0,0%	контракт не заключен, планируется в августе т.г.

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
213	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Кабельная линия 10 кВ от РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса "Пригородный"	Строительство			2023	54 558,8	0,0	54 558,8		0,0			0,0%	контракт не заключен, планируется в августе т.г.	
214	Внеплощадочные тепловые сети в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики (2 этап)	Строительство			2023	44 290,2	0,0	44 290,2		0,0			0,0%	контракт не заключен, планируется в августе т.г.	
	Комплексная застройка жилого района IX микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики					3 631,2	0,0	3 631,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
	Реконструкция участка дороги ул. 10-й Пятлетки с устройством местного проезда вдоль ул. 10-й Пятлетки в IX микрорайоне города Новочебоксарск Чувашской Республики. 1 этап строительства - строительство бокового проезда вдоль ул. 10-й Пятлетки	Строительство	ООО "ТусДорстрой"	№211 от 29.08.2022	2023	3 631,2	0,0	3 631,2		0,0			0,0%	работы завершены, ведется приемка исполнительной документации	
	Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ) Администрация г. Чебоксары														
219	Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 (водоотведение) в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	Строительство	ООО СМУ "СпецСтрой", ИНН 2130142257, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 64 пом. / офис 6/2, Морозов В.Н.	№ 05 от 01.03.2023	2023	21 782,4	4 110,3	14 141,9	3 530,2	4 268,9	3 681,8	587,1	23,4%	работы ведутся, срок завершения работ 31.10.2023	
220	Сеть ливневой канализации К2 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	Строительство	ООО СМУ "СпецСтрой", ИНН 2130142257, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 64 пом. / офис 6/2, Морозов В.Н.	№ 03 от 01.03.2023	2023	48 866,1	4 717,3	35 323,9	8 824,9	8 854,0	4 717,3	4 136,7	22,1%	работы ведутся, срок завершения работ 31.10.2023	
221	Сеть водоснабжения В1 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	Строительство	ООО СМУ "СпецСтрой", ИНН 2130142257, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 64 пом. / офис 6/2, Морозов В.Н.	№ 04 от 01.03.2023	2023	9 838,8	4 486,3	4 286,7	1 065,8	1 925,4	1 660,9	264,5	21,9%	работы ведутся, срок завершения работ 31.10.2023	
221	Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. 3. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123, 428003, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Ярославская ул., д. 76, офис 312, Семенов В.П.	№ 014 от 19.08.2022	2023	152 325,3	45 573,7	85 401,3	21 350,3	42 608,1	19 320,3	23 287,8	32,5%	работы на объекте ведутся, срок завершения работ ноябрь 2023 года	
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО					807 811,4	0,0	807 811,4	0,0	222 363,9	0,0	222 363,9	0,0	27,5%	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"</i>														
	<i>Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"</i>														
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики														
	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа и в границах населенных пунктов поселений					248 500,0	0,0	248 500,0	0,0	125 739,0	0,0	125 739,0	0,0	50,6%	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"</i>														
	<i>Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>														
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа					106 478,2	0,0	106 478,2	0,0	11 325,9	0,0	11 325,9	0,0	10,6%	
	Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"					60 842,8	0,0	60 842,8	0,0	24 897,7	0,0	24 897,7	0,0	40,9%	
261	Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля					40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 123,8	0,0	2 123,8	0,0	5,3%	
	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"					351 990,4	0,0	351 990,4	0,0	58 277,5	0,0	58 277,5	0,0	16,6%	
	КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО					2 980 601,0	1 208 258,0	1 772 073,0	0,0	1 667 802,3	887 306,6	780 495,7	8 962,8	51,6%	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"</i>														
	<i>Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"</i>														
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики														
276	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий					109 801,0	108 703,0	1 098,0	0,0	21 389,8	21 175,8	214,0	0,0	19,5%	
	в том числе:														
	Комплексная компактная застройка микрорайона "Южный" в с. Шыгардан Батыревского района Чувашской Республики.	Строительство	ООО "ТеплогазИнвест"	№1 от 09.02.2023	2023	29 671,2	29 374,5	296,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.11.2023	
	Комплексная компактная застройка д. Большие Бишкихи Асхвинского сельского поселения Канашского района	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3"	№2 от 10.02.2023		67 457,2	66 782,6	674,6	0,0	20 237,2	20 034,8	202,4	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.11.2023	

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
	1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9
	Комплексная компактная застройка группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Молодежная д. Малая Андреевка Канашского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "СТМ"	№3 от 17.02.2023	2023	1 920,9	1 901,7	19,2	0,0	576,3	570,5	5,8	0,0	30,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 01.11.2023
	Комплексная компактная застройка ул. Пионерская и ул. Северная с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики				2023	6 512,1	6 447,0	65,1	0,0	576,3	570,5	5,8	0,0	8,8%	
	Строительство сетей газоснабжения	Строительство	ООО "УЮТ"	№6 от 09.02.2023	2023					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.12.2023. Работы завершены, готовится исполнительная документация
	Строительство сетей электроснабжения	Строительство	ООО "Стройэнергомонтаж"	№7 от 10.02.2023	2023					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.08.2023. Работы завершены, готовится исполнительная документация
	Комплексная компактная застройка ул. Новая с. Яльчики Яльчического района Чувашской Республики	Строительство			2023	3 499,7	3 464,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	Строительство сетей водоснабжения и канализации по ул. Новая с. Яльчики Яльчического района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Стройэнергосервис"	№38 от 27.02.2023	2023					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 31.12.2023.
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций					3 344,2	3 310,8	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций					20 575,3	20 358,6	205,6	11,1	2 950,4	2 919,3	29,5	1,6	14,3%	
	Администрация Цивильского муниципального округа														
277	Строительство водозаборного узла системы водоснабжения с. Чурачки ул. Озерная дом 18 Чурачического сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "СТМ"	№1 от 30.03.2023	2023	751,0	742,8	7,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.09.2023
	Администрация Канашского муниципального округа														
278	Строительство блочно-модульной котельной Яльчического сельского дома культуры по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Яльчики, ул. Ленина, д.73	Строительство	ООО "СТМ"	№5 от 17.02.2023	2023	9 834,7	9 731,1	98,3	5,3	2 950,4	2 919,3	29,5	1,6	30,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 01.11.2023
	Администрация Шумерлинского муниципального округа														
279	Строительство блочно-модульной котельной МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский район, с. Ходары, ул. Ленина, д. 101	Строительство	ООО "УЮТ"	№1 от 23.03.2023	2023	9 989,5	9 884,7	99,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 01.08.2023
	Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"														
	Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды"														
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики														
	Администрация Комсомольского муниципального округа														
280	Водоснабжение д. Чичканы Комсомольского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Альянс ВолгаСтрой"	№205 от 19.08.2022	2022-2023	44 232,0	0,0	44 232,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.12.2023
	Администрация Цивильского муниципального округа														
281	Водоснабжение и водоотведение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, город Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Ижелеев В.Н.	№ 23-01-096 от 04.05.2023	2023-2024	140 778,3	0,0	129 515,8	11 262,5	76 491,4		76 491,4		59,1%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.10.2024
282	Газоснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, город Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Ижелеев В.Н.	№ 23-01-097 от 04.05.2023	2023	5 380,0	0,0	4 949,6	430,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 01.12.2023
283	Электроснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, город Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Ижелеев В.Н.	№ 23-01-098 от 04.05.2023	2023	6 797,0	0,0	6 253,2	543,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 01.12.2023
	администрация Чебоксарского муниципального округа														
284	Строительство системы водоснабжения на новых улицах д. Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Альянс Групп"	№15 от 15.06.2023	2023	36 299,9	0,0	36 299,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 01.11.2023
	КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)														
285	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс)	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, город Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Ижелеев В.Н.	№ 25 от 22.03.2022	2022-2023	326 119,2	322 858,0	3 261,2		303 862,4	300 823,8	3 038,6	0,0	93,2%	контракт исполнен, КС 14 от 30.06.2023
286	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, город Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Ижелеев В.Н.	№ 42 от 13.04.2022	2022-2023	269 721,9	267 024,7	2 697,2		263 899,5	261 260,5	2 639,0	0,0	97,8%	контракт исполнен, КС 14 от 30.06.2023
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация"	№137 от 31.03.2023	2023-2024	41 902,7	41 483,7	419,0		41 044,3	40 633,6	410,7	0,0	98,0%	работы ведутся, срок окончания 31.07.2024
288	Модернизация с элементами реконструкции комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики	Проектные работы	ООО Геологический центр СПбГУ	№27 от 03.02.2023	2023	43 147,3	0,0	43 147,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектно-сметная документация находится на госэкспертизе

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
289	Строительство водопровода в с. Поречкое Поречского района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)	Строительство			2023	743,7	0,0	743,7		743,7	0,0	743,7		100,0%	контракт исполнен
291	Реконструкция централизованной системы водоснабжения с выводом из эксплуатации артезианских скважин г. Шумерля Чувашской Республики (I этап). Водопровод от Сурского забора до ВОС (от водозаборного сооружения на реке Сура до ВОС – квартала 70 Шумерлинского лесничества д. 10) г. Шумерля Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "Спецстройсервис"	№92 от 15.03.2023	2023	3 804,4	0,0	3 804,4		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
292	Реконструкция систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики. Строительство водозаборных сооружений	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№102 от 22.02.2023	2023	1 257,1	0,0	1 257,1		0,0	0,0	0,0		0,0%	проектно-сметная документация находится на госэкспертизе
293	Реконструкция систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики (участок водовода от Рындинского водозабора до г. Цивильск)	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№103 от 22.02.2023	2023	4 508,9	0,0	4 508,9		0,0	0,0	0,0		0,0%	контракт исполнен
294	Водоснабжение восточной части с. Батырево Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "Солнечный лев"	№105 от 22.02.2023	2023	5 328,4	0,0	5 328,4		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
295	Строительство водозаборных сооружений в с. Поречкое Поречского муниципального округа	Проектные работы			2023	1 948,4	0,0	1 948,4		0,0	0,0	0,0		0,0%	изменение технического задания на проектирование и будет определена подрядная организация
296	Реконструкция водопроводных сетей с установкой станций водоочистки в с. Комсомольское Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№ 106 от 22.02.2023	2023	27 247,2	0,0	27 247,2		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
297	Водоснабжение д. Новое Бахтиярово Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "Солнечный лев"	№107 от 22.02.2023	2023	3 137,4	0,0	3 137,4		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
298	Водоснабжение д. Старое Аллердино Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "СпецстройСервис"	№108 от 15.03.2023	2023	4 735,6	0,0	4 735,6		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
299	Водоснабжение с. Шыгырдан Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "СпецстройСервис"	№109 от 03.03.2023	2023	17 664,6	0,0	17 664,6		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод"															
ГУП "Чувашиаз" Министр Чувашии															
300	Строительство очистных сооружений пгт. Урмаи Урмайского района Чувашской Республики	Проектные работы	ГУП "БОС" Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, Новочебоксарск, Чувашская Респ., 429965	№121 от 28.07.2022	2023	14 820,3	0,0	14 820,3		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
301	Строительство канализационных очистных сооружений и канализации для восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики	Проектные работы	ГУП "БОС" Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, Новочебоксарск, Чувашская Респ., 429965	№123 от 28.07.2022	2023	7 949,7	0,0	7 949,7		0,0	0,0	0,0		0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)															
302	Реконструкция систем водоотведения по ул. Куйбышева города Цивильск Чувашской Республики	Проектные работы	ООО "ПМК-проект"	№104 от 22.02.2023	2023	2 619,3	0,0	2 619,3		0,0	0,0	0,0		0,0%	контракт исполнен
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики"															
ГУП "Чувашиаз" Министр Чувашии															
303	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке - 1 этап	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№4 ЕП от 27.09.2022	2023	60 597,0	0,0	60 597,0		0,0	0,0	0,0		0,0%	работы ведутся, срок завершения 30.09.2023
304	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке - 2 этап	Строительство	ООО Воин, ИНН 2130133492	№ 3ЕП/2023 от 31.03.2023	2023	120 981,0	0,0	120 981,0		59 690,0	0,0	59 690,0	0,0	49,3%	работы ведутся, срок завершения 01.10.2023
305	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной по ул. Комсомола в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 12ЕП/2023 от 19.05.2023	2023-2024	275 195,4	0,0	275 195,4		194 093,5	0,0	194 093,5	0,0	70,5%	работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024
306	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 11ЕП/2023 от 19.05.2023	2023-2024	279 357,4	0,0	279 357,4		194 093,5	0,0	194 093,5	0,0	69,5%	работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024
307	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций в мкр. Стрелка г. Алатырь (взамен существующих)	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 11ЕП/2023 от 19.05.2023	2023-2024	62 194,2	51 310,0	10 884,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.08.2024
308	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Комсомола г. Алатырь (взамен существующих)	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 11ЕП/2023 от 19.05.2023	2023-2024	80 233,2	66 192,0	14 041,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.08.2024
309	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в пос. Лесной г. Шумерля (взамен существующих)	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 15ЕП/2023 от 20.07.2023	2023-2024	5 056,1	4 171,0	885,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024
310	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Котовского в г. Шумерля (взамен существующих)	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 16ЕП/2023 от 20.07.2023	2023-2024	6 949,9	5 733,0	1 216,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024
311	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. МОПРа в г. Шумерля (взамен существующих)	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 13ЕП/2023 от 19.05.2023	2023-2024	32 635,2	26 924,0	5 711,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.08.2024
312	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Чкалова в г. Шумерля (взамен существующих)	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 17ЕП/2023 от 20.07.2023	2023-2024	26 752,1	22 070,0	4 682,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.08.2024
313	Строительство газовых автоматизированных блочно-модульных котельных (6 штук) в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 17 от 20.07.2023	2023	474 779,9	0,0	474 779,9		235 446,8	0,0	235 446,8	0,0	49,6%	работы ведутся, срок завершения работ до 30.08.2024
314	Газоснабжение блочно-модульной котельной мощностью 2,0 МВт для отопления и горячего водоснабжения группы многоквартирных жилых домов по ул. Главная №1, №2, №3, №43, №46 в п. Сюктерка, Чебоксарского района, Чувашской Республики	Строительство	ООО Производственно-коммерческая фирма «АГРИУС», ИНН 6449084649	№ 14ЕП/2023 от 14.07.2023	2023-2024	27 860,7	0,0	27 860,7		0,0	0,0	0,0		0,0%	работы ведутся, срок завершения работ до 01.12.2023
Администрация Ядринского муниципального округа															
315	Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики на 2400 куб. м/сут	Строительство	ООО "БЕРЕГ"	28.05.2022	2022-2023	10 974,0	0,0	10 974,0		10 974,0	0,0	10 974,0	0,0	100,0%	контракт исполнен
ГУП "Чувашиаз" Министр Чувашии															

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
316	Строительство газовых автоматизированных блочно-модульных котельных с тепловыми сетями по адресам: ул. Московская, ул. 40 лет Победы, ул. Артиллерийская города Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	№ 16ЕП/2023 от 20.07.2023	2023	39 859,8	0,0	39 859,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
318	Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск	Проектные работы	ГУП "БОС" Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, Новочебоксарск, Чувашская Респ., 429965	№122 от 28.07.2022 г.	2023	17 675,5	0,0	17 675,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	ведутся работы по разработке ПСД
319	Реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики	Проектные работы	ГУП "БОС" Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, Новочебоксарск, Чувашская Респ., 429965	№124 от 28.07.2022	2023	11 955,8	0,0	11 955,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	контракт исполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы от
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"</i>															
<i>Подпрограмма "Инвестиционный климат"</i>															
<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
321	Создание индустриального парка в Батыревском районе	Проектные работы	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг", ИНН 1656061390, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КАЗАНЬ, УЛ. АДЕЛЯ КУТУЯ, Д. 50, ОФИС 3-06		2022-2024	92 923,3	79 874,6	13 048,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Планируют направить 2 этап на экспертизу в конце июля
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>															
322	Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске	Проектные работы	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг", ИНН 1656061390, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КАЗАНЬ, УЛ. АДЕЛЯ КУТУЯ, Д. 50, ОФИС 3-06		2022-2024	211 194,7	191 825,4	19 369,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Планируют направить 2 этап на экспертизу в конце июля
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>															
ЭКОЛОГИЯ, всего															
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"</i>															
<i>Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения"</i>															
<i>Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики</i>															
<i>Администрация г. Чебоксары</i>															
323	Строительство объекта "Внешлокальные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями №2"		ООО "СпецСтройсервис", ИНН 1658135369, Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 86, офис 1	№ 2200093783507 от 01.04.2022	2023	147 991,0	146 804,7	1 186,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
324	Ливневные очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары	Строительство	ООО "Водорстрой"	№138 от 31.03.2023	2023-2025	121 343,8	117 894,4	3 449,4		119 376,8	115 983,3	3 393,5	0,0	98,4%	работы ведутся, срок завершения работ 30.10.2024
325	Реконструкция пруда-накопителя № 2, расположенного на территории полигона твердых бытовых отходов, находящегося по адресу: г. Новочебоксарск, Шоршелский проезд, владение 16.	Проектные работы	ООО "ПроектСпецСтрой", ИНН 2130177700, 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Пристанционная ул, д. 3, офис 303, Алешин Р.В.	№104 от 13.05.2022 г.	2023	6 905,9	0,0	6 905,9		0,0	0,0	0,0	0,0		проектно-сметная документация находится на госэкспертизе
<i>Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики"</i>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
326	Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики	Проектные работы	ООО НПО ПРОЕКТОР	№278 от 09.12.2022	2023	19 763,4	0,0	19 763,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектно-сметная документация находится на госэкспертизе
327	Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики	Проектные работы	ООО НПО ПРОЕКТОР	№279 от 09.12.2022	2023	19 763,4	0,0	19 763,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектно-сметная документация находится на госэкспертизе
328	Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Моргауцком муниципальном округе Чувашской Республики	Проектные работы	ООО НПО ПРОЕКТОР	№280 от 09.12.2022	2023	19 763,4	0,0	19 763,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проектно-сметная документация находится на госэкспертизе
329	Строительство второй карты полигона твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, район Моргауцский, Москавасинское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 21:17:092701	Проектные работы			2023	16 645,7	0,0	16 645,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	перенос на 2024 год
<i>Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики"</i>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
330	Строительство берегоукрепительных сооружений на левобережье р. Сура в пределах с. Поречко Чувашской Республики	Проектные работы	ЗАО Чувашгипроводхоз	№122 от 03.03.2023	2023	8 024,2	0,0	8 024,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
ТУРИЗМ, всего															
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрия гостеприимства"</i>															
<i>Подпрограмма "Развитие туристической инфраструктуры"</i>															
<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
331	Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального республиканского значения "Каменный двухэтажный дом с подвалом, 1917 г.," расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д.3	Проектные работы			2023	8 838,3	0,0	8 838,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	контракт не заключен, планируется исключение объекта

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 30 июня 2023 года

№	Наименование и местоположение объекта	СМР, ПИР	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	6	7	8	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	9	
332	Инженерная и туристическая инфраструктура этнокультурного парка «АРУНА» у д. Атнани в Урмарском районе	Проектные работы	ООО "Проектспецстрой", ИНН 2130177700, 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Пашинского ул., д. 2, офис 202	№ 141 от 27.06.2022	2023	3 061,7	0,0	3 061,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	контракт исполнен
333	Инженерная и туристическая инфраструктура туристско-рекреационной площадки «Мокринский виадук» в Канашском районе	Проектные работы	ООО "Винкайт", ИНН 7701312265, 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Палантая ул., д. 1146, офис 1 этаж 1, Иванов Э.А.	№ 136 от 23.06.2022	2023	11 483,1	0,0	11 483,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.11.2023
334	Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Марининский Посад.	Проектные работы	ООО "НИИПР "Связанижтехнология", ул. Малая Митрофаньевская, д.4, лит. Л, Санкт-Петербург, 196084	№127 от 22.06.2021	2023	17 850,0	0,0	17 850,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Планируют направить 2 этап на экспертизу в августе
335	Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка	Проектные работы	ООО "НИИПР "Связанижтехнология", ул. Малая Митрофаньевская, д.4, лит. Л, Санкт-Петербург, 196084		2023	16 740,0	0,0	16 740,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Планируют направить 2 этап на экспертизу в августе
<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>						16 740,0	0,0	16 740,0							
ПРОЧЕЕ, всего						134 033,3	2 195,7	131 837,6	0,0	2 511,6	0,0	2 511,6	0,0	1,9%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"</i>															
<i>Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
336	Строительство межмуниципального приюта в г. Шумерля на 150 голов	Проектные работы	АНО "ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧР" ИНН 2130227285, г. Чебоксары, Московский пр-кт, злд. 3, помещ. 403	№103 от 23.05.2022 г.	2023	6 893,2	0,0	6 893,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	проект находится на государственной экспертизе
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"</i>															
<i>Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" государственной программы Чувашско</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
337	Строительство металлокаркасных гаражных боксов из сэндвич-панелей для стоянки командно-штабной машины и прицепа по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д. 5	Проектные работы	ООО "Проектно-сметное бюро "	№91 от 18.02.2023	2023	970,4	0,0	970,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ до 30.07.2023
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"</i>															
<i>Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
Администрация Цивильского муниципального округа															
338	Наружные сети интернета и кабельного телевидения по улице 40 лет Победы с. Чурачики Цивильского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "СвязьВолгаСтрой"	№5 от 30.03.2023	2023	2 011,4	1 991,3	20,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Срок завершения работ до 30.09.2023, работы ведутся
Администрация Канашского муниципального округа															
339	ВОЛС от Среднетатмышского сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» до МБДОУ «Среднетатмышский детский сад «Солнышко» Канашского района Чувашской Республики	Строительство	ИП Алимов Д.Н.	№26 от 28.06.2023	2023	206,5	204,4	2,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Срок завершения работ до 31.11.2023, работы ведутся
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики															
340	Разработка проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий				2023	2 538,9	0,0	2 538,9		2 511,6	0,0	2 511,6	0,0	98,9%	
<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>						2 538,9	0,0	2 538,9							
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"</i>															
<i>Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
341	Строительство многофункционального центра обслуживания населения в г. Чебоксары	Проектные работы	АО "ГИПРОЗДРАВ"	№164 от 15.07.2022	2023	4 979,2	0,0	4 979,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	разработка ПСД, срок завершения 30.11.2023
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"</i>															
<i>Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"</i>															
342	Проектно-исследовательские работы на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства	Проектные работы			2023	116 433,7	0,0	116 433,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	