

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Строительство социально-культурного центра в д. Салбайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО СК "Аркада" ИНН 2130150586 (расторгнут); ООО "СКОМ 21" ИНН 2130167734 на сумму 46754,0 тыс. руб.	№ 300522 от 09.06.2022 (расторгнут 17.04.2023); действующий контракт от 25.08.2023 № 1/57	2024	25 952,8	0,0	25 952,8	25 952,8	0,0	25 952,8	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики													
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)													
20	Реконструкция объекта "МАУ ДО "Аликовская ДШИ" Аликовского района Чувашской Республики	Строительство	АО "МСО "Аликовская", ИНН 2102002410	от 03.03.2023 № 55	2023-2024	43 912,4	39 600,0	4 312,4	34 670,4	31 049,8	3 620,6	79,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию, образована экономия
21	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Илебары Карачевского сельского поселения Козловского района	Строительство	ООО "Технология будущего", ИНН 2130068564	от 09.02.2023 № 56	2023-2024	30 379,6	25 111,4	5 268,2	30 379,6	25 111,4	5 268,2	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
22	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Старые Айбеси Алатырского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	от 18.02.2023 № 90	2024	2 666,6	0,0	2 666,6	2 666,6	0,0	2 666,6	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
23	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Хормалы Ибресинского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	от 21.06.2023 № 191	2024	2 650,0	0,0	2 650,0	2 650,0	0,0	2 650,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
24	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Большая Выла Аликовского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	от 27.06.2023 № 198	2024	2 419,0	0,0	2 419,0	2 419,0	0,0	2 419,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
25	Строительство Музея вышитой карты России на Красной площади г. Чебоксары	ПИР	ООО "НИКСГРУПП" ИНН 5506168790	от 27.09.2023 № 282	2024	2 700,0	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
26	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Ядрино Ядринского муниципального округа	Строительство	ООО "СМУ-55"	от 16.02.2024 № 107	2024	29 106,7	0,0	29 106,7	29 106,7	0,0	29 106,7	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
27	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Верхнее Аккозино Красночетайского муниципального округа	Строительство	ООО "СМУ -55"	от 16.02.2024 № 105	2024	27 528,0	0,0	27 528,0	27 528,0	0,0	27 528,0	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
28	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Ойкас-Кибекы Вурнарского муниципального округа	Строительство	ООО "Партнер"	от 21.02.2024 № 108	2024	25 367,7	0,0	25 367,7	25 367,7	0,0	25 367,7	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
29	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Бакашево Батыревского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Энергострой"	от 19.02.2024 № 109	2024	52 148,9	0,0	52 148,9	52 148,9	0,0	52 148,9	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
30	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в п. Киря Алатырского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 27.05.2024 № 187	2024	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в II квартале 2025 г.
31	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Крымзарайкино Аликовского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 10.06.2024 № 193	2024	1 700,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
32	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Тувици Цивильского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 31.05.2024 № 190	2024	2 516,2	0,0	2 516,2	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в II квартале 2025 г.
33	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в Большие Катраси Чебоксарского муниципального округа	ПИР	ООО ПСК "ОНИКС г. Ижевск"	от 27.05.2024 № 185	2024	2 350,0	0,0	2 350,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в II квартале 2025 г.
34	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Можарки Янтиковского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 28.05.2024 № 186	2024	2 516,2	0,0	2 516,2	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в II квартале 2025 г.
35	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Куденха Пореецкого муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 10.06.2024 № 191	2024	1 700,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
36	Реконструкция объекта культурного наследия "Городская усадьба XIX в. - Флигель (деревянный), 1815 г.", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, ст. 1	ПИР	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	1 565,1	0,0	1 565,1	0,0			0,0%	Контракт не заключен
ГУП "Чуваигаз" Минстроя Чувашии (заказчик)													
37	Строительство блочно-модульной газовой котельной сельского дома культуры в с. Старочельны-Сюрбеево Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 01.06.2024 № 10К/2024	2024	1 544,5	0,0	1 544,5	1 544,5	0,0	1 544,5	100,0%	Контракт исполнен, монтаж объекта завершен
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ВСЕГО						1 330 006,7	505 138,2	824 868,5	912 248,4	497 653,0	414 595,3	68,6%	
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"													
Министерство здравоохранения Чувашской Республики													
38	Приобретение нежилого помещения в мкр. Солнечный г. Чебоксары для размещения женской консультации	Покупка объекта недвижимого имущества	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	27 042,3	0,0	27 042,3	27 042,3	0,0	27 042,3	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	БУ "Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии (заказчик)												
39	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Елифанова, д. 12	Закупка оборудования			2024	146 706,3	126 153,9	20 552,4	146 706,3	126 153,8	20 552,5	100,0%	Закупка оборудования для БУ "Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии, строительство-монтажные работы на котором не завершены, объект планируется ввести в I квартале 2025 году
	КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения" Минздрава Чувашии (заказчик)												
40	Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики	Закупка оборудования	ИП Салыхов Р.Р. ООО "Гермес" ИП Шапошников А.В.	от 03.07.24 № 10-16/94; от 18.07.24 №№ 10-16/95, 10-16/96, 10-16/97; от 25.07.24 № 10-16/98	2024	2 103,7	0,0	2 103,7	2 103,7	0,0	2 103,7	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
41	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Елифанова, д. 12	Закупка оборудования	ООО "АМК" ООО "МЕДОПГТОРГ" ООО "Караван" ООО "Дельта" ООО "ТЕХМЕДСЕРВИС" Иванова С.В. ООО "МЕДГРУПП" ООО "ЮНИВЕР" ООО "РЭД-МЕДИКАЛГ" ООО "ХАЙНЕМАНН МЕДИЦИНТЕХНИК" ООО "Алмед" ООО "МЕРИДИАН" ООО "ЗДОРОВЬЕ-НН" Шилов М.С. ООО "ГЕРМЕС" Кибардина Н.В. ООО "ЦТО" ООО "ГЕФЕСТ" ООО "ЛЮММЕД" Шихов И.В. ООО "КОМПТЕХ НН" ООО "ТРЕЙД ИНВЕСТ" ООО "СОФТ КОМПЬЮТЕР" ООО "НОВАМЕД" ООО "РОМИКС" ООО "АЛТИ СЕРВИС"	от 31.01.24 № ИМ15, от 08.04.24 № ЭА-2414, от 13.05.24 № ЭА-5549, от 23.05.204 №№ ЭА-4077, ЭА4354, от 19.08.24 № ЭА-8081; от 07.02.24 № ИМ-18; от 15.02.2024 № ИМ-21; от 02.02.24 № ИМ-16; от 12.03.24 № ЭА-1320; от 11.03.24 № ЭА-1273; от 25.03. № ЭА-1966, от 26.03.24 № ЭА-1859; от 05.04.24 № ЭА-2403, от 10.04.24 № ЭА-2644, от 11.10.24 № ЭА-9890; от 05.02.24 № ЭА-573, от 03.05.24 № ЭА-3597; от 19.06.24 № ЭА-5400; от 04.07.24 № ЭА-6459, от 17.09.24 № ИМ-134; от 26.07.24 № ЭА-7047; от 01.07.24 № ЭА-6438; от 05.08.24 № ЭА-7365; от 29.07.24 № ЭА-7464, от 26.08.24 № ЭА-8365, от 04.09.24 № ЭА-8793, от 26.08.24 № ЭА-8359; от 30.07.24 № ЭА-7465; от 30.07.24 № ЭА-7514; от 24.07.24 № ИМ-63, от 26.08.24 №	2024	125 315,8	109 869,3	15 446,5	125 315,8	109 869,5	15 446,3	100,0%	Закупка оборудования для БУ "Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии, строительство-монтажные работы на котором не завершены, объект планируется ввести в I квартале 2025 году
42	Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря	Закупка оборудования	ООО "ППА И ОПС" Григорьев В.С. ООО "АЛЬЯНС ТОРГ ПЛЮС" ООО «Феникс» Туншев И.С. ООО "ГАЛНИКС" ООО "ПАРТНЕР" ООО "КАРЕКС СЕРВИС" ООО «КОМПИТЭЛЬ» ООО «Тиган Плюс» ИП Карлаш Г.В. ООО «Тиган Плюс» ООО "ГЕРМЕС" Иванова А.В. ИП Романец Д.А.	от 17.06.24 № ИМ-66; от 17.06.24 № ИМ-67; от 24.06.24 № ЭА-6085, от 28.06.24 № ЭА-6160, от 01.07.24 № ЭА-6191, от 23.09.24 № ЭА-9124; от 28.06.24 № ИМ-71; от 28.06.24 № ЭА-6159; от 08.07.24 № ЭА-6462; от 08.07.24 № ЭА-6567; от 09.07.24 № ЭА-6630; от 03.07.24 № 705334; от 10.07.24 №№ ИМ-83, ИМ-84; от 09.07.24 № 707240; от 29.07.24 № ЭА-7427, от 23.09.24 № ЭА-9124; от 30.07.24 № ЭА-7473; от 30.07.24 № 713723; от 05.08.24 № ИМ-96;	2024	975,4	0,0	975,4	974,9	0,0	974,9	99,9%	Закупка оборудования для поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь, строительство которого завершено, контракт исполнен, образована экономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6	Закупка оборудования	ООО "ТПА И ОПС" Григорьев В.С. ООО "АЛЪЯНС ТОРГ ПЛЮС" ООО «Феникс» Тунаев И.С. ООО "ГАЛИКС" ООО "ПАРТНЕР" ООО "КАРЕКС СЕРВИС" ООО «КОМПИТЭЛь» ООО «Титан Плюс» ИП Карлаш Г.В. ООО «Титан Плюс» ООО "ТЕРМЕС" Иванова А.В. ИП Романец Д.А.	от 17.06.24 № ИМ-66; от 17.06.24 № ИМ-67; от 24.06.24 № ЭА-6085, от 28.06.24 № ЭА-6160, от 01.07.24 № ЭА-6191, от 23.09.24 № ЭА-9124; от 28.06.24 № ИМ-71; от 28.06.24 № ЭА-6159; от 08.07.24 № ЭА-6462; от 08.07.24 № ЭА-6567; от 09.07.24 № ЭА-6630; от 03.07.24 № 705334; от 10.07.24 № ИМ-83, ИМ-84; от 09.07.24 № 707240; от 29.07.24 № ЭА-7427, от 23.09.24 № ЭА-9124; от 30.07.24 № ЭА-7473; от 30.07.24 № 713723; от 05.08.24 № ИМ-96;	2024	2 337,2	0,0	2 337,2	2 337,1	0,0	2 337,1	100,0%	Закупка оборудования для подстанции скорой медицинской помощи г. Новочебоксарск, строительство которого завершено, контракт исполнен, образована экономия
44	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1	Закупка оборудования	ООО "ТПА И ОПС" Григорьев В.С. ООО "АЛЪЯНС ТОРГ ПЛЮС" ООО «Феникс» Тунаев И.С. ООО "ГАЛИКС" ООО "ПАРТНЕР" ООО "КАРЕКС СЕРВИС" ООО «КОМПИТЭЛь» ООО «Титан Плюс» ИП Карлаш Г.В. ООО «Титан Плюс» ООО "ТЕРМЕС" Иванова А.В. ИП Романец Д.А.	от 17.06.24 № ИМ-66; от 17.06.24 № ИМ-67; от 24.06.24 № ЭА-6085, от 28.06.24 № ЭА-6160, от 01.07.24 № ЭА-6191, от 23.09.24 № ЭА-9124; от 28.06.24 № ИМ-71; от 28.06.24 № ЭА-6159; от 08.07.24 № ЭА-6462; от 08.07.24 № ЭА-6567; от 09.07.24 № ЭА-6630; от 03.07.24 № 705334; от 10.07.24 № ИМ-83, ИМ-84; от 09.07.24 № 707240; от 29.07.24 № ЭА-7427, от 23.09.24 № ЭА-9124; от 30.07.24 № ЭА-7473; от 30.07.24 № 713723; от 05.08.24 № ИМ-96;	2024	2 318,0	0,0	2 318,0	2 318,0	0,0	2 318,0	100,0%	Закупка оборудования для подстанции скорой медицинской помощи г. Цивильск, строительство которого завершено, контракт исполнен, образована экономия
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики						4 598,4	0,0	4 598,4	4 568,2	0,0	4 568,2	99,3%	
45	д. Тансарино Урмарского района	Закупка оборудования	1. АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН: 211502126650; 2. ВОРОНИНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН: 212705700381; 3. ООО "ТЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 4. ООО "ТЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 5. ООО "ТЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 6. ИП Чернов Сергей Николаевич; 7. ООО "ЮВЕНТА" ИНН 2130044852; 8. ООО "ТЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 9. ООО "МЕДОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7726740400; 10. ООО "ТЕРМЕС" ИНН: 2124043473; 11. ООО "ТЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 12. Общество с ограниченной ответственностью ТД "РегионСнаб"; 13. ООО "ТЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 14. ООО "ТЕРМЕС" ИНН: 2124043473	1. № ИМ-132 от 31.10.2023 2. № ИМ-134 от 31.10.2023 3. № ИМ-143 от 10.11.2023 4. № ИМ-144 от 08.11.2023 5. № ИМ-145 от 08.11.2023 6. № 133 от 03.11.2023 7. № ЗК-10283 от 22.11.2023 8. № ЗК-10293 от 22.11.2023 9. № ЗК-10305 от 22.11.2023 10. № ЗК-10284 от 20.11.2023 11. № ЗК-10304 от 22.11.2023 12. № 142 от 03.09.2023 13. № ЗК-10348 от 21.11.2023 14. № ЗК-10440 от 23.11.2023	2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
46	с. Большая Выла Аликского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
47	д. Красномайск Батыревского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
48	д. Малдыкасы Вурнарского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
49	д. Кожар-Яндоба Вурнарского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
50	д. Андриюшево Ибресинского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
51	д. Старые Шальтэмы Канашского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
52	д. Криуши Козловского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
53	д. Новый Сундырь Комсомольского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
54	д. Ямашни Красночетайского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
55	с. Бичурино Мариинско-Посадского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
56	д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
57	д. Чураккасы Моргаушского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
58	д. Саруй Урмарского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
59	д. Яранкасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены		
60	д. Хыркасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены		
61	с. Трехизб-Шемураша Шемуршинского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены		
62	д. Асаново Шемуршинского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	с. Кармалы Янгиковского района	Закупка оборудования			2024	174,5	0,0	174,5	174,5	0,0	174,5	100,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены
64	д. Михайловка Цивильского района	Закупка оборудования	ООО "ГЕФЕСТ" ИП Александра Т.Н. ООО "РегионСнаб" Чернов С.Н. ООО "Галсон"	от 27.09.24 № ИМ-150, от 01.10.24 № ИМ-155, от 02.10.24 № ИМ-156, от 10.10.24 № ИМ-163; от 23.09.24 № 142; от 23.09.24 № 138; от 26.09.24 № 143; от 25.10.24 № 167	2024	641,9	0,0	641,9	626,8	0,0	626,8	97,7%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
65	д. Синялы Цивильского района	Закупка оборудования			2024	641,9	0,0	641,9	626,8	0,0	626,8	97,7%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
	Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики					35 206,3	0,0	35 206,3	19 974,2	0,0	19 974,2	56,7%	
66	с. Штырдан Батыревского района	Закупка оборудования			2024	3 344,1	0,0	3 344,1	1 705,5	0,0	1 705,5	51,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
67	с. Норван-Шигали Батыревского района	Закупка оборудования			2024	3 344,1	0,0	3 344,1	1 756,6	0,0	1 756,6	52,5%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
68	с. Тойси Батыревского района	Закупка оборудования			2024	3 344,1	0,0	3 344,1	1 705,5	0,0	1 705,5	51,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
69	с. Новое Ахлердино Батыревского района	Закупка оборудования			2024	3 344,1	0,0	3 344,1	1 654,5	0,0	1 654,5	49,5%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
70	д. Ермошкино Вурнарского района	Закупка оборудования			2024	5 898,9	0,0	5 898,9	4 017,9	0,0	4 017,9	68,1%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
71	с. Штанаци Красночетайского района	Закупка оборудования			2024	5 898,9	0,0	5 898,9	4 017,9	0,0	4 017,9	68,1%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
72	с. Чурачки Цивильского района	Закупка оборудования			2024	3 344,1	0,0	3 344,1	1 705,5	0,0	1 705,5	51,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
73	д. Новые Тренькасы Чебоксарского района	Закупка оборудования			2024	3 344,1	0,0	3 344,1	1 705,5	0,0	1 705,5	51,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
74	с. Большая Таяба Яльчикского района	Закупка оборудования			2024	3 344,1	0,0	3 344,1	1 705,5	0,0	1 705,5	51,0%	Закупка оборудования завершена, контракты исполнены, образована экономия
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики												
	КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)												
75	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики"	ПИР	ООО «ОтделКапСтрой»	№ 265 от 25.08.2023	2024	2 850,0	0,0	2 850,0	2 850,0	0,0	2 850,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
76	Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики	Строительство	ООО "СКОМ 21"	№ 150 от 20.03.2024	2024	42 641,1	0,0	42 641,1	39 243,1	0,0	39 243,1	92,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию, образована экономия
77	Строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии	ПИР	АО "ТИПРОЗДРАВ"	№ 166 от 21.07.2022	2024	233 255,4	0,0	233 255,4	0,0			0,0%	разработка ПСД, необходим перенос электрических сетей, средства на разработку ПСД по переносу эл. сетей выделены, заключение экспертизы получено, заключение экспертизы на строительство РКБ планируется получить в I квартале 2025 г.
78	Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Урмарская ЦРБ" Минздрава Чувашии в п. Урмары Урмарского района	ПИР	ООО "ПСБ"	316 от 27.11.2023	2024	6 955,6	0,0	6 955,6	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в III квартале 2025 г.
79	Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Цивильская ЦРБ" Минздрава Чувашии г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики	ПИР	ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" Пенза	315 от 29.11.2023	2024	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в IV квартале 2025 г.
80	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Елифанова, д. 12	Строительство	ООО "Консорциум строительных компаний", ИНН 1655107194, Попов Д.В.	№ 175 от 22.07.2022 (№ 2213013525022000109_175 от 22.07.2022)	2022–2024	105 486,0	57 002,5	48 483,5	59 015,3	57 002,5	2 012,8	55,9%	Работы ведутся, строительно-монтажные работы не завершены, объект планируется ввести в I квартале 2025 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши"	ПИР	ООО "ПСС"	от 01.07.2024 № 267	2024	4 700,0	0,0	4 700,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики						17 528,2	0,0	17 528,2	15 890,2	0,0	15 890,2	90,7%	
82	д. Андрюшево Ибресинского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360	от 03.08.2023 № 252	2023-2024	519,2	0,0	519,2	519,2	0,0	519,2	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
83	д. Саруй Урмарского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360	от 04.08.2023 № 247	2023-2024	532,2	0,0	532,2	532,3	0,0	532,3	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
84	с. Кармалы Янтиковского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360	от 04.08.2023 № 248	2023-2024	210,8	0,0	210,8	210,8	0,0	210,8	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
85	д. Михайловка Цивильского района	Строительство	ООО "Альяс Групп" ИНН 2127329424	от 15.07.2024 № 247	2024	7 298,2	0,0	7 298,2	7 298,2	0,0	7 298,2	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
86	д. Сняльки Цивильского района	Строительство	ООО "Альяс Групп" ИНН 2127329424	от 15.07.2024 № 245	2024	7 329,8	0,0	7 329,8	7 329,8	0,0	7 329,8	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
87	д. Сятракасы Чебоксарского района	ПИР	ООО "ПСБ"	от 07.06.2024 № 196	2025	798,0	0,0	798,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
88	д. Большие Катраси Чебоксарского района	ПИР	ООО "ГСП"	от 20.06.2024 № 233	2025	840,0	0,0	840,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики						310 381,0	212 112,5	98 268,4	288 421,7	204 627,3	83 794,4	92,9%	
89	д. Новые Ялакасы Вурнарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	от 22.02.2023 № 70	2023-2024	2 484,4	2 428,4	56,0	0,0			0,0%	Проводится техобследование здания
90	д. Арабоси Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	от 10.02.2023 № 71	2023-2024	2 117,3	2 069,6	47,7	1 294,4	1 265,2	29,2	61,1%	Контракт исполнен
91	с. Турмыши Янтиковского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	от 10.01.2023 № 69	2023-2024	3 191,1	3 119,2	71,9	0,0			0,0%	Контракт исполнен
92	с.Шорнистры Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	от 10.02.2023 № 73	2023-2024	843,1	824,1	19,0	0,0			0,0%	Контракт исполнен
93	п. Алтышево Алатырского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	от 10.02.2023 № 72	2023-2024	2 715,0	2 653,8	61,2	2 398,7	2 344,6	54,0	88,3%	Контракт исполнен
94	с. Шыгырдан Батыревского района	Строительство	ООО "Стройкомфорт"	от 15.03.2024 № 132	2024	34 556,6	22 335,3	12 221,3	34 556,6	22 335,3	12 221,3	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
95	с. Новаши-Шигали Батыревского района	Строительство	ООО "Стройкомфорт"	от 15.02.2024 № 130	2024	31 402,4	22 335,3	9 067,1	31 402,4	22 335,3	9 067,1	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
96	с. Тойси Батыревского района	Строительство	ООО "Строитель Плюс"	от 18.03.2024 № 135	2024	31 781,8	22 335,3	9 446,5	31 781,8	22 335,3	9 446,5	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
97	с. Новое Ахпердино Батыревского района	Строительство	ООО "Строитель Плюс"	от 15.03.2024 № 131	2024	31 957,6	22 335,3	9 622,3	31 957,5	22 335,3	9 622,3	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
98	д. Ермошкино Вурнарского района	Строительство	ООО "СМУ 55"	от 14.03.2024 № 126	2024	32 914,0	22 335,3	10 578,7	32 913,9	22 335,3	10 578,7	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
99	с. Шганши Красночетайского района	Строительство	ООО "СМУ 55"	от 18.03.2024 № 137	2024	34 357,8	22 335,3	12 022,5	34 357,8	22 335,3	12 022,5	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
100	с. Чурачики Цивильского района	Строительство	ООО "СКОМ 21"	от 14.03.2024 № 127	2024	31 875,0	22 335,3	9 539,7	28 201,6	22 335,3	5 866,3	88,5%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
101	д. Новые Тренькасы Чебоксарского района	Строительство	ООО "Ском 21"	от 15.03.2024 № 128	2024	31 467,1	22 335,3	9 131,8	31 467,1	22 335,3	9 131,8	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
102	с. Большая Таяба Яльчикского района	Строительство	ООО "Стройэнергосервис"	от 15.03.2024 № 129	2024	31 789,1	22 335,3	9 453,8	28 089,9	22 335,3	5 754,6	88,4%	Строительно-монтажные работы на объекте завершены, ввод планируется в I квартале 2025 г.
103	с. Тарханы Батыревского района	ПИР	ООО "ГСП"	от 19.06.2024 № 214	2025	1 190,0	0,0	1 190,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
104	д. Долгий Остров Батыревского района	ПИР	ООО "ПСС"	от 14.06.2024 № 204	2025	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
105	с. Малые Кармалы Ибресинского района	ПИР	ООО "ПСБ"	от 11.06.2024 № 202	2025	989,0	0,0	989,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
106	д. Малые Кошлен Комсомольского района	ПИР	ООО "ПСС"	от 10.06.2024 № 201	2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
107	с. Трехбалтаво Шемуршинского района	ПИР	ООО "ГСП"	от 20.06.2024 № 237	2025	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	с. Семеновское Поречского района	ПИР	ООО "ПСС"	от 14.06.2024 № 205	2025	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
109	Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря	Строительство	ООО "Партнер" ИНН 2130141422	№ 388 от 30.12.2023 (№ 081550000523011882)	2023-2024	11 860,7	0,0	11 860,7	11 860,7	0,0	11 860,7	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
110	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6	Строительство	ООО "СтройОснова". ИНН 2130136415	№ 386 от 30.12.2023 (№ И22130135250 23 000244)	2023-2024	100 096,4	0,0	100 096,4	28 977,9	0,0	28 977,9	28,9%	Строительно-монтажные работы на объекте ведутся, ввод планируется в I квартале 2025 г.
111	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1	Строительство	ООО "Партнер" ИНН 2130141422	№ 387 от 30.12.2023 (№ 081550000523011883)	2023-2024	43 457,6	0,0	43 457,6	43 457,6	0,0	43 457,6	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
112	Строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в с. Батырево Чувашской Республики	Строительство	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС"	№ 184 от 27.05.2024	2024	41 517,5	0,0	41 517,5	41 517,5	0,0	41 517,5	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
ГУП "Чувагаз" Минстроя Чувашии (заказчик)													
113	Строительство блочно-модульной котельной Урмарского отделения БУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии по ул. Больничная, д. 1 в д. Арабоси Урмарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Стройкрафт"	№1ЭА/2023	2024	12 424,9	0,0	12 424,9	12 424,9	0,0	12 424,9	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
114	Строительство блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения зданий БУ "Шемуршинская районная больница" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша. Ул. Ленина, д. 20	Строительство	ООО "Стройкрафт", ИНН 2130133492	от 20.07.2023 № 18еп	2023-2024	37 249,0	0,0	37 249,0	37 249,0	0,0	37 249,0	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВСЕГО						1 244 744,5	804 339,3	440 405,2	1 090 937,1	804 339,3	286 597,8	87,6%	
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"													
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики													
115	Строительство футбольного манежа при БУ "СПШ по футболу" Минспорта Чувашии	Закупка оборудования	АО "ПМК 8"	от 01.11.2023 № 295	2024	2 962,8	0,0	2 962,8	2 962,8	0,0	2 962,8	100,0%	Закупка оборудования, контракт исполнен
116	Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии	СМР	ООО "Нетпун" ИНН 2130189390	от 15.10.2024 № 327	2024	32 740,0	0,0	32 740,0	32 740,0	0,0	32 740,0	100,0%	Закупка оборудования, контракт исполнен
БУ ДО "СШОР № 2" (заказчик)													
117	Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ "СШОР № 2")	СМР	ООО "Геолайн Технологии", ИНН 7813492792	от 03.02.2023 № 19	2024	244 372,3	193 962,4	50 409,9	244 372,3	193 962,4	50 409,9	100,0%	Строительно-монтажные работы на объекте ведутся, ввод планируется в 2025 г.
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики													
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)													
118	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР № 9 по плаванию" Минспорта Чувашии	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	от 14.03.2024 № 141	2024-2026	443 741,2	439 254,3	4 486,9	443 691,2	439 254,3	4 436,9	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся, срок окончания работ 07.07.2026.
119	Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ "СШОР № 2")	Строительство	ООО "Геолайн Технологии", ИНН 7813492792	от 03.02.2023 № 19	2023-2024	222 067,9	171 122,6	50 945,3	222 067,9	171 122,6	50 945,3	100,0%	Строительно-монтажные работы на объекте ведутся, ввод планируется в 2025 г.
120	Строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	от 14.04.2022 № 33	2022-2023	6 593,5	0,0	6 593,5	6 593,5	0,0	6 593,5	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Миниспорта Чувашии	Строительство	ООО "Нептун" ИНН 2130189390	от 15.10.2024 № 327	2024-2026	61 391,1	0,0	61 391,1	43 401,6	0,0	43 401,6	70,7%	Строительно-монтажные работы на объекте ведутся, ввод планируется в 2025 г.
122	Строительство футбольного манежа при БУ "СШ по футболу" Миниспорта Чувашии	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	от 01.11.2023 № 295 (№ 0815500000523009276)	2023-2024	157 702,4	0,0	157 702,4	64 089,5	0,0	64 089,5	40,6%	Строительно-монтажные работы на объекте ведутся, ввод планируется в 2025 г.
123	Реконструкция футбольного поля БУ "СШ по футболу" Миниспорта Чувашии, стадион "Труд", г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1 (демонтажные работы, наружные сети)	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	от 15.12.2023 № 350 (№ 0815500000523010834)	2023-2024	40 921,3	0,0	40 921,3	9 522,9	0,0	9 522,9	23,3%	Строительно-монтажные работы на объекте ведутся, ввод планируется в 2025 г.
124	Строительство трансформаторной подстанции по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, для объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	от 06.05.2024 № 175	2024	12 278,0	0,0	12 278,0	12 278,1	0,0	12 278,1	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
125	Строительство трассы маунтинбайка в г. Чебоксары (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) при БУ "СШОР № 7 имени В. Яры" Миниспорта Чувашии	ПИР	ООО "Гражданпроект", ИНН 5836622483	от 02.09.2022 № 219	2024	6 237,5	0,0	6 237,5	6 237,5	0,0	6 237,5	100,0%	контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы от 30.03.2024
126	Реконструкция стадиона по ул. Чапаева д. 20 в с. Янгитково Янгитковского района Чувашской Республики	ПИР	ООО "ПроектСпецСтрой" ИНН 2130177700	от 27.06.2023 № 197	2024	2 980,0	0,0	2 980,0	2 980,0	0,0	2 980,0	100,0%	контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы от 30.03.2024
127	Строительство спальных корпусов и здания столовой АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Миниспорта Чувашии	ПИР	ООО "ПМК-проект" ИНН 2115006436	от 01.06.2024 № 199	2024	10 756,6	0,0	10 756,6	0,0			0,0%	Объект находится на государственной экспертизе? 2 rd/
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ВСЕГО						365 080,8	343 610,0	21 470,8	365 080,9	343 610,1	21 470,8	100,0%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"</i>													
<i>Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики</i>													
<i>БУ "Атратский дом-интернат" (заказчик)</i>													
128	Строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрасть Алатырского района	Строительство	ООО "Ситио" ИНН 7810777694	№ 322 от 05.12.2023	2023-2025	211 008,0	208 897,9	2 110,1	211 008,0	208 897,9	2 110,1	100,0%	Контракт заключен, работы на объекте ведутся, срок завершения работ II квартал 2025 г.
<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>													
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>													
129	Строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрасть Алатырского района	Строительство	ООО "Ситио" ИНН 7810777694	№ 322 от 05.12.2023	2023-2024	136 072,8	134 712,1	1 360,7	136 072,9	134 712,2	1 360,7	100,0%	Контракт заключен, работы на объекте ведутся, срок завершения работ II квартал 2025 г.
130	Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии	ПИР	ООО "ЭКО-Проект", г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 14 стр. 3, помещ. 2/н	№ 106 от 19.05.2022 г.	2024	18 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВСЕГО						1 474 631,9	0,0	1 474 631,9	593 287,1	0,0	593 287,1	40,2%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"</i>													
<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>													
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>													
Строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике						1 472 354,0	0,0	1 472 354,0	591 009,2	0,0	591 009,2	40,1%	
Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк", город Чебоксары						293 623,7	0,0	293 623,7	0,0	0,0	0,0	0,0%	
131	Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 197 от 20.08.2022	2022-2025	157 888,8	0,0	157 888,8	0,0			0,0%	Мероприятие исключено, ведется работа по внесению изменения в детализированный перечень
132	Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 202 от 20.08.2022	2022-2025	36 806,7	0,0	36 806,7	0,0			0,0%	Мероприятие исключено, ведется работа по внесению изменения в детализированный перечень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 199 от 20.08.2022	2022-2025	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0			0,0%	Мероприятие исключено, ведется работа по внесению изменения в детализированный перечень
134	Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 198 от 20.08.2022	2022-2024	71 012,1	0,0	71 012,1	0,0			0,0%	Мероприятие исключено, ведется работа по внесению изменения в детализированный перечень
135	Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 200 от 20.08.2022	2022-2024	6 531,8	0,0	6 531,8	0,0			0,0%	Мероприятие исключено, ведется работа по внесению изменения в детализированный перечень
136	Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 201 от 20.08.2022	2022-2024	1 384,3	0,0	1 384,3	0,0			0,0%	Мероприятие исключено, ведется работа по внесению изменения в детализированный перечень
	Комплексная застройка жилого района "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики					134 037,3	0,0	134 037,3	30 254,8	0,0	30 254,8	22,6%	
137	Внеплощадочные сети водоснабжения (3 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 332 от 01.12.2023	2023-2024	4 700,2	0,0	4 700,2	4 574,2	0,0	4 574,2	97,3%	Контракт исполнен форма КС14 от 09.12.2024. Объект введен в эксплуатацию
138	Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации (2 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 328 от 01.12.2023	2023-2024	1 991,1	0,0	1 991,1	1 593,5	0,0	1 593,5	80,0%	Контракт исполнен форма КС14 от 21.10.2024. Объект введен в эксплуатацию
139	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Наружные сети ливневого водоотведения жилого комплекса "Пригородный" (2 этап)	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 334 от 01.12.2023	2023-2024	1 404,3	0,0	1 404,3	1 178,5	0,0	1 178,5	83,9%	Контракт исполнен форма КС14 от 21.10.2024. Объект введен в эксплуатацию
140	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Кабельная линия 10 кВ от РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса "Пригородный"	Строительство	ПАО "Россети Волга - Чувашэнерго", ИНН 6450925977	№ 348 от 08.12.2023	2023-2024	18 550,1	0,0	18 550,1	18 121,0	0,0	18 121,0	97,7%	Контракт исполнен форма КС14 от 02.08.2024. Объект введен в эксплуатацию
141	Внеплощадочные тепловые сети в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики (2 этап)	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 333 от 01.12.2023	2023-2024	8 525,1	0,0	8 525,1	4 787,6	0,0	4 787,6	56,2%	Контракт исполнен форма КС14 от 26.12.2024. Объект введен в эксплуатацию
142	Дошкольная образовательная организация на 160 мест в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Теплострой21", ИНН ИНН 2130142176	№ 288 от 19.12.2022	2024-2025	98 866,5	0,0	98 866,5	0,0			0,0%	Мероприятие исключено, ведется работа по внесению изменения в детализированный перечень
	Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары					270 747,2	0,0	270 747,2	108 063,0	0,0	108 063,0	39,9%	
143	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Сети бытовой канализации с КНС	Строительство	АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691	№ 331 от 01.12.2023	2024	40 301,7	0,0	40 301,7	1 117,1	0,0	1 117,1	2,8%	Оформление ввода в эксплуатацию, ввод объекта планируется I кв. 2025 г.
144	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Ливневая канализация	Строительство	АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691	№ 327 от 01.12.2023	2024	25 101,3	0,0	25 101,3	2 843,1	0,0	2 843,1	11,3%	Контракт исполнен форма КС14 от 28.12.2024. Объект введен в эксплуатацию
145	Летнее дошкольное учреждение на 340 мест поз. 5.14 в микрорайоне № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 365 от 22.12.2023	2024-2025	205 344,3	0,0	205 344,3	104 102,9	0,0	104 102,9	50,7%	Контракт заключен. Работы ведутся, ввод объекта планируется IV кв. 2025 г.
	Комплексная застройка жилого района IX микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики					62 042,7	0,0	62 042,7	54 637,5	0,0	54 637,5	88,1%	
146	Реконструкция участка дороги ул. 10-й Пятилетки с устройством местного проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики, I этап строительства - строительство бокового проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки	Строительство	ООО "ТусДорстрой", ИНН 2130186423	№ 211 от 29.08.2022	2023-2024	3 631,2	0,0	3 631,2	702,5	0,0	702,5	19,3%	Контракт исполнен форма КС14 от 19.09.2024. Объект введен в эксплуатацию
147	Проект строительства бокового проезда вдоль улицы Советской с выездом на улицу Воинов-Интернационалистов в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 330 от 01.12.2023	2023-2024	37 104,9	0,0	37 104,9	33 922,8	0,0	33 922,8	91,4%	Контракт исполнен форма КС14 от 11.10.2024. Объект введен в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования и в границах населенных пунктов					314 354,3	0,0	314 354,3	313 483,6	0,0	313 483,6	99,7%	
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>					13 215,8	0,0	13 215,8	12 345,1	0,0	12 345,1	93,4%	
	строительство и реконструкция					301 138,5	0,0	301 138,5	301 138,5	0,0	301 138,5	100,0%	
	<i>в том числе:</i>												
162	Строительство автомобильной дороги по улицам Центральная, Зеленая в д. Синькасы Аликовского района Чувашской Республики (1 этап)	Строительство	ООО "ДОРТЕХ", 2130098600	2213002412624000006, от 22.03.2024, № 5-с/24	2024-2026	10 511,4	0,0	10 511,4	10 511,4	0,0	10 511,4	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
163	Строительство автомобильной дороги в д. Альбус-Сюрбево Комсомольского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "ИНТЕХСТРОЙ", 7726413811	2213002412624000013 от 01.04.2024, № 11-с/24	2024-2025	22 332,1	0,0	22 332,1	22 332,1	0,0	22 332,1	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
164	Реконструкция автомобильной дороги "Аликово – Старые Атан – а.д. "Сура" – д. Верхнее Аккозино – д. Кузнецкая на участке км 1+460 – км 3+060 в Красночетайском районе Чувашской Республики	Строительство	ООО "ДОРТЕХ", 2130098600	2213002412623000016, от 26.06.2023, № 16-с/23	2023-2025	43 206,4	0,0	43 206,4	43 206,4	0,0	43 206,4	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
165	Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная и ул. Красноармейская в с. Тогоаево Эльбарусовского сельского поселения Маринско-Посадского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "ДОРСТАР", 2130217640	2213002412624000070, от 22.10.2024, № 62-с/24	2024-2026	10 650,0	0,0	10 650,0	10 650,0	0,0	10 650,0	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
166	Строительство автомобильной дороги протяженностью 1,355 км в д. Миккули по ул. Лесная с примыканием к автодороге "Волга" – Марюсад – Первое Чурашево – Марюсад – Аксарино Маринско-Посадского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "ДОРСТАР", 2130217640	2213002412624000011, от 22.10.2024, № 10-с/24	2024–2026	53 592,3	0,0	53 592,3	53 592,3	0,0	53 592,3	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
167	Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токники Моргаушского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "ЭЙДОС", 5262247491	2213002412624000076, от 01.11.2024, № 64-с/24	2024–2026	4 857,0	0,0	4 857,0	4 857,0	0,0	4 857,0	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
168	Строительство автомобильной дороги по ул. Привольная, проезд от ул. Привольная к ул. Пришкольная, ул. Пришкольная в д. Сятракасы Моргаушского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "АВТОДОР", 2130184458	2213002412624000015, от 02.04.2024, № 14-с/24	2024-2026	21 439,7	0,0	21 439,7	21 439,7	0,0	21 439,7	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
169	Строительство автомобильной дороги по ул. Сосновая д. Малый Сулдырь до д. Ядринкасы Чебоксарского района Чувашской Республики (1 этап)	Строительство	ООО "ДОРСТАР", 2130217640	2213002412624000041, от 24.06.2024, № 40-с/24	2024-2026	76 614,9	0,0	76 614,9	76 614,9	0,0	76 614,9	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
170	Строительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некрасова до ул. А. Виноходова, ул. А. Виноходова, ул. Б. Яковлева, ул. А. Николаева, ул. К. Долбилова, проезд от ул. К. Долбилова до ул. А. Николаева в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "ДОРТЕХ", 2130098600	2213002412624000024, от 02.05.2024, № 22-с/24	2024–2026	6 201,3	0,0	6 201,3	6 201,3	0,0	6 201,3	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
171	Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "РУСРЕМСТРОЙ", 1659069817	2213002412623000057, от 25.12.2023, № 57-с/23	2023-2024	34 713,5	0,0	34 713,5	34 713,5	0,0	34 713,5	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
172	Строительство автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Лермонтова, переулку от ул. Лермонтова до ул. Матросова, ул. Комарова в с. Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "ДПМК ЯЛЬЧИКСКОЕ", 2120004040	2213002412624000012, от 01.04.2024, № 13-с/24	2024–2026	10 294,1	0,0	10 294,1	10 294,1	0,0	10 294,1	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
173	Строительство автомобильной дороги по ул. Николаева в д. Тюмерево Янтиковского района Чувашской Республики	Строительство	АО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР", 5024185328	2213002412621000033, от 27.04.2021, № 25-с/21	2024	6 725,9	0,0	6 725,9	6 725,9	0,0	6 725,9	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
174	Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля	ПНР				32 018,8	0,0	32 018,8	32 018,8	0,0	32 018,8	100,0%	работы ведутся в соответствии с графиком
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>					32 018,8	0,0	32 018,8	32 018,8	0,0	32 018,8	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"					341 995,1	0,0	341 995,1	341 965,8	0,0	341 965,8	100,0%	
175	Строительство и реконструкция автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участке км 22+000 – км 32+000 с ликвидацией грунтового разрыва в Козловском и Маринско-Посадском районах, 2 этап: ПК40+00-ПК70+00 (км 22+000 – км 26+000)	Строительство	ООО "ВОДЦОРСТРОЙ", 2115003788	2213002412622000047, от 04.05.2022, № 122-с/22	2024	2 176,5	0,0	2 176,5	2 175,4	0,0	2 175,4	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
176	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Ядрин – Николаевское – Новые Атаи – Чербай" – д. Большое Ямашево в Красночетайском районе Чувашской Республики (1 этап)	Строительство	ООО "ДОРТЕХ", 2130098600	2213002412624000042, от 24.06.2024, 41-с/24	2024-2025	124 068,2	0,0	124 068,2	124 067,6	0,0	124 067,6	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
177	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Ядрин – Николаевское – Новые Атаи – Чербай" – д. Большое Ямашево в Красночетайском районе Чувашской Республики (2 этап)	Строительство	ООО "ДОРТЕХ", 2130098600	2213002412624000043, от 25.06.2024, № 42-с/24	2024-2025	8 963,3	0,0	8 963,3	8 951,2	0,0	8 951,2	99,9%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
178	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог межмуниципального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Волга" – Марпосад на участке км 30+350 – км 32+958 в Маринско-Посадском районе (1 этап)	Строительство	ООО "ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР", 2130056223	2213002412622000082, от 11.07.2022, № 152-с/22	2022-2024	7 858,0	0,0	7 858,0	7 858,0	0,0	7 858,0	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
179	Строительство наружного освещения, остановочных пунктов, пешеходных переходов и тротуаров на участке км 0+020 – км 1+000, км 1+688 – км 4+230, км 5+850 – км 8+200 на автомобильной дороге Урмаи – Ковали – Нурлаты в Урмарском районе Чувашской Республики (III этап, IV этап строительства)	Строительство	ООО "ВОДЦОРСТРОЙ", 2115003788	2213002412622000027, от 06.04.2022, № 102-с/22	2022-2024	82 144,8	0,0	82 144,8	82 129,3	0,0	82 129,3	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
180	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог регионального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск на участке км 21+000 – км 25+525 в Чебоксарском районе	Строительство	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ВОЛГА", 5260321950	2213002412622000032, от 11.04.2022, № 105-с/22	2022-2024	69 976,7	0,0	69 976,7	69 976,7	0,0	69 976,7	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
181	Реконструкция автомобильной дороги "Аниш" км 43+900 – км 44+905 с проведением противооползневых мероприятий в Янтиковском районе	Строительство	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ВОЛГА", 5260321950	2213002412620000030, от 06.05.2020, № 21-с/20	2020-2024	45 807,6	0,0	45 807,6	45 807,6	0,0	45 807,6	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
182	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи на участках км 0+010 – км 0+598 (г. Ядрин), км 2+747 – км 5+300 (н.п. Персирланы), км 6+576 (автобусная остановка н.п. Атликасы), км 7+567 – км 8+673 (н.п. М. Шемердяны), км 9+612 – км 11+211 (н.п. Б. Шемердяны), км 13+323 – 15+300 (н.п. Верхние Ачаки), км 16+482 (автобусная остановка н.п. Бобылкасы), км 17+624 – км 18+496 (н.п. Николаевское), км 20+334 – км 21+525 (н.п. Кузнечная), км 22+705 – км 23+797 (н.п. Акташи), км 24+880 (автобусная остановка н.п. Чербай) в Ядринском и Красночетайском районах Чувашской Республики (1 этап)	Строительство	ООО "ЭЙЛОС", 5262247491	2213002412624000082, от 18.11.2024, № 81-с/24	2024-2026	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	100,0%	Контракт заключен, работы ведутся в соответствии с графиком
	Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"					4 800,0	0,0	4 800,0	4 328,5	0,0	4 328,5	90,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	Строительство автомобильной дороги ул. 1-я Южная	Строительство	ООО "Стройка-21"	от 09.02.2023 № 05/10-23	2023–2024	4 800,0	0,0	4 800,0	4 328,5	0,0	4 328,5	90,2%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО						3 962 866,6	1 337 760,8	2 625 105,8	3 595 858,0	1 195 308,9	2 400 549,1	90,7%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>													
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики													
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>													
184	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)	Строительство	АО "ПМК № 8"	от 08.04.2024 № 147	2024	240 951,6	234 524,3	6 427,3	240 951,6	234 524,3	6 427,3	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
185	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"	от 31.03.2023 № 137	2023–2024	60 239,0	59 636,5	602,5	60 239,0	59 636,5	602,5	100,0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
186	Реконструкция системы водоотведения, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи	ПИР	АО ПМК Проект	от 19.06.2024 № 200	2024	11 900,0	0,0	11 900,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в III квартале 2025 г.
187	Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	от 28.07.2022 №122	2024	17 675,5	0,0	17 675,5	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в II квартале 2025 г.
188	Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики	ПИР	ООО Гражданпроект	от 01.07. 2024 № 236	2024	13 100,0	0,0	13 100,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
189	Реконструкция сети водоотведения пгт. Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (от переулка Яковлева до КК-91 по переулку Заправочный и от улицы Новоселов до КК-522 по ул. 50 лет Победы)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	от 21.06.2024 №207	2024	2 627,3	0,0	2 627,3	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
190	Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики (КНС по улице Ленина, д.16а и КНС по ул. Просвещения, д.1а)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	от 21.06.2024 №206	2024	1 644,2	0,0	1 644,2	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
191	Реконструкция объекта «Коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пгт. Вурнары» (инв. №20000003). Строительство дренажной системы водоотведения	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	от 24.06.2024 №208	2024	1 526,3	0,0	1 526,3	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
192	Реконструкция очистных сооружений пгт. Красноармейское Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 500 куб.м.сутки	ПИР	АО ПМК Проект	от 26.06.2024 № 215	2024	11 400,0	0,0	11 400,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
193	Строительство очистных сооружений д. Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 50 куб.м.сутки	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	от 01.07.2024 № 235	2024	2 585,6	0,0	2 585,6	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
194	Реконструкция очистных сооружений г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 1100 куб.м.сутки	ПИР	АО ПМК Проект	от 26.06.2024 № 210	2024	12 700,0	0,0	12 700,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
195	Реконструкция Новозагородного канализационного коллектора от Дорожного проезда, д. 12 г. Чебоксары до ул. Промышленная, д. 25 г. Новочебоксарск	ПИР	ООО ССР	от 01.06.2024 № 240	2024	12 785,0	0,0	12 785,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
196	Реконструкция канализационного промколлектора № 3 от ул. Магницкого, д. 2а до ул. Асламаса, д. 30 г. Чебоксары	ПИР	ООО Лайнер ТЕК	от 28.06.2024 № 234	2024	5 377,4	0,0	5 377,4	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
197	Реконструкция канализационного промколлектора № 1а (расположенного на территории г. Чебоксары, ул. Фруктовая д. 33 - ул. Гражданская - ул. Энтузиастов - ул. Чернышевского - ул. Эльмена - ул. Тельмана - ул. Куйбышева - вдоль р. Чебоксарска - КНС № 2 (ул. Набережная Пионерская д. 1))	ПИР	ООО ССР	от 01.07.2024 № 211	2024	13 794,5	0,0	13 794,5	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
198	Реконструкция канализационного коллектора № 5 от пр. И. Яковлева (от канализационного колодца, расположенного в районе проезжей части по адресу: г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева) до КНС № 19 (расположенной в районе здания по адресу: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 90)	ПИР	ООО ССР	от 01.06.2024 № 241	2024	6 183,7	0,0	6 183,7	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.	
199	Строительство очистных сооружений пгт. Урмаиры Урмарского района Чувашской Республики	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	от 28.07.2022 № 121	2024	14 820,3	0,0	14 820,3	14 820,3	0,0	14 820,3	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено	
200	Строительство канализационных очистных сооружений и канализации для восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	от 28.07.2022 № 123	2024	7 949,7	0,0	7 949,7	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.	
201	Реконструкция водопроводной сети от распределительной камеры групповых водоводов 1-ого лусового комплекса до ул. Илларионова и ул. Ленина пгт Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	от 18.06.2024 №203	2024	3 010,9	0,0	3 010,9	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.	
202	Водоснабжение д. Новое Бахтиярово Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	СМР	АО "ПМК № 8"	от 11.12.2024 № 350	2024-2025	33 329,1	30 677,9	2 651,2	33 222,5	30 677,9	2 544,6	99,7%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию, образована экономия	
203	Водоснабжение д. Старое Ахтердино Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	СМР	АО "ПМК № 8"	от 11.12.2024 № 349	2024-2025	103 125,2	94 922,1	8 203,1	102 795,5	94 922,1	7 873,3	99,7%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию, образована экономия	
204	Строительство водозаборных сооружений в с. Порецкое Порецкого муниципального округа	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	от 01.08.2023 № 236	2024	6 030,0	0,0	6 030,0	6 030,0	0,0	6 030,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено	
205	Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики	ПИР	ООО "СПГУ"	от 03.02.2023 № 27	2024	44 213,4	0,0	44 213,4	44 213,4	0,0	44 213,4	100,0%	контракт исполнен, заключение экспертизы получено	
206	Реконструкция систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики	ПИР	АО ПМК Проект	от 26.06.2024 № 210	2024	21 700,0	0,0	21 700,0	0,0			0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024	
207	Строительство сетей водоснабжения в пос. Кугеси Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики	ПИР	«ИнтерЭкспо-трейдинг» ИНН 1656061390	от 06.09.2024 № 289	2024	4 268,0	0,0	4 268,0	4 268,0	0,0	4 268,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено	
	ГУП "Чувагаз" Министр Чувашии (заказчик)													
208	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Стрелечья в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 60К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	51 471,6	0,0	51 471,6	51 471,6	0,0	51 471,6	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
209	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Ленина в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 60К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	51 838,0	0,0	51 838,0	51 838,0	0,0	51 838,0	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
210	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Московская, 173А в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 60К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	30 288,2	0,0	30 288,2	30 288,2	0,0	30 288,2	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
211	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Комиссарнятская, 77Б в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 60К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	51 471,6	0,0	51 471,6	51 471,6	0,0	51 471,6	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
212	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Комиссарнятская, 74А в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 60К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	51 471,6	0,0	51 471,6	51 471,6	0,0	51 471,6	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
213	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Комарова в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 60К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	81 527,7	0,0	81 527,7	81 527,7	0,0	81 527,7	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
214	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Грибоедова в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 60К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	30 288,2	0,0	30 288,2	30 288,2	0,0	30 288,2	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
215	Строительство блочно-модульной котельной по ул. К. Маркса, 10А в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 50К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	51 838,0	0,0	51 838,0	51 838,0	0,0	51 838,0	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
216	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Урукова в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 50К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	52 021,1	0,0	52 021,1	52 021,1	0,0	52 021,1	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
217	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Щорса в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство		от 16.12.2024 № 50К/2024	ООО "Стройкрафт"	2023–2024	52 021,1	0,0	52 021,1	52 021,1	0,0	52 021,1	100,0%	Контракт заключен, срок завершения работ 15.09.2025
218	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СМУ "Спецстрой"	от 18.03.2024 № 1432	2024	115 239,2	0,0	115 239,2	115 239,2	0,0	115 239,2	100,0%	Работы ведутся, строительные-монтажные работы не завершены, объект планируется ввести в I квартале 2025 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	Выполнение проектных работ по объекту: "Создание индустриального парка в Батыевском районе в рамках реализации мероприятия"тии индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН 1656061390	от 09.11.2021 № 258	2024	12 241,9	0,0	12 241,9	12 241,9	0,0	12 241,9	100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
237	Создание индустриального парка в Батыевском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	Строительство	АО «ПМК № 8» ИНН 2115000346	от 14.05.2024 № 179	2024	835 857,6	303 600,0	532 257,6	787 263,9	303 600,0	483 663,9	94,2%	Работы ведутся, строительно-монтажные работы не завершены, объект планируется ввести в I квартале 2025 г.
238	Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	Строительство	АО «ПМК № 8» ИНН 2115000346	от 29.12.2023 № 402	2023-2024	552 534,1	0,0	552 534,1	527 305,2	0,0	527 305,2	95,4%	Работы ведутся, строительно-монтажные работы завершены, кс 14 подписано
ЭКОЛОГИЯ, ВСЕГО						321 114,9	156 188,7	164 926,2	316 523,4	154 286,7	162 236,7	98,6%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"</i>													
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики													
239	Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики	Строительство	ООО "Стройка-21"	№ 1 от 28.06.2024	2024	152 654,0	0,0	152 654,0	152 654,0	0,0	152 654,0	100,0%	контракт заключен, работы ведутся, срок завершения работ 20.05.2025
<i>Администрация г. Чебоксары (заказчик)</i>													
240	Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2"	Строительство	ООО "СпецСтройсервис" , ИНН 1658135369	от 01.04.2022 № 2200093783507	2022-2024	1 186,3	0,0	1 186,3	0,0			0,0%	На объекте работы приостановлены до проведения дополнительных геологических изысканий и принятия решения о консервации объекта
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики													
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>													
241	Строительство берегоукрепительных сооружений на левобережье р. Сура в пределах с. Поречское Чувашской Республики	ПИР	ЗАО Чувашиприводхоз ИНН 2128014850	от 03.03.2023 № 122	2024	8 024,2	0,0	8 024,2	8 024,2	0,0	8 024,2	100,0%	Контракт исполнен. Заключение госэкспертизы получено
242	Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары	Строительство	ООО "Волдорстрой" ИНН 2115003788	от 31.03.2023 №138	2023–2024	158 270,4	156 188,7	2 081,7	155 845,2	154 286,7	1 558,5	98,5%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию, образована экономия
243	Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Батыевском муниципальном округе Чувашской Республики	ПИР	НПП "Пректор"	от 05.12.2024 № 352	2024	490,0	0,0	490,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
244	Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики	ПИР	НПП "Пректор"	от 05.12.2024 № 353	2024	490,0	0,0	490,0	0,0			0,0%	Разработка ПСД, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.
ПРОЧЕЕ, ВСЕГО						10 769,7	0,0	10 769,7	3 046,0	0,0	3 046,0	28,3%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"</i>													
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики													
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>													
245	Строительство многофункционального центра обслуживания населения в г. Чебоксары	ПИР	АО "ГИПРОЗДРАВ" ИНН 7718149338	от 15.07.2022 № 164	2024	4 979,2	0,0	4 979,2	0,0			0,0%	Контракт заключен, заключение экспертизы получено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"</i>												
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики												
	<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>												
246	Реконструкция тяговой подстанции № 1 по адресу: г. Чебоксары, ул. Юрия Гагарина, 13А	ПИР	ООО «Вереск-Строй» ИНН 2130070620	от 29.12.2023 № 403	2024	3 046,0	0,0	3 046,0	3 046,0	0,0	3 046,0	100,0%	Контракт исполнен, заключение госэкспертизы получено
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения Чувашской Республики"</i>												
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики												
	<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>												
247	Переустройство воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВt по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, Синьяльское сельское поселение, д. Аркасы	ПИР	ООО "Вереск"	от 02.12.2024 № 345	2024	2 744,5	0,0	2 744,5	0,0			0,0%	ПСД на госэкспертизе, планируется получение положительного заключения экспертизы в I квартале 2025 г.