

Согласовано:

Глава г. Новочебоксарска



М.П. Семенов

Утверждаю:

Главный инженер филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»



Е.А. Сидоров

2024 г.

ГРАФИК

Капитального ремонта тепловых сетей г. Новочебоксарска в 2025 г.

№ п/п	Наименование работ и место производства.	Един. изм.	кол-во	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ответственный исполнитель
1.	Ремонт внутристанционного оборудования • ТЭЦ-3					12.05 16.05 12 мая С отключением ГВС	(Без отключения ГВС) 31 августа					НТЭЦ-3
2.	Гидравлические испытания т/сетей (до и после ремонта) с устранением дефектов от контура ТЭЦ-3					С отключением ГВС с 12.05 16.05 по контуру ТЭЦ-3	16.05 – заполнение трубопроводов по контуру ТЭЦ-3 17.05 – подача ГВС потребителям					ЧТС НТЭЦ-3
3.	Опробование тепломеханического оборудования тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3 перед началом ОЗП									10...12 сентября (Без отключения ГВС)		ЧТС
4.	Подача ГВС потребителей г. Новочебоксарск по: 3 т/маг. 1 т/маг. 2 т/маг. От ТК-1` до ТК-19					П и О циркуляция 19.05 25.05 ремонт П и О циркуляция 16.06 10.09 ремонт П и О циркуляция 26.05 01.06 ремонт П и О циркуляция 09.06 15.06 ремонт П и О циркуляция						ЧТС, подрядная организация

№ п/п	Наименование работ и место производства.	Един. изм.	кол-во	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ответственный исполнитель
5.	Донабивка салыниковых компенсаторов, салыниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры по 3 тепломатристрали по контуру ТЭЦ-3.					19.05 25.05 ••••• Пустая (с отключением ГВС) С 25.05 – заполнение трубопроводов 3 т/м по контуру ТЭЦ-3 26.05 – подача ГВС потребителям						ЧТС, подрядная организация
6.	Донабивка салыниковых компенсаторов, салыниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры по 2 тепломатристрали по контуру ТЭЦ-3.					26.05 01.06 ••••• Пустая (с отключением ГВС) С 31.05 – заполнение трубопроводов 2 т/м по контуру ТЭЦ-3 01.06 – подача ГВС потребителям						ЧТС, подрядная организация
7.	Донабивка салыниковых компенсаторов, салыниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры на участке от ТК-1 до ТК-19 по контуру ТЭЦ-3.					09.06 15.06 ••••• Пустая (с отключением ГВС) С 15.06 – заполнение трубопроводов 16.06 – подача ГВС потребителям						ЧТС, подрядная организация
8.	Донабивка салыниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры и тепломеханического оборудования н.ст. №1,2,3					19.05 •••••31.08 Пустая (без отключения ГВС потребителей)						ЧТС, Подрядная организация

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Режим циркуляции в тепловых сетях обеспечивается оборудованием НТЭЦ-3.
2. По результатам гидравлических испытаний возможны изменения Графика.

Технический директор-главный инженер ЧТС

Е.В. Данилов

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор-главный инженер НТЭЦ-3

А.А. Ильин