

Руководитель
регионального проекта —
Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4D32D09180C0FF8E3D9F538344D94A76

Владелец: Максимов Владимир Михайлович

Действителен: с 03.02.2025 по 29.04.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году									
1.1.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, возрастающий	ФП	Штука	8	10	10	ГИС ЦАП	10	Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" г. Чебоксары от 26.04.2021г. № КС-14, приложен файл. 10. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 15.11.2022г. №КС-14, приложен файл. 2. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 28.11.2022г. №КС-14, приложен файл. 3. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 31.10.2022г. №КС-14, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										4. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное Администрация Порецкого сельского поселения от 17.12.2021г. №21-513308-07-2021, приложен файл .
										5. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 31.05.2024г. №КС-14, приложен файл .
										6. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 05.11.2024г. №КС-14, приложен файл .
										7. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 30.06.2023г. №КС-14, приложен файл .
										8. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 30.06.2023г. №КС-14, приложен файл .
										9. "Акт приемки законченного

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										строительством объекта" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" от 28.11.2022г. №КС-14, приложен файл .
1.2.		Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года , возрастающий	ФП	Миллион человек	0	0	0	ГИС ЦАП	0,0104	Показатель достигается в конце года



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году														
1.1		На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	3	0	3			31.12.2026	31.12.2026	Максимов Владимир Михайлович - И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	ГИС ЭБ		В работе. Предоставлена информация : 0 из 3.
1.1.К.1		Закупка включена в план закупок								15.05.2025	15.05.2025	Филиппова Екатерина Витальевна - заместитель министра	ЕИС Закупки		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году							
1.1		(12) На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом, код направления расходов:51540	1 208 726,45	1 208 726,45	1 208 726,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 208 726,45	1 208 726,45	1 208 726,45	0,00	0,00	0,00	отсутствие рисков
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 208 726,45	1 208 726,45	1 208 726,45	0,00	0,00	0,00	отсутствие рисков
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 208 726,45	1 208 726,45	1 208 726,45	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 208 726,45	1 208 726,45	1 208 726,45	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 208 726,45	1 208 726,45	1 208 726,45	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]