

Руководитель
регионального проекта —
Бедертдинов Эмир Нуртдинович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 520D3FE5258C69D1B77ACAC2BD877D38
Владелец: Бедертдинов Эмир Нуртдинович
Действителен: с 24.10.2023 по 16.01.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(7) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 18, из них: - 16 достигнутых контрольных точек.	309427.23 тыс. руб., 98.75 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу									
1.1.		Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Кубический километр	0	0.0193	0.0397	Прочий тип документа	0.0193	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" г. Чебоксары от 18.08.2021г. №1, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Порецкого сельского поселения от 07.07.2022г. №21-513308-02-2022, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 25.12.2020г. №21-09-01-2020, приложен файл. 4. "Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией" Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 12.08.2021г. №1, приложен файл. 5. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное МБУ "Управление ЖКХ и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										благоустройства" г. Чебоксары от 30.12.2021г. №1, приложен файл. 6. "Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией" Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 25.12.2024г. №1, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое														
1.1		Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	1	1	1			25.12.2024	25.12.2024	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Прочий тип документа	Акт приема-передачи работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Заключение по результатам отбора проб	2. "Заключение по результатам отбора проб" Иное Филиала "ЦЛАТИ по Чувашской Республике" от 06.12.2024г. №1, приложен файл .
														Акт приема-	3. "Акт КС-11 приемки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Акт КС-11 приемки законченного строительства объекта - Приложение к Акту приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде	законченного строительством объекта - Приложение к Акту приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 17.12.2024г. №1, приложен файл .
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	21.12.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Акт выполненных работ	Акт приема-передачи Акт приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 20.11.2024г. №343393, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акты о приемке выполненных работ КС-2, КС-3	3. "Акты о приемке выполненных работ КС-2, КС-3" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 25.10.2024г. №164-173, приложен файл .
														Иное Заключение по результатам отбора проб	4. "Заключение по результатам отбора проб" Иное Филиала "ЦЛАТИ по Чувашской Республике" от 06.12.2024г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи	5. "АКТ КС-11 приемки законченного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														АКТ КС-11 приемки законченного строительства объекта - Приложение к Акту приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде	строительством объекта - Приложение к Акту приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 17.12.2024г. №1, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								15.01.2024	12.01.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2024" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 12.01.2024г. №051-09-2020-002/20, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.3		Представлена информация в Минприроды России о ходе реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде за первый квартал 2024 года								15.04.2024	12.04.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Отчет	Письмо Сопроводительное письмо по мониторингу хода реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо по мониторингу хода реализации мероприятия" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.04.2024г. №02/1-12-3752, приложен файл .
														Иное График производства работ по мероприятию на 01.04.2024	2. "График производства работ по мероприятию на 01.04.2024" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 12.04.2024г. №6/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо по графику производств	3. "Сопроводительное письмо по графику производства работ" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														а работ	Республики от 12.04.2024г. №02/1-12-4176, приложен файл .
														Иное Мониторинг хода реализации мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда за 1 квартал 2024 года	4. "Мониторинг хода реализации мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда за 1 квартал 2024 года" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.04.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.4		Представлена информация в Минприроды России о ходе реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде за первое полугодие 2024 года								15.07.2024	15.07.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Отчет	Письмо Сопроводительное письмо к мониторингу хода реализации мероприятия на 01.07.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо к мониторингу хода реализации мероприятия на 01.07.2024" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.07.2024г. №02/1-12-7453, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное График производства работ по рекультивации шламонакопителей	2. "График производства работ по рекультивации шламонакопителей" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.07.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет Мониторинг хода реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде за первое полугодие 2024 года	3. "Мониторинг хода реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде за первое полугодие 2024 года" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.07.2024г. №02/1-12-7453, приложен файл .
1.1.К.5		Представлена информация в Минприроды России о ходе реализации мероприятия по								15.10.2024	14.10.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель	Отчет	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде за третий квартал 2024 года										министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики			Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.10.2024г. №02/1-12-11173, приложен файл .
														Отчет Мониторинг хода реализации мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда на 30.09.2024" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.10.2024г. №б/н, приложен файл .	2. "Мониторинг хода реализации мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда на 30.09.2024" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.6		Обеспечено предоставление в федеральный орган документов, подтверждающих завершение ликвидации (рекультивации) объекта накопленного экологического вреда								25.12.2024	25.12.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	прочий тип документа	Письмо Сопроводительное письмо о направлении актов выполненных работ и платежного поручения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо о направлении актов выполненных работ и платежного поручения" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02.12.2024г. №02/1-12-13597, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо о направлении итоговых документов, подтверждающих завершение рекультивации объекта накопленного экологического вреда	2. "Сопроводительное письмо о направлении итоговых документов, подтверждающих завершение рекультивации объекта накопленного экологического вреда" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25.12.2024г. №02/1-12-14625, приложен файл .
2.	Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу														
2.1		Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод Значение: 7,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	5	7	6	6			25.12.2024	25.12.2026	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС УНП Электронный бюджет	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	В работе.Существует риск: Недостижение значения результата "Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															вод" , Причина риска: Новые оползневые процессы грунта и высокий уровень грунтовых вод, влекущие за собой невозможность введения в эксплуатацию объекта в 2024 году и приемки выполненных работ по государственному контракту., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2024г. Принятые меры: 1. Продление срока муниципального контракта до 30.11.2026 , срок исполнения 05.12.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Выполнено. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															730 дней. Предоставлена информация : 6 из 7. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Порецкого сельского поселения от 07.07.2022г. №21-513308-02-2022, приложен файл .
														Иное Акт приемки законченного строительства объекта	2. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" г. Чебоксары от 18.08.2021г. №1, приложен файл .
														Иное Акт приемки законченного строительства объекта	3. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" г. Чебоксары от 30.12.2021г. №1,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Иное Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией	4. "Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией" Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 12.08.2021г. №1, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 25.12.2020г. №21-09-01-2020, приложен файл .
														Иное Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией	6. "Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией" Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 25.12.2024г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.K.1		Строительно-монтажные работы завершены								25.12.2024	25.12.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Прочий тип документа	Акт приема-передачи Акт о приемке выполненных работ	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 24.07.2024г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией	2. "Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 25.12.2024г. №1, приложен файл .
2.1.K.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.12.2024	25.12.2026	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дополнительное соглашение к муниципаль	В работе. Просрочка 730 дней. Существует риск: Недостижение значения результата использования субсидии "Реконструированы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		ному контракту от 01.04.2022	(модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод" и нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 23.12.2023 № 069-09-2024-081, из-за новых оползневых процессов грунта и высокого уровня грунтовых вод, влекущих за собой невозможность введения в эксплуатацию объекта в 2024 году и приемки выполненных работ по государственному контракту., Причина риска: Продолжающиеся изменения геологических процессов по отношению к проектной документации на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															объекте (технический отчет по результатам ИГИ от 07.08.2024). Принятие заказчиком в соответствии с рекомендациями проектной организации решения о приостановке работ с 14 августа 2024 г., консервации объекта, проведении дополнительных инженерно-геологических изысканий, корректировке проектной документации., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2024г.; Стоимостные: 208 300,00 тыс. руб. Принятые меры: 1. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Правительства РФ Д.Н. Патрушева об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги", срок исполнения 20.08.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Патрушева направлено 20.08.2024 исходящий номер 01/05-14820, Выполнено. 2. Направление материалов, подтверждающих невозможность завершения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительства объекта в связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы, в адрес Минэкономразвития России, Минприроды России и Минстроя России, срок исполнения 02.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Письмо Минприроды Чувашии от 02.10.2024 № 02/1-12-11153, Выполнено. 3. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Федерации И.Э. Файзуллина об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги" с возвратом выделенных в 2024 году на реализацию объекта средств федерального бюджета, срок исполнения 22.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина направлено 22.10.2024 исходящий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															номер 01/05-18580, Выполнено. 4. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги" с возвратом выделенных в 2024 году на реализацию объекта средств федерального бюджета, срок исполнения 28.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова направлено 28.10.2024 исходящий номер 01/05-18938, Выполнено. 5. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева о продолжении мониторинга реализации строительства объекта в рамках инцидента 55 "Очистные сооружения" и рассмотрении возможности финансирования строительства объекта за счет средств резервного фонда федерального бюджета в 2026 году, срок исполнения 05.11.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ресурсов и экологии Чувашск...
2.1.К.3		Строительно-монтажные работы завершены								25.12.2024	25.12.2026	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Прочий тип документа	Иное Дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 01.04.2022	В работе. Просрочка 730 дней. Существует риск: Недостижение результата "Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод" и нарушение условий Соглашения о реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" на территории Чувашской Республики - Чувашии от 05.02.2019 № 051-2019-G6007-1, из-за новых оползневых процессов грунта и высокого уровня грунтовых вод, влекущих за собой невозможность введения в эксплуатацию объекта в 2024 году., Причина

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															риска: Продолжающиеся изменения геологических процессов по отношению к проектной документации на объекте (технический отчет по результатам ИГИ от 07.08.2024). Принятие заказчиком в соответствии с рекомендациями проектной организации решения о приостановке работ с 14 августа 2024 г., консервации объекта, проведении дополнительных инженерно-геологических изысканий, корректировке проектной документации., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2024г.; Стоимостные: 208 300,00 тыс. руб. Принятые меры: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева о продолжении мониторинга реализации строительства объекта в рамках инцидента 55 "Очистные сооружения" и рассмотрении возможности финансирования строительства объекта за счет средств резервного фонда федерального бюджета в 2026 году, срок исполнения 05.11.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева направлено 05.11.2024 исходящий номер 01/05-19385., Выполнено. 2. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Патрушева об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги", срок исполнения 20.08.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Патрушева направлено 20.08.2024 исходящий номер 01/05-14820, Выполнено. 3. Направление материалов, подтверждающих невозможность завершения строительства объекта в связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы, в адрес Минэкономразвития России, Минприроды России и Минстроя России, срок исполнения 02.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Письмо Минприроды Чувашии от 02.10.2024 № 02/1-12- 11153, Выполнено. 4. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги" с возвратом выделенных в 2024 году на реализацию объекта средств федерального бюджета, срок исполнения 22.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина направлено 22.10.2024 исходящий номер 01/05-18580, Выполнено. 5. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги" с возвратом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выделенных в 2024 году на реализацию объекта средств федерального бюджета, срок исполнения 28.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛ...
2.1.К.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.12.2024	25.12.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Акт о приемке выполненных работ	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 24.07.2024г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приемки законченного	2. "Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией" Акт приема-передачи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительством объекта приемочной комиссией	КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 25.12.2024г. №1, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт о приеме выполненных работ	3. "Акт о приеме выполненных работ" Акт приема-передачи КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 25.12.2024г. №2, приложен файл .
2.1.К.5		Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 апреля 2024 года.								15.04.2024	12.04.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.04.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.04.2024 (месячный)" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(месячный)	05.04.2024г. №069-09-2024-081/3, приложен файл , указана ссылка .
														Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.04.2024 (квартальный)	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.04.2024 (квартальный)" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 05.04.2024г. №069-09-2024-081/4, приложен файл , указана ссылка .
2.1.К.6		Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 июля 2024 года.								15.07.2024	15.07.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.07.2024 (месячный)" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														достижения на 01.07.2024 (месячный)	природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 15.07.2024г. №069-09-2024-081/08, приложен файл , указана ссылка .
														Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.07.2024 (квартальный)	2. "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.07.2024 (квартальный)" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 15.07.2024г. №069-09-2024-081/09, приложен файл , указана ссылка .
2.1.К.7		Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 октября 2024 года								15.10.2024	14.10.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												экологии Чувашской Республики		обязательствах, принятых в целях их достижения, на 1 октября 2024 года	достижения, на 1 октября 2024 года" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 03.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.8		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года								20.04.2024	12.04.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 01.04.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 01.04.2024" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 11.04.2024г. №069-09-2024-081/5, приложен файл , указана ссылка .
2.1.К.9		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года								20.07.2024	19.07.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых	Выполнено. черновик выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		предоставляется субсидия на 01.07.2024	которых предоставляется субсидия на 01.07.2024" Отчет Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 16.07.2024г. №069-09-2024-081/10, приложен файл , указана ссылка .
2.1.K.10		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года								20.10.2024	14.10.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на 1 октября 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на 1 октября 2024 года" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 10.10.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.K.11		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								25.12.2024	25.12.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый	ГИИС Электронный бюджет	Соглашение Дополнительное соглашение	Выполнено. Риск снят: Недостижение значения результата использования субсидии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственному (муниципальному) контракту										заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту РФ от 23.12.2023 № 069-09-2024-081	"Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод" и нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 23.12.2023 № 069-09-2024-081, из-за новых оползневых процессов грунта и высокого уровня грунтовых вод, влекущих за собой невозможность введения в эксплуатацию объекта в 2024 году и оплаты выполненных работ по государственному контракту., Причина риска: Продолжающиеся изменения геологических процессов по отношению к проектной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документации на объекте (технический отчет по результатам ИГИ от 07.08.2024). Принятие заказчиком в соответствии с рекомендациями проектной организации решения о приостановке работ с 14 августа 2024 г., консервации объекта, проведении дополнительных инженерно-геологических изысканий, корректировке проектной документации., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2024г.; Стоимостные: 208 300,00 тыс. руб. Принятые меры: 1. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева о продолжении мониторинга реализации строительства объекта в рамках инцидента 55 "Очистные сооружения" и рассмотрении возможности финансирования строительства объекта за счет средств резервного фонда федерального бюджета в 2026 году, срок исполнения 05.11.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева направлено 05.11.2024 исходящий номер 01/05- 19385., Выполнено. 2. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Патрушева об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги", срок исполнения 20.08.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Патрушева направлено 20.08.2024 исходящий номер 01/05-14820, Выполнено. 3. Направление материалов, подтверждающих невозможность завершения строительства объекта в связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы, в адрес Минэкономразвития России, Минприроды России и Минстроя России, срок исполнения 02.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Письмо Минприроды Чувашии от 02.10.2024 № 02/1-12-11153, Выполнено. 4. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги" с возвратом выделенных в 2024 году на реализацию объекта средств федерального бюджета, срок исполнения 22.10.2024, Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Обращение Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина направлено 22.10.2024 исходящий номер 01/05-18580, Выполнено. 5. Подготовка проекта обращения Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в адрес Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова об исключении объекта из ФП "Оздоровление Волги" с возвратом выделенных в 2024 году на реализацию объекта средств федерального бюджета, срок исполнения 28.10.2024,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Рес...
2.1.К.1 2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2024	25.12.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Платежное поручение Оплата строительного контроля	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 09.04.2024г. №87951, приложен файл .
														Платежное поручение Оплата строительного контроля	10. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 29.02.2024г. №43847, приложен файл .
														Платежное поручение Оплата	11. "Оплата строительного контроля" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительно го контроля	поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 09.04.2024г. №87950, приложен файл .
														Платежное поручение Оплата строительно го контроля	12. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 08.08.2024г. №223005, приложен файл .
														Платежное поручение Оплата строительно го контроля	13. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 11.09.2024г. №258271, приложен файл .
														Платежное поручение	14. "Оплата строительного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Оплата строительного контроля	контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 15.10.2024г. №299960, приложен файл.
														Платежное поручение Оплата строительного-монтажных работ	15. "Оплата строительного-монтажных работ" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 25.12.2024г. №399664, приложен файл.
														Платежное поручение Оплата строительного контроля	2. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 15.03.2024г. №61547, приложен файл.
														Платежное	3. "Оплата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение Оплата строительного контроля	строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 05.06.2024г. №150795, приложен файл.
														Платежное поручение Оплата строительного контроля	4. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 22.07.2024г. №203746, приложен файл.
														Платежное поручение Оплата строительного контроля	5. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 29.02.2024г. №43846, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Оплата строительного-монтажных работ	6. "Оплата строительного-монтажных работ" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 26.07.2024г. №209190, приложен файл .
														Платежное поручение Оплата строительного контроля	7. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 15.03.2024г. №61546, приложен файл .
														Платежное поручение Оплата строительного контроля	8. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 07.05.2024г. №119431, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Оплата строительного контроля	9. "Оплата строительного контроля" Платежное поручение КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 07.11.2024г. №327947, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое							
1.1		(01) Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, код направления расходов:55000	153 582,02	153 582,02	153 582,02	153 582,02	153 582,02	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	153 582,02	153 582,02	153 582,02	153 582,02	153 582,02	100,00	Работы по мероприятию "Рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии" выполнены в полном объеме.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	153 582,02	153 582,02	153 582,02	153 582,02	153 582,02	100,00	Работы по мероприятию "Рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии" выполнены в полном объеме.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу							
2.1		(15) Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод, код направления расходов:50130	468 091,01	159 753,25	158 566,95	156 141,79	155 845,21	97,55	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468 091,01	159 753,25	158 566,95	156 141,79	155 845,21	97,55	В 2024 году запланировано завершение реализации двух мероприятий: строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" (ЛОС Новый город) и строительство объекта "Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Чебоксары" (ЛОС Якимовская). Из местного бюджета г.Чебоксары выделены денежные средства в размере 296,58 тыс. рублей на ЛОС Новый город. По данному объекту не востребованные средства составили 1186,3 тыс. рублей из республиканского бюджета ЧР. Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары введены в эксплуатацию 25.12.2024. По данному объекту не востребованные средства составили 2425,16 тыс. рублей. Объект "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" не введен в эксплуатацию в 2024 году в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (оползневые процессы). Дополнительным соглашением от 09.12.2024 к Соглашению о

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 23.12.2023 № 069-09-2024-081 денежные средства по объекту сняты. Дополнительным соглашением от 05.12.2024 № 11 к муниципальному контракту от 01.04.2022 срок исполнения подрядчиком своих обязательств продлен до 30.11.2026.
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	467 794,43	159 456,67	158 270,37	155 845,21	155 845,21	97,74	В 2024 году запланировано завершение реализации двух мероприятий: строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" (ЛОС Новый город) и строительство объекта "Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г. Чебоксары" (ЛОС Якимовская). Из местного бюджета г.Чебоксары выделены денежные средства в

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									размере 296,58 тыс. рублей на ЛОС Новый город. По данному объекту не востребоваанные средства составили 1186,3 тыс. рублей из республиканского бюджета ЧР. Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары введены в эксплуатацию 25.12.2024. По данному объекту не востребоваанные средства составили 2425,16 тыс. рублей. Объект "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" не введен в эксплуатацию в 2024 году в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (оползневые процессы). Дополнительным соглашением от 09.12.2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 23.12.2023 № 069-09-2024-081

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									денежные средства по объекту сняты. Дополнительным соглашением от 05.12.2024 № 11 к муниципальному контракту от 01.04.2022 срок исполнения подрядчиком своих обязательств продлен до 30.11.2026.
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	147 991,00	1 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	148 287,58	1 482,88	296,58	296,58	0,00	0,00	В 2024 году запланировано завершение реализации двух мероприятий: строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" (ЛОС Новый город) и строительство объекта "Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г. Чебоксары" (ЛОС Якимовская). Из местного бюджета г.Чебоксары

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									выделены денежные средства в размере 296,58 тыс. рублей на ЛОС Новый город. По данному объекту неустраиваемые средства составили 1186,3 тыс. рублей из республиканского бюджета ЧР. Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары введены в эксплуатацию 25.12.2024. По данному объекту неустраиваемые средства составили 2425,16 тыс. рублей. Объект "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" не введен в эксплуатацию в 2024 году в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (оползневые процессы). Дополнительным соглашением от 09.12.2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									23.12.2023 № 069-09-2024-081 денежные средства по объекту сняты. Дополнительным соглашением от 05.12.2024 № 11 к муниципальному контракту от 01.04.2022 срок исполнения подрядчиком своих обязательств продлен до 30.11.2026.
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			621 673,03	313 335,27	312 148,97	309 723,81	309 427,23	98,75	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			621 673,03	313 335,27	312 148,97	309 723,81	309 427,23	98,75	
бюджет субъекта Российской Федерации			621 376,45	313 038,69	311 852,39	309 427,23	309 427,23	98,85	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			147 991,00	1 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			148 287,58	1 482,88	296,58	296,58	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое												
1.1.	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 582,02	153 582,02
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 582,02	153 582,02
2	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу												
2.1.	Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод												
	План	0,00	0,00	1 769,41	2 654,12	3 538,82	4 423,53	64 832,70	65 717,41	66 602,12	67 486,82	178 788,94	467 794,43
	Факт/прогноз	0,00	0,00	1 769,41	2 654,12	3 538,82	4 423,53	64 832,70	65 717,41	66 602,12	67 486,82	68 371,53	155 845,21