

**Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года по состоянию на 1 июля 2024 года**

тыс. рублей

№ пп	Наименование и местоположение	Строительство, ПИР, закупка оборудования	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Всего	в том числе			Всего	в том числе				
							из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Всего</b>					17 277 588,8	6 315 694,4	10 961 894,5	0,0	4 596 914,9	3 470 571,8	1 126 343,1	0,0	26,6%	
	в том числе:														
	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>					6 618 525,8	3 108 612,8	3 509 913,0	0,0	3 027 433,9	2 838 331,3	189 102,6	0,0	45,7%	
	<b>КУЛЬТУРА</b>					300 141,1	64 711,4	235 429,7	0,0	74 864,0	42 942,2	31 921,8	0,0	24,9%	
	<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>					1 382 914,0	494 043,2	888 870,8	0,0	176 334,0	103 549,2	72 784,8	0,0	12,8%	
	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>					1 339 916,1	608 776,2	731 139,9	0,0	226 245,2	130 522,7	95 722,4	0,0	16,9%	
	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>					365 080,8	343 610,0	21 470,8	0,0	130 165,5	128 863,8	1 301,7	0,0	35,7%	
	<b>ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>					2 068 865,3	0,0	2 068 865,3	0,0	7 882,9	0,0	7 882,9	0,0	0,4%	
	<b>ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>					922 232,7	0,0	922 232,7	0,0	176 042,1	0,0	176 042,1	0,0	19,1%	
	<b>КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>					3 475 282,8	1 315 190,8	2 160 092,0	0,0	770 477,9	223 126,7	547 351,2	0,0	22,2%	
	<b>ЭКОЛОГИЯ</b>					628 472,6	380 750,0	247 722,6	0,0	4 423,5	3 235,9	1 187,6	0,0	0,7%	
	<b>ПРОЧЕЕ</b>					176 157,6	0,0	176 157,6	0,0	3 046,0	0,0	3 046,0	0,0	1,7%	
	<b>ОБРАЗОВАНИЕ, ВСЕГО</b>					6 618 525,8	3 108 612,8	3 509 913,0	0,0	3 027 433,9	2 838 331,3	189 102,6	0,0	45,7%	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования"</i>														
	<b>Министерство образования Чувашской Республики</b>														
1	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 825 ученических мест в поселке Кугеи Чувашской Республики"	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", ИНН 2129047055	№ ПШ74-Ид-19/2022 от 01.12.2022	2023–2024	962 504,8	498 530,3	463 974,5		493 585,3	488 649,4	4 935,9		51,3%	Строительство в рамках концессионного соглашения, работы ведутся, срок завершения работ ноябрь 2024 г. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию объекта.
2	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1400 мест в микрорайоне "Солнечный", г. Чебоксары Чувашской Республики"	Строительство	АО СЗ "Стройтрест № 3", ИНН 2128007123	№ ПШ72-Ид-19/2022 от 01.12.2022	2023–2024	1 736 979,3	917 114,1	819 865,2		926 377,9	917 114,1	9 263,8		53,3%	Строительство в рамках концессионного соглашения, работы ведутся, срок завершения работ ноябрь 2024 г. Строительная готовность объекта - 49%. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию объекта.
3	Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики"	Строительство	ООО СЗ "СК "Старатель", ИНН 2129046654	№ ПШ73-Ид-19/2022 от 01.12.2022	2023–2024	1 406 983,4	757 098,6	649 884,8		764 746,0	757 098,5	7 647,5		54,4%	Строительство в рамках концессионного соглашения, работы ведутся, срок завершения работ ноябрь 2024 г. Строительная готовность объекта- 50%. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию объекта.
4	Реконструкция здания детского сада под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортивного зала по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Бахтигильдино, ул. Школьная, д. 36	Закупка оборудования	не законтрактовано	не законтрактовано	2024	9 564,4	0,0	9 564,4		0,0				0,0%	финансирование на закупку оборудования
5	Строительство детского сада на 160 мест в д. Москакасы	Закупка оборудования	не законтрактовано	не законтрактовано	2024	11 738,8	0,0	11 738,8		0,0				0,0%	финансирование на закупку оборудования
	<i>Администрация г. Чебоксары (заказчик)</i>														
6	Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", ИНН 2129047055	№ 07 от 14.07.2021	2020-2024	250 844,2	0,0	250 844,2		99 959,6	0,0	99 959,6		39,8%	СМР завершены 1. решением суда разрешение на ввод, выданное в отсутствие ЗОС, признано недействительным; 2. имеется угроза ввода объекта в эксплуатацию 01.09.24
	<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>														
	<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>														
7	Средняя общеобразовательная школа на 1400 ученических мест поз. 2.35 в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" города Чебоксары Чувашской Республики	Строительство	не законтрактовано	не законтрактовано	2024-2025	8 632,5	0,0	8 632,5		0,0				0,0%	Контракт не заключен. Недостаточно финансирования (отсутствует ФБ, предусмотрено только РБ), Минобразования Чувашии направлена заявка в Минпросвещения России на выделение финансирования на 2025-2026 гг в ФОИВ в объеме 2 324 189,3 тыс. руб.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО СК "Аркада" (расторгнут); ООО "СКОМ 21" на сумму 46754,0 тыс. руб.	№ 300522 от 09.06.2022 (расторгнут 17.04.2023); действующий контракт № 1/57 от 25.08.2023	2024	25 952,8	0,0	25 952,8		1 233,5	0,0	1 233,5		4,8%	работы ведутся
	<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>														
	<b>ГУП "Чувагаз" Минстроя Чувашии (заказчик)</b>														
20	Строительство блочно-модульной газовой котельной сельского дома культуры в с. Старочелны-Сюрбево Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	заказано	не заказано	2024	1 544,5	0,0	1 544,5		0,0				0,0%	Объект заказан 01.07.2024. Ведется закупка оборудования. Срок завершения работ по контракту 15.09.2024.
	<b>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</b>														
21	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Илебары Карачевского сельского поселения Козловского района	Строительство	ООО "Технология будущего", ИНН 2130068564	№ 56 от 09.02.2023	2023-2024	31 549,5	25 111,4	6 438,1		30 379,6	25 111,4	5 268,2		96,3%	Контракт исполнен. (Экономия направлена на увеличение Резервный фонд КМЧР)
22	Реконструкция объекта "МАУ ДО "Аликовская ДШИ" Аликовского района Чувашской Республики	Строительство	АО "МСО "Аликовская", ИНН 2102002410	№ 55 от 03.03.2023	2023-2024	43 912,4	39 600,0	4 312,4		19 967,1	17 830,8	2 136,3		45,5%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок выполнения работ до 31.07.2024 года
23	Реконструкция здания АУ "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии	ПИР	не заказано	не заказано	2024	26 471,1	0,0	26 471,1		0,0				0,0%	Контракт не заключен, рассматривается вопрос изменения реконструкции на капитальный ремонт
24	Строительство Музея вышитой карты России на Красной площади г. Чебоксары	ПИР	ООО "НИКСГРУПП"	№ 282 от 27.09.2023	2024	2 700,0	0,0	2 700,0		0,0				0,0%	Заключение экспертизы получено
25	Реконструкция объекта культурного наследия "Городская усадьба XIX в. - Флигель (деревянный), 1815 г.", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, ст. 1	ПИР	не заказано	не заказано	2024	1 565,1	0,0	1 565,1		0,0				0,0%	Контракт не заключен
	<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>														
	<b>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</b>														
26	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Ядрино Ядринского муниципального округа	Строительство	ООО "СМУ -55"	№ 107 от 16.02.2024	2024	32 521,5	0,0	32 521,5		6 553,4	0,0	6 553,4		20,2%	Работы ведутся, Срок окончания работ 31.07.2024.
27	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Верхнее Аккозино Красночетайского муниципального округа	Строительство	ООО "СМУ -55"	№ 105 от 16.02.2024	2024	29 130,1	0,0	29 130,1		4 928,6	0,0	4 928,6		16,9%	Работы ведутся, срок окончания работ 23.09.2024
28	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Ойкас-Кибки Вурнарского муниципального округа	Строительство	ООО "Партнер"	№ 108 от 21.02.2024	2024	29 291,6	0,0	29 291,6		9 135,2	0,0	9 135,2		31,2%	Работы ведутся. Срок окончания работ 31.07.2024
29	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Бакашево Батыревского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Энергострой"	№ 109 от 19.02.2024	2024	53 819,9	0,0	53 819,9		0,0				0,0%	Работы ведутся. Срок окончания работ 01.11.2024.
30	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в п. Киря Алатырского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	№187 от 27.05.2024	2024	2 753,5	0,0	2 753,5		0,0				0,0%	Работы ведутся. Срок завершения работ 30.11.2024.
31	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Крымзарайкино Аликовского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	№193 от 10.06.2024	2024	1 703,8	0,0	1 703,8		0,0				0,0%	Работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024
32	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Тувси Цивильского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	№190 от 31.05.2024	2024	2 516,2	0,0	2 516,2		0,0				0,0%	Работы ведутся, срок завершения работ 30.11.2024
33	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в Большие Катраси Чебоксарского муниципального округа	ПИР	ООО ПСК "ОНИКС г. Ижевск"	№185 от 27.05.2024	2024	2 753,5	0,0	2 753,5		0,0				0,0%	Работы ведутся, срок завершения работ 30.11.2024
34	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Можарки Янтиковского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	№186 от 28.05.2024	2024	2 516,2	0,0	2 516,2		0,0				0,0%	Работы ведутся, срок завершения работ 30.11.2024
35	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Кудейха Поречского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	№191 от 10.06.2024	2024	1 703,8	0,0	1 703,8		0,0				0,0%	Работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024
36	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Старые Айбеси Алатырского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	№ 90 от 18.02.2023	2024	2 666,6	0,0	2 666,6		2 666,6	0,0	2 666,6		100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
37	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Большая Выла Аликовского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	№ 198 от 27.06.2023	2024	2 419,0	0,0	2 419,0		0,0				0,0%	Находится в госэкспертизе
38	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Хормалы Ибресинского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	№ 191 от 21.06.2023	2024	2 650,0	0,0	2 650,0		0,0				0,0%	ГК № 191 от 21.06.2023. разработка ПСД, на госэкспертизе
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ВСЕГО</b>						<b>1 382 914,0</b>	<b>494 043,2</b>	<b>888 870,8</b>	<b>0,0</b>	<b>176 334,0</b>	<b>103 549,2</b>	<b>72 784,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	
<b>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"</b>															
<b>Министерство здравоохранения Чувашской Республики</b>															
<b>КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения" Минздрава Чувашии</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
39	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12	Закупка оборудования	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	272 022,1	134 607,9	137 414,2		5 847,7	5 716,0	131,7		2,1%	ведется работа по заключению контрактов на закупку оборудования главным распорядителем бюджетных средств- Минздравом Чувашии.
40	Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Кира подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Кира	Закупка оборудования	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	1 532,7	0,0	1 532,7		0,0				0,0%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
41	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6	Закупка оборудования	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	2 547,4	0,0	2 547,4		0,0				0,0%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
42	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1	Закупка оборудования	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	3 540,5	0,0	3 540,5		0,0				0,0%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
43	Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики	Закупка оборудования	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	закуплено, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	2 256,5	0,0	2 256,5		0,0				0,0%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
<b>Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики</b>						<b>3 314,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 314,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 314,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 314,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	
44	д. Тансарино Урмарского района	Закупка оборудования	1. АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН: 211502126650; 2. ВОРОНИНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН: 212705700381; 3. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 4. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 5. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 6. ИП Чернов Сергей Николаевич; 7. ООО "ЮВЕНТА" ИНН 2130044852; 8. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 9. ООО "МЕДОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7726740400; 10. ООО "ГЕРМЕС" ИНН: 2124043473; 11. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 12. Общество с ограниченной ответственностью ТД "РегионСнаб"; 13. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 14. ООО "ГЕРМЕС" ИНН: 2124043473	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
45	с. Большая Выла Аликковского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
46	д. Красномайск Батыревского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
47	д. Малдыкасы Вурнарского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
48	д. Кожар-Яндоба Вурнарского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
49	д. Андриюшево Ибресинского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
50	д. Старые Шальтымы Канашского района	Закупка оборудования		1. № ИМ-132 от 31.10.2023 2. № ИМ-134 от 31.10.2023 3. № ИМ-143 от 10.11.2023 4. № ИМ-144 от 08.11.2023 5. № ИМ-145 от 08.11.2023 6. № 133 от 03.11.2023	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен
51	д. Криуши Козловского района	Закупка оборудования		7. № ЗК-10283 от 22.11.2023 8. № ЗК-10293 от 22.11.2023 9. № ЗК-10305 от 22.11.2023 10. № ЗК-10284 от 20.11.2023 11. № ЗК-10304 от 22.11.2023 12. № 142 от 03.09.2023	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен
52	д. Новый Сундырь Комсомольского района	Закупка оборудования		13. № ЗК-10348 от 21.11.2023 14. № ЗК-10440 от 23.11.2023	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен
53	д. Ямаши Красночетайского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
54	с. Бичурино Мариинско-Посадского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
55	д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
56	д. Чураккасы Моргаушского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
57	д. Саруй Урмарского района	Закупка оборудования		2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен	
58	д. Яранкасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен		
59	д. Хыркасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен		
60	с. Трехизб-Шемурша Шемуршинского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен		
61	д. Асаново Шемуршинского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен		
62	с. Кармалы Янтиковского района	Закупка оборудования	2024	174,5	0,0	174,5		174,5	0,0	174,5		100,0%	исполнен		
<b>Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики</b>						<b>37 152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37 152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
63	с. Шыгырдан Батыревского района	Закупка оборудования	не закуплено	не закуплено	2024	3 526,6	0,0	3 526,6		0,0				0,0%	
64	с. Норваш-Шигали Батыревского района	Закупка оборудования	не закуплено	не закуплено	2024	3 526,6	0,0	3 526,6		0,0				0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
65	с. Тойси Батыревского района	Закупка оборудования	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	3 526,6	0,0	3 526,6		0,0				0,0%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств - Минздрав Чувашии
66	с. Новое Ахпердино Батыревского района	Закупка оборудования	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	3 526,6	0,0	3 526,6		0,0				0,0%	
67	д. Ермошкино Вурнарского района	Закупка оборудования	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	6 233,4	0,0	6 233,4		0,0				0,0%	
68	с. Штанашки Краснотетайского района	Закупка оборудования	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	6 233,4	0,0	6 233,4		0,0				0,0%	
69	с. Чурачки Цивильского района	Закупка оборудования	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	3 526,6	0,0	3 526,6		0,0				0,0%	
70	д. Новые Тренькасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	3 526,6	0,0	3 526,6		0,0				0,0%	
71	с. Большая Таяба Яльчикского района	Закупка оборудования	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	3 526,6	0,0	3 526,6		0,0				0,0%	
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>ГУП "Чувагаз" Минстроя Чувашии</i>															
72	Строительство блочно-модульной котельной Урмарского отделения БУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии по ул. Больничная, д. 1 в д. Арабоси Урмарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Стройкрафт"	№1ЭА/2023	2024	12 424,9	0,0	12 424,9		12 424,9	0,0	12 424,9		100,0%	В настоящее время каркас котельной собран, ведется монтаж фасадной части котельной, ведется подготовка земельного участка под фундамент. Срок завершения работ по контракту 30.07.2024, потребуются продление в связи с необходимостью привязки объекта к местности и прохождением экспертизы (строится по типовому проекту).
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
73	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6	Строительство	ООО "СтройОснова". ИНН 2130136415	№ 386 от 30.12.2023 (№ И22130135250 23 000244)	2023-2024	100 096,4	0,0	100 096,4		28 977,9	0,0	28 977,9		28,9%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 31.10.2024
74	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1	Строительство	ООО "Партнер" ИНН 2130141422	№ 387 от 30.12.2023 (№ 0815500000523011883)	2023-2024	49 974,6	0,0	49 974,6		0,0				0,0%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 31.08.2024
75	Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря	Строительство	ООО "Партнер" ИНН 2130141422	№ 388 от 30.12.2023 (№ 0815500000523011882)	2023-2024	14 521,4	0,0	14 521,4		0,0				0,0%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 31.08.2024.
76	Строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии	ПИР	АО "ГИПРОЗДРАВ"	№ 166 от 21.07.2022	2024	233 255,4	0,0	233 255,4		0,0				0,0%	разработка ПСД
77	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12	Строительство	ООО "Консорциум строительных компаний", ИНН 1655107194, Попов Д.В.	№ 175 от 22.07.2022 (№ 2213013525022000109_175 от 22.07.2022)	2022-2024	105 486,0	103 109,7	2 376,3		39 875,4	38 977,2	898,2		37,8%	Работы ведутся. срок завершения работ 31.11.2024. необходимо провести обследование ранее выполненных СМР
78	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши"	ПИР	ООО "Независимая инжиниринговая компания"	№ 184 от 04.08.2021	2024	4 700,0	0,0	4 700,0		0,0				0,0%	ГК на ПИР расторгнут в апреле 2024 года, объявлен новый конкурс с датой окончания приема заявок 19.07.24.
	Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши	Строительство	не заcontractовано	не заcontractовано	2024-2025	56 582,7	55 309,0	1 273,7		0,0				0,0%	ГК на СМР не заключен из за отсутствия положительного заключения госэкспертизы
79	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики"	ПИР	ООО «ОтделКапСтрой»	№ 265 от 25.08.2023	2024	2 850,0	0,0	2 850,0		0,0				0,0%	Контракт исполнен
	Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики	Строительство	ООО "СКОМ 21"	№ 150 от 20.03.2024	2024	42 641,1	0,0	42 641,1		15 642,3	0,0	15 642,3		36,7%	ГК № 150 от 20.03.2024. Срок выполнения работ до 31.05.2024, монтаж здания - 100 %, ведутся работы по благоустройству и устройству наружных сетей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80	Строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в с. Батырево Чувпшской Республики	Строительство	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС"	№ 184 от 27.05.2024	2024	41 517,5	0,0	41 517,5		0,0				0,0%	работы ведутся , срок завершения работ до 03.12.2024
81	Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Урмарская ЦРБ" Минздрава Чувашии в п. Урмары Урмарского района	ПИР	ООО "ПСБ"	316 от 27.11.2023	2024	10 783,9	0,0	10 783,9		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024.
82	Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Цивильская ЦРБ" Минздрава Чувашии г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики	ПИР	ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" Пенза	315 от 29.11.2023	2024	22 614,8	0,0	22 614,8		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024. Экономия - 9 614 817,16 руб.
	<b>Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики</b>					<b>3 483,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3 483,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,2</b>	<b>0,0</b>	<b>36,2%</b>	
83	д. Андриюшево Ибресинского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, М.Ф. Зияндинов	№ 252 от 03.08.2023	2023-2024	641,3	0,0	641,3		519,2	0,0	519,2		81,0%	контракт исполнен
84	д. Саруй Урмарского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, М.Ф. Зияндинов	№ 247 от 04.08.2023	2023-2024	627,1	0,0	627,1		532,2	0,0	532,2		84,9%	контракт исполнен
85	с. Кармалы Янтиковского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, М.Ф. Зияндинов	№ 248 от 04.08.2023	2023-2024	313,6	0,0	313,6		210,8	0,0	210,8		67,2%	контракт исполнен
86	д. Сятракасы Чебоксарского района	ПИР	не зафиксировано	не зафиксировано	2025	950,9	0,0	950,9		0,0				0,0%	разработка ПСД, работы ведутся
87	д. Большие Катраси Чебоксарского района	ПИР	не зафиксировано	не зафиксировано	2025	950,9	0,0	950,9		0,0				0,0%	разработка ПСД, работы ведутся
	<b>Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики</b>					<b>311 434,8</b>	<b>201 016,6</b>	<b>110 418,2</b>	<b>0,0</b>	<b>68 989,0</b>	<b>58 856,0</b>	<b>10 133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2%</b>	
88	д. Новые Яхакасы Вурнарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	№ 70 от 22.02.2023	2023-2024	56,0	0,0	56,0		0,0				0,0%	Контракт не исполнен
89	д. Арабоси Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	№ 71 от 10.02.2023	2023-2024	47,7	0,0	47,7		29,2	0,0	29,2		61,2%	Контракт не исполнен
90	с. Турмыши Янтиковского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	№ 69 от 10.01.2023	2023-2024	71,9	0,0	71,9		0,0				0,0%	Контракт не исполнен
91	с.Шоркистры Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	№ 73 от 10.02.2023	2023-2024	389,5	0,0	389,5		0,0				0,0%	Контракт расторгнут
92	п. Алтышево Алатырского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	№ 72 от 10.02.2023	2023-2024	61,2	0,0	61,2		0,0				0,0%	Контракт не исполнен
93	с. Шыгырдан Батыревского района	Строительство	ООО "Стройкомфорт"	№ 132 от 15.03.2024	2024	34 905,8	22 335,2	12 570,6		14 512,3	14 185,4	326,9		41,6%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
94	с. Норваш-Шигали Батыревского района	Строительство	ООО "Стройкомфорт"	№ 130 от 15.02.2024	2024	34 508,2	22 335,2	12 173,0		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
95	с. Тойси Батыревского района	Строительство	ООО "Строитель Плюс"	№ 135 от 18.03.2024	2024	31 781,8	22 335,2	9 446,6		27 157,0	22 335,3	4 821,7		85,4%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
96	с. Новое Ахпердино Батыревского района	Строительство	ООО "Строитель Плюс"	№ 131 от 15.03.2024	2024	32 170,5	22 335,2	9 835,3		27 290,5	22 335,3	4 955,2		84,8%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
97	д. Ермошкино Вурнарского района	Строительство	ООО "СМУ 55"	№ 126 от 14.03.2024	2024	33 152,4	22 335,2	10 817,2		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
98	с. Штанаша Красночетайского района	Строительство	ООО "СМУ 55"	№ 137 от 18.03.2024	2024	34 357,8	22 335,2	12 022,6		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
99	с. Чурачики Цивильского района	Строительство	ООО "СКОМ 21"	№ 127 от 14.03.2024	2024	34 090,9	22 335,2	11 755,7		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
100	д. Новые Тренькасы Чебоксарского района	Строительство	ООО "Ском 21"	№ 128 от 15.03.2024	2024	32 657,7	22 335,2	10 322,5		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
101	с. Большая Таяба Яльчикского района	Строительство	ООО "Стройэнергосервис"	№ 129 от 15.03.2024	2024	33 462,2	22 335,2	11 127,0		0,0				0,0%	работы ведутся, срок завершения работ 31.08.2024
102	с. Тарханы Батыревского района	ПИР	ООО "ГСП"	№ 214 от 19.06.2024	2025	1 398,8	0,0	1 398,8		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
103	д. Долгий Остров Батыревского района	ПИР	ООО ПСС	№ 204 от 14.06.2024	2025	1 398,8	0,0	1 398,8		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
104	д. Вурман-Кибекы Вурнарского района	ПИР	ООО ПСБ	№ 212 от 01.07.2024	2025	1 381,2	0,0	1 381,2		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
105	с. Малые Кармалы Ибресинского района	ПИР	ООО ПСБ	№ 202 от 11.06.2024	2025	1 381,2	0,0	1 381,2		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
106	д. Малые Кошелеи Комсомольского района	ПИР	ООО ПСС	№ 201 от 10.06.2024	2025	1 381,2	0,0	1 381,2		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
107	с. Трехбалтаево Шемуршинского района	ПИР	ООО ГСП	№ 237 от 20.06.2024	2025	1 398,8	0,0	1 398,8		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
108	с. Семеновское Поречского района	ПИР	ООО ПСС	№ 205 от 14.06.2024	2025	1 381,2	0,0	1 381,2		0,0				0,0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
109	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 27"	ПИР	ООО "АБСОЛЮТ ПРОЕКТ", ИНН 3327836416, Владимирская область, город Владимир, пр-кт Ленина, д.136	№ 72 от 12.04.2022 г.	2024	35 000,0	0,0	35 000,0		0,0				0,0%	Работы ведутся. Контракт на СМР не заключался, отсутствует положительное заключение государственной экспертизы (13180,0 тыс. рублей направлены на увеличение Резервный фонд КМЧР)
109	Строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 27	СМР	не законтрастовано	не законтрастовано	2024-2026	13 180,0	0,0	13 180,0		0,0				0,0%	Работы ведутся. Контракт на СМР не заключался, отсутствует положительное заключение государственной экспертизы (13180,0 тыс. рублей направлены на увеличение Резервный фонд КМЧР)
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВСЕГО</b>						<b>1 339 916,1</b>	<b>608 776,2</b>	<b>731 139,9</b>	<b>0,0</b>	<b>226 245,2</b>	<b>130 522,7</b>	<b>95 722,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,9%</b>	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"</i>															
<b>Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики</b>															
110	Строительство футбольного манежа при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии	Закупка оборудования	АО ПМК 8	№ 295 от 01.11.2023 г.	2024	15 407,7	0,0	15 407,7		0,0				0,0%	работы ведутся
111	Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии	СМР	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	32 740,0	0,0	32 740,0		32 740,0	0,0	32 740,0		100,0%	финансирование выделено из резервного фонда Минспорту Чувашии. Ожидается получение повторного заключения госэкспертизы на откорректированную ПСД
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
112	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР № 9 по плаванию" Минспорта Чувашии	Строительство	АО ПМК 8	№ 141 от 14.03.2024 г.	2024-2026	443 691,2	243 691,2	200 000,0		2 355,2	1 293,5	1 061,6		0,5%	Контракт заключен. Работы ведутся, Срок окончания работ 07.07.2026.
113	Строительство футбольного манежа при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии	Строительство	АО "ПМК № 8"	№ 295 от 01.11.2023 (№ 0815500000523009276)	2023-2024	158 245,6	0,0	158 245,6		6 178,6	0,0	6 178,6		3,9%	Контракт заключен. Работы ведутся, Срок окончания работ 30.11.2024
114	Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ "СШОР № 2")	Строительство	ООО "Геолойн Технологии", ИНН 7813492792	от 03.02.2023 № 19	2023-2024	466 440,2	365 085,0	101 355,2		165 875,0	129 229,2	36 645,8		35,6%	Контракт заключен, работы ведутся, Срок выполнения работ по 31.10.2024
115	Строительство плоскостных сооружений АУ Чувашии "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии	Строительство	не законтрастовано	не законтрастовано	2023-2024	111 933,7	0,0	111 933,7		0,0				0,0%	объект исключается из РАИП
116	Реконструкция футбольного поля БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии, стадион "Труд", г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1 (демонтажные работы, наружные сети)	Строительство	АО "ПМК № 8"	№ 350 от 15.12.2023 (№ 0815500000523010834 )	2023-2024	41 726,8	0,0	41 726,8		9 522,9	0,0	9 522,9		22,8%	Контракт заключен. Работы ведутся, срок завершения 29.11.2024.
117	Строительство трансформаторной подстанции по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, для объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики	Строительство	АО ПМК 8	№ 175 от 06.05.2024 г.	2024	14 704,2	0,0	14 704,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Срок окончания работ до 01.11.2024
118	Реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	№ 40 от 02.05.2021 № 41 от 08.01.2022	2021-2023	6,9	0,0	6,9		0,0				0,0%	контракт исполнен
119	Строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	№ 33 от 14.04.2022	2022-2023	6 593,5	0,0	6 593,5		6 593,5	0,0	6 593,5		100,0%	По состоянию на 14.06.2024 освоено 100 %
120	Строительство трассы маунтинбайка в г. Чебоксары (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) при БУ "СШОР № 7 имени В. Ярды" Минспорта Чувашии	ПИР	ООО "Гражданпроект", ИНН 5836622483	№ 219 от 02.09.2022	2024	6 237,5	0,0	6 237,5		0,0				0,0%	Контракт заключен. Необходимо утверждение ППТ, ведется работ с администрацией г. Чебоксары
121	Реконструкция Центрального стадиона им. А. Г. Николаева	ПИР	ООО "Проектный институт "Отделфинстрой", ИНН 2130049924	№ 262 от 02.12.2022	2024	8 214,9	0,0	8 214,9		0,0				0,0%	Контракт заключен. Вносятся изменения в ТЗ, нет административной части к стадиону, получено отрицательное заключение
122	Строительство центра подготовки по спортивной гимнастике муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа № 1" города Новочебоксарска Чувашской Республики	ПИР	ООО "Геолойн Технологии", ИНН 7813492792, юр. Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, помещ. 313	от 20.04.2023 № 149	2024	10 488,2	0,0	10 488,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Документация повторно направлена на гос. экспертизу
123	Строительство ипподрома на территории бюджетного учреждения Чувашской Республики "Спортивная школа по конному спорту" Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики	ПИР	ООО "ПроектСпецСтрой", ИНН 2130177700	от 18.02.2023 № 83	2024	9 749,1	0,0	9 749,1		0,0				0,0%	Объект исключается из РАИП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
124	Реконструкция стадиона по ул. Чапаева д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики	ПИР	ООО "ПроектСпецСтрой"	№197 от 27.06.2023	2024	2 980,0	0,0	2 980,0		2 980,0		2 980,0		100,0%	контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы от 30.03.2024
125	Строительство спальных корпусов и здания столовой АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии	ПИР	ООО "ПМК-проект"	№ 199 от 0.06.2024	2024	10 756,6	0,0	10 756,6		0,0				0,0%	Контракт заключен. Объект повторно направляется на государственную экспертизу 07.24
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ВСЕГО</b>						<b>365 080,8</b>	<b>343 610,0</b>	<b>21 470,8</b>	<b>0,0</b>	<b>130 165,5</b>	<b>128 863,8</b>	<b>1 301,7</b>	<b>0,0</b>	<b>35,7%</b>	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"</i>															
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
126	Строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрадь Алатырского района	Строительство	ООО "Ситио"	№ 322 от 05.12.2023	2023-2024	347 080,8	343 610,0	3 470,8		130 165,5	128 863,8	1 301,7		37,5%	работы ведутся, срок завершения работ до 31.10.2024. Минтруд Чувашии ведет работу по заключения допсоглашения с ФОИВ по переносу срока ввода объекта в эксплуатацию на 2025 год
127	Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии	ПИР	ООО "ЭКО-Проект", г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 14 стр. 3, помещ. 2/н	№ 106 от 19.05.2022 г.	2024	18 000,0	0,0	18 000,0		0,0				0,0%	разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2022, объект повторно на гос. экспертизе
<b>ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВСЕГО</b>						<b>2 068 865,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 068 865,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7 882,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7 882,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4%</b>	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"</i>															
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
<b>Строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике</b>						<b>2 066 587,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 066 587,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5 605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3%</b>	
<b>Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк", город Чебоксары</b>						<b>372 278,5</b>	<b>0,0</b>	<b>372 278,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
128	Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 202 от 20.08.2022	2022-2025	40 685,1	0,0	40 685,1		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
129	Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 199 от 20.08.2022	2022-2025	25 648,8	0,0	25 648,8		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
130	Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 198 от 20.08.2022	2022-2024	88 098,2	0,0	88 098,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
131	Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 200 от 20.08.2022	2022-2024	12 482,0	0,0	12 482,0		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
132	Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 201 от 20.08.2022	2022-2024	1 384,3	0,0	1 384,3		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
133	Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 197 от 20.08.2022	2022-2025	203 980,1	0,0	203 980,1		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
<b>Застройка микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина</b>						<b>337 763,9</b>	<b>0,0</b>	<b>337 763,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
134	Магистральные сети водоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 96 от 20.05.2022	2022-2024	19 906,4	0,0	19 906,4		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
135	Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 97 от 20.05.2022	2022-2024	23 530,8	0,0	23 530,8		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
136	Магистральные сети ливневой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 98 от 20.05.2022	2022-2024	42 296,5	0,0	42 296,5		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
137	Магистральные сети теплоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 99 от 20.05.2022	2022-2024	41 521,5	0,0	41 521,5		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
138	Магистральные сети электроснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калининна	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 100 от 20.05.2022	2022-2024	25 706,4	0,0	25 706,4		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
139	Отводящий коллектор реки Кайбулка и ее притоков от ул. Гагарина до ул. Калининна г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 88 от 20.05.2022	2022-2024	105 506,4	0,0	105 506,4		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
140	Автомобильная дорога микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка"	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 364 от 22.12.2023	2024	79 295,9	0,0	79 295,9		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
	<b>Комплексная застройка жилого района "Солнечный" Новуюжского планировочного района г. Чебоксары</b>					<b>344 766,6</b>	<b>0,0</b>	<b>344 766,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
141	Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новуюжского планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства)	Строительство	ООО "ДСК №1", ИНН 2130198429	№ 188 от 05.05.2022	2023-2024	63 665,8	0,0	63 665,8		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
142	Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новуюжского планировочного района г. Чебоксары (2 этап строительства)	Строительство	ООО "Автодор", ИНН 2124047598	№ 401 от 25.12.2023	2023-2024	170 800,8	0,0	170 800,8		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
143	Строительство автомобильной дороги к микрорайону "Солнечный" Новуюжского планировочного района г. Чебоксары (1, 4 очередь)	Строительство	не зафиксировано	не зафиксировано	2023-2024	110 300,0	0,0	110 300,0		0,0				0,0%	Контракт не заключен
	<b>Комплексная застройка микрорайона 1А центральной части г. Чебоксары</b>					<b>328 763,9</b>	<b>0,0</b>	<b>328 763,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
144	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. Н. Рождественского до ул. Н. Смирнова	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123	№82 от 03.03.2023	2022-2025	152 229,8	0,0	152 229,8		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
145	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. И.С. Тукташа до ул. Дзержинского	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123	№ 256 от 16.11.2022	2022-2025	176 534,1	0,0	176 534,1		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
	<b>Комплексная застройка микрорайона 3-е поле, г. Канаш</b>					<b>146 187,2</b>	<b>0,0</b>	<b>146 187,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
146	Строительство дороги в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш	Строительство	АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369	№ 367 от 22.12.2023	2023–2024	146 187,2	0,0	146 187,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
	<b>Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары</b>					<b>270 747,3</b>	<b>0,0</b>	<b>270 747,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 995,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 995,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5%</b>	
147	Детское дошкольное учреждение на 340 мест поз. 5.14 в микрорайоне № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 365 от 22.12.2023	2024–2025	205 344,3	0,0	205 344,3		2 137,7	0,0	2 137,7		1,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
148	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Сети бытовой канализации с КНС	Строительство	АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691	№ 331 от 01.12.2023	2024	40 301,7	0,0	40 301,7		1 117,1	0,0	1 117,1		2,8%	Контракт заключен. Работы ведутся
149	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Ливневая канализация	Строительство	АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691	№ 327 от 01.12.2023	2024	25 101,3	0,0	25 101,3		740,7	0,0	740,7		3,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
	<b>Комплексная застройка жилого района "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики</b>					<b>134 037,3</b>	<b>0,0</b>	<b>134 037,3</b>	<b>0,0</b>	<b>736,7</b>	<b>0,0</b>	<b>736,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5%</b>	
150	Дошкольная образовательная организация на 160 мест в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Теплострой21", ИНН 2130142176	№ 288 от 19.12.2022	2024–2025	98 866,5	0,0	98 866,5		0,0				0,0%	Контракт не заключен
151	Внеплощадочные сети водоснабжения (3 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 332 от 01.12.2023	2023-2024	4 700,2	0,0	4 700,2		94,7	0,0	94,7		2,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
152	Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации (2 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 328 от 01.12.2023	2023-2024	1 991,1	0,0	1 991,1		55,7	0,0	55,7		2,8%	Контракт заключен. Работы ведутся
153	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Наружные сети ливневого водоотведения жилого комплекса "Пригородный" (2 этап)	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 334 от 01.12.2023	2023-2024	1 404,3	0,0	1 404,3		31,7	0,0	31,7		2,3%	Контракт заключен. Работы ведутся
154	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Кабельная линия 10 кВ от РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса "Пригородный"	Строительство	ПАО "Россети Волга - Чувашэнерго", ИНН 6450925977	№ 348 от 08.12.2023	2023-2024	18 550,1	0,0	18 550,1		373,7	0,0	373,7		2,0%	Контракт заключен. Работы ведутся
155	Внеплощадочные тепловые сети в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики (2 этап)	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 333 от 01.12.2023	2023-2024	8 525,1	0,0	8 525,1		181,0	0,0	181,0		2,1%	Контракт заключен. Работы ведутся
	<b>Комплексная застройка жилого района IX микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики</b>					<b>62 042,7</b>	<b>0,0</b>	<b>62 042,7</b>	<b>0,0</b>	<b>872,8</b>	<b>0,0</b>	<b>872,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
156	Реконструкция участка дороги ул. 10-й Пятилетки с устройством местного проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики, I этап строительства - строительство бокового проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки	Строительство	ООО "ТусДорстрой", ИНН 2130186423	№ 211 от 29.08.2022	2023-2024	3 631,2	0,0	3 631,2		0,0				0,0%	Гос контракт расторгнут
157	Проект строительства бокового проезда вдоль улицы Советской с выездом на улицу Воинов-Интернационалистов в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 330 от 01.12.2023	2023-2024	37 104,9	0,0	37 104,9		577,8	0,0	577,8		1,6%	Контракт заключен. Работы ведутся
158	Строительство проезда от улицы 10-ой Пятилетки до улицы Советской в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 329 от 01.12.2023	2023-2024	21 306,6	0,0	21 306,6		295,0	0,0	295,0		1,4%	Контракт заключен. Работы ведутся
	<b>Комплексная застройка I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары</b>					<b>70 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
159	Устройство водопропускного коллектора со спрямлением русла р. Чебоксарка	Строительство	не заcontractовано	не заcontractовано	2024-2025	70 000,0	0,0	70 000,0		0,0				0,0%	контракт не заключен
	<b>Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ)</b>														
	<i>Администрация г. Чебоксары (заказчик)</i>														
160	Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Стройтрест № 3", ИНН 2128007123	№ 014 от 19.08.2022	2023	2 277,9	0,0	2 277,9		2 277,9	0,0	2 277,9		100,0%	контракт исполнен, объект введен
	<b>ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО</b>					<b>922 232,7</b>	<b>0,0</b>	<b>922 232,7</b>	<b>0,0</b>	<b>176 042,1</b>	<b>0,0</b>	<b>176 042,1</b>	<b>0,0</b>	<b>19,1%</b>	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"</i>														
	<i>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики</i>														
	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования и в границах населенных пунктов					340 914,2	0,0	340 914,2	0,0	65 479,0	0,0	65 479,0	0,0	19,2%	работы ведутся в соответствии с графиками
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"</i>														
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа					80 717,3	0,0	80 717,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся в соответствии с графиками
	Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"					55 600,0	0,0	55 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	работы ведутся в соответствии с графиками
179	Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля					32 191,9	0,0	32 191,9	0,0	15 032,6	0,0	15 032,6	0,0	46,7%	работы ведутся в соответствии с графиками
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"					412 809,3	0,0	412 809,3	0,0	95 530,5	0,0	95 530,5	0,0	23,1%	работы ведутся в соответствии с графиками
	<b>КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО</b>					<b>3 475 282,8</b>	<b>1 315 190,8</b>	<b>2 160 092,0</b>	<b>0,0</b>	<b>770 477,9</b>	<b>223 126,7</b>	<b>547 351,2</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2%</b>	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>														
	<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>														
	<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>														
188	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)	Строительство	АО "ПМК № 8"	№ 147 от 08.04.2024	2024	243 953,9	234 524,3	9 429,6		170 414,1	163 827,1	6 587,0		69,9%	Контракт заключен. Работы ведутся, Срок окончания работ - 25.11.2024
189	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"	№ 137 от 31.03.2023	2023-2024	60 239,0	59 636,5	602,5		59 898,6	59 299,6	599,0		99,4%	Контракт на СМР завершен. Услуги ФБУ "Росстройконтроль" будут оплачены июне 2024 года
190	Реконструкция системы водоотведения, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи	ПИР	АО ПМК Проект	№ 200 от 19.06.2024	2024	15 516,6	0,0	15 516,6		0,0				0,0%	работы ведутся

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
191	Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	№122 от 28.07.2022	2024	17 675,5	0,0	17 675,5		0,0				0,0%	Заключение экспертизы получено
192	Строительство водозаборных сооружений в с. Поречское Поречского муниципального округа	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№236 от 01.08.2023	2024	6 030,0	0,0	6 030,0		6 030,0	0,0	6 030,0		100,0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
193	Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики	ПИР	ООО "СПГУ"	№27 от 03.02.2023	2024	44 213,4	0,0	44 213,4		44 213,4	0,0	44 213,4		100,0%	контракт исполнен, заключение экспертизы получено
194	Реконструкция систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики	ПИР	АО ПМК Проект	№ 210 от 26.06.2024	2024	27 307,0	0,0	27 307,0		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
195	Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики	ПИР	ООО Гражданпроект	№ 236 от 01.07. 2024	2024	17 428,6	0,0	17 428,6		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
196	Реконструкция водопроводной сети от распределительной камеры групповых водоводов 1-ого пускового комплекса до ул. Илларионова и ул. Ленина пгт Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№203от 18.06.2024	2024	4 014,5	0,0	4 014,5		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
197	Реконструкция сети водоотведения пгт. Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (от переулка Яковлева до КК-91 по переулку Заправочный и от улицы Новоселов до КК-522 по ул. 50 лет Победы)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№207 от 21.06.2024	2024	3 412,0	0,0	3 412,0		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
198	Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики (КНС по улице Ленина, д.16а и КНС по ул. Просвещения, д.1а)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№206 от 21.06.2024	2024	1 951,6	0,0	1 951,6		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
199	Реконструкция объекта «Коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пгт. Вурнары» (инв. №20000003). Строительство дренажной системы водоотведения	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№208 от 24.06.2024	2024	1 615,1	0,0	1 615,1		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
200	Реконструкция очистных сооружений пгт. Красноармейское Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 500 куб.м.сутки	ПИР	АО ПМК Проект	№ 215 от 26.06.2024	2024	12 188,3	0,0	12 188,3		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
201	Строительство очистных сооружений д. Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 50 куб.м.сутки	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№ 235 от 01.07.2024	2024	3 357,9	0,0	3 357,9		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
202	Реконструкция очистных сооружений г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 1100 куб.м.сутки	ПИР	АО ПМК Проект	№ 210 от 26.06.2024	2024	15 797,2	0,0	15 797,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
203	Реконструкция Новозагородного канализационного коллектора от Дорожного проезда, д. 12 г. Чебоксары до ул. Промышленная, д. 25 г. Новочебоксарск	ПИР	ООО ССР	№ 240 от 01.06.2024	2024	23 245,4	0,0	23 245,4		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
204	Реконструкция канализационного промколлектора № 3 от ул. Магницкого, д. 2а до ул. Асламаса, д. 30 г. Чебоксары	ПИР	ООО Лайнер ТЕК	№ 234 от 28.06.2024	2024	14 654,6	0,0	14 654,6		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
205	Реконструкция канализационного промколлектора № 1а (расположенного на территории г. Чебоксары, ул. Фруктовая д. 33 - ул. Гражданская - ул. Энтузиастов - ул. Чернышевского - ул. Эльмена - ул. Тельмана - ул. Куйбышева - вдоль р. Чебоксарска - КНС № 2 (ул. Набережная Пионерская д. 1))	ПИР	ООО ССР	№ 211 от 01.07.2024	2024	17 243,2	0,0	17 243,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
206	Реконструкция канализационного коллектора № 5 от пр. И. Яковлева (от канализационного колодца, расположенного в районе проезжей части по адресу: г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева) до КНС № 19 (расположенной в районе здания по адресу: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 90)	ПИР	ООО ССР	№ 241 от 01.06.2024	2024	11 243,0	0,0	11 243,0		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
207	Строительство очистных сооружений пгт. Урмары Урмарского района Чувашской Республики	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	№121 от 28.07.2022	2024	14 820,3	0,0	14 820,3		0,0				0,0%	разработка ПСД, на экспертизе
208	Строительство канализационных очистных сооружений и канализации для восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	№123 от 28.07.2022	2024	7 949,7	0,0	7 949,7		0,0				0,0%	разработка ПСД
<b>ГУП "БОС" Министр Чувашии</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
209	Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения г. Цивильск Цивильского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	не законтраковано	не законтраковано	2024	135 656,2	103 030,0	32 626,2		0,0				0,0%	Ведется работа по замещению части средств ППК "ФРТ" на РБ (в связи с отказом от реализации одного из проектов)
<b>ГУП "Чувагаз" Минстроя Чувашии</b>															
210	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в мкр. Стрелка, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 11ЕП/2023 от 19.05.2023	2023–2024	278 007,9	184 294,0	93 713,9		93 713,7	0,0	93 713,7		33,7%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
211	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Комсомола, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 11ЕП/2023 от 19.05.2023	2023–2024	316 201,8	221 601,0	94 600,8		94 600,8	0,0	94 600,8		29,9%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
212	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в пос. Лесной, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 15ЕП/2023 от 20.07.2023	2023–2024	18 901,5	13 965,0	4 936,5		4 936,5	0,0	4 936,5		26,1%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
213	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Котовского, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 16ЕП/2023 от 20.07.2023	2023–2024	25 977,2	19 196,0	6 781,2		6 781,2	0,0	6 781,2		26,1%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
214	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. МОПРа, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 13ЕП/2023 от 19.05.2023	2023–2024	121 971,4	90 128,0	31 843,4		31 843,4	0,0	31 843,4		26,1%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
215	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Чкалова, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 17ЕП/2023 от 20.07.2023	2023–2024	96 616,1	71 332,0	25 284,1		25 284,1	0,0	25 284,1		26,2%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
216	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СМУ "Спецстрой"	№ 1432 от 18.03.2024	2024	115 239,2	0,0	115 239,2		115 239,2	0,0	115 239,2		100,0%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 01.09.24
217	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Чернышевского в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 13К/2023 от 20.12.2023	2024	6 007,3	0,0	6 007,3		6 007,3	0,0	6 007,3		100,0%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 01.09.24
218	Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 3 ОК/2024 от 15.06.2024	2024	299 808,9	0,0	299 808,9		0,0				0,0%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 01.09.24
219	Строительство блочно-модульной котельной в с. Шоршелы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 4 ОК/2024 от 15.06.2024	2024	69 416,0	0,0	69 416,0		0,0				0,0%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.09.24
220	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Артиллерийской, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 23ЕП/2023 от 28.12.2023	2023-2024	4 628,0	4 628,0	0,0		0,0				0,0%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок ввода в эксплуатацию 30.09.24
221	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Московская, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 21ЕП/2023 от 25.12.2023	2023-2024	4 628,0	4 628,0	0,0		0,0				0,0%	Объект законтракован 15.07.2024. Ведутся подготовительные работы. Срок завершения работ по контракту 15.12.2024.
222	Строительство тепловых сетей по ул. 40 лет Победы, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492	№ 19ЕП/2023 от 25.12.2023	2023-2024	4 628,0	4 628,0	0,0		0,0				0,0%	Проведены закупочные процедуры с 27.06.2024 по 15.07.2024. По оперативным данным ГУП «Чувагаз» поданы 3 заявки. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии.
<b>Администрация Чебоксарского муниципального округа (заказчик)</b>															
223	Строительство системы водоснабжения на новых улицах д. Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Альянс Групп"	№ 15 от 15.06.2023	2023-2024	4 206,6	0,0	4 206,6		0,0				0,0%	ведется работа по устранению имеющихся разногласий Чебоксарского мо и АО "Водоканал" в целях обеспечения возможности ввода объекта в эксплуатацию
<b>Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"</b>															
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<b>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</b>															
224	Выполнение проектных работ по объекту: "Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг", ИНН 1656061390, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КАЗАНЬ, УЛ. АДЕЛЯ КУТУЯ, Д. 50, ОФИС 3-06	№ 258 от 09.11.2021	2024	12 241,9	0,0	12 241,9		12 241,9	0,0	12 241,9		100,0%	заключение экспертизы получено, контракт исполнен
	Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	Строительство	АО «ПМК № 8», ИНН 2115000346	от 14.05.2024 № 179	2022–2024	982 266,7	303 600,0	678 666,7		0,0				0,0%	Контракт заключен. Работы ведутся, срок завершения работ до 01.11.2024 (146409,0 тыс. рублей направлены на увеличение Резервный фонд КМЧР)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
225	Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	Строительство	АО «ПМК № 8», ИНН 2115000346	от 29.12.2023 № 402	2023-2024	415 023,3	0,0	415 023,3		99 273,7	0,0	99 273,7		23,9%	Контракт заключен. Работы ведутся, срок завершения работ 15.08.2024
<b>ЭКОЛОГИЯ, ВСЕГО</b>						<b>628 472,6</b>	<b>380 750,0</b>	<b>247 722,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4 423,5</b>	<b>3 235,9</b>	<b>1 187,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7%</b>	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"</i>															
<b>Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики</b>															
226	Строительство мусоростортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики	Строительство	заказано	заказано	2024	152 654,0	0,0	152 654,0		0,0				0,0%	контракт заключен
<b>Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики</b>															
<i>Администрация г. Чебоксары</i>															
227	Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2"	Строительство	ООО "СпецСтройсервис", ИНН 1658135369, Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 86, офис 1	№ 2200093783507 от 01.04.2022	2022-2024	147 991,0	146 804,7	1 186,3		0,0				0,0%	работы ведутся, Окончание строительства - 30.11.2024
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
228	Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары	Строительство	ООО "Водлорстрой"	№138 от 31.03.2023	2023–2024	319 803,4	233 945,3	85 858,1		4 423,5	3 235,9	1 187,6		1,4%	Работы ведутся, Срок окончания работ - 30.10.2024
229	Строительство берегоукрепительных сооружений на левобережье р. Сура в пределах с. Порекое Чувашской Республики	ПИР	ЗАО Чувашиприводхоз	№ 122 от 03.03.2023	2024	8 024,2	0,0	8 024,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД
<b>ПРОЧЕЕ, ВСЕГО</b>						<b>176 157,6</b>	<b>0,0</b>	<b>176 157,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 046,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 046,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7%</b>	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"</i>															
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
230	Строительство межмуниципального приюта в г. Шумерля на 150 голов	Строительство	не заказано	не заказано	2024	134 900,0	0,0	134 900,0		0,0				0,0%	объект исключается из РАИП
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"</i>															
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
231	Строительство многофункционального центра обслуживания населения в г. Чебоксары	ПИР	АО "ГИПРОЗДРАВ"	№ 164 от 15.07.2022	2024	4 979,2	0,0	4 979,2		0,0				0,0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, ориентировочный срок получения экспертизы - июль
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"</i>															
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</b>															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
232	Реконструкция тяговой подстанции № 1 по адресу: г. Чебоксары, ул. Юрия Гагарина, 13А	ПИР	ООО «Вереск-Строй» ИНН 2130070620	от 29.12.2023 № 403	2024	3 046,0	0,0	3 046,0		3 046,0	0,0	3 046,0		100,0%	контракт исполнен, заключение госэкспертизы получено
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"</i>															
233	Проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства	ПИР	не заказано	не заказано	2024-2026	33 232,4	0,0	33 232,4		0,0				0,0%	нераспределенные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	--

\_\_\_\_\_