



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.07.2024

733-р №

12.07.2024

№ 733-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. № 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике признать инвестиционный проект «Реконструкция незавершенного строительства Канашского элеватора емкостью хранения 16,4 тыс. тонн, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, тер. Элеватор, д. 17» акционерного общества «Чувашхлебопродукт» приоритетным инвестиционным проектом и оказывать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до 31 декабря 2025 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики – О.Николаев



Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 12.07.2024 № 733-р

П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция незавершенного строительства Канашского элеватора емкостью хранения 16,4 тыс. тонн, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, тер. Элеватор, д. 17» акционерного общества «Чувашхлебопродукт»

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Предельный срок исполнения
1	2	3	4
I.	Техническое оснащение комплекса		
1.1.	Проведение монтажных работ по установке вспомогательного оборудования силосного корпуса	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 сентября 2024 г.
1.2.	Герметизация панельных швов силосов	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 сентября 2024 г.
1.3.	Проведение монтажных работ по установке вспомогательного оборудования семенной линии	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 сентября 2024 г.
1.4.	Проведение монтажных работ по установке вспомогательного оборудования приемного устройства с железной дороги	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 сентября 2024 г.
1.5.	Устройство дренажа	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 сентября 2024 г.
1.6.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке наружных инженерных коммуникаций	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 сентября 2024 г.
1.7.	Проведение монтажных работ по установке вспомогательного оборудования	АО «Чувашхлебопродукт»*	31 декабря 2024 г.
1.8.	Проведение монтажных работ по установке основного технологического оборудования	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 апреля 2025 г.
1.9.	Благоустройство территории	АО «Чувашхлебопродукт»*	10 мая 2025 г.
1.10.	Составление акта приемки законченного строительством объекта	АО «Чувашхлебопродукт»*	10 июня 2025 г.
1.11.	Получение в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики заключения о соответствии построенного, реконструирован-	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 июня 2025 г.

1	2	3	4
	ного объекта капитального строительства требованиям проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности		
1.12.	Представление в администрацию г. Канаш документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	АО «Чувашхлебопродукт»*	31 июля 2025 г.
1.13.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	администрация г. Канаш*	31 августа 2025 г.
1.14.	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект	АО «Чувашхлебопродукт»*	30 сентября 2025 г.
1.15.	Регистрация Канашского элеватора как опасного производственного объекта в Приволжском управлении Ростехнадзора	АО «Чувашхлебопродукт»*	10 декабря 2025 г.
1.16.	Ввод в эксплуатацию Канашского элеватора емкостью хранения 16,4 тыс. тонн	АО «Чувашхлебопродукт»*	31 декабря 2025 г.
II.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта		
2.1.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта	Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, администрация г. Канаш*, АО «Чувашхлебопродукт»*	с III квартала 2024 г. по IV квартал 2025 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.