

Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года по состоянию на 1 октября 2024 года

тыс. рублей

№ пп	Наименование и местоположение	Строительство, ПИР, закупка оборудования	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта)	Сроки строительства (ПИР)	Годовой лимит финансирования, тыс. рублей				Кассовый расход, тыс. рублей				% фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи	Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
						Всего	в том числе			Всего	в том числе				
							из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Всего					16,749,562.0	6,522,352.5	10,227,209.5	0.0	7,350,743.5	4,791,179.1	2,553,248.2	0.0	43.9%	
	в том числе:														
	ОБРАЗОВАНИЕ					6,736,627.4	3,108,612.8	3,628,014.6	0.0	3,416,779.0	3,013,753.2	396,709.6	0.0	50.7%	
	КУЛЬТУРА					299,676.4	64,711.4	234,965.0	0.0	159,369.6	51,956.4	107,413.2	0.0	53.2%	
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ					1,383,608.3	505,138.2	878,470.1	0.0	477,462.2	258,302.2	219,160.0	0.0	34.5%	
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ					1,586,974.0	804,339.3	782,634.7	0.0	740,928.4	566,385.1	174,543.3	0.0	46.7%	
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА					365,080.8	343,610.0	21,470.8	0.0	134,103.7	132,762.7	1,341.0	0.0	36.7%	
	ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬСТВО					1,474,631.9	0.0	1,474,631.9	0.0	35,639.5	0.0	35,639.5	0.0	2.4%	
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО					922,232.7	0.0	922,232.7	0.0	368,024.5	0.0	368,024.5	0.0	39.9%	
	КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО					3,335,291.6	1,315,190.8	2,020,100.8	0.0	1,788,110.3	719,298.2	1,068,812.1	0.0	53.6%	
	ЭКОЛОГИЯ					628,472.6	380,750.0	247,722.6	0.0	227,280.3	48,721.3	178,559.0	0.0	36.2%	
	ПРОЧЕЕ					16,966.3	0.0	16,966.3	0.0	3,046.0	0.0	3,046.0	0.0	18.0%	
	ОБРАЗОВАНИЕ, ВСЕГО					6,736,627.4	3,108,612.8	3,628,014.6	0.0	3,416,779.0	3,013,753.2	396,709.6	0.0	50.7%	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования"</i>														
	Министерство образования Чувашской Республики														
1	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 825 ученических мест в поселке Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики"	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", ИНН 2129047055	от 01.12.2022 № ПШ74-1д-19/2022	2023–2025	962,504.8	498,530.3	463,974.5		502,555.9	497,530.3	5,025.6		52.2%	Строительство в рамках концессионного соглашения, работы ведутся, срок завершения работ II квартал 2025 г.
2	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1400 мест в микрорайоне "Солнечный", г. Чебоксары Чувашской Республики"	Строительство	АО СЗ "Стройтрест № 3", ИНН 2128007123	от 01.12.2022 № ПШ72-1д-19/2022	2023–2025	1,736,979.3	917,114.1	819,865.2		925,397.8	916,144.1	9,253.7		53.3%	Строительство в рамках концессионного соглашения, работы ведутся, срок завершения работ II квартал 2025 г.
3	Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: ул. Воннов-интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики"	Строительство	ООО СЗ "СК "Старатель", ИНН 2129046654	от 01.12.2022 № ПШ73-1д-19/2022	2023–2025	1,406,983.4	757,098.6	649,884.8		763,735.9	756,098.5	7,637.4		54.3%	Строительство в рамках концессионного соглашения, работы ведутся, срок завершения работ II квартал 2025 г.
4	Реконструкция здания детского сада под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортивного зала по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Бахтигильдино, ул. Школьная, д. 36	Закупка оборудования	не законтрактовано	не законтрактовано	2024	9,564.4	0.0	9,564.4		0.0				0.0%	Финансирование на закупку оборудования
5	Строительство детского сада на 160 мест в д. Москакасы	Закупка оборудования	не законтрактовано	не законтрактовано	2024	11,738.8	0.0	11,738.8		0.0				0.0%	Финансирование на закупку оборудования
	Администрация г. Чебоксары (заказчик)														
6	Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", ИНН 2129047055	от 14.07.2021 № 07	2020-2024	250,844.3	0.0	250,844.3		114,307.3	0.0	114,307.3		45.6%	Строительно-монтажные работы завершены
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики														
	КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)														
7	Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Университетский-2" г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "ТУС", ИНН 2129005369	от 12.10.2022 № 2213013525022000150_208	2023–2024	938,976.3	662,072.4	276,903.9		578,650.2	570,182.9	8,467.3		61.6%	Строительно-монтажные работы завершены, ведется приемка работ
8	Реконструкция здания детского сада под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортивного зала по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Бахтигильдино, ул. Школьная, д. 36	Строительство	ООО "Булат", ИНН 2103004730	от 30.12.2023 № 384	2023-2024	60,348.0	0.0	60,348.0		42,853.9	0.0	42,853.9		71.0%	Строительно-монтажные работы завершены, ведется приемка исполнительной документации
9	Строительство детского сада на 160 мест в д. Москакасы	Строительство	ООО "ГлавИнвестиСтрой", ИНН 2130103963	от 30.12.2023 № 385	2023-2025	78,273.3	0.0	78,273.3		27,461.6	0.0	27,461.6		35.1%	Работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 20 марта 2025 г.
10	Строительство здания средней общеобразовательной школы на 300 мест в с. Чуварлеи Алатырского района	Строительство	не законтрактовано	не законтрактовано	2024-2025	134,900.0	0.0	134,900.0		0.0				0.0%	Ведется работа по подготовке аукционной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	Строительство пристроя на 400 мест МБОУ "Вурнарская СОШ № 1" им. И.И. Никифорова по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, п. Вурнары, ул. Ленина, д. 56	Строительство	не заcontractовано	не заcontractовано	2024-2025	181,533.7	0.0	181,533.7		0.0				0.0%	Общая сумма на строительство 1 332 321,6 тыс. рублей, срок завершения строительства 2025 год, Contract на СМР не заключен, конкурс объявлен, дата окончания приема заявок 19.07.24
12	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство школы на 640 мест в с. Комсомольское на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 2" Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"	ПИР	ООО "ПМК-проект", ИНН 2115006436	от 15.03.2023 № 100	2024	15,946.8	0.0	15,946.8		15,946.8	0.0	15,946.8		100.0%	Contract исполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Строительство школы на 640 мест в с. Комсомольское на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 2" Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	от 08.10.2024 № 320	2024-2026	442,139.8	0.0	442,139.8		0.0				0.0%	Срок завершения работ 4 сентября 2027 г.
13	Строительство нового корпуса на 500 ученических мест и дошкольной группы на 40 мест в МБОУ "Цивильская СОШ № 2" в г. Цивильск, ул. Рогожкина, д. 59	ПИР	ООО "Гражданпроект", ИНН 7726634803	от 05.08.2022 № 182	2024	18,358.4	0.0	18,358.4		0.0				0.0%	Разработка ПСД, дата завершения контракта - 30.11.24, рассматривается вопрос изменения ТЗ
	<i>ГУП "Чувашигаз" Министра Чувашии (заказчик)</i>														
14	Блочно-модульная котельная с 2-мя котлами RS-A-150 для детского сада по ул. Минчурина, д. 25А, с. Батырево, Батыревского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 02.06.2024 № 2К/2024	2024	6,316.2	0.0	6,316.2		6,316.2				100.0%	Ведется закупка оборудования. Срок завершения работ по контракту 15.12.2024
	Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"														
	Администрация Цивильского муниципального округа														
15	Строительство Чурачикской средней общеобразовательной школы Цивильского района Чувашской Республики	Строительство	АО "ПМК-8", ИНН 2115000346	от 13.02.2023 № 23-01/171	2023-2024	245,666.2	151,098.0	94,568.2		224,302.8	151,098.0	73,204.8		91.3%	Строительно-монтажные работы завершены, планируется получение ЗОС в ноябре т.г., срок завершения работ по контракту 31.07.2024
	Администрация Канашского муниципального округа														
16	Средняя общеобразовательная школа на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Янгличи Канашского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Булат", ИНН 2103004730	от 09.02.2023 № 1	2023-2024	235,553.7	122,699.4	112,854.3		215,250.6	122,699.4	92,551.2		91.4%	строительно-монтажные работы завершены, ведутся пуско-наладочные работы, срок завершения работ по контракту 31.08.2024
	КУЛЬТУРА, ВСЕГО					299,676.4	64,711.4	234,965.0	0.0	159,369.6	51,956.4	107,413.2	0.0	53.2%	
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры"														
	Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики														
	Администрация Чебоксарского муниципального округа (заказчик)														
17	Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО СК "Аркада" ИНН 2130150586 (расторгнут); ООО "СКОМ 21" ИНН 2130167734 на сумму 46754,0 тыс. руб.	№ 300522 от 09.06.2022 (расторгнут 17.04.2023); действующий контракт от 25.08.2023 № 1/57	2024	25,952.8	0.0	25,952.8		1,233.5	0.0	1,233.5		4.8%	работы ведутся
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики														
	<i>ГУП "Чувашигаз" Министра Чувашии (заказчик)</i>														
18	Строительство блочно-модульной газовой котельной сельского дома культуры в с. Старочелны-Сюрбеево Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 01.06.2024 № 10К/2024	2024	1,544.5	0.0	1,544.5		1,544.5	0.0	1,544.5		100.0%	Ведется закупка оборудования. Срок завершения работ по контракту 02.12.2024.
	КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)														
19	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Илебары Карачевского сельского поселения Козловского района	Строительство	ООО "Технология будущего", ИНН 2130068564	от 09.02.2023 № 56	2023-2024	31,549.5	25,111.4	6,438.1		30,379.6	25,111.4	5,268.2		96.3%	Contract исполнен. (Образовалась экономия, направлена на увеличение Резервный фонд КМЧР)
20	Реконструкция объекта "МАУ ДО "Аликовская ДШИ" Аликовского района Чувашской Республики	Строительство	АО "МСО "Аликовская", ИНН 2102002410	от 03.03.2023 № 55	2023-2024	43,912.4	39,600.0	4,312.4		29,072.4	26,845.0	2,227.4		66.2%	техническая готовность объекта 99 %, срок выполнения работ до 31.07.2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	Реконструкция здания АУ "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии	ПИР	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	26,471.1	0.0	26,471.1		0.0				0.0%	Принято решение о проведении капитального ремонта, объект исключается из РАИП
22	Строительство Музея вышитой карты России на Красной площади г. Чебоксары	ПИР	ООО "НИКСГРУПП" ИНН 5506168790	от 27.09.2023 № 282	2024	2,700.0	0.0	2,700.0		2,700.0	0.0	2,700.0		100.0%	Заключение экспертизы получено
23	Реконструкция объекта культурного наследия "Городская усадьба XIX в. - Флигель (деревянный), 1815 г.", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, ст. 1	ПИР	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	1,565.1	0.0	1,565.1		0.0				0.0%	Контракт не заключен
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)															
24	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Ядрно Ядринского муниципального округа	Строительство	ООО "СМУ-55"	от 16.02.2024 № 107	2024	32,521.5	0.0	32,521.5		28,536.0	0.0	28,536.0		87.7%	Техническая готовность объекта 99,5 %, срок окончания работ 31.07.2024.
25	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Верхнее Аккозино Красночетайского муниципального округа	Строительство	ООО "СМУ -55"	от 16.02.2024 № 105	2024	29,130.1	0.0	29,130.1		22,242.9	0.0	22,242.9		76.4%	Техническая готовность объекта 70 %, срок окончания работ 01.11.2024.
26	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Ойкас-Кибекки Вурнарского муниципального округа	Строительство	ООО "Партнер"	от 21.02.2024 № 108	2024	29,291.6	0.0	29,291.6		25,367.7	0.0	25,367.7		86.6%	Работы завершены, КС-14 подписан 26.09.2024
27	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Бакашево Батыревского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Энергострой"	от 19.02.2024 № 109	2024	53,819.9	0.0	53,819.9		12,976.4	0.0	12,976.4		24.1%	Техническая готовность объекта 88 %, срок окончания работ 01.11.2024.
28	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в п. Киря Алатырского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 27.05.2024 № 187	2024	2,700.0	0.0	2,700.0		0.0				0.0%	Разработка ПСД, работы ведутся, срок завершения работ 30.11.2024.
29	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Крымзарайкино Аликовского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 10.06.2024 № 193	2024	1,700.0	0.0	1,700.0		0.0				0.0%	Разработка ПСД, работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024.
30	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Тувси Цивильского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 31.05.2024 № 190	2024	2,516.2	0.0	2,516.2		0.0				0.0%	Разработка ПСД, работы ведутся, срок завершения работ 30.11.2024.
31	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в Большие Катраси Чебоксарского муниципального округа	ПИР	ООО ПСК "ОНИКС г. Ижевск"	от 27.05.2024 № 185	2024	2,350.0	0.0	2,350.0		0.0				0.0%	Разработка ПСД, работы ведутся, срок завершения работ 30.11.2024.
32	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Можарки Янтиковского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 28.05.2024 № 186	2024	2,516.2	0.0	2,516.2		0.0				0.0%	Разработка ПСД, работы ведутся, срок завершения работ 30.11.2024.
33	Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Кудейха Поречского муниципального округа	ПИР	ООО "ПМК Проект"	от 10.06.2024 № 191	2024	1,700.0	0.0	1,700.0		0.0				0.0%	Разработка ПСД, работы ведутся, срок завершения работ 30.08.2024.
34	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Старые Айбеси Алатырского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	от 18.02.2023 № 90	2024	2,666.6	0.0	2,666.6		2,666.6	0.0	2,666.6		100.0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
35	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Большая Выла Аликовского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	от 27.06.2023 № 198	2024	2,419.0	0.0	2,419.0		0.0				0.0%	Находится в госэкспертизе
36	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Хормалы Ибресинского муниципального округа	ПИР	ООО "Проектно-сметное бюро"	от 21.06.2023 № 191	2024	2,650.0	0.0	2,650.0		2,650.0	0.0	2,650.0		100.0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ВСЕГО															
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"</i>															
Министерство здравоохранения Чувашской Республики															
КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения" Минздрава Чувашии															
37	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Елифанова, д. 12	Закупка оборудования	заcontractовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	заcontractовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	272,022.1	189,915.9	82,106.2		38,752.9	34,777.9	3,975.0		14.2%	ведется работа по заключению контрактов на закупку оборудования главным распорядителем бюджетных средств - Минздравом Чувашии.
38	Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря	Закупка оборудования	заcontractовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	заcontractовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	1,532.7	0.0	1,532.7		776.3		776.3		50.6%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
39	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6	Закупка оборудования	заcontractовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	заcontractовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	2,547.4	0.0	2,547.4		2,094.0		2,094.0		82.2%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1	Закупка оборудования	законтрастовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	законтрастовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	3,540.6	0.0	3,540.6		2,092.0		2,092.0		59.1%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
41	Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики	Закупка оборудования	законтрастовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	законтрастовано, заказчик- КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения"	2024	2,256.5	0.0	2,256.5		2,103.7		2,103.7		93.2%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики					4,598.4	0.0	4,598.4	0.0	3,314.6	0.0	3,314.6	0.0	72.1%	
42	д. Тансарино Урмарского района	Закупка оборудования	1. АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН: 211502126650; 2. ВОРОНИНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН: 212705700381; 3. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 4. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 5. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 6. ИП Чернов Сергей Николаевич; 7. ООО "ЮВЕНТА" ИНН 2130044852; 8. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 9. ООО "МЕДОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7726740400; 10. ООО "ГЕРМЕС" ИНН: 2124043473; 11. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 12. Общество с ограниченной ответственностью ТД "РегионСнаб"; 13. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 14. ООО "ГЕРМЕС" ИНН: 2124043473	1. № ИМ-132 от 31.10.2023 2. № ИМ-134 от 31.10.2023 3. № ИМ-143 от 10.11.2023 4. № ИМ-144 от 08.11.2023 5. № ИМ-145 от 08.11.2023 6. № 133 от 03.11.2023 7. № ЗК-10283 от 22.11.2023 8. № ЗК-10293 от 22.11.2023 9. № ЗК-10305 от 22.11.2023 10. № ЗК-10284 от 20.11.2023 11. № ЗК-10304 от 22.11.2023 12. № 142 от 03.09.2023 13. № ЗК-10348 от 21.11.2023 14. № ЗК-10440 от 23.11.2023	2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
43	с. Большая Выла Аликовского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
44	д. Красномайск Батыревского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
45	д. Малдыкасы Вурнарского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
46	д. Кожар-Яндоба Вурнарского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
47	д. Андрушево Ибресинского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
48	д. Старые Шальтымы Канашского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
49	д. Криуши Козловского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
50	д. Новый Сундырь Комсомольского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
51	д. Ямаши Красночетайского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
52	с. Бичурино Маринско-Посадского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
53	д. Эльбарусово Маринско-Посадского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
54	д. Чураккасы Моргаушского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
55	д. Саруй Урмарского района	Закупка оборудования			2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен	
56	д. Яранкасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен			
57	д. Хыркасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен			
58	с. Трехизб-Шемурша Шемуршинского района	Закупка оборудования	2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен			
59	д. Асаново Шемуршинского района	Закупка оборудования	2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен			
60	с. Кармалы Янтиковского района	Закупка оборудования	2024	174.5	0.0	174.5		174.5	0.0	174.5	100.0%	исполнен			
61	д. Михайловка Цивильского района	Закупка оборудования		2024	641.9	0.0	641.9		0.0				0.0%	работа ведется	
62	д. Синьялы Цивильского района	Закупка оборудования		2024	641.9	0.0	641.9		0.0				0.0%	работа ведется	
	Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики					37,152.9	0.0	37,152.9	0.0	2,750.5	0.0	2,750.5	0.0	7.4%	
63	с. Шыгырдан Батыревского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	3,526.6	0.0	3,526.6		225.8		225.8		6.4%	финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
64	с. Норващ-Шигали Батыревского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	3,526.6	0.0	3,526.6		225.8		225.8		6.4%	
65	с. Тойси Батыревского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	3,526.6	0.0	3,526.6		225.8		225.8		6.4%	
66	с. Новое Ахпердино Батыревского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	3,526.6	0.0	3,526.6		225.8		225.8		6.4%	
67	д. Ермошкино Вурнарского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	6,233.4	0.0	6,233.4		583.5		583.5		9.4%	
68	с. Штанаша Красночетайского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	6,233.4	0.0	6,233.4		583.5		583.5		9.4%	
69	с. Чурачки Цивильского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	3,526.6	0.0	3,526.6		225.8		225.8		6.4%	
70	д. Новые Тренькасы Чебоксарского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	3,526.6	0.0	3,526.6		225.8		225.8		6.4%	
71	с. Большая Таяба Яльчикского района	Закупка оборудования	не законтрастовано	не законтрастовано	2024	3,526.6	0.0	3,526.6		228.7		228.7		6.5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики														
	ГУП "Чуваигаз" Минстроя Чувашии														
72	Строительство блочно-модульной котельной Урмарского отделения БУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии по ул. Больничная, д. 1 в д. Арабоси Урмарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Стройкрафт"	№1ЭА/2023	2024	12,424.9	0.0	12,424.9		12,424.9	0.0	12,424.9		100.0%	Работы ведутся, залит фундамент под газгольдер, залито основание под тепловую камеру, залит фундамент под котельную и дымовую трубу, срок завершения работ 31.12.2024
	КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)														
73	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6	Строительство	ООО "СтройОснова". ИНН 2130136415	№ 386 от 30.12.2023 (№ И22130135250 23 000244)	2023-2024	100,096.4	0.0	100,096.4		28,977.9	0.0	28,977.9		28.9%	техническая готовность объекта 70 %, ведется приемка исполнительной документации, срок завершения работ 31.10.2024.
74	Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1	Строительство	ООО "Партнер" ИНН 2130141422	№ 387 от 30.12.2023 (№ 0815500000523011883)	2023-2024	49,974.6	0.0	49,974.6		43,457.6	0.0	43,457.6		87.0%	Объект введен в эксплуатацию, КС-14 от 09.09.2024
75	Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря	Строительство	ООО "Партнер" ИНН 2130141422	№ 388 от 30.12.2023 (№ 0815500000523011882)	2023-2024	14,521.4	0.0	14,521.4		11,860.7	0.0	11,860.7		81.7%	техническая готовность объекта 100 %, ведется приемка исполнительной документации, срок завершения работ 31.08.2024.
76	Строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии	ПИР	АО "ГИПРОЗДРАВ"	№ 166 от 21.07.2022	2024	233,255.4	0.0	233,255.4		0.0				0.0%	разработка ПСД, необходим перенос электрических сетей, средства выделены, планируется заключить контракт до ноября т.г.
77	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12	Строительство	ООО "Консорциум строительных компаний", ИНН 1655107194, Попов Д.В.	№ 175 от 22.07.2022 (№ 2213013525022000109_175 от 22.07.2022)	2022-2024	105,486.1	103,109.8	2,376.3		58,316.1	57,002.5	1,313.6		55.3%	Работы ведутся, срок завершения работ 31.11.2024, необходима корректировка ПСД
78	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши"	ПИР	ООО "ПСС"	от 01.07.2024 № 267	2024	4,700.0	0.0	4,700.0		0.0				0.0%	Работы ведутся, срок разработки ПСД 30.11.2024
	Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши	Строительство	не заcontractовано	не заcontractовано	2024-2025	56,582.6	0.0	56,582.6		13,292.9	0.0	13,292.9		23.5%	ГК на СМР не заключен из за отсутствия положительного заключения госэкспертизы
79	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики"	ПИР	ООО «ОтделКапСтрой»	№ 265 от 25.08.2023	2024	2,850.0	0.0	2,850.0		2,850.0	0.0	2,850.0		100.0%	Контракт исполнен
	Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики	Строительство	ООО "СКОМ 21"	№ 150 от 20.03.2024	2024	42,641.1	0.0	42,641.1		15,642.3	0.0	15,642.3		36.7%	Ведутся работы по техпрису АО "Водоканал", техническая готовность 99 %, срок завершения работ 30.10.2024
80	Строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в с. Батырево Чувпшской Республики	Строительство	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС"	№ 184 от 27.05.2024	2024	41,517.5	0.0	41,517.5		33,278.1	0.0	33,278.1		80.2%	работы ведутся, техническая готовность объекта 85 %, срок завершения работ до 31.10.2024
81	Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Урмарская ЦРБ" Минздрава Чувашии в п. Урмары Урмарского района	ПИР	ООО "ПСБ"	316 от 27.11.2023	2024	6,955.6	0.0	6,955.6		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024.
82	Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Цивильская ЦРБ" Минздрава Чувашии г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики	ПИР	ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" Пенза	315 от 29.11.2023	2024	13,000.0	0.0	13,000.0		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики					19,195.8	0.0	19,195.8	0.0	1,262.3	0.0	1,262.3	0.0	6.6%	
83	д. Андриюшево Ибресинского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360	от 03.08.2023 № 252	2023-2024	519.2	0.0	519.2		519.2	0.0	519.2		100.0%	контракт исполнен
84	д. Саруй Урмарского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360	от 04.08.2023 № 247	2023-2024	532.3	0.0	532.3		532.3	0.0	532.3		100.0%	контракт исполнен
85	с. Кармалы Янтиковского района	Строительство	ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360	от 04.08.2023 № 248	2023-2024	210.7	0.0	210.7		210.8	0.0	210.8		100.0%	контракт исполнен
86	д. Михайловка Цивильского района	Строительство	ООО "Альянс Групп" ИНН 2127329424	от 15.07.2024 № 247	2024	8,092.3	0.0	8,092.3		0.0				0.0%	Техническая готовность объекта 100%, проверка исполнительной документации, срок завершения работ - 01.11.2024 г.
87	д. Синьялы Цивильского района	Строительство	ООО "Альянс Групп" ИНН 2127329424	от 15.07.2024 № 245	2024	8,092.3	0.0	8,092.3		0.0				0.0%	Техническая готовность объекта 75 %, внутренние отделочные работы, электрика, ГВС, ХВС, отопление, срок завершения работ - 01.11.2024 г.
88	д. Сятракасы Чебоксарского района	ПИР	ООО "ПСБ"	от 07.06.2024 № 196	2025	798.0	0.0	798.0		0.0				0.0%	разработка ПСД, работы ведутся, дата завершения работ 30.11.2024
89	д. Большие Катраси Чебоксарского района	ПИР	ООО "ГСП"	от 20.06.2024 № 233	2025	950.9	0.0	950.9		0.0				0.0%	разработка ПСД, работы ведутся, дата завершения работ 30.11.2024
	Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики					321,756.3	212,112.5	109,643.8	0.0	204,215.5	166,521.8	37,693.7	0.0	63.5%	
90	д. Новые Яхакасы Вурнарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	от 22.02.2023 № 70	2023-2024	2,484.4	2,428.4	56.0		0.0				0.0%	Проводится техобследование здания
91	д. Арабоси Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	от 10.02.2023 № 71	2023-2024	2,117.3	2,069.6	47.7		1,294.4	1,265.2	29.2		61.1%	Контракт исполнен
92	с. Турмыши Янтиковского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	от 10.01.2023 № 69	2023-2024	3,191.1	3,119.2	71.9		0.0				0.0%	Контракт исполнен
93	с.Шоркистры Урмарского района	Строительство	ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В.	от 10.02.2023 № 73	2023-2024	1,213.7	824.1	389.6		0.0				0.0%	Контракт исполнен
94	п. Алтышево Алатырского района	Строительство	ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М.	от 10.02.2023 № 72	2023-2024	2,715.0	2,653.8	61.2		0.0				0.0%	Контракт исполнен
95	с. Шыгырдан Батыревского района	Строительство	ООО "Стройкомфорт"	от 15.03.2024 № 132	2024	34,905.7	22,335.3	12,570.4		18,350.7	17,937.3	413.4		52.6%	Объект сдан, КС-14 от 27.09.2024
96	с. Норваш-Шигали Батыревского района	Строительство	ООО "Стройкомфорт"	от 15.02.2024 № 130	2024	34,508.1	22,335.3	12,172.8		18,987.2	18,559.5	427.7		55.0%	Объект сдан, КС-14 от 27.09.2024
97	с. Тойси Батыревского района	Строительство	ООО "Строитель Плюс"	от 18.03.2024 № 135	2024	31,781.8	22,335.3	9,446.5		31,781.8	22,335.3	9,446.5		100.0%	Объект сдан, КС-14 от 03.09.2024
98	с. Новое Ахпердино Батыревского района	Строительство	ООО "Строитель Плюс"	от 15.03.2024 № 131	2024	32,170.5	22,335.3	9,835.2		31,957.5	22,335.3	9,622.3		99.3%	Объект сдан, КС-14 от 30.08.2024
99	д. Ермошкино Вурнарского района	Строительство	ООО "СМУ 55"	от 14.03.2024 № 126	2024	33,152.5	22,335.3	10,817.2		32,268.6	22,335.3	9,933.3		97.3%	Объект сдан, КС-14 от 09.10.2024
100	с. Штанаша Красночетайского района	Строительство	ООО "СМУ 55"	от 18.03.2024 № 137	2024	34,357.8	22,335.3	12,022.5		29,248.2	22,335.3	6,912.9		85.1%	Техническая готовность 99 %, срок завершения работ 31.08.2024
101	с. Чурачики Цивильского района	Строительство	ООО "СКОМ 21"	от 14.03.2024 № 127	2024	34,090.9	22,335.3	11,755.6		19,664.8	19,221.8	443.0		57.7%	Ведутся: электромонтажные работы, благоустройство, слаботочные сети, техническая готовность объекта 92%, срок завершения работ 01.10.2024
102	д. Новые Тренькасы Чебоксарского района	Строительство	ООО "Ском 21"	от 15.03.2024 № 128	2024	32,657.7	22,335.3	10,322.4		20,662.3	20,196.9	465.4		63.3%	Ведется приемка, подготовка актов сопоставительных ведомостей, техническая готовность 100 %, срок завершения работ 31.08.2024
103	с. Большая Таяба Яльчикского района	Строительство	ООО "Стройэнергосервис"	от 15.03.2024 № 129	2024	33,462.2	22,335.3	11,126.9		0.0				0.0%	Ведутся отделочные работы, благоустройство, слаботочные сети, техническая готовность объекта 95 %, срок завершения работ 31.08.2024
104	с. Тарханы Батыревского района	ПИР	ООО "ГСП"	от 19.06.2024 № 214	2025	1,398.8	0.0	1,398.8		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
105	д. Долгий Остров Батыревского района	ПИР	ООО ПСС	от 14.06.2024 № 204	2025	1,398.8	0.0	1,398.8		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
106	д. Вурман-Кибеки Вурнарского района	ПИР	ООО ПСБ	от 01.07.2024 № 212	2025	1,381.2	0.0	1,381.2		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
107	с. Малые Кармалы Ибресинского района	ПИР	ООО ПСБ	от 11.06.2024 № 202	2025	989.0	0.0	989.0		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
108	д. Малые Кошелен Комсомольского района	ПИР	ООО ПСС	от 10.06.2024 № 201	2025	1,000.0	0.0	1,000.0		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
109	с. Трехбалтаво Шемуршинского района	ПИР	ООО ГСП	от 20.06.2024 № 237	2025	1,398.8	0.0	1,398.8		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
110	с. Семеновское Порецкого района	ПИР	ООО ПСС	от 14.06.2024 № 205	2025	1,381.2	0.0	1,381.2		0.0				0.0%	Разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2024
111	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 27"	ПИР	ООО "АБСОЛЮТ ПРОЕКТ", ИНН 3327836416	от 12.04.2022 г. № 72	2024	35,000.0	0.0	35,000.0		0.0				0.0%	Отказ от реализации, объект исключается из РАИП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
128	Строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрасть Алатырского района	Строительство	ООО "Ситио" ИНН 7810777694	№ 322 от 05.12.2023	2023-2024	347,080.8	343,610.0	3,470.8		134,103.7	132,762.7	1,341.0		38.6%	работы ведутся, срок завершения работ до 31.10.2024. Минтруд Чувашии ведет работу по заключения допсоглашения с ФОИВ по переносу срока ввода объекта в эксплуатацию на 2025 год
129	Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии	ПИР	ООО "ЭКО-Проект", г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 14 стр. 3, помеш. 2/н	№ 106 от 19.05.2022 г.	2024	18,000.0	0.0	18,000.0		0.0				0.0%	разработка ПСД, срок завершения работ 30.11.2022, объект повторно на гос. экспертизе
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВСЕГО						1,474,631.9	0.0	1,474,631.9	0.0	35,639.5	0.0	35,639.5	0.0	2.4%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
Строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике						1,472,354.0	0.0	1,472,354.0	0.0	33,361.6	0.0	33,361.6	0.0	2.3%	
Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк", город Чебоксары						293,623.7	0.0	293,623.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
130	Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 202 от 20.08.2022	2022-2025	36,806.7	0.0	36,806.7		0.0				0.0%	Ведется работа по исключению объекта из детализированного перечня
131	Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 199 от 20.08.2022	2022-2025	20,000.0	0.0	20,000.0		0.0				0.0%	Ведется работа по исключению объекта из детализированного перечня
132	Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 198 от 20.08.2022	2022-2024	71,012.1	0.0	71,012.1		0.0				0.0%	Ведется работа по исключению объекта из детализированного перечня
133	Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 200 от 20.08.2022	2022-2024	6,531.8	0.0	6,531.8		0.0				0.0%	Ведется работа по исключению объекта из детализированного перечня
134	Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 201 от 20.08.2022	2022-2024	1,384.3	0.0	1,384.3		0.0				0.0%	Ведется работа по исключению объекта из детализированного перечня
135	Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055	№ 197 от 20.08.2022	2022-2025	157,888.8	0.0	157,888.8		0.0				0.0%	Ведется работа по исключению объекта из детализированного перечня
Застройка микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина						79,200.7	0.0	79,200.7	0.0	1,800.1	0.0	1,800.1	0.0	2.3%	
136	Магистральные сети водоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 96 от 20.05.2022	2022-2024	9,716.4	0.0	9,716.4		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
137	Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 97 от 20.05.2022	2022-2024	11,420.8	0.0	11,420.8		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
138	Магистральные сети ливневой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 98 от 20.05.2022	2022-2024	20,661.5	0.0	20,661.5		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
139	Магистральные сети теплоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 99 от 20.05.2022	2022-2024	20,301.5	0.0	20,301.5		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
140	Магистральные сети электроснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 100 от 20.05.2022	2022-2024	11,884.2	0.0	11,884.2		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
141	Автомобильная дорога микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка"	Строительство	АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299	№ 364 от 22.12.2023	2024	5,216.3	0.0	5,216.3		1,800.1	0.0	1,800.1		34.5%	Контракт заключен. Работы ведутся
Комплексная застройка жилого района "Солнечный" Новоожного планировочного района г. Чебоксары						228,703.6	0.0	228,703.6	0.0	2,158.0	0.0	2,158.0	0.0	0.9%	
142	Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоожного планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства)	Строительство	ООО "ДСК №1", ИНН 2130198429	№ 188 от 05.05.2022	2023-2024	63,665.8	0.0	63,665.8		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
143	Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (2 этап строительства)	Строительство	ООО "Автодор", ИНН 2124047598	№ 401 от 25.12.2023	2023-2024	165,037.8	0.0	165,037.8		2,158.0	0.0	2,158.0		1.3%	Контракт заключен. Работы ведутся
	Комплексная застройка микрорайона 1А центральной части г. Чебоксары					328,763.9	0.0	328,763.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
144	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. Н. Рождественского до ул. Н. Смирнова	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123	№82 от 03.03.2023	2022-2025	152,229.8	0.0	152,229.8		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
145	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. И.С. Тукташа до ул. Дзержинского	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123	№ 256 от 16.11.2022	2022-2025	176,534.1	0.0	176,534.1		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
	Комплексная застройка микрорайона 3-е поле, г. Канаш					5,234.8	0.0	5,234.8	0.0	1,147.7	0.0	1,147.7	0.0	21.9%	
146	Строительство дороги в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш	Строительство	АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369	№ 367 от 22.12.2023	2023-2024	5,234.8	0.0	5,234.8		1,147.7	0.0	1,147.7		21.9%	Контракт заключен. Работы ведутся
	Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары					270,747.3	0.0	270,747.3	0.0	8,244.4	0.0	8,244.4	0.0	3.0%	
147	Детское дошкольное учреждение на 340 мест поз. 5.14 в микрорайоне № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 365 от 22.12.2023	2024-2025	205,344.3	0.0	205,344.3		6,386.6	0.0	6,386.6		3.1%	Контракт заключен. Работы ведутся
148	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Сети бытовой канализации с КНС	Строительство	АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691	№ 331 от 01.12.2023	2024	40,301.7	0.0	40,301.7		1,117.1	0.0	1,117.1		2.8%	Контракт заключен. Работы ведутся
149	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Ливневая канализация	Строительство	АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691	№ 327 от 01.12.2023	2024	25,101.3	0.0	25,101.3		740.7	0.0	740.7		3.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
	Комплексная застройка жилого района "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики					134,037.3	0.0	134,037.3	0.0	18,484.0	0.0	18,484.0	0.0	13.8%	
150	Дошкольная образовательная организация на 160 мест в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Теплострой21", ИНН ИНН 2130142176	№ 288 от 19.12.2022	2024-2025	98,866.5	0.0	98,866.5		0.0				0.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
151	Внеплощадочные сети водоснабжения (3 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 332 от 01.12.2023	2023-2024	4,700.2	0.0	4,700.2		94.7	0.0	94.7		2.0%	Контракт заключен. Работы ведутся
152	Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации (2 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 328 от 01.12.2023	2023-2024	1,991.1	0.0	1,991.1		55.7	0.0	55.7		2.8%	Контракт заключен. Работы ведутся
153	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Наружные сети ливневого водоотведения жилого комплекса "Пригородный" (2 этап)	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 334 от 01.12.2023	2023-2024	1,404.3	0.0	1,404.3		31.7	0.0	31.7		2.3%	Контракт заключен. Работы ведутся
154	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Кабельная линия 10 кВ от РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса "Пригородный"	Строительство	ПАО "Россети Волга - "Чувашэнерго", ИНН 6450925977	№ 348 от 08.12.2023	2023-2024	18,550.1	0.0	18,550.1		18,121.0	0.0	18,121.0		97.7%	Контракт заключен. Работы ведутся
155	Внеплощадочные тепловые сети в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики (2 этап)	Строительство	ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938	№ 333 от 01.12.2023	2023-2024	8,525.1	0.0	8,525.1		181.0	0.0	181.0		2.1%	Контракт заключен. Работы ведутся
	Комплексная застройка жилого района IX микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики					62,042.7	0.0	62,042.7	0.0	1,527.4	0.0	1,527.4	0.0	2.5%	
156	Реконструкция участка дороги ул. 10-й Пятилетки с устройством местного проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики, 1 этап строительства - строительство бокового проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки	Строительство	ООО "ТусДорстрой", ИНН 2130186423	№ 211 от 29.08.2022	2023-2024	3,631.2	0.0	3,631.2		0.0				0.0%	Контракт расторгнут
157	Проект строительства бокового проезда вдоль улицы Советской с выездом на улицу Воинов-Интернационалистов в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 330 от 01.12.2023	2023-2024	37,104.9	0.0	37,104.9		1,011.2	0.0	1,011.2		2.7%	Контракт заключен. Работы ведутся
158	Строительство проезда от улицы 10-ой Пятилетки до улицы Советской в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики	Строительство	ООО "СУ-29", ИНН 1903017945	№ 329 от 01.12.2023	2023-2024	21,306.6	0.0	21,306.6		516.2	0.0	516.2		2.4%	Контракт заключен. Работы ведутся
	Комплексная застройка I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары					70,000.0	0.0	70,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
159	Устройство водопропускного коллектора со спрямлением русла р. Чебоксарка	Строительство	не законтрактовано	не законтрактовано	2024-2025	70,000.0	0.0	70,000.0		0.0				0.0%	контракт не заключен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ)														
	<i>Администрация г. Чебоксары (заказчик)</i>														
160	Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	Строительство	АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123	№ 014 от 19.08.2022	2023	2,277.9	0.0	2,277.9		2,277.9	0.0	2,277.9		100.0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО					922,232.7	0.0	922,232.7	0.0	368,024.5	0.0	368,024.5	0.0	39.9%	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"</i>														
	<i>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики</i>														
	<i>КУ "Чувашипрдор" Минтранса Чувашии</i>														
161	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования и в границах населенных пунктов	Строительство				340,914.2	0.0	340,914.2	0.0	131,771.4	0.0	131,771.4	0.0	38.7%	работы ведутся в соответствии с графиками
162	Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля	ПИР				32,191.9	0.0	32,191.9	0.0	15,032.6	0.0	15,032.6	0.0	46.7%	работы ведутся в соответствии с графиками
163	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Строительство				412,809.3	0.0	412,809.3	0.0	216,904.8	0.0	216,904.8	0.0	52.5%	работы ведутся в соответствии с графиками
164	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа	Строительство				80,717.3	0.0	80,717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	работы ведутся в соответствии с графиками
165	Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Строительство				55,600.0	0.0	55,600.0	0.0	4,315.7	0.0	4,315.7	0.0	7.8%	работы ведутся в соответствии с графиками
	КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО					3,335,291.6	1,315,190.8	2,020,100.8	0.0	1,788,110.3	719,298.2	1,068,812.1	0.0	53.6%	
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>														
	<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>														
	<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>														
166	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)	Строительство	АО "ПМК №8"	№ 147 от 08.04.2024	2024	243,953.9	234,524.3	9,429.6		239,471.2	230,214.9	9,256.3		98.2%	Работы ведутся, Срок окончания работ - 25.11.2024
167	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)	Строительство	АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"	№ 137 от 31.03.2023	2023–2024	60,239.0	59,636.5	602.5		60,239.0	59,636.5	602.5		100.0%	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию
168	Реконструкция системы водоотведения, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи	ПИР	АО ПМК Проект	№ 200 от 19.06.2024	2024	15,516.6	0.0	15,516.6		0.0				0.0%	работы ведутся
169	Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	№122 от 28.07.2022	2024	17,675.5	0.0	17,675.5		0.0				0.0%	Заключение экспертизы получено
170	Строительство водозаборных сооружений в с. Порецкое Порецкого муниципального округа	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№236 от 01.08.2023	2024	6,030.0	0.0	6,030.0		6,030.0	0.0	6,030.0		100.0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
171	Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики	ПИР	ООО "СПГУ"	№27 от 03.02.2023	2024	44,213.4	0.0	44,213.4		44,213.4	0.0	44,213.4		100.0%	контракт исполнен, заключение экспертизы получено
172	Реконструкция систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики	ПИР	АО ПМК Проект	№ 210 от 26.06.2024	2024	27,307.0	0.0	27,307.0		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
173	Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики	ПИР	ООО Гражданпроект	№ 236 от 01.07. 2024	2024	17,428.6	0.0	17,428.6		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
174	Реконструкция водопроводной сети от распределительной камеры групповых водоводов 1-ого пускового комплекса до ул. Илларионова и ул. Ленина пгт Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№203 от 18.06.2024	2024	4,014.5	0.0	4,014.5		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
175	Реконструкция сети водоотведения пгт. Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (от переуллка Яковлева до КК-91 по переулку Заправочный и от улицы Новоселов до КК-522 по ул. 50 лет Победы)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№207 от 21.06.2024	2024	3,412.0	0.0	3,412.0		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
176	Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики (КНС по улице Ленина, д.16а и КНС по ул. Просвещения, д.1а)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№206 от 21.06.2024	2024	1,951.6	0.0	1,951.6		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
177	Реконструкция объекта «Коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пгт. Вурнары» (инв. №20000003). Строительство дренажной системы водоотведения	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№208 от 24.06.2024	2024	1,615.1	0.0	1,615.1		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
178	Реконструкция очистных сооружений пгт. Красноармейское Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 500 куб.м.сутки	ПИР	АО ПМК Проект	№ 215 от 26.06.2024	2024	12,188.3	0.0	12,188.3		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
179	Строительство очистных сооружений д. Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 50 куб.м.сутки	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг"	№ 235 от 01.07.2024	2024	3,357.9	0.0	3,357.9		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
180	Реконструкция очистных сооружений г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 1100 куб.м.сутки	ПИР	АО ПМК Проект	№ 210 от 26.06.2024	2024	15,797.2	0.0	15,797.2		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
181	Реконструкция Новозагородного канализационного коллектора от Дорожного проезда, д. 12 г. Чебоксары до ул. Промышленная, д. 25 г. Новочебоксарск	ПИР	ООО ССР	№ 240 от 01.06.2024	2024	23,245.4	0.0	23,245.4		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
204	Реконструкция канализационного промколлектора № 3 от ул. Магницкого, д. 2а до ул. Асламаса, д. 30 г. Чебоксары	ПИР	ООО Лайнер ТЕК	№ 234 от 28.06.2024	2024	14,654.6	0.0	14,654.6		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
182	Реконструкция канализационного промколлектора № 1а (расположенного на территории г. Чебоксары, ул. Фруктовая д. 33 - ул. Гражданская - ул. Энтузиастов - ул. Чернышевского - ул. Эльмена - ул. Тельмана - ул. Куйбышева - вдоль р. Чебоксарска - КНС № 2 (ул. Набережная Пионерская д. 1))	ПИР	ООО ССР	№ 211 от 01.07.2024	2024	17,243.2	0.0	17,243.2		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
183	Реконструкция канализационного коллектора № 5 от пр. И. Яковлева (от канализационного колодца, расположенного в районе проезжей части по адресу: г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева) до КНС № 19 (расположенной в районе здания по адресу: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 90)	ПИР	ООО ССР	№ 241 от 01.06.2024	2024	11,243.0	0.0	11,243.0		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, срок завершения работ 30.10.2024
184	Строительство очистных сооружений пгт. Урмары Урмарского района Чувашской Республики	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	№ 121 от 28.07.2022	2024	14,820.3	0.0	14,820.3		14,820.3	0.0	14,820.3		100.0%	Контракт исполнен, заключение экспертизы получено
185	Строительство канализационных очистных сооружений и канализации для восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики	ПИР	ГУП "БОС" Новочебоксарск	№ 123 от 28.07.2022	2024	7,949.7	0.0	7,949.7		0.0				0.0%	разработка ПСД. Срок завершения работ 30.11.2023
186	Строительство сетей водоснабжения в пос. Кугеси Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики	ПИР	«ИнтерЭкспо-трейдинг» ИНН 1656061390	от 06.09.2024 № 289	2024	6,418.0	0.0	6,418.0		0.0				0.0%	разработка ПСД, срок завершения работ 05.12.2024
ГУП "БОС" Министра Чувашии															
187	Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения г. Цивильск Цивильского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	не заcontractовано	не заcontractовано	2024	135,656.2	103,030.0	32,626.2		0.0				0.0%	Ведется работа по переносу сроков реализации на 2025 год
ГУП "Чувашигаз" Министра Чувашии															
188	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в мкр. Стрелка, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 19.05.2023 № 11ЕП/2023	2023–2024	278,007.9	184,294.0	93,713.9		174,905.7	81,192.0	93,713.7		62.9%	Работы ведутся, собрано 30 из 44 запланированных тепловых камер, обязано 12 ТК, проложены трубы на 25 участках, в настоящее время ведется работа по укладке труб, срок ввода в эксплуатацию 15.08.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
189	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Комсомола, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 19.05.2023 № 11ЕП/2023	2023–2024	316,201.8	221,601.0	94,600.8		172,305.3	77,704.5	94,600.8		54.5%	Работы ведутся, собраны 44 из 60 запланированных тепловых камер, обязано 30 ТК, проложено - 25 участков, в наст. время ведется работа по укладке труб, срок ввода в эксплуатацию 15.08.25
190	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в пос. Лесной, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 20.07.2023 № 15ЕП/2023	2023–2024	18,901.5	13,965.0	4,936.5		9,833.5	4,897.0	4,936.5		52.0%	Исправление недочетов по благоустройству территории, повторно загрузились 30.09.2024, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
191	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Котовского, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 20.07.2023 № 16ЕП/2023	2023–2024	25,977.2	19,196.0	6,781.2		13,512.7	6,731.5	6,781.2		52.0%	Исправление недочетов по благоустройству территории, повторно загрузились 30.09.2024, срок ввода в эксплуатацию 30.08.24
192	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. МОПРа, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 19.05.2023 № 13ЕП/2023	2023–2024	121,971.4	90,128.0	31,843.4		63,445.4	31,602.0	31,843.4		52.0%	Работы ведутся, обязка завершена, ведется благоустройство территории, срок ввода в эксплуатацию 31.12.24
193	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Чкалова, в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 20.07.2023 № 17ЕП/2023	2023–2024	96,616.1	71,332.0	25,284.1		49,915.1	24,631.0	25,284.1		51.7%	Работы ведутся, ведется благоустройство территории, срок ввода в эксплуатацию 31.12.24
194	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СМУ "Спецстрой"	от 18.03.2024 № 1432	2024	115,239.2	0.0	115,239.2		115,239.2	0.0	115,239.2		100.0%	завершены работы по обвязке тепловых сетей, 30% камер без крышек, ведется благоустройство территории, срок завершения работ 30.09.24
195	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 20.12.2023 № 13К/2023	2024	6,007.3	0.0	6,007.3		6,007.3	0.0	6,007.3		100.0%	завершается работа по благоустройству территории, срок завершения работ 30.09.24
196	Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 15.06.2024 № 3 ОК/2024	2024	299,808.9	0.0	299,808.9		299,808.9	0.0	299,808.9		100.0%	Работы ведутся, фундаменты под БМК и дымовые трубы залиты, ведется сборка ТК, собраны 8 ТК полностью, 4 сбросных колодца, земляные работы ведутся под камеры, срок завершения работ 15.12.24
197	Строительство блочно-модульной котельной в с. Шоршелы Маринско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 15.06.2024 № 4 ОК/2024	2024	69,416.0	0.0	69,416.0		69,400.0	0.0	69,400.0		100.0%	В настоящее время ведутся работы по корректировке проекта, срок завершения работ 15.12.2024
198	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Артиллерийской, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 28.12.2023 № 23ЕП/2023	2023-2024	4,628.0	4,628.0	0.0		0.0				0.0%	Работы ведутся, завершены работы по обвязке тепловых сетей, ведется благоустройство территории, техническая готовность объекта 96 %, срок завершения работ 31.12.2024
199	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Московская, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 25.12.2023 № 21ЕП/2023	2023-2024	4,628.0	4,628.0	0.0		0.0				0.0%	Работы ведутся, завершены работы по обвязке тепловых сетей, ведется благоустройство территории, техническая готовность объекта 92 %, срок завершения работ 31.12.2024
200	Строительство тепловых сетей по ул. 40 лет Победы, в г. Алатырь Чувашской Республики	Строительство	ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492	от 25.12.2023 № 19ЕП/2023	2023-2024	4,628.0	4,628.0	0.0		0.0				0.0%	Работы ведутся, завершаются работы по обвязке тепловых сетей, осталось подключить 7 домов, ведется благоустройство территории, техническая готовность объекта 92 %, срок завершения работ 31.12.2024
	Администрация Чебоксарского муниципального округа (заказчик)														
201	Строительство системы водоснабжения на новых улицах д. Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики	Строительство	ООО "Альянс Групп" ИНН 2127329424	от 15.06.2023 № 15	2023-2024	4,206.6	0.0	4,206.6		0.0				0.0%	Проектно-сметная документация находится на госэкспертизе, строительно-монтажные работы завершены, срок завершения работ декабрь 2024 г.
	Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"														
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики														
	КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)														
202	Выполнение проектных работ по объекту: "Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	ПИР	ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН 1656061390	от 09.11.2021 № 258	2024	12,241.9	0.0	12,241.9		12,241.9	0.0	12,241.9		100.0%	заключение экспертизы получено, контракт исполнен
	Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	Строительство	АО «ПМК № 8» ИНН 2115000346	от 14.05.2024 № 179	2024	835,857.5	303,600.0	532,257.5		204,736.2	202,688.8	2,047.4		24.5%	Работы ведутся, техническая готовность объекта 70 %, срок завершения работ до 01.11.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
203	Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап)	Строительство	АО «ПМК № 8» ИНН 2115000346	от 29.12.2023 № 402	2023-2024	415,023.3	0.0	415,023.3		231,985.2	0.0	231,985.2		55.9%	Работы ведутся, техническая готовность объекта 96 %, срок завершения работ 30.11.2024
ЭКОЛОГИЯ, ВСЕГО						628,472.6	380,750.0	247,722.6	0.0	227,280.3	48,721.3	178,559.0	0.0	36.2%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"</i>															
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики															
204	Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики	Строительство	ООО "Стройка-21"	№ 1 от 28.06.2024	2024	152,654.0	0.0	152,654.0		152,654.0	0.0	152,654.0		100.0%	контракт заключен, работы ведутся, срок завершения работ 20.05.2025
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики															
<i>Администрация г. Чебоксары</i>															
205	Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2"	Строительство	ООО "СпецСтройсервис", ИНН 1658135369	от 01.04.2022 № 2200093783507	2022-2024	147,991.0	146,804.7	1,186.3		0.0				0.0%	На объекте работы приостановлены до проведения дополнительных геологических изысканий и принятия решения о консервации объекта
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
206	Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары	Строительство	ООО "Воддорстрой" ИНН 2115003788	от 31.03.2023 №138	2023-2024	319,803.4	233,945.3	85,858.1		66,602.1	48,721.3	17,880.8		20.8%	Работы ведутся, техническая готовность объекта 89 %, срок окончания работ - 30.10.2024
207	Строительство берегоукрепительных сооружений на левобережье р. Сура в пределах с. Порещок Чувашской Республики	ПИР	ЗАО Чувашгипроводхоз ИНН 2128014850	от 03.03.2023 № 122	2024	8,024.2	0.0	8,024.2		8,024.2	0.0	8,024.2		100.0%	Контракт исполнен. Заключение госэкспертизы получено
ПРОЧЕЕ, ВСЕГО						16,966.3	0.0	16,966.3	0.0	3,046.0	0.0	3,046.0	0.0	18.0%	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
208	Строительство многофункционального центра обслуживания населения в г. Чебоксары	ПИР	АО "ГИПРОЗДРАВ" ИНН 7718149338	от 15.07.2022 № 164	2024	4,979.2	0.0	4,979.2		0.0				0.0%	Контракт заключен. Разработка ПСД, объект находится на государственной экспертизе
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
209	Реконструкция тяговой подстанции № 1 по адресу: г. Чебоксары, ул. Юрия Гагарина, 13А	ПИР	ООО «Вереск-Строй» ИНН 2130070620	от 29.12.2023 № 403	2024	3,046.0	0.0	3,046.0		3,046.0	0.0	3,046.0		100.0%	контракт исполнен, заключение госэкспертизы получено
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения Чувашской Республики"</i>															
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики															
<i>КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)</i>															
230	Переустройство воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВт по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, Синьяльское сельское поселение, д. Аркасы	ПИР	не законтрактовано	не законтрактовано	2024	2,744.5	0.0	2,744.5		0.0				0.0%	Объект необходим для переноса сетей с территории РКБ, ведется подготовка конкурсной документации, планируется заключение контракта до ноября т.г.
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"</i>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики														
	КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)														
231	Проектно-исследовательские работы на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства	ПИР	не законтрактовано	не законтрактовано	2024-2026	6,196.6	0.0	6,196.6		0.0				0.0%	нераспределенные средства