

Администратор
регионального проекта —
Краснов Роман Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00DC38B64147FBE3EA788DFF70A582C9DC
Владелец: Краснов Роман Владимирович

Действителен: с 22.03.2024 по 15.06.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	447295,85 тыс. руб., 15,77 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

рисков нет

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
1.1.		Доля автомобильных дорог регионального и межуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	ФП	Процент	47,01	47,01	47,01	ГИС "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных"(ГИС ЦАП)	48,1929	рисков нет Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 01.04.2025г. №бн, приложен файл .
2		Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
2.1.		Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	ФП	Процент	60,79	60,79	60,79	ГИС "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных"(ГИС ЦАП)	61,2474	рисков нет Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 01.04.2025г. №бн, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций														
1.1		Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	12	0	12			31.12.2025	31.12.2025	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	СОУ "Эталон"	Отчет информация о реализации	В работе.рисков нет Предоставлена информация : 0 из 12. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 01.04.2025г. №бн, приложен файл .
1.1.K.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								24.03.2025	20.03.2025	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Закон Чувашской Республики от 29 ноября 2024 г. N 83 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год и на	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Закон Чувашской Республики от 29 ноября 2024 г. N 83 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"" Закон Государственный Совет Чувашской Республики от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														плановый период 2026 и 2027 годов"	29.11.2024г. №83, приложен файл .
1.1.К.2		Закупка включена в план закупок								23.06.2025	23.06.2025	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	СОУ "Эталон"		В работе.
2.	Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций														
2.1		В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Условная штука	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	СОУ "Эталон"	Отчет информации о реализации	В работе.рисков нет Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 01.04.2025г. №6н, приложен файл .
2.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы,								24.03.2025	20.03.2025	Краснов Роман Владимиров	СОУ "Эталон"	Закон Чувашской Республики	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Закон



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										ич - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики		от 29 ноября 2024 г. N 83 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов""	Чувашской Республики от 29 ноября 2024 г. N 83 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"" Закон Государственного Совета Чувашской Республики от 29.11.2024г. №83, приложен файл .
2.1.К.2		Закупка включена в план закупок								23.06.2025	23.06.2025	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	СОУ "Эталон"		В работе.
2.2		Выполнение работ по развитию автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств	Условная единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного	СОУ "Эталон"	Отчет информации о реализации	В работе.рисков нет Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "информация о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		путем проектирования, модернизации и капитального ремонта элементов обустройства автомобильных дорог - пунктов автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, по обеспечению их работоспособности и обслуживанию Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025										хозяйства Чувашской Республики			реализации" Отчет Минтранса Чувашии от 01.04.2025г. №бн, приложен файл .
2.2.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								24.03.2025	20.03.2025	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	СОУ "Эталон"	Закон Чувашской Республики от 29 ноября 2024 г. N 83 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год	Выполнено. рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Закон Чувашской Республики от 29 ноября 2024 г. N 83 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"" Закон Государственного Совета Чувашской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и на плановый период 2026 и 2027 годов"	Республики от 29.11.2024г. №83, приложен файл .
2.2.К.2		Закупка включена в план закупок								23.06.2025	23.06.2025	Краснов Роман Владимирович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	СОУ "Эталон"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций							
1.1		(12) Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций, код направления расходов:54470	1 437 459,50	1 437 459,50	1 437 459,50	1 431 237,52	303 030,43	21,08	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 437 459,50	1 437 459,50	1 437 459,50	1 431 237,52	303 030,43	21,08	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 437 459,50	1 437 459,50	1 437 459,50	1 431 237,52	303 030,43	21,08	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций							
2.1		(15) В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы, код направления расходов: 9Д040, 9Д050, 9Д030, 54470	2 235 623,67	1 055 925,20	1 055 925,20	624 342,25	142 776,05	13,52	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 235 623,67	1 055 925,20	1 055 925,20	624 342,25	142 776,05	13,52	рисков нет
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 023 520,20	1 972 720,20	1 972 720,20	624 342,25	142 776,05	7,24	рисков нет
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	967 595,00	916 795,00	916 795,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 179 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	рисков нет
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(16) Выполнение работ по развитию автоматизированной системы весового и габаритного	342 944,00	342 807,87	342 807,87	4 507,00	1 489,37	0,43	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		контроля транспортных средств путем проектирования, модернизации и капитального ремонта элементов обустройства автомобильных дорог - пунктов автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, по обеспечению их работоспособности и обслуживанию, код направления расходов:9Д020							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	342 944,00	342 807,87	342 807,87	4 507,00	1 489,37	0,43	
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	342 944,00	342 807,87	342 807,87	4 507,00	1 489,37	0,43	
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 016 027,17	2 836 192,57	2 836 192,57	2 060 086,77	447 295,85	15,77	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 016 027,17	2 836 192,57	2 836 192,57	2 060 086,77	447 295,85	15,77	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 803 923,70	3 752 987,57	3 752 987,57	2 060 086,77	447 295,85	11,92	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			967 595,00	916 795,00	916 795,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			1 179 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций												
	План	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00	16 000,00	160 000,00	500 000,00	800 000,00	900 000,00	1 437 459,50
	Факт/прогноз	0,00	303 030,4 3	303 030,4 3	303 030,4 3	303 030,4 3	303 030,4 3	303 030,4 3	303 030,4 3	500 000,0 0	800 000,0 0	900 000,0 0	1 437 459,50
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
2.1.	Выполнение работ по развитию автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств путем проектирования, модернизации и капитального ремонта элементов обустройства автомобильных дорог - пунктов автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, по обеспечению их работоспособности и обслуживанию												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 944,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	1 489,37	1 489,37	1 489,37	1 489,37	1 489,37	1 489,37	1 489,37	1 489,37	1 489,37	342 944,00
2.2.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы												
	План	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	7 000,00	20 000,00	50 000,00	500 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 023 520,20
	Факт/прогноз	0,00	34 635,25	142 776,0 5	142 776,0 5	142 776,0 5	142 776,0 5	142 776,0 5	142 776,0 5	500 000,0 0	900 000,0 0	1 500 000,00	2 023 520,20