

Информация о финансировании строительства объектов адресной инвестиционной программы города Чебоксары за январь - июнь 2024 года

(тыс.руб)

| Наименование и местоположение объекта | Национальный проект (НП) / региональный проект (РП) | План (лимит) финансирования на 2024 год | | | | Кассовый расход (включая авансирование) | | | | % фактического финансирования работ к годовому лимиту |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Итого | в том числе | | | Итого | в том числе | | | |
| | | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего | | 753 213,5 | 146 804,7 | 313 467,7 | 292 941,1 | 136 609,3 | 0,0 | 105 796,7 | 30 812,6 | 18,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | 127 609,8 | 0,0 | 61 437,1 | 66 172,7 | 11 208,9 | 0,0 | 5 837,1 | 5 371,8 | 8,8 |
| ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | 95 491,5 | 0,0 | 0,0 | 95 491,5 | 372,9 | 0,0 | 0,0 | 372,9 | 0,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | 215 958,8 | 146 804,7 | 1 186,3 | 67 967,8 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ВСЕГО | | 127 609,8 | 0,0 | 61 437,1 | 66 172,7 | 11 208,9 | 0,0 | 5 837,1 | 5 371,8 | 8,8 |
| Дорожное хозяйство | | 111 471,1 | 0,0 | 61 437,1 | 50 034,0 | 7 450,7 | 0,0 | 5 837,1 | 1 613,6 | 6,7 |
| <i>Муниципальная программа города Чебоксары "Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем"</i> | | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 100,0 |
| <i>Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары"</i> | | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ) | | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 100,0 |
| Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары | НП "Жилье и городская среда" | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 7 296,4 | 0,0 | 5 837,1 | 1 459,3 | 100,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| строительно - монтажные работы | | 7 296,4 | | 5 837,1 | 1 459,3 | 7 296,4 | | 5 837,1 | 1 459,3 | 100,0 |
| <i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие транспортной системы города Чебоксары"</i> | | 104 174,7 | 0,0 | 55 600,0 | 48 574,7 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 0,1 |
| <i>Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i> | | 104 174,7 | 0,0 | 55 600,0 | 48 574,7 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 0,1 |

| Наименование и местоположение объекта | Национальный проект (НП) / региональный проект (РП) | План (лимит) финансирования на 2024 год | | | | Кассовый расход (включая авансирование) | | | | % фактического финансирования работ к годовому лимиту |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Итого | в том числе | | | Итого | в том числе | | | |
| | | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | |
| Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | | 34 674,7 | 0,0 | 0,0 | 34 674,7 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 0,4 |
| Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | | 34 674,7 | 0,0 | 0,0 | 34 674,7 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 0,4 |
| Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары | | 324,5 | 0,0 | 0,0 | 324,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 69,7 | | | 69,7 | 0,0 | | | | 0,0 |
| осуществление технического надзора | | 254,8 | | | 254,8 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары | | 901,5 | 0,0 | 0,0 | 901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| осуществление технического надзора | | 891,0 | | | 891,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| технологическое присоединение | | 10,5 | | | 10,5 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап. | | 1 055,8 | 0,0 | 0,0 | 1 055,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 1 027,4 | | | 1 027,4 | 0,0 | | | | 0,0 |
| технологическое присоединение | | 28,4 | | | 28,4 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | | 1 355,6 | 0,0 | 0,0 | 1 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 374,8 | | | 374,8 | 0,0 | | | | 0,0 |
| осуществление технического надзора | | 980,8 | | | 980,8 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Реконструкция моста по ул. Полевая | | 16 037,3 | 0,0 | 0,0 | 16 037,3 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 110,3 | 0,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| осуществление технического надзора | | 473,0 | | | 473,0 | 110,3 | | | 110,3 | 23,3 |
| строительно - монтажные работы | | 15 564,3 | | | 15 564,3 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги от ул. Б.С. Маркова, д. 6 до Московского проспекта, д.3 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,9 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 4 950,0 | | | 4 950,0 | 44,0 | | | 44,0 | 0,9 |
| технологическое присоединение | | 50,0 | | | 50,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Б. Хмельницкого и ул. Ю. Фучика | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Строительство развязки на пересечении Марпосадского шоссе и пр. Тракторостроителей | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры | | 69 500,0 | 0,0 | 55 600,0 | 13 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование и местоположение объекта | Национальный проект (НП) / региональный проект (РП) | План (лимит) финансирования на 2024 год | | | | Кассовый расход (включая авансирование) | | | | % фактического финансирования работ к годовому лимиту |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Итого | в том числе | | | Итого | в том числе | | | |
| | | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | |
| Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | | 69 500,0 | 0,0 | 55 600,0 | 13 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары | НП "Безопасные качественные дороги" | 12 000,0 | 0,0 | 9 600,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| строительно - монтажные работы | | 12 000,0 | | 9 600,0 | 2 400,0 | | | | | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары | НП "Безопасные качественные дороги"/ РП "Дорожная сеть" | 57 500,0 | 0,0 | 46 000,0 | 11 500,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| строительно - монтажные работы | | 57 500,0 | | 46 000,0 | 11 500,0 | 3 758,2 | 0,0 | 0,0 | 3 758,2 | 6,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 16 138,7 | 3 758,2 | 0,0 | 0,0 | 3 758,2 | 23,3 |
| <i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары"</i> | | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Подпрограмма "Развитие ветеринарии в городе Чебоксары"</i> | | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных"</i> | | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 16 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство приюта для животных без владельцев в г. Чебоксары | | 12 380,4 | 0,0 | 0,0 | 12 380,4 | | | | | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | 0,0 | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 12 330,4 | | | 12 330,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технологическое присоединение | | 50,0 | | | 50,0 | | | | | 0,0 |
| Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | | 3 758,3 | 0,0 | 0,0 | 3 758,3 | | | | | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | 3 758,2 | 0,0 | 0,0 | 3 758,2 | 100,0 |
| строительно - монтажные работы | | 3 758,3 | | | 3 758,3 | 3 758,2 | | | 3 758,2 | 100,0 |
| ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО | | 95 491,5 | 0,0 | 0,0 | 95 491,5 | 372,9 | 0,0 | 0,0 | 372,9 | 0,4 |
| Коммунальное хозяйство | | 39 231,6 | 0,0 | 0,0 | 39 231,6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,1 |
| <i>Муниципальная программа города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы</i> | | 22 364,3 | 0,0 | 0,0 | 22 364,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,1 |
| <i>Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары"</i> | | 6 419,1 | 0,0 | 0,0 | 6 419,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,3 |
| <i>Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"</i> | | 6 419,1 | 0,0 | 0,0 | 6 419,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,3 |
| Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | | 6 419,1 | 0,0 | 0,0 | 6 419,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,3 |
| Строительство сетей ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями в микрорайоне "Байконур" | | 6 419,1 | 0,0 | 0,0 | 6 419,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,3 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 6 419,1 | | | 6 419,1 | 20,0 | | | 20,0 | 0,3 |
| <i>Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды"</i> | | 15 945,2 | 0,0 | 0,0 | 15 945,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование и местоположение объекта | Национальный проект (НП) / региональный проект (РП) | План (лимит) финансирования на 2024 год | | | Кассовый расход (включая авансирование) | | | | % фактического финансирования работ к годовому лимиту |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| | | Итого | в том числе | | Итого | в том числе | | | |
| | | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | | из бюджета города Чебоксары | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | |
| технологическое присоединение | | 1,1 | | | 1,1 | | | 1,1 | 100,0 |
| Строительство сетей наружного освещения дворовых территорий домов №№8,10,10А по ул. Гагарина | | 1 163,8 | 0,0 | 0,0 | 1 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | 1 163,8 | | | 1 163,8 | 0,0 | | | 0,0 |
| Строительство наружного освещения по ул. Солнечная г. Чебоксары | | 1 476,5 | 0,0 | 0,0 | 1 476,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | 1 476,5 | | | 1 476,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| Строительство наружного освещения в мкр. Байконур г. Чебоксары | | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| технологическое присоединение | | 27,5 | | | 27,5 | 27,5 | | 27,5 | 100,0 |
| Строительство сетей наружного освещения в п. Сосновка по ул. Биржевая, ул. Больничная, ул. Хвойная, ул. Грибная | | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 930,0 | | | 930,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| технологическое присоединение | | 15,0 | | | 15,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Строительство сетей наружного освещения в п. Северный по ул. Боровая | | 490,3 | 0,0 | 0,0 | 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 475,3 | | | 475,3 | 0,0 | | | 0,0 |
| технологическое присоединение | | 15,0 | | | 15,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Строительство сетей наружного освещения от ул. Пролетарская до ул.Фадеева | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 450,0 | | | 450,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| технологическое присоединение | | 50,0 | | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Строительство сетей наружного освещения дворовых территорий многоквартирных домов №№ 72, 74, 76, 78, 80 ул. Б. Хмельницкого, № 19 ул. П.В. Дементьева г. Чебоксары Чувашской Республики | | 880,3 | 0,0 | 0,0 | 880,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | 812,9 | | | 812,9 | 0,0 | | | 0,0 |
| осуществление строительного контроля | | 17,4 | | | 17,4 | 0,0 | | | 0,0 |
| технологическое присоединение | | 50,0 | | | 50,00 | 0,0 | | | 0,0 |
| Строительство сетей наружного освещения дворовой территории многоквартирного дома № 5 ул. Цивильская г. Чебоксары Чувашской Республики | | 337,9 | 0,0 | 0,0 | 337,9 | 316,5 | 0,0 | 0,0 | 93,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | 330,9 | | | 330,9 | 316,5 | | 316,5 | 95,6 |
| осуществление строительного контроля | | 7,0 | | | 7,0 | 0,0 | | | 0,0 |

| Наименование и местоположение объекта | Национальный проект (НП) / региональный проект (РП) | План (лимит) финансирования на 2024 год | | | | Кассовый расход (включая авансирование) | | | | % фактического финансирования работ к годовому лимиту |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Итого | в том числе | | | Итого | в том числе | | | |
| | | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | |
| строительно-монтажные работы | | 1 119,0 | | | 1 119,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| осуществление строительного контроля | | 23,9 | | | 23,9 | 0,0 | | | | 0,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВСЕГО | | 215 958,8 | 146 804,7 | 1 186,3 | 67 967,8 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | | 215 958,8 | 146 804,7 | 1 186,3 | 67 967,8 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| <i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"</i> | | 215 958,8 | 146 804,7 | 1 186,3 | 67 967,8 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| <i>Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения"</i> | | 215 958,8 | 146 804,7 | 1 186,3 | 67 967,8 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Оздоровление Волги" | | 67 671,2 | 0,0 | 0,0 | 67 671,2 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,1 |
| Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | | 67 671,2 | 0,0 | 0,0 | 67 671,2 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,1 |
| Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" | | 10 723,0 | 0,0 | 0,0 | 10 723,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | 9 000,0 | | | 9 000,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| проектные и изыскательские работы | | 314,6 | | | 314,6 | 0,0 | | | | 0,0 |
| осуществление технического надзора | | 948,4 | | | 948,4 | 0,0 | | | | 0,0 |
| арендная плата | | 460,0 | | | 460,0 | 58,0 | | | 58,0 | 12,6 |
| Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | | 3 690,0 | 0,0 | 0,0 | 3 690,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 3 690,0 | | | 3 690,0 | 20,0 | | | 20,0 | 0,5 |
| Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Октябрьского моста (№33) | | 53 258,2 | 0,0 | 0,0 | 53 258,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 104,1 | | | 104,1 | 0,0 | | | | 0,0 |
| осуществление технического надзора | | 1 113,7 | | | 1 113,7 | 0,0 | | | | 0,0 |
| строительно-монтажные работы | | 52 040,4 | | | 52 040,4 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги" | | 148 287,6 | 146 804,7 | 1 186,3 | 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | | 148 287,6 | 146 804,7 | 1 186,3 | 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" | НП "Экология"/ РП "Оздоровление Волги" | 148 287,6 | 146 804,7 | 1 186,3 | 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | 148 287,6 | 146 804,7 | 1 186,3 | 296,6 | 0,0 | | | | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, ВСЕГО | | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |
| Общее образование | | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |
| <i>Муниципальная программы города Чебоксары "Развитие образования"</i> | | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |

| Наименование и местоположение объекта | Национальный проект (НП) / региональный проект (РП) | План (лимит) финансирования на 2024 год | | | | Кассовый расход (включая авансирование) | | | | % фактического финансирования работ к годовому лимиту |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Итого | в том числе | | | Итого | в том числе | | | |
| | | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из бюджета города Чебоксары | |
| <i>Подпрограмма "Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"</i> | | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |
| Основное мероприятие Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" | | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |
| Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | НП "Образование"/ РП "Современная школа" | 314 153,4 | 0,0 | 250 844,3 | 63 309,1 | 124 949,5 | 0,0 | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | | 598,0 | | | 598,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| строительно-монтажные работы | | 313 555,4 | | 250 844,3 | 62 711,1 | 124 949,5 | | 99 959,6 | 24 989,9 | 39,8 |