

## **Информация**

### **по результатам контрольного мероприятия**

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджетных средств в виде субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на строительство, реконструкцию (создание и (или) модернизацию) и капитальный ремонт объектов водоснабжения (водонапорных башен, водопроводов и водозаборных скважин) и объектов водоотведения и очистки бытовых сточных вод в населенных пунктах, а также ввод, эксплуатация и учет ранее реализованных объектов, за 2022 - 2023 годы и истекший период 2024 года»

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** поручение Государственного Совета Чувашской Республики, пункт 2.6. плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 15.05.2024 № 143.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** Проверка соблюдения законности, результативности использования средств бюджетных средств в виде субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на строительство, реконструкцию (создание и (или) модернизацию) и капитальный ремонт объектов водоснабжения (водонапорных башен, водопроводов и водозаборных скважин) и объектов водоотведения и очистки бытовых сточных вод в населенных пунктах, а также ввод, эксплуатация и учет ранее реализованных объектов, за 2022 - 2023 годы и истекший период 2024 года, анализ эффективности расходования средств на указанные цели.

**3. Объекты контрольного мероприятия:**

- администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Аликовского МО);
- администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Козловского МО);
- администрация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Комсомольского МО);
- администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Красноармейского МО);
- администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Моргаушского МО);
- администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Цивильского МО);
- администрация Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Чебоксарского МО);
- администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Шумерлинского МО);
- администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация Ядринского МО).

**4. Проверяемый период:** 2022-2023 годы и истекший период 2024 года.

**5. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 20.05.2024 по 05.08.2024.

**6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее (проверка проводилась выборочно).**

6.1. На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (созданию и (или) модернизации) и капитальный ремонт объектов водоснабжения (водонапорных башен, водопроводов и водозаборных скважин) бюджетам муниципальных образований (округов) постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики распределены субсидии, в том числе проверенным объектам контроля:

на 2022 год на проведение капитального ремонта источников водоснабжения в общей сумме 82 390,03 тыс. рублей:

на 2023 год на создание и (или) модернизацию источников водоснабжения в общей сумме 100 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год на создание и (или) модернизацию источников водоснабжения в общей сумме 64 673,6 тыс. рублей.

6.2. В ходе выборочной проверки соблюдения получателями субсидии условий предоставления (расходования) субсидий установлено:

- отдельными муниципальными образованиями нарушались условия заключенных с Минстроем Чувашии соглашений в части сроков объявления закупок, заключения муниципальных контрактов, предусмотренных соглашениями и правилами.

При этом Минстроем Чувашии не уменьшены лимиты бюджетных обязательств.

- заключенные соглашения на предоставление в 2023 году субсидии с администрациями Цивильского МО, Аликовского МО, Моргаушского МО в нарушение п. 2.7 Правил предоставления субсидий на создание и (или) модернизацию источников водоснабжения от 29.12.2018 № 588 (приложение 2.1) не содержат условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов и о возврате муниципальным образованием в срок до 1 мая года предоставления субсидии в доход республиканского бюджета Чувашской Республики остатка субсидии, образовавшегося в связи с не объявлением в срок до 1 апреля года предоставления субсидии закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

- соглашения на 2023 год<sup>1</sup> с администрациями Комсомольского МО, Моргаушского МО заключены позже установленного п. 2.4. Правил по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения срока (в течение 15 рабочих дней со дня утверждения распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований), что также противоречит п. 1 ст. 78.1 БК РФ.

- установлены расхождения объема субсидии в заключенном Минстроем Чувашии с администрацией Красноармейского МО Соглашении от 20.03.2023 №832-2023-35-09/5с Законом Чувашской Республики от 29.11.2022 №110 «О

---

<sup>1</sup> распределение субсидий бюджетам муниципальных округов на создание и модернизацию объектов питьевого водоснабжения на 2023 год утверждено Законом Чувашской Республики от 29.11.2022 № 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», соответственно, соглашения на 2023 год должно быть заключены до 21.12.2022 (фактически заключены 28.12.2022 и 13.03.2023).

республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 11 938,7 тыс. рублей.

- выборочная проверка показала, что по состоянию на 01.07.2024 администрациями Красноармейского МО, Ядринского МО, Комсомольского МО, Аликовского МО обязательство по передаче отдельных объектов водоснабжения эксплуатирующим организациям не исполнено.

Вместе с тем в Порядке проведения конкурсного отбора критерий «передача источника водоснабжения (водонапорной башни и водозаборной скважины) населенного пункта в эксплуатацию на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), на условиях аренды, путем заключения концессионного соглашения» не содержит срок, в который должен быть передан объект водоснабжения.

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата рекомендует Уполномоченному органу по проведению конкурсного отбора - Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики рассмотреть вопрос включения в указанный порядок проведения конкурсного отбора срока для передачи объекта водоснабжения в эксплуатацию на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), на условиях аренды, путем заключения концессионного соглашения.

6.3. Проведенное контрольное мероприятие показало, что при реализации указанных мероприятий муниципальными образованиями допущены нарушения и недостатки при исполнении муниципальных контрактов, а именно:

- оплата невыполненных работ, некачественно выполненных работ – в 8-ми из 9-ти проверенных муниципальных образований на общую сумму 384,6 тыс. рублей;

- оплата отдельных видов работ в отсутствие надлежаще оформленной исполнительной документации, что в свою очередь не подтверждает качество выполненных работ – в 5-ти из 9-ти проверенных муниципальных образованиях.

- не принимались своевременные меры по устранению дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации - в 4-х из 9-ти проверенных муниципальных образованиях;

- факты отсутствия результата, выразившиеся в отсутствии результата использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт источников водоснабжения;

6.4. Выборочная проверка правильности и своевременности ввода в эксплуатацию и принятию к учету объектов водоснабжения показала:

- в 8-ми (из 9-ти проверенных муниципальных образованиях) водонапорные башни с артезианскими скважинами учтены в составе имущества казны.

- не приняты (приняты не в полном объеме) к учету товарно-материальные ценности, полученные в ходе демонтажа водонапорных башен, насосов артезианских, задвижек и прочее при проведении ремонтных работ на водопроводных сооружениях администрациями на общую сумму 804,6 тыс. рублей.

- администрациями Аликовского МО, Козловского МО, Чебоксарского МО, Шумерлинского МО, Ядринского МО на счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну», объекты водоснабжения учтены без учета произведенных по контрактам на капитальный ремонт фактических затрат на установку, в том числе вторых водонапорных башен и стоимости их приобретения, артезианских скважин.

- администрацией Козловского МО водонапорные башни, сооружения водозаборные переданы на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию, т.е. на балансе УБРТ администрации Козловского МО не числятся. При этом, УБРТ администрации Козловского МО, являющееся заказчиком

капитального ремонта водонапорных башен по ул. Рабочая и по ул. Октябрьская в г. Козловка в рамках муниципальных контрактов от 10.04.2023 № 10 и № 11, допущено расходование бюджетных средств в общей сумме 3 147,8 тыс. рублей на капитальный ремонт башен (указанных объектов водоснабжения) фактически не числящихся на балансе УБРТ администрации Козловского МО, а закрепленных за МУП «ЖКХ Козловское».

- УБРТ администрации Козловского МО не велась работа по вводу в эксплуатацию артезианской скважины для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенной на северо-западной окраине д. Мурзаево Карамышевского территориального отдела Козловского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 3 013,0 тыс. рублей с завершенными работами в 2023 году, УБРТ администрации Аликовского МО – по вводу в эксплуатацию водозаборных узлов системы водоснабжения в с. Юманлыхи, д. Вурманкасы.

- администрациями Чебоксарского МО, Моргаушского МО, Цивильского МО, Козловского МО в инвентарных карточках на артскважины, водонапорные башни не отражены сведения об изменении признаков, характеризующих объект (материалы, размеры, наименования важнейших комплектующих, детали, узлы, приспособления и принадлежности, относящиеся к основному объекту) и отсутствуют сведения до произведенного капитального ремонта.

- администрацией Моргаушского МО (УБРТ) в нарушение ст. 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 27, п. 45 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, п. 10 Стандарта «Основные средства», Общероссийского классификатора основных фондов от 12.12.2014 № 2018-ст не принят к учету новый объект водоснабжения в рамках Контракта на капитальный ремонт водонапорной башни и водозаборной скважины, расположенных по ул. 30 лет Победы д. Изедеркино в общей сумме 3 146,3 тыс. рублей.

Выборочной проверкой правильности и своевременности ввода в эксплуатацию и принятию к учету объектов водоснабжения установлено, что в нарушение ст. 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 27, п. 45 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, п. 10 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 257н, Общероссийского классификатора основных фондов от 12.12.2014 № 2018-ст УБРТ администрации Цивильского МО произведено списание затрат на строительство новых объектов основных фондов на счет 040120000 «Расходы текущего финансового года» в рамках Контракта на капитальный ремонт водонапорных башен Цивильского МО от 02.05.2023 № 23/3609 в общей сумме 9 735,2 тыс. рублей.