

Руководитель
регионального проекта —
Максимов Владимир Михайлович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4D32D09180C0FF8E3D9F538344D94A76

Владелец: Максимов Владимир Михайлович

Действителен: с 03.02.2025 по 29.04.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(47) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

По состоянию на 31 марта 2025 г. сводная бюджетная роспись составляет 653 238,23 тыс. рублей, в том числе ФБ - 352 985,50 тыс. рублей, РБ - 300 252,73 тыс. рублей. Сформирован ЗНИ.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1.		Объем жилищного строительства, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0,781	0,08	0,2505	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	0,818	Выполняется. Рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Ожидаемый ввод жилья на 01.04.2025" Иное Минстроя Чувашии от 28.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года., возрастающий	ФП	Процент	7,9	0	0		11,8	Рисков нет
1.3.		Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0,98	1,016	1,016	АИС "Реформа ЖКХ"	1,06	В работе. Риски отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам" Отчет Минстроем Чувашии от 28.03.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.4.		Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, возрастающий	ФП	Квадратных метров на человека	31,7	0	0	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	32,9	Выполняется



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья														
1.1		Расселен непригодный для проживания жилищный фонд Значение: 15,8500 Дата: 30.12.2025	Тысяча квадратных метров	14,5	15,85	15,2	15,85			30.12.2025	30.12.2025	Максимов Владимир Михайлович - И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	АИС Реформа ЖКХ	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам	В работе.В работе. Риски отсутствуют. Предоставлена информация : 15,2 из 15,85. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам" Отчет Минстроем Чувашии от 31.03.2025г. №16/1/24-4245, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								20.03.2025	17.03.2025	Васильева Наталья Викторовна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам	Выполнено. Обеспечен мониторинг реализации проекта (в части мероприятия (результата) проекта). Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам" Отчет Минстроем Чувашии от 03.03.2025г. №16/1/24-2765, приложен файл .
1.1.K.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))								20.05.2025	20.05.2025	Васильева Наталья Викторовна - Начальник отдела жилищно-	Минстрой Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующего проекта)										коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики			
1.2		Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2027	Единица	0	1	0	0			31.12.2027	31.12.2027	Максимов Владимир Михайлович - И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	Минстрой Чувашии		В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.К.1		Мониторинг реализации проекта								20.03.2025	18.03.2025	Корнилов Павел Петрович -	Минстрой Чувашии	Иное Информационная справка	Выполнено. Обеспечен мониторинг реализации проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики - главный архитектор Чувашской Республики		на 17.03.2025	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка на 17.03.2025" Иное Минстроя Чувашии от 17.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Мониторинг результата проекта								20.06.2025	20.06.2025	Корнилов Павел Петрович - Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики - главный архитектор	Минстрой Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чувашской Республики			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья							
1.1		(25) Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий, код направления расходов:53180	356 551,01	356 551,01	356 551,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	356 551,01	356 551,01	356 551,01	0,00	0,00	0,00	в работе. риски отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	356 551,01	356 551,01	356 551,01	0,00	0,00	0,00	в работе. риски отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			356 551,01	356 551,01	356 551,01	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			356 551,01	356 551,01	356 551,01	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			356 551,01	356 551,01	356 551,01	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]