

Руководитель
регионального проекта —
Бедертдинов Эмир Нуртдинович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 73946FB69CF7B82D040B26BCECDAF581
Владелец: Бедертдинов Эмир Нуртдинович
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(24) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1.		Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	97,1	96,2	86,6		96,2	Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Скан форма по приказу 285" Иное Минприроды Чувашии от 31.01.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "форма по приказу 285" Иное Минприроды Чувашии от 21.01.2025г. №б/н, приложен файл.
2		Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1.		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	50	36	0		36	Подтверждающие документы: 1. "пояснительная записка" Иное Минприроды Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.2.		Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	2,9	3,8	13,4		3,8	Выполнено Подтверждающие документы: 1. "форма по приказу 285" Иное Минприроды Чувашии от 21.01.2025г. №б/н, приложен файл .

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										2. "Скан форма по приказу 285" Иное Минприроды Чувашии от 21.01.2025г. №б/н, приложен файл .
2.3.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	13,7	60	67		60	Выполнено Подтверждающие документы: 1. "форма по приказу 285" Иное Минприроды Чувашии от 21.01.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Скан форма по приказу 285" Иное Минприроды Чувашии от 21.01.2025г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)														
1.1	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	96,2000	96,2000	96,2000	96,2000	96,2000
	Факт/прогноз			97,0000	95,3000	94,2000	93,7000	92,9000	92,2000	91,3000	90,6000	89,8000	88,9000	87,8000	86,6000
2	Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
2.1	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	5,1000	5,1000	5,1000	5,1000	5,1000	5,1000	5,1000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000
	Факт/прогноз			3,0000	4,7000	5,8000	6,3000	7,1000	7,8000	8,7000	9,4000	10,2000	11,1000	12,2000	13,4000
2.2	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000
	Факт/прогноз			70,0000	71,0000	68,0000	65,0000	66,0000	64,0000	64,0000	67,0000	68,0000	66,5000	64,3000	67,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
1.1		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0032 Дата: 31.12.2024	Миллион тонн	0	0,0032	0,0032	0,0032			31.12.2024	31.12.2024	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Отчет	Иное письмо	Выполнено. В работе В 2024 году ввод мощностей по утилизации ТКО не запланирован В 2019 году была введена в эксплуатацию «Алатырская бумажная фабрика» г. Алатырь, мощностью 3.2 тыс. тонн в год Предоставлена информация : 0,0032 из 0,0032. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Иное Минприроды Чувашии от 25.07.2022г. №б/н, приложен файл .
														Иное пояснительная записка	2. "пояснительная записка" Иное Минприроды Чувашии от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное акт ввода в эксплуатацию	3. "акт ввода в эксплуатацию" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2019г. №6/н, приложен файл .
1.2		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0200 Дата: 31.12.2024	Миллион тонн	0	0,02	0,02	0,02			31.12.2024	31.12.2024	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Отчет	Иное Письмо в ППК "РЭО"	Выполнено. В работе, в 2021 году введен объект сортировки твердых бытовых отходов на полигоне ТБО Вурнарского района мощностью 20 тыс. тонн в год. Предоставлена информация : 0,02 из 0,02. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в ППК "РЭО"" Иное Минприроды Чувашии от 24.12.2021г. №03/23-15364, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2021г. № №RU-21-97610444-05-2021, приложен файл .
1.2.К.1		Получено разрешение на строительство МСК в								03.06.2024	31.05.2024	Хомченко Елена	-	Иное Разрешение	Выполнено. Выполнено Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Канашском муниципальном округе мощностью 30 тыс.тонн/год										Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		на строительстве	документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Минприроды Чувашии от 24.04.2024г. №21-11-06-2024, приложен файл .
1.2.К.2		Проведение мониторинга строительных работ МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год								25.09.2024	24.09.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	-	Иное фото	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "фото" Иное Минприроды от 24.09.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное письмо	2. "письмо" Иное Минприроды Чувашии от 24.09.2024г. № 196/2024, приложен файл .
1.2.К.3		Проведение мониторинга строительных работ МСК в Канашском муниципальном округе								25.11.2024	21.11.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель	-	Иное письмо	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "письмо" Иное Минприроды Чувашии от 15.11.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мощностью 30 тыс. тонн/год										министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики			№18446, приложен файл .
1.2.К.4		Проведение мониторинга строительных работ МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год								31.12.2024	20.12.2024	Хомченко Елена Игоревна - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	-	Иное Информация о ходе работы	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе работы" Иное Минприроды Чувашии от 16.12.2024г. №б/Н, приложен файл .
														Иное фото	2. "фото" Иное Минприроды Чувашии от 18.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное письмо в ППК РЭО	3. "письмо в ППК РЭО" Иное Минприроды Чувашии от 18.12.2024г. №031/10-14325, приложен файл .
1.2.К.5		Подписание Акта выполнения предварительных								15.07.2024	03.07.2024	Хомченко Елена Игоревна -	-	Иное Акт выполнения предварител	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		условий начала строительства согласно концессионному соглашению по строительству МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 тыс.тонн/год										Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики		ьных условий начала строительства	выполнения предварительных условий начала строительства " Иное Минприроды Чувашии от 02.07.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов							
1.1		(03) Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов, код направления расходов:52970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]