

Заключение
Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики
к отчету об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа
Чувашской Республики за 9 месяцев 2024 года

1. Общие положения.

В соответствии со статьями 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Законом Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республике», на основании соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республике полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 23.12.2022 (далее – Соглашение) и в соответствии с Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики, утвержденным решением Собрании депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 12.10.2022 № 02-01, проведен анализ отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за 9 месяцев 2024 года.

Информация подготовлена на основе анализа муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по формированию и исполнению местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Чебоксарский МО) в отчетном периоде, а также отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года, утвержденного постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 15.10.2024 № 1413.

По состоянию на 01.10.2024, в решение Собрании депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Собрание депутатов) от 07.12.2023 № 21-01 «О бюджете Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и на 2026 годов» (далее – решение о бюджете) вносились изменения 2 раза. В итоге, с учетом изменений, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чебоксарского МО составляет 2 336 425,8 тыс. рублей, общий объем расходов – 2 593 557,4 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета Чебоксарского МО – 257 131,6 тыс. рублей.

2. Исполнение бюджета Чебоксарского муниципального округа по доходам.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 2024 года в бюджет Чебоксарского МО поступили доходы в сумме 1 686 149,3 тыс. рублей или 70,4 % к плану (2 396 571,2 тыс. рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 583 481,3 тыс. рублей или 91,0 % к плану (641 105,1 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 1 102 668,0 тыс. рублей или 62,8 % к плану (1 755 466,1 тыс. рублей).

Доходы бюджета Чебоксарского МО относительно аналогичного периода 2023 года увеличились на 18 %.

Сведения об исполнении бюджета Чебоксарского МО по доходам за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 1:

Таблица № 1, тыс. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	342 098,6	568 773,9	568 773,9	479 099,9	84,2	140,0
Неналоговые доходы	64 196,6	72 331,2	72 331,2	104 381,4	144,3	162,6
Безвозмездные поступления	1 022 143,7	1 695 320,7	1 755 466,1	1 102 668,0	62,8	107,9
Доходы – всего	1 428 438,9	2 336 425,8	2 396 571,2	1 686 149,3	70,4	118,0

Анализ структуры фактического исполнения доходов показал, что в общем объеме доходов налоговые доходы за 9 месяцев 2024 года составили – 28,4 %, неналоговые доходы – 6,2 %, безвозмездные поступления – 65,4 %.

2.1. Налоговые доходы бюджета Чебоксарского муниципального округа.

Налоговые доходы за 9 месяцев 2024 года поступили в бюджет Чебоксарского МО в сумме 479 099,9 тыс. рублей (84,2 % к плану), что на 40,0 % больше уровня аналогичного периода 2023 года.

В общем объеме доходов бюджета Чебоксарского МО налоговые доходы за 9 месяцев 2024 года составили 28,4 %.

Сведения об исполнении бюджета Чебоксарского МО по налоговым доходам за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 2:

Таблица № 2, тыс. рублей

№	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налог на доходы физических лиц	212 583,7	360 100,0	360 100,0	302 051,5	83,9	142,1
2.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 475,8	31 460,9	31 460,9	22 496,1	71,5	100,1
3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	46 799,5	68 200,0	68 200,0	60 237,9	88,3	128,7
4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-196,8	0,0	0,0	8,2	-	4,2
5.	Единый сельскохозяйственный налог	25 162,6	19 740,0	19 740,0	33 112,5	167,7	131,6
6.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	7 243,6	11 240,0	11 240,0	15 476,4	137,7	в 2,1 раза
7.	Налог на имущество физических лиц	900,8	18 600,0	18 600,0	6 719,2	36,1	в 7,5 раза
8.	Транспортный налог	1 648,9	7 140,0	7 140,0	2 701,7	37,8	в 1,6 раза
9.	Земельный налог	21 619,2	47 180,0	47 180,0	29 776,4	63,1	137,7
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	9,3	9,0	9,0	12,9	143,3	138,7
11.	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	13,3	14,0	14,0	3,4	24,3	25,6
12.	Государственная пошлина	3 838,7	5 090,0	5 090,0	6 503,7	127,8	в 1,7 раза
	Итого	342 098,6	568 773,9	568 773,9	479 099,9	84,2	140,0

Из анализа вышеприведенной таблицы следует, что в структуре налоговых доходов наибольшую долю поступления занимают: налог на доходы физических лиц – 63,0 % от поступления налоговых доходов; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 12,6 %; налог, взимаемый в

связи с применением упрощенной системы налогообложения – 12,6 %; единый сельскохозяйственный налог – 6,9 %; земельный налог – 6,2 %.

Стоит отметить, что поступление налога на доходы физических лиц составило 302 051,5 тыс. рублей (83,9 % к плану), или на 42,1 % больше поступления за аналогичный период 2023 года (212 583,8 тыс. рублей).

Поступление на 01.10.2024: единого сельскохозяйственного налога составило в сумме 33 112,5 тыс. рублей, или 167,7 % к плану; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – 15 476,4 тыс. рублей, или 137,7 % к плану; государственной пошлины – 6 503,7 тыс. рублей, или 127,8 % к плану, что указывает на резервы поступления собственных доходов в 4 квартале 2024 года.

2.2. Неналоговые доходы бюджета Чебоксарского муниципального округа.

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2024 года поступили в бюджет Чебоксарского МО в сумме 104 381,4 тыс. рублей (144,3 % к плану), что на 62,6 % больше уровня аналогичного периода 2023 года.

В общем объеме доходов бюджета Чебоксарского МО неналоговые доходы за 9 месяцев 2024 года составили 6,2 %.

Сведения об исполнении бюджета Чебоксарского МО по неналоговым доходам за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 3:

Таблица № 3, тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:	24 738,5	22 201,2	22 201,2	28 285,2	127,4	114,3
1.1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	22 866,7	19 330,0	19 330,0	26 334,8	136,2	115,2
1.2	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	124,0	42,7	42,7	42,7	100	34,4
1.3	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 747,8	2 828,5	2 828,5	1 907,7	67,4	109,1
2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	2 241,8	2 800,0	2 800,0	1 045,7	37,3	46,6
3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 186,9	5 350,0	5 350,0	3 786,5	70,8	118,8
3.1	Доходы от компенсации затрат	3 186,9	5 350,0	5 350,0	3 786,5	70,8	118,8

	государства						
4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	16 261,4	36 246,6	36 246,6	49 756,0	137,3	в 3,1 раза
4.1	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	548,7	1 208,9	1 208,9	1 319,4	109,1	в 2,4 раза
4.2	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	15 712,7	35 037,7	35 037,7	48 436,6	138,2	в 3,1 раза
5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 437,5	5 733,4	5 733,4	13 637,8	237,9	в 9,5 раза
6.	Прочие неналоговые доходы, из них:	16 330,5	0,0	0,0	7 870,2	-	48,2
6.1	Инициативные платежи	15 445,0	0,0	0,0	7 863,5	-	50,9
	Итого	64 196,6	72 331,2	72 331,2	104 381,4	144,3	162,6

Исходя из вышеуказанной таблицы следует, что в структуре поступивших в бюджет Чебоксарского муниципального округа неналоговых доходов за 9 месяцев 2024 года наибольшую долю занимают:

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 46,4 % от общего объема поступивших неналоговых доходов. Данные доходы поступили за 9 месяцев 2024 года в общей сумме 48 436,6 тыс. рублей, что на 38,2 % больше от общего объема планируемых поступлений в 2024 году, а также в 3,1 раз больше поступлений аналогичного периода 2023 года;

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 25,2 % от общего объема поступивших неналоговых доходов. Данные доходы поступили за 9 месяцев 2024 года в общей сумме 26 334,8 тыс. рублей, что на 36,2 % больше от общего объема планируемых поступлений в 2024 году, а также на 15,2 % больше поступлений аналогичного периода 2023 года;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 13,1 % или поступило 13 637,8 тыс. рублей (в 2,4 раз больше планируемых показателей на 2024 год, в 9,5 раза больше поступлений аналогичного периода 2023 года).

Также за 9 месяцев 2024 года наблюдается увеличение поступления средств в бюджет Чебоксарского МО по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 9,1 %; доходов от компенсации затрат государства на 18,8 %; доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 9,1 %.

Объем внеплановых поступлений в бюджет Чебоксарского МО за 9 месяцев

2024 года составил по прочим неналоговым доходам в сумме 7 870,2 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2023 года поступления составили в сумме 16 330,5 тыс. рублей).

При этом следует отметить низкое исполнение по платежам при пользовании природными ресурсами в сумме 1 045,7 тыс. рублей или 37,3 % к плану (2 800,0 тыс. рублей) и 46,6 % к аналогичному периоду 2023 года, **что указывает на риск невыполнения плановых значений по указанному неналоговому доходу.**

2.2.1. Решением Собрания депутатов от 07.12.2023 № 21-07 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год (далее – Прогнозный план приватизации на 2024 год от 07.12.2023 № 21-07).

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ) под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети «Интернет» прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества.

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации муниципального имущества, указанным в настоящем пункте, является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации. Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайтах в сети «Интернет».

Согласно п. 8 Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 (далее – Правила разработки прогнозных планов приватизации от 26.12.2005 № 806) программы приватизации размещаются в течение 15 дней со дня утверждения органами местного самоуправления на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Согласно данным размещенным на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru Прогнозный план приватизации на 2024 год от 07.12.2023 № 21-07 администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Администрация Чебоксарского МО) не размещен.

Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, п. 8 Правил разработки прогнозных планов приватизации от 26.12.2005 № 806 Администрацией Чебоксарского МО на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru не размещен Прогнозный план приватизации на 2024 год от 07.12.2023 № 21-07.

Согласно Прогнозного плана приватизации на 2024 год от 07.12.2023 № 21-07 муниципальным образованием в 2024 году предполагается приватизировать один объект недвижимости.

Прогнозный план приватизации в 2024 году

Таблица № 4, тыс. рублей

Наименование объекта предусмотренного Прогнозным планом приватизации (первонач.)	Количество объявленных аукционов с датой	Дата и номер договора	Сумма реализации по состоянию на 01.07.2023
1. Земельный участок 1183 кв.метра с кадастровым номером 21:21:190106:309 с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: нежилое здание 252,9 кв.метра с кадастровым номером 21:21:190106:178 Чувашская Республика, Чебоксарский район, Акулевское сельское поселение, д.Шорчекасы, ул.40 лет Победы, д.12	03.04.2024 21.05.2024 26.06.2024	-	-

В соответствии с решением о бюджете в 2024 году предусмотрено поступление доходов от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 847,6 тыс. рублей, поступление составило в сумме 920,7 тыс. рублей.

Согласно плану приватизации в 2024 году ожидаются поступления в местный бюджет Чебоксарского МО от приватизации муниципального имущества Чебоксарского МО в размере не менее 1 млн. рублей при условии признания состоявшимися торгов и заключения договора купли-продажи такого имущества.

Согласно данным с официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru администрацией Чебоксарского муниципального округа в 2024 году на вышеуказанные земельный участок и нежилое здание объявлены аукционы в электронной форме три раза на основании распоряжений администрации Чебоксарского муниципального округа от 29.03.202 № 306, от 16.05.2024 № 492, от 21.06.2024 № 657, из них по:

- извещению от 03.04.2024 № 23000014830000000037, лоту №1 с датой окончания подачи заявок 08.05.2024 и проведения аукциона 14.05.2024 с начальной ценой 2 171,2 тыс. рублей. Согласно протоколу подведения итогов от 13.05.2024 № 23000014830000000037, лот №1 *торги были признаны не состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре;*

- извещению от 21.05.2024 № 23000014830000000041, лоту №1 с датой окончания подачи заявок 18.06.2024 и проведения аукциона 21.06.2024 с начальной ценой 2 171,2 тыс. рублей. Согласно протоколу подведения итогов от 20.06.2024 № 23000014830000000041, лот №1 *торги были признаны не состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре;*

- извещению от 26.06.2024 № 23000014830000000047, лоту №1 с датой окончания подачи заявок 22.07.2024 и проведения аукциона 25.07.2024 с начальной ценой 2 171,2 тыс. рублей. Согласно протоколу подведения итогов от 24.07.2024 № 23000014830000000047, лот №1 *торги были признаны не*

состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре.

Вышеуказанные обстоятельства указывают на риск невыполнения Администрацией Чебоксарского МО Прогнозного плана приватизации на 2024 год от 07.12.2023 № 21-07.

2.2.2. По данным отчета об исполнении бюджета Чебоксарского МО за 9 месяцев 2024 года поступление доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (0001 11 07010 00 0000 120) составило в сумме 42,7 тыс. рублей, или 100 % к плану.

Постановлением Администрации Чебоксарского МО от 07.02.2023 № 242 утверждены:

- Положение о балансовой комиссии по анализу деятельности муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и хозяйственных обществ (далее – Положение о балансовой комиссии от 07.02.2023 № 242);

- Положение о порядке определения и уплаты муниципальными унитарными предприятиями Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Положение о размере перечисления в бюджет части прибыли МУП от 07.02.2023 № 242).

В соответствии с п. 1.1 Положения о размере перечисления в бюджет части прибыли МУП от 07.02.2023 № 242 размер части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащей перечислению в бюджет Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается решением Собрании депутатов «О Положении о регулировании бюджетных правоотношений в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики». При этом расчет суммы прибыли, подлежащий перечислению в бюджет Чебоксарского округа, осуществляется от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством налогов и иных обязательных платежей (строка 2400 формы по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах»).

Частью 2 ст. 4 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики, утвержденного решением Собрании депутатов от 12.10.2022 № 02-01 (далее – Положение о регулировании бюджетных правоотношений от 12.10.2022 № 02-01) установлено, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в размере 10 процентов.

В соответствии с абзацем 3 п. 1.2 Положения о размере перечисления в бюджет части прибыли МУП от 07.02.2023 № 242 размер части чистой прибыли предприятия, подлежащей перечислению в бюджет в текущем финансовом году, утверждается учредителем с учетом рекомендаций балансовой комиссии не позднее 1 мая текущего финансового года и доводится до предприятия в срок до 10 мая текущего финансового года.

Согласно п. 2.1 Положения о размере перечисления в бюджет части прибыли МУП от 07.02.2023 № 242 часть чистой прибыли перечисляется предприятием до 1

июня текущего финансового года.

В соответствии с п. 1.2 Положения о балансовой комиссии от 07.02.2023 № 242 комиссия создается администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Чебоксарского муниципального округа, экономической эффективности деятельности автономных учреждений, учредителем которых является Чебоксарский муниципальный округ (далее - учреждение), и контроля за деятельностью муниципальных учреждений Чебоксарского муниципального округа (далее - учреждение), муниципальных унитарных предприятий Чебоксарского муниципального округа (далее - предприятие) и хозяйственных обществ с долей участия Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики более 50 процентов (далее - общество). К ведению комиссий относится деятельность учреждений, предприятий и обществ.

У муниципального образования Чебоксарский муниципальный округ имеются 5 созданных муниципальных унитарных предприятия, согласно данным веб-страницы «Контур. Фокус»:

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ишлейское»» (далее – МУП «ЖКХ «Ишлейское»»), убыток по итогам 2023 года составил в сумме 442,0 тыс. рублей;

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Катрасьское»» (далее – МУП «ЖКХ «Катрасьское»»), убыток по итогам 2023 года составил 1 424,0 тыс. рублей;

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское»» (далее МУП «ЖКХ «Атлашевское»»), убыток по итогам 2023 года составил в сумме 2 759 тыс. рублей;

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Вурман-Сюктерское»» (далее – МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское»»), убыток по итогам года составил в сумме 5 062,0 тыс. рублей;

- муниципальное унитарное предприятие Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Жилищно – коммунальное хозяйство и Бюро технической инвентаризации» (далее – МУП «ЖКХ и БТИ»), **чистая прибыль по итогам 2023 года составила 427, 0 тыс. рублей.**

Согласно представленным протоколам заседаний балансовой комиссии от 23.04.2024 и от 21.05.2024 были рассмотрены итоги финансово – хозяйственной деятельности за 2023 год всех вышеуказанных муниципальных унитарных предприятий, по результатам рассмотрения которых балансовой комиссией было принято решение о перечислении МУП «ЖКХ и БТИ» части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Чебоксарского муниципального округа по итогам 2023 года, в размере 10 % - 42,7 тыс. рублей.

Платежным поручением от 13.06.2024 № 233 МУП «ЖКХ и БТИ» перечислено в бюджет Чебоксарского МО по коду доходов бюджетной классификации 90311107014140000120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами» в сумме 42,7 тыс. рублей.

Следует отметить, что **при убыточной деятельности муниципальных**

унитарных предприятий (МУП «ЖКХ «Ишлейское»», МУП «ЖКХ Катрасьское»», МУП «ЖКХ «Атлашевское»», МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское»») имеются риски привлечения муниципального образования в лице администрации к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и о взыскании с нее за счет казны муниципального образования убытков.

2.3. Безвозмездные поступления в бюджет Чебоксарского муниципального округа.

Бюджетные назначения на 2024 год составили 1 755 466,1 тыс. рублей. Исполнение безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2024 года в сальдируемой сумме (с учетом возврата остатков субсидий прошлых лет) составило 1 102 668,0 тыс. рублей (62,8 % от плана). Без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнение безвозмездных поступлений к аналогичному периоду 2023 года составило 107,9 %.

Сведения об исполнении бюджета Чебоксарского МО по безвозмездным поступлениям за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 5:

Таблица № 5, тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 024 826,7	1 690 631,1	1 750 776,6	1 107 697,6	63,3	108,1
1.1	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	159 655,5	197 434,8	197 434,8	148 076,1	75	92,7
1.2	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	275 508,0	650 542,7	650 366,2	307 839,6	47,3	111,7
1.3	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	548 284,8	789 109,5	813 252,0	590 432,2	72,6	107,7
1.4	Иные межбюджетные трансферты	41 378,4	53 544,1	89 723,6	61 349,7	68,4	148,3
2.	Прочие безвозмездные поступления	-33,3	266,9	266,9	266,9	100	в 8,0 раза
3.	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 175,9	5 367,5	5 367,5	5 514,2	102,7	в 4,7 раза
4.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3 825,6	-944,9	-944,9	-10 810,7	1144,1	в 2,8 раза
	Итого	1 022 143,7	1 695 320,7	1 755 466,1	1 102 668,0	62,8	107,9

Согласно вышеуказанной таблице необходимо отметить, что в структуре безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2024 года наибольшую долю занимают:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 307 839,6 тыс. рублей (27,9 % к безвозмездным поступлениям, 47,3 % от плана и на 11,7 % больше уровня аналогичного периода 2023 года);
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме

590 432,2 тыс. рублей (53,5 % к безвозмездным поступлениям, 72,6 % от плана и на 7,7 % выше уровня аналогичного периода 2023 года).

3. Исполнение местного бюджета Чебоксарского муниципального округа по расходным обязательствам.

3.1 Анализ исполнения бюджета Чебоксарского муниципального округа по расходным обязательствам по состоянию на 01.10.2024.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2024 бюджетные назначения на 2024 год в части расходов бюджета Чебоксарского МО предусмотрены в объеме 2 653 702,8 тыс. рублей.

В тоже время, решением о бюджете общий объем расходов бюджета Чебоксарского МО на 2024 год составляет - 2 593 557,4 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение о бюджете бюджетные назначения увеличены на 60 145,4 тыс. рублей и составили в сумме 2 653 702,8 тыс. рублей, что соответствует абзацу 8 пункта 3 статьи 217 БК РФ, в том числе:

- увеличение на поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотаций (гранта) за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации на сумму 3 253,4 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 11.07.2024 № 2251);

- увеличение на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 6 153,5 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24.07.2024 № 2279);

- увеличение на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 17 989,1 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24.07.2024 № 2305);

- увеличение на обеспечение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» на сумму 609,9 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24.07.2024 № 2331);

- увеличение на обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на сумму 464,4 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24.07.2024 № 2363);

- увеличение на гранты Главы Чувашской Республики для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий на сумму 12 000,0 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 12.08.2024 № 2383);

- увеличение на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на сумму 18 979,8 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 19.08.2024 № 2405);

- уменьшение на реализацию инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики на сумму -10,6 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 09.09.2024 № 2453);

- увеличение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на сумму 572,9 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 09.09.2024 № 2557);

- увеличение на обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на сумму 189,9 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 12.09.2024 № 2511);

- уменьшение на реализацию полномочий по обеспечению жильем молодых семей на сумму -199,5 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 12.09.2024 № 2512);

- увеличение на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на сумму 380,0 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 12.09.2024 № 2532);

- уменьшение на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму -80,8 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 16.09.2024 № 2568);

- уменьшение на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках обеспечения комплексного развития сельских

территорий на сумму -156,6 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 26.09.2024 № 2621).

Сведения об исполнении бюджета Чебоксарского МО по расходам по состоянию на 01.10.2024 представлены в таблице № 6:

Таблица №6, тыс. рублей

Наименование	Фактическое исполнение за 9 мес. 2023 г., тыс.руб.	Решение о бюджете	Бюджетные назначения на 2024 год в соответствии с росписью и ф.0503117	за 9 мес. 2024 года		Темп роста (снижения) за 9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г.,%
				Фактическое исполнение, тыс.руб.	Исполнение к плану, в %	
Расходы, всего	1 454 535,6	2 593 557,4	2 653 702,8	1 606 876,2	60,6	110,5
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	97 568,8	147 569,2	147 306,2	97 902,5	66,5	100,3
Национальная оборона	1 533,8	3 990,6	3 990,6	2 289,3	57,4	149,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 241,7	40 641,7	40 771,7	12 361,8	30,3	150,0
Национальная экономика	190 676,8	486 728,4	498 788,5	225 878,4	45,3	118,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	179 936,8	339 082,2	340 250,9	201 319,8	59,2	111,9
Охрана окружающей среды	129,6	19 293,7	20 258,0	9 627,6	47,5	7 428,8
Образование	749 630,5	1 103 462,2	1 148 269,6	772 690,3	67,3	103,1
Культура, кинематография	130 620,0	227 154,1	227 997,1	125 761,7	55,2	96,3
Социальная политика	68 478,6	155 690,0	156 124,9	109 595,8	70,2	160,0
Физическая культура и спорт	27 719,0	69 945,3	69 945,3	49 449,0	70,7	178,4

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы исполнены с увеличением на 152 340,6 тыс. рублей или на 10,5 %.

Наибольшее исполнение к плану сложилось по разделам: «Физическая культура и спорт» - 70,7 %; «Социальная политика» - 70,2 %; «Образование» - 67,3 %; «Общегосударственные вопросы» - 66,5 %.

Вместе с тем низкое освоение бюджетных средств за 9 месяцев 2024 года наблюдается по разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 30,3 %; «Национальная экономика» - 45,3 %; «Охрана окружающей среды» - 47,5 %.

При этом по отдельным разделам бюджетной классификации расходов бюджета исполнение в отчетном периоде составляет больше чем за аналогичный период 2023 года: «Охрана окружающей среды» в 74,3 раза; «Физическая культура и спорт» на 78,4 %; «Социальная политика» на 60,0 %; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 50,0 %; «Национальная оборона» на 49,3 %; «Национальная экономика» на 18,5 %; «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 11,9 %; «Образование» на 3,1 %.

В то же время за 9 месяцев 2024 года снижение объема расходов по сравнению с уровнем аналогичного периода 2023 года отмечено по направлению «Культура, кинематография» на 3,7 %.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 9 месяцев 2024 года составляют расходы по следующим направлениям: «Образование» (48,1 %); «Национальная экономика» (14,1 %); «Жилищно-коммунальное хозяйство» (12,5 %); «Культура, кинематография» (7,8 %).

Информация об исполнении бюджета Чебоксарского МО по состоянию на

01.10.2024 в разрезе видов расходов представлена в таблице №7:

Таблица №7, тыс. рублей

Наименование	Вид расходов	Решение о бюджете	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6
Всего расходов		2 593 557,4	2 653 702,8	1 606 876,2	60,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	162 024,7	165 288,5	109 510,4	66,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	1 071 859,1	1 085 305,0	491 804,5	45,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	137 098,4	136 700,2	88 630,5	64,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	74 154,2	74 341,0	27 655,8	37,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1 111 636,6	1 156 688,2	856 266,5	74,0
Иные бюджетные ассигнования	800	36 784,4	35 379,9	33 008,5	93,3

Исходя из информации об исполнении бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2024 года в разрезе видов расходов видно, что по отдельным видам расходов исполнение составило менее 50 %, а именно по группам вида расходов: 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 45,3 % и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» – 37,2 %.

3.2. Анализ исполнения бюджета Чебоксарского муниципального округа по расходным обязательствам по состоянию на 01.10.2024 в разрезе муниципальных программ.

В решении о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 20 муниципальных программ на 2024 года на общую сумму – 2 593 557,4 тыс. рублей.

Сведения о финансировании муниципальных программ Чебоксарского МО включенных в Перечень муниципальных программ, за счет всех источников финансирования на 01.10.2024 представлены в таблице № 8:

Таблица №8, тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ЦСР	План на 2024 год.	Фактические расходы на 01.10.2024.	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"	A100000000	119 297,2	72 455,7	60,7
2.	Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"	A200000000	141 952,4	100 921,8	71,1
3.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	A300000000	1 718,9	1 075,7	62,6
4.	Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений"	A400000000	3 571,9	1 775,6	49,7
5.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"	A500000000	110 895,8	73 979,8	66,7
6.	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"	A600000000	403 971,6	162 054,9	40,1
7.	Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа "Социальная поддержка граждан"	Ц300000000	17 649,8	11 562,7	65,5
8.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"	Ц400000000	178 889,5	87 651,4	49,0
9.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	Ц500000000	53 669,5	38 680,1	72,1

10.	Муниципальная программа "Содействие занятости населения"	Ц600000000	2 545,3	1 934,8	76,0
11.	Муниципальная программа "Развитие образования"	Ц700000000	1 093 290,0	728 122,5	66,6
12.	Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий"	Ц800000000	67 500,7	26 415,0	39,1
13.	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	Ц900000000	3 828,7	2 650,1	69,2
14.	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	Ч100000000	12 000,0	0,0	0,0
15.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	Ч200000000	209 222,0	125 205,7	59,8
16.	Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"	Ч300000000	15 796,2	5 165,8	32,7
17.	Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"	Ч400000000	87 132,7	82 795,9	95,0
18.	Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"	Ч500000000	128 631,8	83 208,6	64,7
19.	Муниципальная программа "Цифровое общество"	Ч600000000	688,8	521,1	75,7
20.	Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры"	Ч900000000	1 450,0	699,0	48,2
21.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2023-2025 год и на период до 2035 года»		0,0	0,0	
22.	Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023 - 2028 годы»		0,0	0,0	
23.	Муниципальная программа «Доступная среда»		0,0	0,0	
Итого			2 653 702,8	1 606 876,2	60,6

Постановлением Администрации Чебоксарского МО от 31.01.2023 № 158 утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Порядок разработки муниципальных программ от 31.01.2023 № 158).

Перечень муниципальных программ Чебоксарского МО утвержден постановлением Администрации Чебоксарского МО от 16.02.2024 № 192 (далее – Перечень муниципальных программ от 16.02.2024 № 192).

Перечень муниципальных программ от 16.02.2024 № 192 включает 23 муниципальных программы, до 16.02.2024 в 22 муниципальных программы (постановление Администрации Чебоксарского МО от 07.02.2023 № 219).

Бюджет Чебоксарского МО в 2024 году исполняется в рамках программной классификации расходов бюджета. На финансирование 20 муниципальных программ сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 653 702,8 тыс. рублей.

По 4 муниципальным программам финансирование бюджетных средств решением о бюджете на 01.10.2024 не предусмотрено: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2023-2025 год и на период до 2035 года»; «Экономическое развитие»; «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023 - 2028 годы», «Доступная среда».

При этом следует отметить, что сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение о бюджете бюджетные назначения на 01.10.2024 предусмотрены по муниципальной программе «Экономическое развитие» в сумме 12 000,0 тыс. рублей на предоставление грантов Главы Чувашской Республики для

стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 12.08.2024 № 2383).

Анализом исполнения бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий муниципальных программ Чебоксарского МО за 9 месяцев 2024 года наблюдается низкий процент исполнения (менее 50,0 %) по 6 программам из 20, в том числе по муниципальной программе «Экономическое развитие» исполнение на 01.10.2024 отсутствует.

3.3 Анализ исполнения бюджета Чебоксарского муниципального округа по состоянию на 01.10.2024 по мероприятиям национальных (региональных) проектов.

Исполнение бюджета в разрезе национальных проектов по бюджету Чебоксарского МО по состоянию на 01.10.2024 представлено следующим образом (таблица № 9).

Таблица №9, тыс. рублей

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения.	Исполне но.	%
1. Национальный проект "Безопасные качественные дороги"	000R000000	54 347,8	20 919,3	38,5
1.1. Региональный проект "Дорожная сеть"	Ч21R100000	54 347,8	20 919,3	38,5
Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Ч21R153933	54 347,8	20 919,3	38,5
2. Национальный проект "Жилье и городская среда"	000F000000	15 592,4	14 463,4	92,8
2.1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	A51F200000	15 592,4	14 463,4	92,8
Реализация программ формирования современной городской среды	A51F255550	15 592,4	14 463,4	92,8
3. Национальный проект "Культура"	000A000000	260,0	260,0	100,0
3.1. Региональный проект "Творческие люди"	Ц41A200000	260,0	260,0	100,0
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры	Ц41A255194	260,0	260,0	100,0
4. Национальный проект "Образование"	000E000000	21 005,7	11 384,6	54,2
4.1. Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	Ц76ЕВ00000	4 279,9	3 386,4	79,1
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Ц76ЕВ51790	4 279,9	3 386,4	79,1
4.2. Региональный проект "Успех каждого ребенка"	Ц71Е200000	16 725,8	7 998,2	47,8
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	Ц71Е251710	90,3	90,3	100,0
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	Ц71Е275150	16 635,5	7 907,9	47,5
Итого		91 205,9	47 027,3	51,6

В Чебоксарском МО в 2024 году реализуется 5 региональных проекта в рамках 4 национальных проектов:

- «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура»;
- «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование»;
- «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального

проекта «Жилье и городская среда»;

- «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно отчету о бюджетных обязательствах Чебоксарского МО ф. 0503128-НП (далее - Отчет ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.10.2024 утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 91 205,9 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 82 221,6 тыс. рублей или 90,1% от бюджетных ассигнований, исполнено - 47 027,3 тыс. рублей или 51,6% от бюджетных назначений.

КСП Чувашии проведенным мониторингом и контролем формирования и реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) на территории муниципальных образований и подготовкой аналитической записки за 9 месяцев 2024 года установлено нижеследующее.

3.3.1. По региональному проекту «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» при утвержденных ассигнованиях в размере 260,0 тыс. рублей исполнение на 01.10.2024 составляет 100 %.

Информации о заключенных контрактах в ЕИС по целевой статье Ц41А255194 «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры» отсутствует.

3.3.2. По региональному проекту «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» исполнение на 01.10.2024 составило в сумме 7 998,2 тыс. рублей, или 47,8 % от утвержденных ассигнований – 16 725,8 тыс. рублей (оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, предусмотрено – 90,3 тыс. рублей, исполнение 100%; персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, предусмотрено – 16 635,5 тыс. рублей, исполнение 7 907,9 тыс. рублей, или 47,5 %).

Информации о заключенных контрактах в ЕИС по целевой статье Ц71Е251710 и Ц71Е275150 отсутствует.

3.3.3. По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование» исполнение на 01.10.2024 составило в сумме 3 386,4 тыс. рублей, или 79,1 % от утвержденных ассигнований – 4 279,9 тыс. рублей (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях).

3.3.4. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» исполнение на 01.10.2024 составило в сумме 14 463,4 тыс. рублей, или 92,8 % от утвержденных ассигнований – 15 592,4 тыс. рублей (реализация программ формирования современной городской среды).

Согласно Отчету ф. 0503128-НП Чебоксарского МО по состоянию на 01.10.2024 бюджетные обязательства по целевой статье А51F255550 приняты в

общей сумме 15 335,7 тыс. рублей, или 98,4 % от утвержденных бюджетных назначений (15 592,4 тыс. рублей), в том числе конкурентным способом в размере 15 098,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило в сумме 14 463,4 тыс. рублей, или 92,8 %.

Согласно данным ЕИС в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (А51F255550) управлением благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – УБРТ Чебоксарского МО) заключены следующие муниципальные контракты:

1) от 26.03.2024 № 11-У24 (реестровый номер 3210000345724000031) по результатам запроса котировок в электронной форме (извещение от 13.03.2024 № 0815500000524002322 с НМЦК – 6 704,3 тыс. рублей) с победителем ИП Кудрявцев Андрей Валерьевич на выполнение работ по благоустройству общественной территории д. Яуши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики *на сумму 6 000,3 тыс. рублей*, со сроком выполнения работ с 02.05.2024 по 02.09.2024 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты приемки работ (далее – Контракт на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24).

Дополнительным соглашением от 02.10.2024 № 1 на основании распоряжения администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 01.10.2024 № 1024-р «Об изменении существенных условий Контракта на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24» Локальные сметные расчеты изложены в новой редакции.

Дополнительным соглашением от 17.10.2024 № 2 Контракт на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24 расторгнут на сумму 872,3 тыс. рублей с исполнением контракта на сумму 5 128,1 тыс. рублей.

ИП Кудрявцев Андрей Валерьевич освобожден от предоставления обеспечения исполнения контракта, в связи с предоставлением информации о заключенных и исполненных контрактах.

ИП Кудрявцевым А.В. по состоянию на 01.10.2024 выполнены работы по актам о приемке выполненных работ на общую сумму 5 128,1 тыс. рублей, в том числе:

- от 27.05.2024 № 1 за период с 01.05.2024 по 22.05.2024 на сумму 1 963,7 тыс. рублей с приложенными актами о приемке выполненных работ (формы КС-2): от 22.05.2024 № 1 «Проезд» на сумму 991,0 тыс. рублей; от 22.05.2024 № 2 «Тротуар» на сумму 354,8 тыс. рублей; от 22.05.2024 № 4 «Озеленение» на сумму 262,2 тыс. рублей; от 22.05.2024 № 3 «МАФы» на сумму 355,7 тыс. рублей, и приняты УБРТ Чебоксарского МО 28.05.2024;

- от 06.06.2024 № 2 за период с 01.06.2024 по 04.06.2024 на сумму 1 310,5 тыс. рублей с приложенными актами о приемке выполненных работ (формы КС-2): 04.06.2024 № 5 «Проезд» на сумму 486,7 тыс. рублей; от 04.06.2024 № 6 «Тротуар» на сумму 165,0 тыс. рублей; от 04.06.2024 № 4 «Озеленение» на сумму 262,2 тыс. рублей; от 04.06.2024 № 8 «Дорожные знаки» на сумму 296,0 тыс. рублей; от 04.06.2024 № 9 «Непредвиденные расходы» на сумму 100,6 тыс. рублей, и приняты УБРТ Чебоксарского МО - 28.06.2024;

- от 09.09.2024 № 3 за период с 01.08.2024 по 31.08.2024 на сумму 1 853,9 тыс.

рублей с приложенными актами о приемке выполненных работ (формы КС-2): 09.09.2024 № 10 «Беговая дорожка» на сумму 1 282,2 тыс. рублей; от 09.09.2024 № 6 «Площадка для мини-футбола» на сумму 571,7 тыс. рублей, и приняты УБРТ Чебоксарского МО – 09.09.2024.

УБРТ Чебоксарского МО произведена оплата по состоянию на 01.10.2024 в общей сумме 5 128,1 тыс. рублей платежными поручениями: № 627696 от 03.06.2024 на сумму 1 963,7 тыс. рублей; №749015 от 01.07.2024 на сумму 1 310,5 тыс. рублей; от 23.09.2024 № 196194 на сумму 1 853,9 тыс. рублей.

Исполнение по Контракту на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24 на 01.10.2024 составляет 5 128,1 тыс. рублей, или 85,5 %.

В нарушение п. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 2.5 Контракта на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24 УБРТ Чебоксарского МО платежным поручением от 23.09.2024 № 196194 на сумму 1 853,9 тыс. рублей произведена оплата работ по акту о приемке от 09.09.2024 № 3 принятых 09.09.2024, или с нарушением срока на 5 дней (срок оплаты по 18.09.2024), что указывает на риски начисления неустойки и приведению к дополнительным расходам бюджетных средств.

КСП Чувашии проведенным мониторингом и контролем формирования и реализации региональных проектов за 6 месяцев 2024 года установлено, что в нарушение ст. 309, ст. 746, ст. 452 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 1.1, п. 4.3 Контракта на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24 ИП Кудрявцевым А.В. сданы, а УБРТ Чебоксарского МО необоснованно приняты и оплачены работы по Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 22.05.2024 № 1, от 04.06.2024 № 5, от 04.06.2024 № 8, не предусмотренные в Локально-сметных расчетах № 02-02 «Проезд» и № 02-12 «Дорожные знаки», являющихся частью контракта на расчетную сумму 27,4 тыс. рублей.

Письмом от 09.09.2024 № 06-05/01-1751 КСП Чувашии предложено обеспечить соблюдение ст. 309, ст. 746, ст. 452 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части обоснованного принятия и оплаты в дальнейшем работ по муниципальным контрактам, в том числе на сумму 27,4 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 02.10.2024 № 1 на основании распоряжения Администрации Чебоксарского МО от 01.10.2024 № 1024-р Локальные сметные расчеты изложены в новой редакции, или приведены в соответствие с Актами о приемке выполненных работ от 27.05.2024 № 1, от 06.06.2024 № 2, от 09.09.2024 № 3 на расчетную сумму 27,4 тыс. рублей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ исполнения Контракта на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24, с учетом Дополнительного соглашения от 02.10.2024 № 1 на общую сумму с непредвиденными расходами 5 229,6 тыс. рублей в **Приложении № 1** к настоящему заключению по Локально-сметным расчетам (сметам):

- № 02-02 «Проезд» на сумму 1 477,7 тыс. рублей, с непредвиденными затратами 2% (29,5 тыс. рублей) на сумму 1 507,2 тыс. рублей;
- № 02-03 «Тротуар» на сумму 519,7 тыс. рублей, с непредвиденными затратами 2% (10,4 тыс. рублей) на сумму 530,1 тыс. рублей;

- № 02-08 «Беговая дорожка» на сумму 1 282,2 тыс. рублей, с непредвиденными затратами 2% (25,6 тыс. рублей) на сумму 1 307,8 тыс. рублей;
- № 02-09 «Площадка для мини-футбола» на сумму 572,7 тыс. рублей, с непредвиденными затратами 2% (11,5 тыс. рублей) на сумму 584,2 тыс. рублей;
- № 02-10 «Озеленение» на сумму 524,5 тыс. рублей, с непредвиденными затратами 2% (10,4 тыс. рублей) на сумму 534,9 тыс. рублей;
- № 02-11 «МАФы» на сумму 355,7 тыс. рублей, с непредвиденными затратами 2% (7,1 тыс. рублей) на сумму 362,8 тыс. рублей;
- № 02-12 «Дорожные знаки» на сумму 296,1 тыс. рублей с непредвиденными затратами 2% (5,9 тыс. рублей) на сумму 302,0 тыс. рублей;
- № 03-13 «Непредвиденные расходы» на сумму 100,5 тыс. рублей (без непредвиденных затрат),

и Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) на общую сумму 5 128,1 тыс. рублей (в справке о стоимости выполненных работ от 09.09.2024 № 3 стоимость выполненных работ по № 02-09 «Площадка для мини-футбола» указана на сумму 572,7 тыс. рублей):

- от 22.05.2024 № 1 «Проезд» на сумму 991,0 тыс. рублей;
- от 22.05.2024 № 2 «Тротуар» на сумму 354,7 тыс. рублей;
- от 22.05.2024 № 3 «МАФы» на сумму 355,7 тыс. рублей;
- от 22.05.2024 № 4 «Озеленение» на сумму 262,2 тыс. рублей;
- от 04.06.2024 № 5 «Проезд» на сумму 486,7 тыс. рублей;
- от 04.06.2024 № 6 «Тротуар» на сумму 165,0 тыс. рублей;
- от 04.06.2024 № 7 «Озеленение» на сумму 262,2 тыс. рублей;
- от 04.06.2024 № 8 «Дорожные знаки» на сумму 296,1 тыс. рублей;
- от 04.06.2024 № 9 «Непредвиденные расходы» на сумму 100,5 тыс. рублей;
- от 09.09.2024 № 10 «Беговая дорожка» на сумму 1 282,2 тыс. рублей;
- от 09.09.2024 № 11 «Площадка для мини-футбола» на сумму 571,7 тыс. рублей.

Так ИП Кудрявцевым А.В. на 01.10.2024:

- выполнены работы на 100 % по Локально-сметным расчетам на общую сумму 5 128,1 тыс. рублей:
- № 02-02 «Проезд» на сумму 1 477,7 тыс. рублей тыс. рублей;
- № 02-03 «Тротуар» на сумму 519,7 тыс. рублей;
- № 02-08 «Беговая дорожка» на сумму 1 282,2 тыс. рублей;
- № 02-09 «Площадка для мини-футбола» на сумму 571,7 тыс. рублей;
- № 02-10 «Озеленение» на сумму 524,5 тыс. рублей;
- № 02-11 «МАФы» на сумму 355,7 тыс. рублей;
- № 02-12 «Дорожные знаки» на сумму 296,1 тыс. рублей;
- № 03-13 «Непредвиденные расходы» на сумму 100,5 тыс. рублей.

В нарушение ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 1.1 Контракта на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24 УБРТ Чебоксарского МО Дополнительным соглашением от 02.10.2024 № 1 Локальные сметные расчеты изложены в новой редакции с общей суммой 5 229,6 тыс. рублей, при этом стоимость контракта составляет в сумме 6 000,3 тыс. рублей, разница - 770,7 тыс. рублей. Кроме того, в Локальных сметных расчетах №02-02 «Проезд», №02-03 «Тротуар», №02-08 «Беговая дорожка», №02-09 «Площадка для мини-футбола», №02-10

«Озеленение», №02-11 «МАФы», №02-12 «Дорожные знаки» предусмотрены непредвиденные затраты в сумме 100,5 тыс. рублей, при том, что они также предусмотрены в Локальном сметном расчете №03-13 «Непредвиденные расходы», в результате стоимость контракта завышена на общую сумму 871,2 тыс. рублей. В ходе экспертно-аналитического мероприятия данное нарушение устранено, а именно заключено Дополнительное соглашение от 17.10.2024 № 2 о расторжении контракта на сумму 872,3 тыс. рублей с исполнением на сумму 5 128,1 тыс. рублей.

Следует отметить, что Актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 09.09.2024 № 10 «Беговая дорожка» приняты результаты выполненных работ, а именно «Покрытие из резиновой крошки Н-10 мм. по технологии Мастрефайбр на готовое основание асфальт или бетон с разметкой (баскетбол, волейбол, мини футбол)» в количестве 682,2 м2 с расценкой «прайс» стоимостью приобретения – 1 432 620,00 рублей с НДС (1 193 850,00 рублей без НДС) за 682,2 м2.

На запрос КСП Чувашии от 27.09.2024 № 06-05/01-1901 УБРТ Чебоксарского МО представлено пояснение ИП Кудрявцева А.В. в письме от 10.10.2024 № 43, в котором сообщается следующее.

Локально-сметный расчет № 02-08 «Беговая дорожка» согласно вышеуказанного контракта составлен на основе «Конъюнктурного анализа цен» без указания даты проведения анализа, без расшифровки обоснования стоимости материалов и стоимости затрат для выполнения вышеуказанных работ.

Для выполнения работ по устройству резинового покрытия ИП Кудрявцев А.В.

приобрел материальные ценности на общую сумму 1 351 327 руб. 90 копеек:

1. Компоненты для резинового покрытия на общую сумму 1 056 281 руб. 90 копеек:

- счет-фактура от 19.06.2024 № 590 на сумму 1 003,6 тыс. рублей, в том числе:

на резиновую крошку в количестве 5500 кг на сумму 456,5 тыс. рублей;

полиуретановое связующее Изолан-56 в количестве 1047 кг на сумму 408,5 тыс. рублей;

пигмент красочный в количестве 250 кг на сумму 58,3 тыс. рублей;

скипидар в количестве 168 кг на сумму 42,3 тыс. рублей;

доставка товара на сумму 38,0 тыс. рублей;

- от 31.08.2024 № 18215 на скипидар в количестве 150 л на сумму 25,9 тыс. рублей;

- товарный и кассовый чек от 15.05.2024 № 9046 на эмаль для разметки дорог в количестве 90 кг на сумму 16,4 тыс. рублей;

- от 24.08.2024 № 21907 на скипидар в количестве 60 л на сумму 10,4 тыс. рублей;

2. Смеситель для резиновой крошки и прочие инструменты и расходные материалы на общую сумму 295 046 руб. 00 копеек:

- накладная от 27.08.2024 № ДМ1541 на 350 л на сумму 175,0 тыс. рублей;

- счет-фактура от 29.03.2024 № ДМ1431 на расходные материалы на сумму 109,8 тыс. рублей: миксер – 67,0 тыс. рублей; тележка – 27,8 тыс. рублей; капроновый валик – 5,9 тыс. рублей; капроновый валик – 3,1 тыс. рублей; емкость 5 шт. – 6,0 тыс. рублей;

- кассовые и товарные чеки на расходные материалы сумму 10,3 тыс. рублей.

Также в состав работ должны входить затраты на оплату труда, что не было учтено в локально-сметном расчете.

Стоимость работ по укладке резинового покрытия оценена на сумму 300 руб. за 1 кв.м. (на площадь 682,2 кв.м. сумма оплаты труда составила 204 660 руб. 00 копеек (Минимальная рыночная стоимость работ составляет от 500 до 1200 руб. за кв.м.).

Таким образом, стоимость фактически понесенных затрат на выполнение вышеуказанных работ составила 1 555 987 руб. 90 копеек, выше сметной стоимости, что не привело к дополнительным расходам бюджетных средств.

2) от 31.03.2024 № 12-У24 (реестровый номер 3210000345724000032) по результатам электронного аукциона (извещение от 06.03.2024 № 0815500000524002123 с НМЦК – 10 703,9 тыс. рублей) с победителем ООО «АЛЬЯНСГРУПП» на выполнение работ по благоустройству общественной территории и сквера по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский муниципальный округ, п. Кугеси, ул. Шоссейная на сумму 9 098,3 тыс. рублей, со сроком выполнения работ по 01.08.2024 (далее – Контракт на благоустройство общественной территории и сквера п. Кугеси от 31.03.2024 № 12-У24).

Дополнительными соглашениями:

- от 23.05.2024 № 1 в п. 2.1 контракта указан НДС 20% и применен коэффициент закупки в размере 0,85;

- от 02.08.2024 № 2 на основании распоряжения администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Администрация Чебоксарского МО) от 05.08.2024 № 839-р изменены существенные условия контракта, в части: увеличения срока выполнения работ с 01.08.2024 по 23.08.2024; Локальные сметные расчеты изложены в новой редакции.

ООО «АЛЬЯНСГРУПП» освобождено от предоставления обеспечения исполнения контракта, в связи с предоставлением информации о заключенных и исполненных контрактах.

ООО «АЛЬЯНСГРУПП» по состоянию на 01.10.2024 выполнены работы по актам о приемке выполненных работ на общую сумму 9 098,3 тыс. рублей, в том числе:

- от 24.05.2024 № 1 за период работы с 31.03.2024 по 22.05.2024 на сумму 1 474,0 тыс. рублей с приложенными актами о приемке выполненных работ (формы КС-2): от 22.05.2024 № 1 «Площадки и тротуары» на сумму 987,7 тыс. рублей; от 22.05.2024 № 2 «Освещение» на сумму 124,6 тыс. рублей; от 22.05.2024 № 3 «Озеленение» на сумму 361,7 тыс. рублей, и приняты УБРТ Чебоксарского МО 28.05.2024;

- от 27.06.2024 № 2 за период работы с 23.05.2024 по 27.06.2024 на сумму 1 627,5 тыс. рублей с приложенными актами о приемке выполненных работ (формы КС-2): от 27.06.2024 № 4 «Площадки и тротуары» на сумму 1 438,0 тыс. рублей; от 27.06.2024 № 5 «Освещение» на сумму 11,6 тыс. рублей; от 27.06.2024 № 7 «Озеленение» на сумму 177,9 тыс. рублей, и приняты УБРТ Чебоксарского МО 27.06.2024;

- от 30.07.2024 № 3 с исправлениями от 27.08.2024 № 2 за отчетный период с 28.06.2024 по 08.08.2024 на сумму 5 996,8 тыс. рублей с приложенными актами о

приемке выполненных работ (формы КС-2): от 08.08.2024 № 7 «Площадки и тротуары (ИЗМ.)» на сумму 451,2 тыс. рублей; от 08.08.2024 № 8 «Малые архитектурные формы» на сумму 2 604,4 тыс. рублей; от 08.08.2024 № 9 «Озеленение (ИЗМ.)» на сумму 1 531,5 тыс. рублей; от 08.08.2024 № 10 «Освещение (ИЗМ.)» на сумму 1 231,3 тыс. рублей; от 08.08.2024 № 11 «Дополнительные работы в счет непредвиденных затрат (укладка георешетки)» на сумму 122,6 тыс. рублей; от 08.08.2024 № 12 «Дополнительные работы в счет непредвиденных затрат (освещение)» на сумму 55,78 тыс. рублей.

УБРТ Чебоксарского МО произведена оплата по состоянию на 01.10.2024 в общей сумме 9 098,3 тыс. рублей платежными поручениями: №632467 от 04.06.2024 на сумму 1 474,0 тыс. рублей; №749016 от 01.07.2024 на сумму 1 627,5 тыс. рублей; от 29.08.2024 №88379 на сумму 5 996,5 тыс. рублей.

Исполнение по Контракту на благоустройство общественной территории и сквера п. Кугеси от 31.03.2024 № 12-У24 на 01.10.2024 составляет 9 098,3 тыс. рублей, или 100%.

КСП Чувашии проведенным мониторингом и контролем формирования и реализации региональных проектов за 6 месяцев 2024 года установлено, что в нарушение ст. 309, ст. 746 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 1.1, п. 4.3 Контракта на благоустройство общественной территории и сквера п. Кугеси от 31.03.2024 № 12-У24 ООО «АЛЬЯНСГРУПП» сданы, а УБРТ Чебоксарского МО необоснованно приняты и оплачены работы по Акту о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 27.06.2024 № 4, не предусмотренные в Локально-сметном расчете № ЛС-02-01-01 «Площадки и тротуары» и превышающие стоимость предусмотренных непредвиденных затрат на расчетную сумму 55,0 тыс. рублей и Актами о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 27.06.2024 № 4, № 7, № 5 произведена замена песка природного для строительных работ среднего на очень мелкий с уменьшением стоимости на 10,7 тыс. рублей без внесения изменений в Локально-сметные расчеты № ЛС-02-01-01 «Площадки и тротуары», № ЛС-02-01-03 «Озеленение», № ЛС-02-01-04 «Освещение».

Письмом от 09.09.2024 № 06-05/01-1751 КСП Чувашии предложено обеспечить соблюдение ст. 309, ст. 746, ст. 452 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части обоснованного принятия и оплаты в дальнейшем работ по муниципальным контрактам, в том числе на сумму 65,7 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 02.08.2024 № 2 на основании распоряжения Администрации Чебоксарского МО от 05.08.2024 № 839-р Локальные сметные расчеты изложены в новой редакции, или приведены в соответствие с Актами о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 27.06.2024 № 4, № 7, № 5 на расчетную сумму 65,7 тыс. рублей.

3.3.5. По региональному проекту «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» исполнение на 01.10.2024 составило в сумме 20 919,3 тыс. рублей, или 38,5 % от утвержденных ассигнований – 54 347,8 тыс. рублей (реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»).

Согласно отчету ф. 0503128-НП Чебоксарского МО в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» по состоянию на 01.10.2024

утверждены бюджетные назначения на сумму 54 347,8 тыс. рублей, бюджетные обязательства приняты по состоянию на 01.07.2024 с применением конкурентных способов в сумме 54 347,8 тыс. рублей (100 %), кассовое исполнение составляет в сумме 20 919,3 тыс. рублей, или 38,5 %.

3.3.5.1. Согласно данным ЕИС в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» (Ч21R153933) Администрацией Чебоксарского МО по результатам электронных аукционов заключены муниципальные контракты:

1) от 27.04.2024 № 29-А24 (реестровый номер 3210000303024000041) с победителем ООО «Стройком» (извещение от 04.04.2024 № 0815500000524003486 с НМЦК – 29 093,5 тыс. рублей) на ремонт автомобильной дороги «Аликово-Ишаки-Лапракасы-Яныши» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 23 711,2 тыс. рублей, (снижение НМЦК на 18,5 %) со сроком выполнения работ по 15.07.2024 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке (далее - Контракт на ремонт автомобильной дороги «Аликово-Ишаки-Лапракасы-Яныши» от 27.04.2024 № 29-А24).

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «Стройком» представлена независимая банковская гарантия от 24.04.2024 № 246613/ЭГ-2024, выданная АО «Реалист банк» на сумму 1 454,7 тыс. рублей, сроком действия по 31.08.2024.

В качестве обеспечения гарантийных обязательств ООО «Стройком» представлена независимая банковская гарантия от 15.07.2024 № 00LW5X, выданная АО «Альфа Банк», на сумму 290,9 тыс. рублей, сроком действия по 15.09.2029.

ООО «Стройком» по состоянию на 01.10.2024 сданы работы по акту о приемке выполненных работ от 15.07.2024 № 1 с исправлениями от 19.08.2021 № 1 за отчетный период с 01.06.2024 по 15.07.2024 на сумму 20 386,5 тыс. рублей с приложениями актов о приемке выполненных работ (форма КС-2): от 15.07.2024 № 1 «Дорожная одежда» на сумму 20 224,7 тыс. рублей; от 15.07.2024 № 2 «Ремонт труб» на сумму 161,8 тыс. рублей и приняты Администрацией Чебоксарского МО – 23.08.2024.

Администрацией Чебоксарского МО произведена оплата выполненных работ платежным поручением от 27.08.2024 № 81336 на сумму 20 386,5 тыс. рублей.

Исполнение по Контракту на ремонт автомобильной дороги «Аликово-Ишаки-Лапракасы-Яныши» от 27.04.2024 № 29-А24 согласно данным ЕИС на 01.10.2024 составляет в сумме 20 386,5 тыс. рублей, или 86,0 %.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ исполнения Контракта на ремонт автомобильной дороги «Аликово-Ишаки-Лапракасы-Яныши» от 27.04.2024 № 29-А24 в **Приложении № 2** к настоящему заключению по Сводному сметному расчету стоимости строительства № ССРСС-1, в том числе:

Локально-сметный расчет № 02-01-01 «Дорожная одежда» на расчетную сумму 22 087,7 тыс. рублей (22 584 601,69 руб. × 1,2 × 0,814999999085705);

Локально-сметный расчет № 02-01-02 «Ремонт труб» на расчетную сумму 1 323,2 тыс. рублей (1 352 922,38 руб. × 1,2 × 0,814999999085705);

Локально-сметный расчет № 02-01-03 «Установка барьерного ограждения»

на расчетную сумму 300,3 тыс. рублей (307 022,30 руб. × 1,2 × 0,814999999085705),

и Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2):

от 15.07.2024 № 1 «Дорожная одежда» на сумму 20 224,7 тыс. рублей;

от 15.07.2024 № 2 «Ремонт труб» на сумму 161,8 тыс. рублей.

Так ООО «Стройком» на 01.10.2024:

- работы частично не выполнены на общую сумму 3 024,4 тыс. рублей:

Локально-сметный расчет № 02-01-01 «Дорожная одежда» на расчетную сумму 1 863,0 тыс. рублей (22 087,7 тыс. рублей – 20 224,7 тыс. рублей);

Локально-сметный расчет № 02-01-02 «Ремонт труб» на расчетную сумму 1 161,4 тыс. рублей (1 323,2 тыс. рублей – 161,8 тыс. рублей);

- работы не выполнены полностью на сумму 300,3 тыс. рублей:

Локально-сметный расчет № 02-01-03 «Установка барьерного ограждения» на расчетную сумму 300,3 тыс. рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно п. 1 с. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

В нарушение ст. 309, ст. 746, ст. 452 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 1.1, п. 10.2 Контракта на ремонт автомобильной дороги «Аликово-Ишаки-Лапракасы-Яныши» от 27.04.2024 № 29-А24 ООО «Стройком» сданы, а Администрацией Чебоксарского МО необоснованно приняты и оплачены работы по Акту о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 15.07.2024 № 1 «Дорожная одежда», не предусмотренные в Локально-сметном расчете № 02-01-01 «Дорожная одежда», являющихся частью контракта на расчетную сумму 94,7 тыс. рублей (9 996,47 руб. × средний коэффициент перевода из базисных 11,6218543296 × НДС 1,2 × коэффициент аукциона 0,814999999085705).

2) от 02.05.2024 № 28-А24 (реестровый номер 3210000303024000042) с победителем ООО «ТУСДОРСТРОЙ» (извещение от 03.04.2024 № 0815500000524003398 с НМЦК – 24 020,8 тыс. рублей) по ремонту автомобильной дороги «Волга»-Шорчекасы-Атлашево»-Лагери» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 18 015,6 тыс. рублей (снижение НМЦК на 25,0 %), со сроком выполнения работ по 15.07.2024 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке (далее – Контракт на ремонт автомобильной дороги «Волга»-Шорчекасы-Атлашево»-Лагери» от 02.05.2024 № 28-А24).

В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТУСДОРСТРОЙ» перечислены денежные средства администрации Чебоксарского муниципального округа платежным поручением от 24.04.2024 № 260 в сумме 2 402,1 тыс. рублей (с учетом антидемпинговых мер).

ООО «ТУСДОРСТРОЙ» по состоянию на 31.10.2024 сданы работы по актам о приемке выполненных работ на сумму 15 530,3 тыс. рублей:

- от 02.10.2024 № 1 за отчетный период с 03.06.2024 по 11.07.2024 на сумму 13 607,0 тыс. рублей с приложением актов о приемке выполненных работ (форма

КС-2): от 01.10.2024 № 1 «Демонтажные работы» на сумму 52,9 тыс. рублей; от 01.10.2024 № 2 «Дорожная одежда» на сумму 13 554,1 тыс. рублей и приняты Администрацией Чебоксарского МО – 03.10.2024;

- от 02.10.2024 № 2 за отчетный период с 03.06.2024 по 12.09.2024 на сумму 1 923,3 тыс. рублей с приложениями актов о приемке выполненных работ (форма КС-2): от 01.10.2024 № 3 «Дорожная одежда» на сумму 1 603,4 тыс. рублей; от 01.10.2024 № 4 «Примыкания и пересечения» на сумму 319,9 тыс. рублей и приняты Администрацией Чебоксарского МО – 03.10.2024.

Администрацией Чебоксарского МО произведена оплата выполненных работ платежными поручениями: от 09.10.2024 № 273804 на сумму 13 607,0 тыс. рублей; от 09.10.2024 № 273805 на сумму 1 923,3 тыс. рублей.

Исполнение по Контракту на ремонт автомобильной дороги «Волга»-Шорчекасы-Атлашево»-Лагери» от 02.05.2024 № 28-А24 по состоянию на 31.10.2024 составляет в сумме 15 530,3 тыс. рублей, или 86,2 %, на 01.10.2024 отсутствовало.

Администрацией Чебоксарского МО направлено ООО «ТУСДОРСТРОЙ» требование об уплате неустойки (штрафов, пени) от 05.09.2024 №04/04-01-06-11794 на сумму пени 900,8 тыс. рублей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ исполнения Контракта на ремонт автомобильной дороги «Волга»-Шорчекасы-Атлашево»-Лагери» от 02.05.2024 № 28-А24 в **Приложении № 3** к настоящему заключению по Сводному сметному расчету стоимости строительства № ССРСС-1, в том числе:

Локально-сметный расчет № 01-01-01 «Демонтажные работы» на расчетную сумму 52,9 тыс. рублей ($58\,777,55 \text{ руб.} \times 1,2 \times 0,7500000026$);

Локально-сметный расчет № 02-01-01 «Дорожная одежда» на расчетную сумму 15 682,0 тыс. рублей ($17\,424\,477,17 \text{ руб.} \times 1,2 \times 0,7500000026$);

Локально-сметный расчет № 02-01-02 «Примыкания и пересечения» на расчетную сумму 342,0 тыс. рублей ($380\,054,64 \text{ руб.} \times 1,2 \times 0,7500000026$);

Локально-сметный расчет № 02-01-03 «Дорожные знаки» на расчетную сумму 236,8 тыс. рублей ($263\,085,91 \text{ руб.} \times 1,2 \times 0,7500000026$);

Локально-сметный расчет № 02-01-04 «Барьерное ограждение» на расчетную сумму 1 348,6 тыс. рублей ($1\,498\,448,30 \text{ руб.} \times 1,2 \times 0,7500000026$),

и Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2):

от 01.10.2024 № 1 «Демонтажные работы» на сумму 52,9 тыс. рублей;

от 01.10.2024 № 2 «Дорожная одежда» на сумму 13 554,1 тыс. рублей;

от 01.10.2024 № 3 «Дорожная одежда» на сумму 1 603,4 тыс. рублей;

от 01.10.2024 № 4 «Примыкания и пересечения» на сумму 319,9 тыс. рублей.

Так ООО «ТУСДОРСТРОЙ» на 31.10.2024:

- работы частично не выполнены на расчетную сумму 546,7 тыс. рублей:

Локально-сметный расчет № 02-01-01 «Дорожная одежда» на расчетную сумму 524,5 тыс. рублей (15 682,0 тыс. рублей – 13 554,1 тыс. рублей – 1 603,4 тыс. рублей), в основном в результате отсутствия выполненных работ по разделу 3 «Устройство присыпных обочин» на расчетную сумму 472,8 тыс. рублей ($45\,288,83 \text{ руб.} \times 11,6 \times 1,2 \times 0,7500000026$). Следует отметить, что по разделу 5 «Транспортировка материалов» выполнены работы «Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на

расстояние до 37 км (асфальт)» не предусмотренные в Локально-сметном расчете № 02-01-01 «Дорожная одежда» на расчетную сумму 6,2 тыс. рублей ((4 771,66 руб. – 4 176,29) × 11,6 × 1,2 × 0,7500000026);

Локально-сметный расчет № 02-01-02 «Примыкания и пересечения» на расчетную сумму 22,2 тыс. рублей (342,0 тыс. рублей – 319,9 тыс. рублей), в основном в результате отсутствия выполненных работ «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня» по разделу 2 «Устройство призмы сопряжения» на расчетную сумму 15,3 тыс. рублей (1 494,60 руб. × 11,6 × 1,2 × 0,7500000026);

- работы не выполнены полностью расчетную на сумму 1 938,6 тыс. рублей:

Локально-сметный расчет № 02-01-03 «Дорожные знаки» на расчетную сумму 236,8 тыс. рублей (263 085,91 руб. × 1,2 × 0,7500000026);

Локально-сметный расчет № 02-01-04 «Барьерное ограждение» на расчетную сумму 1 348,6 тыс. рублей (1 498 448,30 руб. × 1,2 × 0,7500000026),

Резерв на непредвиденные работы и затраты 2% на расчетную сумму 353,2 тыс. рублей ((392 496,87 руб. × 1,2 × 0,7500000026).

- работы выполнены в полном объеме по Локально-сметному расчету № 01-01-01 «Демонтажные работы» на расчетную сумму 52,9 тыс. рублей.

Так выборочным анализом исполнения Контракта на ремонт автомобильной дороги «Волга»-Шорчекасы-Атлашево»-Лагери» от 02.05.2024 № 28-А24 установлено, что по разделу 5 «Транспортировка материалов» выполнены работы «Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км (асфальт)» не предусмотренные в Локально-сметном расчете № 02-01-01 «Дорожная одежда» на расчетную сумму 6,2 тыс. рублей, при этом данные работы выполнены в объеме, не превышающем резерв на непредвиденные работы и затраты (353,2 тыс. рублей).

3) от 03.10.2023 № 1/58 (реестровый номер 3210000303023000077) с победителем ООО «СТРОЙКОМ» (извещение от 05.09.2023 № 081550000523008580 с НМЦК – 88 262,8 тыс. рублей) по ремонту автомобильной дороги «Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Туруново-Эндимиркасы» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 65 755,8 тыс. рублей (снижение – 25,5 %), со сроком выполнения работ по 15.07.2025 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке (с финансированием в 2023 году в размере 915,8 тыс. рублей, в 2024 году в размере 47 368,4 тыс. рублей, в 2025 году в размере 17 471,6 тыс. рублей (далее – Контракт на ремонт автомобильной дороги «Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Туруново-Эндимиркасы» от 03.10.2023 № 1/58).

Дополнительными соглашениями:

- от 12.12.2023 № 1 источники финансирования изложены в новой редакции: на 2023 год в размере 23 353,1 тыс. рублей, на 2024 год в размере 42 402,7 тыс. рублей;

- от 14.12.2023 № 2 в связи с применением подрядчиком общей системы налогообложения указан НДС в размере 10 959,3 тыс. рублей;

- от 29.12.2023 № 3 источники финансирования изложены в новой редакции: на 2023 год в размере 64 737,2 тыс. рублей, на 2024 год в размере 1 018,6 тыс. рублей.

- от 23.07.2024 № 4 контракт расторгнут по соглашению сторон на сумму 485,8 тыс. рублей с исполнением в сумме 65 270,0 тыс. рублей.

ООО «СТРОЙКОМ» в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена банковская гарантия от 28.09.2023 № 202621/ЭГ-2023 на сумму 8 826,3 тыс. рублей, сроком действия по 31.08.2025.

В качестве обеспечения гарантийных обязательств ООО «СТРОЙКОМ» предоставлена банковская гарантия от 09.07.2024 № 0O2L3X, выданная АО «Альфа Банк», на сумму 4 413,1 тыс. рублей, сроком действия по 15.08.2029.

ООО «СТРОЙКОМ» актами о приемке выполненных работ сданы работы на общую сумму 65 270,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2023 году на сумму 64 737,2 тыс. рублей:

от 14.12.2023 № 1 за период работы с 03.10.2023 по 06.12.2023 на сумму 23 353,1 тыс. рублей с приложенным актом (форма КС-2): от 14.12.2023 № 1 на сумму 23 353,1 тыс. рублей и приняты Администрацией Чебоксарского МО – 14.12.2023;

от 29.12.2023 №2 за период работы с 03.10.2023 по 06.12.2023 на сумму 41 384,1 тыс. рублей с приложенными актами (формы КС-2): № 2 без указания даты на сумму 104,2 тыс. рублей; от 28.12.2023 № 3 на сумму 36 778,0 тыс. рублей; № 3 без указания даты на сумму 272,6 тыс. рублей; № 5 без указания даты на сумму 1 392,2 тыс. рублей; № 6 без указания даты на сумму 935,3 тыс. рублей; № 7 без указания даты на сумму 1 901,8 тыс. рублей, и приняты Администрацией Чебоксарского МО – 16.02.2024;

- в 2024 году от 09.07.2024 № 3 за отчетный период с 07.12.2023 по 29.05.2024 на сумму 532,8 тыс. рублей с приложением актов приемки выполненных работ (форма КС-2): от 25.06.2028 № 8 «Дорожные устройства и обстановка дороги» на сумму 114,3 тыс. рублей; от 25.06.2024 № 9 «Дорожная одежда» на сумму 418,5 тыс. рублей и приняты Администрацией Чебоксарского МО – 10.07.2024.

Администрацией Чебоксарского МО произведена оплата платежными поручениями в общей сумме 65 270,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году 64 737,2 тыс. рублей: от 18.12.2023 №788561 в сумме 1 868,2 тыс. рублей; от 21.12.2023 № 809503 в сумме 21 484,9 тыс. рублей; от 28.12.2023 №881403 в сумме 3 310,7 тыс. рублей; от 28.12.2023 №882846 в сумме 38 073,4 тыс. рублей;

в 2024 году от 15.07.2024 № 814479 в сумме 532,8 тыс. рублей.

Исполнение по Контракту на ремонт автомобильной дороги «Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Туруново-Эндимиркасы» от 03.10.2023 № 1/58 составляет в сумме 65 270,0 тыс. рублей (100%), в том числе за 2024 год в сумме 532,8 тыс. рублей (100%).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ исполнения Контракта на ремонт автомобильной дороги «Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Туруново-Эндимиркасы» от 03.10.2023 № 1/58 в **Приложении № 4** к настоящему заключению по Сводному сметному расчету стоимости строительства № ССРСС-1, в том числе:

Локально-сметный расчет № 01-01-01 «Подготовка территории строительства» на расчетную сумму 272,6 тыс. рублей (304 892,65 руб. × 1,2 × 0,74499999774);

Локально-сметный расчет № 02-01-01 «Дорожная одежда» на расчетную

сумму 60 573,9 тыс. рублей (67 756 053,29 руб. × 1,2 × 0,74499999774);

Локально-сметный расчет № 02-01-02 «Дорожные устройства и обстановка дороги» на расчетную сумму 1 506,5 тыс. рублей (1 685 122,34 руб. × 1,2 × 0,74499999774);

Разбивка основных осей сооружений и вынос трассы в натуру по п. 1.1.2 Приложения № 9 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации), утвержденной приказом Министра России от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика определения сметной стоимости от 04.08.2020 № 421/пр) (расчет №1 на восстановление трассы основной дороги $21,34 \times 5,46 = 116,52$ тыс. руб.) на расчетную сумму 104,2 тыс. рублей (116 520,00 руб. × 1,2 × 0,74499999774);

Временные здания и сооружения 1,5% по п. 48.2 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министра России от 19.06.2020 № 332/пр и п. 157 Методики определения сметной стоимости от 04.08.2020 № 421/пр на расчетную сумму 935,3 тыс. рублей (1 046 191,02 руб. × 1,2 × 0,74499999774);

Проектные работы (ПД, РД) по Муниципальному контракту от 26.09.2022 №20 на расчетную сумму 445,5 тыс. рублей (598 000,00 руб. × 0,74499999774);

Резерв на непредвиденные работы и затраты 3% по п. 142, п. 179 и п. 157 Методики определения сметной стоимости от 04.08.2020 № 421/пр на расчетную сумму 1 917,8 тыс. рублей (2 145 203,38 руб. × 1,2 × 0,74499999774),

и Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2):

от 14.12.2023 № 1 «Дорожная одежда» на сумму 23 353,1 тыс. рублей;

от 29.12.2023 № 2 «Расчет №1 на восстановление трассы основной дороги» на сумму 104,2 тыс. рублей;

от 29.12.2023 № 3 «Дорожная одежда» на сумму 36 778,0 тыс. рублей;

от 29.12.2023 № 4 «Подготовительные работы» на сумму 272,6 тыс. рублей;

от 29.12.2023 № 5 «Дорожные устройства и обстановка дороги» на сумму 1 392,2 тыс. рублей;

от 29.12.2023 № 6 «Временные здания и сооружения» на сумму 935,3 тыс. рублей;

от 29.12.2023 № 7 «Непредвиденные работы и затраты» на сумму 1 901,8 тыс. рублей;

от 25.06.2028 № 8 «Дорожные устройства и обстановка дороги» на сумму 114,3 тыс. рублей;

от 25.06.2024 № 9 «Дорожная одежда» на сумму 418,5 тыс. рублей.

Так ООО «СТРОЙКОМ»:

- выполнены работы на 100 %:

по Локально сметному расчету № 01-01-01 «Подготовка территории строительства» на расчетную сумму 272,6 тыс. рублей;

по Расчету №1 на восстановление трассы основной дороги на сумму 104,2 тыс. рублей;

по Временным зданиям и сооружениям на сумму 935,3 тыс. рублей;

по Локально сметному расчету № 02-01-02 «Дорожные устройства и

обстановка дороги» на расчетную сумму 1 506,5 тыс. рублей;

- работы частично не выполнены **на общую сумму 40,3 тыс. рублей:**

по Локально сметному расчету № 02-01-01 «Дорожная одежда» на сумму 24,3 тыс. рублей;

резерв на непредвиденные работы и затраты 3% на сумму 16,0 тыс. рублей.

КСП Чувашии проведенным мониторингом и контролем формирования и реализации региональных проектов за 6 месяцев 2024 года установлено, что Администрацией Чебоксарского МО в нарушение ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ допущено завышение НМЦК электронного аукциона от 05.09.2023 № 0815500000523008580 на сумму 598,0 тыс. рублей и цены Контракта на ремонт автомобильной дороги «Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Туруново-Эндимиркасы» от 03.10.2023 № 1/58 на расчетную сумму 445,5 тыс. рублей (598 000,00 руб. × 0,74499999774), в части включения в их цену стоимости разработанной ранее ПСД, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

Письмом от 09.09.2024 № 06-05/01-1751 КСП Чувашии предложено обеспечить соблюдение ст. 309, ст. 746, ст. 452 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части обоснованного принятия и оплаты в дальнейшем работ по муниципальным контрактам. **Дополнительным соглашением от 23.07.2024 № 4 контракт расторгнут по соглашению сторон на сумму 485,8 тыс. рублей, или данное нарушение устранено на сумму 445,5 тыс. рублей (485,8 тыс. рублей – 40,3 тыс. рублей).**

Кроме того, КСП Чувашии проведенным мониторингом и контролем формирования и реализации региональных проектов за 6 месяцев 2024 года установлено, что:

- в нарушение п. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 3.1, 3.2 Контракта на ремонт автомобильной дороги «Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Туруново-Эндимиркасы» от 03.10.2023 № 1/58 Администрацией Чебоксарского МО платежными поручениями от 28.12.2023 №881403 на сумму 3 310,7 тыс. рублей и от 28.12.2023 №882846 на сумму 38 073,4 тыс. рублей произведена неправомерная оплата работ не принятых на момент оплаты, а именно работы по акту о приемке от 29.12.2023 №2 на сумму 41 384,1 тыс. рублей приняты 26.02.2024, или после оплаты через 60 дней, в результате согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ проценты за пользование чужими денежными средствами составили в расчетной сумме 1 085,6 тыс. рублей, что указывает на признаки административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ;

- в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Администрацией Чебоксарского МО информация об оплате выполненных работ по Контракту на ремонт автомобильной дороги «Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Туруново-Эндимиркасы» от 03.10.2023 № 1/58 платежными поручениями от 18.12.2023 №788561, от 21.12.2023 № 809503, от 28.12.2023 №881403, от 28.12.2023 №882846 на общую сумму 64 737,2 тыс. рублей размещена в ЕИС - 19.01.2024, или с нарушением срока на 25, 22 и 7 дней соответственно, что указывает на признаки административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Письмом от 09.09.2024 № 06-05/01-1753 КСП Чувашии направлено

заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия с просьбой рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, при этом по состоянию на 01.10.2024 ответ не представлен.

3.3.5.2. Администрацией Чебоксарского МО на основании решения отдела экономики и инвестиционной деятельности Управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Управление экономики) о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 02.08.2024 № Р-05-2024, в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе (извещение от 10.07.2024 № 0815500000524007467 с НМЦК – 80 125,9 тыс. рублей) заключен муниципальный контракт от 19.08.2024 № 56-А24 (реестровый номер 3210000303024000069) с ООО «СТРОЙ СИТИ» на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» ПК км 0+000 – км 1 + 895 на сумму 80 125,9 тыс. рублей, со сроком выполнения работ: 1 этап по 15.09.2024; 2 этап по 15.07.2024; 3 этап по 15.07.2026 в соответствии с календарным графиком (Приложение № 2 к Контракту), финансированием в 2024 году в сумме 12 088,3 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 51 087,0 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 16 950,6 тыс. рублей и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке (далее – Контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24).

Дополнительным соглашением от 26.08.2024 № 1 реквизиты подрядчика изложены в новой редакции.

В соответствии с п. 6.2 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 обеспечение исполнения контракта составляет 5% от НМЦК, или 4 006,3 тыс. рублей.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «СТРОЙ СИТИ» представлена банковская гарантия от 23.08.2024 № 19/2624-51965ЭГ-24, выданная ПАО «МЕТКОМБАНК», на сумму 4 006,3 тыс. рублей, сроком действия до 15.08.2026.

Обеспечение гарантийных обязательств установлено п. 11.15 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 в размере 1%, или 801,3 тыс. рублей.

ООО «СТРОЙ СИТИ» по состоянию на 31.10.2024 сданы работы по акту о приемке выполненных работ от 07.10.2024 № 112 за отчетный период с 19.08.2024 по 30.09.2024 на сумму 11 961,6 тыс. рублей с приложением актов о приемке выполненных работ (форма КС-2): от 07.10.2024 № 1 «Подготовительные работы» на сумму 805,8 тыс. рублей; от 07.10.2024 № 2 «Расчистка полосы отвода дороги от древесно-кустарниковой растительности» на сумму 1,9 тыс. рублей; от 07.10.2024 № 3 «Снятие и обратная надвижка растительного грунта» на сумму 92,0 тыс. рублей; от 07.10.2024 № 4 «Земляное полотно» на сумму 744,7 тыс. рублей; от 07.10.2024 № 5 «Дорожная одежда» на сумму 10 317,2 тыс. рублей и приняты Администрацией Чебоксарского МО – 07.10.2024.

Администрацией Чебоксарского МО произведена оплата выполненных работ платежным поручением от 29.10.2024 № 360052 на сумму 11 961,6 тыс. рублей.

Исполнение по Контракту на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 согласно данным ЕИС

на 31.10.2024 составляет в сумме 11 961,6 тыс. рублей, или 14,9 %, в том числе за 2024 год 99,0 %, на 01.10.2024 отсутствовало.

Администрацией Чебоксарского МО объявлен аукцион в электронной форме на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (извещение от 10.07.2024 № 0815500000524007467 с НМЦК – 80 125,9 тыс. рублей) с окончанием срока подачи заявок – 19.07.2024.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 081550000052400746 по окончании срока подачи заявок на участие в закупке 19.07.2024 09:00:00 не подано ни одной заявки на участие в закупке.

В связи с отсутствием заявок на участие в закупке, на основании п. 3 ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 0815500000524007467 признается несостоявшимся.

Администрацией Чебоксарского МО на основании на основании решения Управления экономики о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 02.08.2024 № Р-05-2024, в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе заключен Контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 на сумму 80 125,9тыс. рублей.

В соответствии с ч. 8 ст. 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 настоящей статьи, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.

Подпунктом «в» п. 2 Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 № 961 (далее - Правила согласования заключения контракта с единственным поставщиком от 30.06.2020 № 961) обращение формируется по форме согласно приложению и направляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Федерального закона, заказчиком либо уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, наделенными полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - в орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, либо исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в случае осуществления таким органом контроля в сфере закупок на основании соглашения, предусмотренного частью 3.1 статьи 99 Федерального закона.

В соответствии с п. 8 Правил согласования заключения контракта с единственным поставщиком от 30.06.2020 № 961 в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Федерального закона, а также пунктом 1 (в

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Федерального закона), пунктами 2 и 3 части 1 статьи 77 Федерального закона, заказчик:

а) направляет в соответствии с настоящими Правилами обращение в отношении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующего требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки (если Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), документации о закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Федеральным законом предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона;

б) прилагает к обращению, предусмотренному подпунктом "а" настоящего пункта, информацию и документы, предусмотренные подпунктами "е" и "ж" пункта 7 настоящих Правил.

Согласно подпункта «е» п. 7 Правил согласования заключения контракта с единственным поставщиком от 30.06.2020 № 961 к обращению прилагаются информация и документы или их копии, предусмотренные в извещении об осуществлении закупки (если Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), документации о закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Федеральным законом предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), для представления в заявке на участие в закупке (за исключением документов, подтверждающих предоставление обеспечения заявки на участие в закупке). Указанные информация и документы прилагаются в случае, предусмотренном пунктом 8 настоящих Правил.

В соответствии с подпунктом «в» п. 5 Правил согласования заключения контракта с единственным поставщиком от 30.06.2020 № 961 в разделе 3 приложения к настоящим правилам указывается информация о закупке, в том числе начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта (в случаях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона).

В обоснование НМЦК (цены контракта) Администрацией Чебоксарского МО представлен сводный сметный расчет стоимости строительства №ССРС-1 на сумму 80 125,9 тыс. рублей с приложением Локальных сметных расчетов (ЛСР) и затрат:

- Глава 1. Подготовка территории строительства на сумму 953,4 тыс. рублей:

Разбивка основных осей сооружений и вынос трассы в натуре (6,49*5,70=36,99 тыс. руб.) в сумме 37,0 тыс. рублей;

ЛСР №01-01-01 «Подготовительные работы» на сумму 671,5 тыс. рублей;

ЛСР №01-01-02 «Расчистка полосы отвода автодороги от древесно-кустарниковой растительности» на сумму 1,6 тыс. рублей;

ЛСР №01-01-03 «Снятие и обратная надвижка растительного грунта» на сумму 143,6 тыс. рублей;

ЛСР №01-01-04 «Защита кабельных сетей связи» на сумму 99,7 тыс. рублей;
- Глава 2. Основные объекты строительства на сумму 54 870,5 тыс. рублей:

ЛСР №02-01-01 «Земляное полотно» на сумму 620,6 тыс. рублей;

ЛСР №02-01-02 «Укрепительные работы» на сумму 567,0 тыс. рублей;

ЛСР №02-01-03 «Дорожная одежда» на сумму 43 817,9 тыс. рублей;

ЛСР №02-01-04 «Искусственные сооружения» на сумму 3 858,4 тыс. рублей;

ЛСР №02-01-05 «Примыкания и пересечения» на сумму 4 427,3 тыс. рублей;

ЛСР №02-01-06 «Дорожные устройства и обстановка дороги» на сумму 1 579,3 тыс. рублей;

- Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения на сумму 9 638,5 тыс. рублей:

ЛСР №06-01-01 «Переустройство наружного водопровода» на сумму 926,2 тыс. рублей;

ЛСР №06-01-02 «Переустройство газопровода высокого давления» на сумму 4 633,3 тыс. рублей;

ЛСР №06-01-03 «Переустройство газопровода низкого давления» на сумму 4 079,0 тыс. рублей;

- Резерв на непредвиденные работы и затраты 2% на сумму 1 309,2 тыс. рублей;

- **Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость НДС - 20% на сумму 13 354,3 тыс. рублей.**

В то же время по данным сайта Контур-Фокус ООО «СТРОЙ СИТИ» (ИНН 7702453685) применяет УСН.

В соответствии с п. 3 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее – Порядок определения НМЦК от 23.12.2019 № 841/пр), определение НМЦК и начальной цены единицы товара, работы, услуги производится с учетом НДС по ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не производится.

В соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Закупка у единственного поставщика — это неконкурентная форма определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при которой последний выбирается без формальной процедуры отбора. То есть, заказчик может предложить заключить контракт конкретному поставщику или принять предложение от конкретного поставщика.

Исходя из заключенного Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 следует, что ООО «СТРОЙ СИТИ» применяет УСН и в соответствии с п. 2.1 цена контракта налогом

на добавленную стоимость не облагается.

При сравнительном анализе сводного сметного расчета стоимости строительства №ССРСС-1 и локальных сметных расчетов, размещённых в реестре контрактов ЕИС, являющихся неотъемлемой частью Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24, выявлено, что в сводном сметном расчете стоимости строительства №ССРСС-1 предусмотрено возмещение НДС 20 % $(M+Ob+ЭМ-Отм)*0,20$ в размере 13 354,3 тыс. рублей.

Согласно раздел 3.2.2 Положительного заключения государственной экспертизы от 05.04.2024 № 21-1-1-2-015927-2024, выданного автономным учреждением Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2021 года в текущий уровень цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости к ФЭР для Чувашской Республики согласно приложениям к письмам Минстроя России от 21.12.2023 № 80432-ИФ/09, от 28.12.2023 № 82450-ИФ/09:

на строительно-монтажные работы:

- по объекту строительства «Автомобильные дороги» - 11,60;

на услуги по перевозке грузов для строительства автомобильным транспортом:

- по типу автотранспортных средств «Автомобили-самосвалы» - 12,03.

При этом сумма указанного возмещения НДС в размере 13 354,3 тыс. рублей, составляет 20 % от итога сводного сметного расчета 66 771,6 тыс. рублей (глава 1 на 953,4 тыс. рублей + глава 2 на 54 870,5 тыс. рублей + глава 6 на 9 638,5 тыс. рублей + непредвиденные затраты на 1 309,2 тыс. рублей).

Как следует из Локальных сметных расчетов (смет), являющихся приложением к Контракту на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 **расчетная сумма возмещения НДС по формуле приведенной в сводном сметном расчете стоимости строительства №ССРСС-1 $(M+Ob+ЭМ-Отм)*0,20$ составляет в размере 11 980,0 тыс. рублей**, в том числе:

- в ЛСР №01-01-01 «Подготовительные работы» в сумме 49,3 тыс. рублей $((22,96 \text{ руб. МиОб} + 24\,361,10 \text{ руб. ЭМ} - 3\,114,03 \text{ руб. Отм}) \times 11,60 \times 0,20) = 49\,346,47 \text{ руб.}$);

- в ЛСР № 01-01-02 «Расчистка полосы отвода автодороги от древесно-кустарниковой растительности» в сумме 0,2 тыс. рублей $((96,88 \text{ руб. ЭМ} - 11,51 \text{ руб. Отм}) \times 11,60 \times 0,20) = 198,06 \text{ руб.}$);

- в ЛСР №01-01-03 «Снятие и обратная надвижка растительного грунта» в сумме 9,2 тыс. рублей $((4,53 \text{ руб. МиОб} + 4\,597,48 \text{ руб. ЭМ} - 635,02 \text{ руб. Отм}) \times 11,60 \times 0,20) = 9\,203,42 \text{ руб.}$);

- в ЛСР №01-01-03 «Защита кабельных сетей связи» в сумме 16,1 тыс. рублей $((6\,525,76 \text{ руб. МиОб} + 467,77 \text{ руб. ЭМ} - 63,74 \text{ руб. Отм}) \times 11,60 \times 0,20) = 16\,077,11 \text{ руб.}$);

- в ЛСР №02-01-01 «Земляное полотно» в сумме 40,8 тыс. рублей $((16,39 \text{ руб. МиОб} + 20\,161,83 \text{ руб. ЭМ} - 2\,594,29 \text{ руб. Отм}) \times 11,60 \times 0,20) = 40\,794,72 \text{ руб.}$);

- в ЛСР №02-01-01 «Укрепительные работы» в сумме 50,6 тыс. рублей $((11\,464,66 \text{ руб. МиОб} + 11\,909,79 \text{ руб. ЭМ} - 1\,551,95 \text{ руб. Отм}) \times 11,60 \times 0,20) =$

50 628,20 руб.);

- в ЛСР №02-01-01 «Дорожная одежда» в сумме 8 307,6 тыс. рублей ((3 108 360,59 руб. МиОб + 496 696,63 руб. ЭМ – 24 188,48 руб. ОТМ) × 11,60 × 0,20) = 8 307 615,48 руб.);

- в ЛСР №02-01-01 «Искусственные сооружения» в сумме 707,6 тыс. рублей ((298 704,35 руб. МиОб + 7 034,05 руб. ЭМ – 753,52 руб. ОТМ) × 11,60 × 0,20) = 707 564,92 руб.);

- в ЛСР №02-01-01 «Примыкания и пересечения» в сумме 849,0 тыс. рублей ((316 029,52 руб. МиОб + 52 389,22 руб. ЭМ – 2 450,81 руб. ОТМ) × 11,60 × 0,20) = 849 038,64 руб.);

- в ЛСР №02-01-01 «Дорожные устройства и обстановка дороги» в сумме 284,0 тыс. рублей ((118 906,97 руб. МиОб + 3 834,10 руб. ЭМ – 322,54 руб. ОТМ) × 11,60 × 0,20) = 284 010,99 руб.);

- в ЛСР №02-01-01 «Переустройство наружного водопровода» в сумме 146,0 тыс. рублей ((58 195,20 руб. МиОб + 5 243,80 руб. ЭМ – 524,22 руб. ОТМ) × 11,60 × 0,20) = 145 962,29 руб.);

- в ЛСР №02-01-01 «Переустройство газопровода высокого давления» в сумме 809,9 тыс. рублей ((328 202,8 руб. МиОб + 23 820,92 руб. ЭМ – 2 934,44 руб. ОТМ) × 11,60 × 0,20) = 809 887,13 руб.);

- в ЛСР №02-01-01 «Переустройство газопровода низкого давления» в сумме 709,7 тыс. рублей ((283 490,94 руб. МиОб + 25 456,11 руб. ЭМ – 3 036,12 руб. ОТМ) × 11,60 × 0,20) = 709 713,36 руб.).

Вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что Администрацией Чебоксарского МО в нарушение ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ допущено завышение НМЦК (цены контракта с единственным поставщиком) Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 на расчетную сумму НДС 1 374,3 тыс. рублей (13 354,3 тыс. рублей – 11 980,0 тыс. рублей), так как в сводном сметном расчете №ССРС-1 указано возмещение НДС, при этом рассчитан в размере 20% от цены контракта, а ООО «СТРОЙ СИТИ» применяет УСН (цена контракта без НДС – 66 771,6 тыс. рублей, сумма указанного НДС - 13 354,3 тыс. рублей, сумма расчетного возмещения НДС – 11 980,0 тыс. рублей), что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

Пунктом 2.2. Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 установлены источники финансирования: средства Республиканского бюджета Чувашской Республики поступающих в виде субсидий и субвенций в бюджет Чебоксарского муниципального округа и бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики:

- в 2024 году в сумме 12 088,3 тыс. рублей:

из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 11 121,2 тыс. рублей;

из бюджета Чебоксарского МО - 967,1 тыс. рублей;

- в 2025 году в сумме 51 087,0 тыс. рублей:

из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 47 000,0 тыс. рублей;

из бюджета Чебоксарского МО – 4 087,0 тыс. рублей;

- в 2026 году в сумме 16 950,6 тыс. рублей:

из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 15 594,6 тыс. рублей;
из бюджета Чебоксарского МО – 1 356,0 тыс. рублей.

В соответствии с п. 5.1, п. 5.2 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 установлены сроки выполнения работ:

- 1 этап: с даты заключения контракта по 15.09.2024;
- 2 этап с 01.05.2025 по 15.07.2025;
- 3 этап с 01.05.2026 по 15.07.2026.

В соответствии с п. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 12.5 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 8.6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ п. 12.5 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Пунктом 12.18 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 установлено, что 12.18. в случае возникновения факта ненадлежащего исполнения подрядчиком условий контракта или нарушения срока сдачи работ заказчик направляет подрядчику претензионное письмо с указанием суммы штрафа, пени, убытков и сроком перечисления данных сумм на расчетный счет заказчика в добровольном порядке. При не перечислении сумм в добровольном порядке удержания, предусмотренные в данном разделе, производятся заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, т.е. оплата контракта при этом осуществляется путем выплаты подрядчику суммы, уменьшенной на сумму штрафа, пени, убытков, которая перечисляется заказчиком в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы.

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.5.1, 5.2, 12.5, 12.8 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24, по данным, размещенным в ЕИС, ООО «СТРОЙ СИТИ» выполнены работы 1 этапа (12 088,3 тыс. рублей)

по акту о приемке выполненных работ от 07.10.2024 № 112 на сумму 11 961,6 тыс. рублей, или с нарушением срока на 22 дня, при этом Администрацией Чебоксарского МО не направлено обществу требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) и не воспользовалось правом производить оплату по контракту на сумму, уменьшенную на размер предъявленных неустоек в расчетной сумме 166,7 тыс. рублей ($11\,961\,556,46 \times 22 \times 1/300 \times 19\%$).

4. Дорожный фонд.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Чебоксарского муниципального округа утвержден решением Собрании депутатов от 02.11.2022 № 03-05 (далее - Порядок формирования и использования дорожного фонда от 02.11.2022 № 03-05).

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2024 год утвержден в сумме 479 328,2 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем доходов бюджета Чебоксарского МО в части формирования муниципального дорожного фонда в 2024 году, согласно представленной Администрацией Чебоксарского МО информации письмами от 17.10.2024 № 10/10-02-39-14074 и от 23.10.2024 № 10/10-02-39-14356 составляет 453 939,6 тыс. рублей (остатки, не учтенные в доходах на 01.01.2024 составляют в сумме 33 180,6 тыс. рублей) при кассовом поступлении в сумме 212 844,9 тыс. рублей (или 46,9 %).

Расходы муниципального дорожного фонда в 2024 году составили в сумме 222 018,6 тыс. рублей или 46,3 % при плане, утвержденным решением о бюджете, в сумме 479 328,2 тыс. рублей.

Положением о Дорожном фонде Чебоксарского МО прогнозируемый объем доходов складывается из 19 видов доходов.

Сведения о формировании доходной части Дорожного фонда Чебоксарского МО за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице № 10:

Таблица № 10, тыс. рублей

Наименование показателя	План на 2024 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение на 01.10.2024	Исполнение в %
Остаток на 01.01.2024		331 806,0	
Доходы			
I. Собственные доходы имеющие целевой характер - в т.ч.:	170 813,1	86 431,0	50,6
Доходы от уплаты акцизов	31 460,9	22 496,0	71,5
Транспортный налог	7 140,0	2 701,8	37,8
Налог на совокупный доход	73 764,4	32 948,0	44,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 201,2	28 285,2	127,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36 246,6	0,0	0,0
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет муниципального округа			
II. Безвозмездные поступления - в т.ч.:	283 126,6	126 413,9	44,6
Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	36 747,4	20 111,3	54,7
Субсидии бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги")	50 000,0	19 245,7	38,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	37 781,1	32 553,3	86,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (инициативное бюджетирование)	158 598,1	54 503,6	34,4
Итого доходов	453 939,6	212 844,9	46,9
Расходы			
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе:	270 106,1	96 812,8	35,8
- за счет средств республиканского бюджета	158 598,1	54 503,6	34,4
- за счет средств местного бюджета	86 119,4	33 135,5	38,5
- за счет средств населения	25 388,6	9 173,6	36,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, в том числе:	13 660,3	4 709,9	34,5
- за счет средств местного бюджета	13 660,3	4 709,9	34,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, в том числе:	19 000,0	12 731,9	67,0
- за счет средств местного бюджета	19 000,0	12 731,9	67,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе:	24 471,9	15 977,7	65,3
- за счет средств местного бюджета	24 471,9	15 977,7	65,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе:	13 784,0	12 456,6	90,4
- за счет средств местного бюджета	13 784,0	12 456,6	90,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, в том числе:	13 878,0	0,0	0,0
- за счет средств республиканского бюджета	12 767,8	0,0	0,0
- за счет средств местного бюджета	1 110,2	0,0	0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, в том числе:	30 607,1	25 171,0	82,2
- за счет средств республиканского бюджета	28 158,5	23 157,3	82,2
- за счет средств местного бюджета	2 448,6	2 013,7	82,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе:	21 173,8	18 996,6	89,7
- за счет средств республиканского бюджета	19 479,9	17 476,9	89,7
- за счет средств местного бюджета	1 693,9	1 519,7	89,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе:	10 459,3	10 213,0	97,6
- за счет средств республиканского бюджета	9 622,6	9 395,9	97,6
- за счет средств местного бюджета	836,7	817,0	97,6
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе:	4 891,0	2 863,5	58,5
- за счет средств республиканского бюджета	4 499,7	2 634,4	58,5
- за счет средств местного бюджета	391,3	229,1	58,5
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог в границах муниципального образования, в том числе:	1 600,0	150,0	9,4
- за счет средств местного бюджета	1 600,0	150,0	9,4
Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в том числе:	54 347,8	20 919,3	38,5
- за счет средств республиканского бюджета	50 000,0	19 245,7	38,5
- за счет средств местного бюджета	4 347,8	1 673,5	38,5
Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, в том числе:	1 348,8	1 016,3	75,3
- за счет средств местного бюджета	1 348,8	1 016,3	75,3
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской Республики, в том числе:			
- за счет средств местного бюджета			

Всего расходов	479 328,2	222 018,6	46,3
Остаток на 01.10.2024	7 792,0	24 007,0	308,1

Согласно данным таблицы № 10 отсутствует исполнение по «капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования».

Вышеназванные факты указывают на риски не освоения бюджетных ассигнований Дорожного фонда по «капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования».

5. Муниципальный долг.

Решением о бюджете верхний предел муниципального внутреннего долга Чебоксарского МО по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2024 расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» не производились.

6. Расходование средств резервного фонда.

Решением о бюджете резервный фонд администрации Чебоксарского МО утвержден в объеме 6 335,2 тыс. рублей.

Решением о бюджете первоначально резервный фонд Администрации Чебоксарского МО на 2024 год утвержден в объеме 2 000,0 тыс. рублей (расходы резервного фонда в сумме 1 974,3 тыс. рублей), в последующем: 12.04.2024 № 23-01 увеличен на 8 000,0 тыс. рублей (расходы резервного фонда в сумме 6 690,6 тыс. рублей) и составил в размере 8 025,7 тыс. рублей; 24.07.2024 № 25-01 увеличен на 5 000,0 тыс. рублей (расходы резервного фонда в сумме 6 326,5 тыс. рублей) и составил в размере 6 335,2 тыс. рублей. Размер резервного фонда соответствует ч. 3 ст. 81 БК РФ.

Сводной бюджетной росписью резервный фонд увеличен на 190,6 тыс. рублей согласно поручению о перечислении на счет от 17.09.2024 № 294937 Администрации Чебоксарского МО на возмещение понесенных затрат, за счет ранее доведенных лимитов уведомлением от 24.05.2024 № 2136 Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по КБК 1003 Ц310122570 240.

Средства резервного фонда Администрации Чебоксарского МО по состоянию на 01.10.2024 исполнены в сумме 14 991,4 тыс. рублей, остаток составил в сумме 199,2 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Чебоксарского МО от 25.01.2023 № 124 утверждено Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации Чебоксарского муниципального округа (далее – Положение о резервном фонде от 25.01.2023 № 124).

Направление использования средств, выделенных из резервного фонда Администрации Чебоксарского МО, соответствует Положению о резервном фонде от 25.01.2023 № 124.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность Чебоксарский муниципальный округ.

7.1. Согласно отчету ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.10.2024 дебиторская задолженность составила в сумме 5 185 428,8 тыс. рублей, в том числе просроченная - в сумме 9 738,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность отражена по следующим счетам: 120500000 «Расчеты по доходам» - 4 309 095,2 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность – 9 737,4 тыс. рублей); 120600000 «Расчеты по выданным авансам» - 864 956,5 тыс. рублей; 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 2,7 тыс. рублей; 120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 11 373,5 тыс. рублей; 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 0,9 тыс. рублей).

Анализ дебиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в следующей таблице № 11:

Анализ дебиторской задолженности в разрезе субсчетов

Таблица 11, тыс. рублей

Наименование счета	На 01.01.2024			На 01.10.2024			Изменение (+,-)
	Задолженность	В том числе		Задолженность	В том числе		
		Долгосрочная	Просроченная		Долгосрочная	Просроченная	
Дебиторская задолженность	4 238 997,5	0,0	18 302,5	5 185 428,8	0,0	9 738,8	946 431,3
120500000 "Расчеты по доходам"	4 221 741,3	0,0	18 030,3	4 309 095,2	0,0	9 737,4	87 353,9
120511000 "Расчеты с плательщиками налогов"	16 607,5	0,0	16 218,6	56 416,7	0,0	5 892,8	39 809,2
120521000 "Расчеты по доходам от операционной аренды"	6 700,7	0,0	2,2	6 140,8	0,0	1 129,8	-559,9
120523000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами"	300 590,3	0,0	1 725,3	275 040,9	0,0	2 635,6	-25 549,4
120529000 "Расчеты по иным доходам от собственности"	2 154,2	0,0	0,0	1 624,9	0,0	0,0	-529,3
120545000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия"	6 641,8	0,0	84,2	5 210,0	0,0	79,2	-1 431,8
120551000 "Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"	3 872 047,9	0,0	0,0	3 935 365,9	0,0	0,0	63 318,0
120553000 "Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений"	15 810,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 810,9
120555000 "Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,3
120561000 "Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"	0,0	0,0	0,0	28 925,9	0,0	0,0	28 925,9
120571000 "Расчеты по доходам от операций с основными средствами"	661,2	0,0	0,0	370,1	0,0	0,0	-291,1
120573000 "Расчеты по доходам от операций с произведенными активами"	362,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,2
120574000 "Расчеты по доходам от операций с материальными запасами"	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,3
120600000 "Расчеты по выданным авансам"	8 844,2	0,0	0,0	864 956,5	0,0	0,0	856 112,3
120621000 "Расчеты по авансам по услугам связи"	18,7	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	-2,2
120623000 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам"	4 738,2	0,0	0,0	5 174,1	0,0	0,0	435,9
120625000 "Расчеты по авансам по работам,	79,2	0,0	0,0	79,2	0,0	0,0	0,0

услугам по содержанию имущества"							
120626000 "Расчеты по авансам по прочим работам, услугам"	335,6	0,0	0,0	200,6	0,0	0,0	-135,0
120628000 "Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений"	107,8	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	-12,8
120631000 "Расчеты по авансам по приобретению основных средств"	3 228,7	0,0	0,0	2 893,5	0,0	0,0	-335,2
120634000 "Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов"	335,5	0,0	0,0	230,6	0,0	0,0	-104,9
120641000 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям"	0,5	0,0	0,0	856 267,0	0,0	0,0	856 266,5
120800000 "Расчеты с подотчетными лицами"	35,8	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	-33,1
120821000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи"	9,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	-7,2
120834000 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов"	1,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	-0,8
120891000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов"	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1
120900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам"	8 211,0	0,0	272,2	11 373,5	0,0	1,4	3 162,5
120934000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат"	7 938,8	0,0	0,0	11 372,1	0,0	0,0	3 433,3
120941000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов(договоров)"	272,2	0,0	272,2	1,4	0,0	1,4	-270,8
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"	165,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	-164,3
130305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3
130314000 "Расчеты по единому налоговому платежу"	140,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	-140,0

В ходе выборочного анализа, исходя из данных вышеуказанной таблицы, следует, что дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2024 увеличилась по сравнению с 01.01.2024 на 946 431,3 тыс. рублей, при этом просроченная задолженность снизилась на 8 292,9 тыс. рублей.

Увеличение дебиторской задолженности за 9 месяцев 2024 года произошло по счетам:

1) 120500000 «Расчеты по доходам» на 87 353,9 тыс. рублей, в том числе по субсчетам:

- 120511000 «Расчеты с плательщиками налогов» увеличение на 39 809,2 тыс. рублей и составила в сумме 56 416,7 тыс. рублей, в том числе просроченная – 5 892,8 тыс. рублей;

- 120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» уменьшение на 559,9 тыс. рублей и составила в сумме 6 140,8 тыс. рублей, в том числе просроченная - 1 129,8 тыс. рублей (дебиторская задолженность по договорам аренды имущества).

Согласно представленной Администрацией Чебоксарского МО информации письмом от 23.10.2024 № 10/10-02-39-14356 исполнительные листы на принудительное исполнение на сумму просроченной задолженности (1 129,8 тыс. рублей), направлены судебным приставам;

- 120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными

ресурсами» уменьшение на 25 549,4 тыс. рублей и составила в сумме 275 040,9 тыс. рублей, в том числе просроченная - 2 635,6 тыс. рублей (дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков).

Согласно представленной Администрацией Чебоксарского МО информации письмом от 23.10.2024 № 10/10-02-39-14356 исполнительные листы на принудительное исполнение на сумму просроченной задолженности (2 635,6 тыс. рублей), направлены судебным приставам;

- 120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» уменьшение на 529,3 тыс. рублей и составила в сумме 1 624,9 тыс. рублей (ожидаемые доходы по плате за размещение нестационарных объектов и рекламных конструкций);

- 120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» уменьшение на 1 431,8 тыс. рублей и составила в сумме 5 210,0 тыс. рублей.

Состоит из задолженности по исполнительным листам: по данным налогового органа: на сумму 63,1 тыс. рублей; по данным МВД на сумму 260,4 тыс. рублей; по Администрации Чебоксарского МО: административные штрафы по делам несовершеннолетних на сумму 42,6 тыс. рублей; административные штрафы по отделу культуры на сумму 152,3 тыс. рублей; Ф.И.О. (дела: № ФС026403852 от 29.03.2019 на сумму 885,2 тыс. рублей; № ФС 021876844 от 10.10.2018 на сумму 1 586,2 тыс. рублей; № ФС 019755159 от 29.08.2017 на сумму 335,4 тыс. рублей; № ФС026418821 от 29.01.2020 на сумму 860,8 тыс. рублей); Ф.И.О. (дело № 026404094 от 11.06.2020 на сумму 314,7 тыс. рублей; Ф.И.О. (дела: № ФС 026418607 от 02.12.2019 на сумму 500,0 тыс. рублей; № ФС 037025699 от 22.03.2021 на сумму 209,4 тыс. рублей; по УБРТ Чебоксарского МО;

- 120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» увеличение на сумму 63 318,0 тыс. рублей и составила в сумме 3 935 365,9 тыс. рублей (плановые межбюджетные трансферты на 2024-2026 годы);

- 120561000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» образовалась задолженность в сумме 28 925,9 тыс. рублей (плановые межбюджетные трансферты капитального характера на 2024-2026 годы);

- 120571000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» уменьшение на 291,1 тыс. рублей и составила в сумме 370,1 тыс. рублей (продажа в рассрочку недвижимого имущества ИП Григорьев М.А. на сумму 370,1 тыс. рублей за продажу в рассрочку нежилого помещения с образованием в 2022 году);

2) 120600000 «Расчеты по выданным авансам» на 856 112,3 тыс. рублей, в том числе по субсчетам:

- 120621000 «Расчеты по авансам по услугам связи» уменьшение на 2,2 тыс. рублей и составила в сумме 16,5 тыс. рублей;

- 120623000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» увеличение на сумму 435,9 тыс. рублей и составила в сумме 5 174,1 тыс. рублей (авансовые платежи АО «Чувашская энергосбытовая компания» в общей сумме 435,9 тыс. рублей);

- 120625000 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» задолженность в сумме 79,2 тыс. рублей не изменилась.

В основном состоит из задолженности, переданной от сельских поселений в результате их реорганизации в сумме 77,8 тыс. рублей, а именно: ООО

«Творческий союз «Художник» - 70,0 тыс. рублей по договору б/н от 10.08.2022 аванс 20% на ремонт монументальных скульптур участников ВОВ д. Вурманкас-Туруново, Шоркасы, счет №6 от 10.08.2022, (Чиршкасинское сп); ООО «Новое село» - 7,8 тыс. рублей по договору №1 от 22.04.2020 за электроэнергию (Б.Катрасьское сп), а так же ФГУП «ФЭО» - 1,4 тыс. рублей по договору №63671 от 06.04.2023, аванс 30% за услуги по обращению с ТБО, заявка № 97885 от 05.12.2023.

- 120626000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» уменьшение на сумму 135,0 тыс. рублей и составила в сумме 200,6 тыс. рублей.

Указанная задолженность в основном состоит из задолженности:

по Администрации Чебоксарского МО, образовавшаяся в результате исполнения договоров: от 19.12.2020 № 2020-004239 с ПАО «Россети Волга» на технологическое присоединения энерго-принимающих устройств школы на 154 мест в. Большие Карачуры в сумме 77,1 тыс. рублей; № Л 59/1 от 01.02.2024 с ФГКУ УВО ВНГ России по Чувашской Республике за услуги охраны - 2,2 тыс. рублей; № Л 59/2 от 01.02.2024 с ФГКУ УВО ВНГ России по Чувашской Республике – Чувашии за услуги охраны - 0,3 тыс. рублей;

по Управления благоустройства и развития территорий в результате исполнения договоров: №2120-005410 от 16.11.2021 с ПАО «Россети Волга» аванс за тех. присоединение - 97,8 тыс. рублей (Абашевское сп) и 7,0 тыс. рублей по счету № 5976 от 28.12.2022 (Вурман-Сюктерское сп); № МР6/122-06-08/831-15 от 27.05.2015 с Филиалом ОАО «МРСК Волги» в сумме 4,4 тыс. рублей (Сарабакасинское сп); перед ООО «Партнер» в сумме 11,5 тыс. рублей, произведена ошибочная оплата по УПД №335 от 26.12.2023;

- 120628000 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений» уменьшение на сумму 12,8 тыс. рублей и составила в сумме 95,0 тыс. рублей. Задолженность ООО «Архитектурное бюро «ГрафиТ», авансовый платеж 20 % за разработку проектной документации на объект капитального строительства по счету от 03.03.2022 № 07, договор от 27.01.2022 № 50/22;

- 120631000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» уменьшение на сумму 335,2 тыс. рублей и составила в сумме 2 893,6 тыс. рублей (выплаченный аванс по расторгнутому договору от 09.06.2022 ООО «СК «АРКАДА» в сумме 1 810,4 тыс. рублей и действующему договору от 25.08.2023 ООО «СКОМ 21» в сумме 1 083,2 тыс. рублей).

Согласно данным, размещенным в ЕИС, администрацией Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики по результатам электронного аукциона (извещение от 17.05.2022 № 0815500000522004821) заключен муниципальный контракт от 09.06.2022 № 300522 (реестровый номер 3211681568722000024) с единственным участником ООО «СК «АРКАДА» на строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на сумму 46 445,6 тыс. рублей (далее – Контракт на строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы от 09.06.2022 № 300522).

В соответствии с решением об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 04.04.2023, Контракт на строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы от 09.06.2022 № 300522 расторгнут, по которому ООО «СК

«АРКАДА» выполнены работы на общую сумму 7 478,7 тыс. рублей, в том числе по принятым актам выполненных работ: от 25.08.2022 № 1 на сумму 1 700,6 тыс. рублей; от 27.10.2022 № 2 на сумму 5 525,8 тыс. рублей; от 27.10.2022 № 3 на сумму 252,3 тыс. рублей.

Администрацией Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики произведена оплата авансовых платежей в общей сумме 9 289,1 тыс. рублей, в том числе платежными поручениями: от 14.07.2022 №235178 на сумму 650,2 тыс. рублей; от 14.07.2022 №235177 на сумму 6 638,9 тыс. рублей.

Таким образом, разница между исполненными ООО «СК «АРКАДА» обязательствами и размера перечисленных авансовых платежей составила в сумме 1 810,4 тыс. рублей.

Согласно заключению специалиста АНО «Негосударственный экспертный центр» № 2074 по контракту № б/н от 06.04.2023 на оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы по объекту «Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, заключенному Администрацией Чебоксарского округа с АНО «Негосударственный экспертный центр»:

стоимость фактически выполненных, но не принятых работ, составляет 8 170,7 тыс. рублей. Общая стоимость работ с учетом, ранее принятых, составляет 15 649,5 тыс. рублей, или 33,7 % от цены контракта;

разница между стоимостью выполненных работ согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и стоимостью фактически выполненных работ, определенных исследованиями, составляет 8 170,7 тыс. рублей;

стоимость некачественно выполненных работ из них составляет 2 400,7 тыс. рублей;

задолженность администрации Чебоксарского округа перед ООО «СК «Аркада» 3 959,6 тыс. рублей (с учетом выплаченного в 2022 году аванса и без учета стоимости некачественно выполненных работ).

ООО «СК «Аркада» 16.05.2023 направлена Заказчику претензия на сумму долга за выполненные работы – 9 289,1 тыс. рублей и неустойки (пени) 140,8 тыс. рублей.

По данным, размещенным на сайте <https://kad.arbitr.ru/> Арбитражного суда Чувашской Республики, ООО «СК «Аркада» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии (дело № А79-5719/2023 от 25.07.2023), в свою очередь Администрация Чебоксарского округа направила в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии встречный иск (Дело № А79-8300/2023 от 25.10.2023), ведется судебное разбирательство.

Администрацией Чебоксарского МО в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.03.2022 № 100 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» заключен муниципальный контракт от 25.08.2023 № 1/57 с ООО «СКОМ 21» на строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской

Республики на сумму 46 754,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ по 25.12.2023 и оплатой в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, предусмотрен аванс в размере 20% цены контракта, что составляет 9 350,8 тыс. рублей (далее – Контракт на строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы от 25.08.2023 № 1/57).

Дополнительными соглашениями: от 29.12.2023 № 3 срок выполнения работ продлен по 26.04.2024; от 25.04.2024 № 5 – по 01.07.2024; от 28.06.2024 № 6 – по 01.08.2024; от 02.08.2024 № 7 – по 20.09.2024.

Дополнительным соглашением № 4 от 11.04.2024 п.п. 5.12. Муниципальный контракт от № 1/57 от 25.08.2023 дополнен пунктом следующего содержания: «Расчет по каждому акту о приемке выполненных работ осуществляется Заказчиком с учетом выплаченного Подрядчику аванса в размере 20 %, а именно от суммы фактически выполненных работ и принятых Заказчиком, Подрядчику выплачивается – 80 % стоимости исполненных обязательств.»

Администрацией Чебоксарского МО перечислен ООО «СКОМ 21» авансовый платеж платежным поручением от 21.09.2023 № 374974 в сумме 9 350,8 тыс. рублей.

ООО «СКОМ 21» по состоянию на 01.10.2024 выполнены работы на общую сумму 9 608,4 тыс. рублей, в том числе:

- в 2023 году по акту о приемке выполненных работ от 22.12.2023 № 6 с исправлениями от 25.12.2023 № 2 на сумму 7 932,4 тыс. рубле с приложением актов о приемке выполненных работ (формы КС-2): от 19.12.2023 № 1 – 199,9 тыс. рублей, от 19.12.2023 № 2 – 269,5 тыс. рублей, от 19.12.2023 № 3 – 204,5 тыс. рублей, от 19.12.2023 № 4 – 923,6 тыс. рублей, от 19.12.2023 № 5 – 358,0 тыс. рублей, от 19.12.2023 № 6 – 5 726,9 тыс. рублей, от 19.12.2023 № 7 – 250,0 тыс. рублей;

- в 2024 году по акту о приемке выполненных работ от 27.03.2024 № 8 на сумму 1 676,0 тыс. рублей.

Администрацией Чебоксарского МО платежным поручением от 27.04.2024 № 478763 оплачено ООО «СКОМ 21» 80 % от стоимости фактически выполненных работ, а именно 1 340,8 тыс. рублей.

Так по состоянию на 01.10.2024 ООО «СКОМ 21» выполнены работы по актам о приемке выполненных работ меньше выплаченного аванса на сумму 1 083,2 тыс. рублей.

- 120634000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» уменьшение на сумму 104,6 тыс. рублей и составила в сумме 230,6 тыс. рублей (авансовые платежи за ГСМ в сумме 172,5 тыс. рублей, в том числе: ООО «Лама» - 2,3 тыс. рублей; Чувашский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр» - 111,9 тыс. рублей; АО «ЛАМА» - 5,5 тыс. рублей; ООО «Дорисс-Нефтепродукт» договор (контракт) от 01.01.1991 - 4,1 тыс. рублей; Чувашский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр» договор (контракт) от 01.01.2017 № 2017-0444/13-орр - 8,7 тыс. рублей; договор (контракт) от 01.08.2016 № 2016-1126/13-орр – 2,8 тыс. рублей; договор (контракт) от 01.10.2015 № 2015-1293/13-орр - 11,0 тыс. рублей; договор от 13.04.2023 № 20509/2023/0590-орр - 0,1 тыс. рублей; договор от 17.01.2020 № 20509/2020/0068-орр – 25,3 тыс. рублей; договор от 18.12.2023 № 20509/2023/1619-орр – 0,8 тыс. рублей; ИП Ильин Н.Н. за канцтовары - 35,0 тыс. рублей; ИП Петрова А.В. - 23,1 тыс. рублей);

- 120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» увеличение на сумму 856 266,5 тыс. рублей и составила в сумме 856 267,0 тыс. рублей (отражена сумма перечисленных субсидий бюджетным и автономным учреждениям Чебоксарского МО за 6 месяцев текущего года).

УБРТ Чебоксарского МО не приняты меры по погашению дебиторской задолженности переданной от сельских поселений в результате их реорганизации по счетам: 120625000 в сумме 77,8 тыс. рублей; 120626000 в сумме 113,7 тыс. рублей, что указывает на ненадлежащее осуществление УБРТ Чебоксарского МО бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, установленных п. 162 БК РФ;

3) 120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» на 3 162,5 тыс. рублей, в том числе по субсчетам:

120934000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» увеличение на сумму 3 433,3 тыс. рублей и составила в сумме 11 372,1 тыс. рублей (задолженность по решениям суда: МУП ЖКХ Ишлейское – 4 134,0 тыс. рублей; МУП «ЖКХ «Атлашевское» - 3 954 тыс. рублей; ООО «Новое село - 149,6 тыс. рублей; МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» - 2 934,2 тыс. рублей; МУП «ЖКХ «Катрасьское» - 161,6 тыс. рублей; ООО «Юман Строй ТРАНС» - 38,8 тыс. рублей);

- 120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» уменьшение на сумму 270,8 тыс. рублей и составила 1,4 тыс. рублей.

Снижение дебиторской задолженности за 9 месяцев 2024 года наблюдается по счетам:

1) 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» на сумму 33,1 тыс. рублей и составила в сумме 2,7 тыс. рублей;

2) 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» на сумму 164,3 тыс. рублей и составила в сумме 0,9 тыс. рублей.

7.2. Согласно отчету ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.10.2024 кредиторская задолженность составила в сумме 39 352,5 тыс. рублей (по счетам: 120500000 «Расчеты по доходам» - 11 346,0 тыс. рублей; 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 10,8 тыс. рублей; 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» - 25 174,9 тыс. рублей; 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 2 786,3 тыс. рублей; 130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» - 34,5 тыс. рублей.

Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в следующей таблице № 12:

Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов

Таблица 12, тыс. рублей

Наименование счета	На 01.01.2024		На 01.10.2024		Изме-ие задолженности	Изм-ие прос-ой зад-ти
	Задолженность	Проср о-ая	Задолженность	Проср о-ая		
Кредиторская задолженность	117 827,8	0,0	39 352,5	0,0	-78 475,3	0,0
120500000 "Расчеты по доходам"	34 360,0	0,0	11 346,0	0,0	-23 014,0	0,0
120511000 "Расчеты с плательщиками налогов"	1 947,5	0,0	10 737,9	0,0	8 790,4	0,0
120512000 "Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов"	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
120521000 "Расчеты по доходам от операционной аренды"	3 188,6	0,0	0,0	0,0	-3 188,6	0,0

120523000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами"	2 465,0	0,0	0,0	0,0	-2 465,0	0,0
120529000 "Расчеты по иным доходам от собственности"	2 991,2	0,0	0,0	0,0	-2 991,2	0,0
120535000 "Расчеты по условным арендным платежам"	109,8	0,0	0,0	0,0	-109,8	0,0
120541000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках"	99,6	0,0	0,0	0,0	-99,6	0,0
120545000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия"	552,4	0,0	466,0	0,0	-86,4	0,0
120555000 "Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	22 870,6	0,0	0,0	0,0	-22 870,6	0,0
120581000 "Расчеты по невыясненным поступлениям"	135,3	0,0	141,9	0,0	6,6	0,0
120800000 "Расчеты с подотчетными лицами"	14,6	0,0	10,8	0,0	-3,8	0,0
120821000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи"	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
120825000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества"	2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0
120826000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг"	2,5	0,0	3,8	0,0	1,3	0,0
120834000 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов"	5,5	0,0	7,0	0,0	1,5	0,0
120891000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов"	3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0
120900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам"	225,3	0,0	0,0	0,0	-225,3	0,0
120934000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат"	225,3	0,0	0,0	0,0	-225,3	0,0
130200000 "Расчеты по принятым обязательствам"	5 906,5	0,0	25 174,9	0,0	19 268,4	0,0
130211000 "Расчеты по заработной плате"	0,0	0,0	4 957,8	0,0	4 957,8	0,0
130221000 "Расчеты по услугам связи"	85,2	0,0	42,1	0,0	-43,1	0,0
130223000 "Расчеты по коммунальным услугам"	1 520,2	0,0	1 574,9	0,0	54,7	0,0
130225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества"	1 496,8	0,0	8 017,7	0,0	6 520,9	0,0
130226000 "Расчеты по прочим работам, услугам"	812,9	0,0	673,1	0,0	-139,8	0,0
130228000 "Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений"	1 720,8	0,0	0,0	0,0	-1 720,8	0,0
130231000 "Расчеты по приобретению основных средств"	71,5	0,0	425,5	0,0	354,0	0,0
130234000 "Расчеты по приобретению материальных запасов"	198,5	0,0	326,3	0,0	127,8	0,0
130262000 "Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме"	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
130266000 "Расчеты по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме"	0,0	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0
130295000 "Расчеты по другим экономическим санкциям"	0,0	0,0	8 709,9	0,0	8 709,9	0,0
130297000 "Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям"	0,0	0,0	438,4	0,0	438,4	0,0
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"	77 321,4	0,0	2 786,3	0,0	-74 535,1	0,0
130301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
130305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"	77 199,9	0,0	300,0	0,0	-76 899,9	0,0
130306000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо"	8,2	0,0	14,1	0,0	5,9	0,0
130310000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии"	42,6	0,0	0,0	0,0	-42,6	0,0
130315000 "Расчеты по единому страховому тарифу"	70,7	0,0	2 471,9	0,0	2 401,2	0,0
130400000 "Прочие расчеты с кредиторами"	0,0	0,0	34,5	0,0	34,5	0,0
130403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда"	0,0	0,0	34,5	0,0	34,5	0,0

В ходе выборочного анализа, исходя из данных вышеуказанной таблицы, следует, что кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2024 снизилась по сравнению с 01.01.2024 на 78 475,3 тыс. рублей. Снижение произошло по счетам:

- 120500000 «Расчеты по доходам» на 23 014,0 тыс. рублей и составила в размере 11 346,0 тыс. рублей, в том числе по субсчетам:

120511000 «Расчеты с плательщиками налогов» увеличение на 8 790,4 тыс. рублей и составила в сумме 10 737,9 тыс. рублей;

120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» снижение на 86,4 тыс. рублей и составила в сумме 466,0 тыс. рублей (административные штрафы);

120581000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» увеличение на 6,6 тыс. рублей и составила в сумме 141,9 тыс. рублей;

- 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» на 2,8 тыс. рублей и составила в размере 10,8 тыс. рублей;

- 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» на 74 535,1 тыс. рублей и составила в размере 2 786,3 тыс. рублей.

Увеличение кредиторской задолженности произошло по счетам:

- 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» на 23 014,0 тыс. рублей и составила в размере 11 346,0 тыс. рублей, в том числе по субсчетам:

130211000 «Расчеты по заработной плате» образовалась в размере 4 957,8 тыс. рублей;

130221000 «Расчеты по услугам связи» снижение на 43,1 тыс. рублей и составила в сумме 42,1 тыс. рублей;

130223000 «Расчеты по коммунальным услугам» увеличение на 54,7 тыс. рублей и составила в сумме 1 574,9 тыс. рублей;

130225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» увеличение на 6 520,9 тыс. рублей и составила в сумме 8 017,7 тыс. рублей;

130226000 «Расчеты по прочим работам, услугам» уменьшение на 139,8 тыс. рублей и составила в сумме 673,1 тыс. рублей. Задолженность перед: БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии за предрейсовый осмотр по договору от 09.01.2024 № 50 на сумму 9,4 тыс. рублей; АО «Городские ритуальные услуги» - 3,3 тыс. рублей; администрация Атлашевского с/п Чебоксарского района Чувашской Республики – 0,7 тыс. рублей по контракту от 01.01.1991 № 124918; АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве» – 7,7 тыс. рублей; АУ Редакция газеты «Таван Ен» - 33,8 тыс. рублей по договору от 28.02.2018 № 38 за объявление в газете; МУП «ЖКХ Ишлейское» - 2,2 тыс. рублей за услуги по начислению, сборы и перечислению за наем за 12 мес. (акт 1 от 29.12.2022); ИП Савинкин В.М.- 3,0 тыс. рублей по договору от 23.01.2014 № б/н за публикацию нормативно – правовых актов; МУП «ЖКУ» - 35,8 тыс. рублей; ООО «Консультант Плюс» - 5,0 тыс. рублей по договору от 10.01.2022 № №2022 _ТС_СВ_2 за обновление программного продукта; ООО МУП «Градостроительство» - 95,8 тыс. рублей по акту от 06.11.2020 №000164 за составление ПСД на благоустройство дворовой территории по улице Волга дер. Вурманкасы; ООО «Партнер» - 159,0 тыс. рублей по счету от 24.08.2022 № 467 за строительный контроль на благоустройство общественной территории ул. Базарная с. Ишлей; ООО «Своя типография» - 7,2 тыс. рублей по договору от 16.08.2017 № 260 за публикацию НПА; ООО «Эксперт- сервис» - 7,0 тыс. рублей; ООО «СТЭП» - 11,0 тыс. рублей; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - 33,6 тыс. рублей по контракту от 29.03.2017 № 0000566 за анализ питьевой воды; ИП Шекуров А.В. –

258,6 тыс. рублей по акту выполненных работ от 29.12.2022 № 1 за демонтаж труб отопления по у. Тепличная, дом 6;

130231000 «Расчеты по приобретению основных средств» увеличение на 354,0 тыс. рублей и составила в сумме 425,5 тыс. рублей (скульптор Мадуров Д.Ф. – 354,0 тыс. рублей за изготовление памятников «Ял палли» и «Труженик тыла» по договору от 24.07.2024 №158/У, задолженность погашена после отчетного периода; АО «Газпром газораспределение Чебоксары» – 67,6 тыс. рублей; ООО «Стройтех» - 2,9 тыс. рублей; ИП Горбунова О.Н. – 1,0 тыс. рублей);

130234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» увеличение на 127,8 тыс. рублей и составила в сумме 326,3 тыс. рублей. Задолженность перед: ИП Юдаев С.В. – 6,6 тыс. рублей по товарной накладной от 09.11.2020 № 12 за запчасти; ИП Демендеев В.О. – 15,0 тыс. рублей по договору от 31.08.2017 № 252; ИП Ильин Н.Н. – 5,1 тыс. рублей по товарной накладной от 27.12.2021 № 432 за канцтовары; ООО «Ишакский базар» - 0,5 тыс. рублей; ООО «Дорис-Нефтепродукт» - 1,6 по договору от 14.01.2019 № 234/19 за ГСМ; ООО «Фирма-ОВИТ» - 12,6 тыс. рублей по счет фактуре от 29.03.2022 № 000281; ООО «Юрат» - 16,2 тыс. рублей по договору от 22.05.2018 № 15869 за лампы; Чувашский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр» - 2,0 по договору от 01.02.2017 № 2017-0562/13; Чувашское отделение 8613 ПАО Сбербанк - 3,0 тыс. рублей; АО «Лама» - 36,7 тыс. рублей по договору от 31.01.2024 № 01/24-2/021 за ГСМ, документы на оплату представлены после отчетного периода; ООО «Дорисс Нефтепродукт» - 53,0 тыс. рублей по договору от 08.02.2024 № 03/24-н, документы на оплату представлены после отчетного периода; ООО «Татнефть – АЗС Центр» - 61,5 тыс. рублей по муниципальному контракту от 28.02.2024 № 031530010492400000, документы на оплату представлены после отчетного периода; ООО «Алсер Строй Групп -112,5 тыс. рублей, задолженность погашена в октябре 2024 года;

130262000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме» задолженность в сумме 0,6 тыс. рублей не изменилась;

- 130266000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме» образовалась в сумме 8,3 тыс. рублей;

- 130295000 «Расчеты по другим экономическим санкциям» образовалась в сумме 8 709,9 тыс. рублей (ВОЛЖСКО-КАМСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА по исполнительному листу от 10.09.2024 № ФС 044365126 – штраф за возмещение вреда, причинного почве);

130297000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям» образовалась в размере 438,4 тыс. рублей (ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» по исполнительному листу от 15.08.2024 № ФС 044364718);

- 130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» образовалась в размере 34,5 тыс. рублей (профвзносы, удержанные с заработной платы за сентябрь текущего года, перечислены в Чувашская РО ПРГУ РФ в октябре 2024 года).

УБРТ Чебоксарского МО не приняты меры по погашению (списанию) кредиторской задолженности переданной от сельских поселений в результате их реорганизации по договорам 2017 – 2029 годов, по счетам: 130226000 в сумме 78,3 тыс. рублей; 130234000 в сумме 34,8 тыс. рублей, что указывает на ненадлежащее осуществление УБРТ Чебоксарского МО бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, установленных п. 162 БК РФ.

8. Результат исполнения бюджета Чебоксарского муниципального округа.

Решением о бюджете местный бюджет утвержден с дефицитом в сумме 257 131,6 тыс. рублей, размер и источники финансирования которого соответствуют нормам статей 92.1, 96 БК РФ.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2024 доходная часть за 9 месяцев 2024 года исполнена в сумме 1 686 149,3 тыс. рублей, расходы бюджета Чебоксарского МО исполнены в сумме 1 606 876,2 тыс. рублей.

Бюджет за 9 месяцев 2024 года исполнен с профицитом в размере 79 273,1 тыс. рублей или 23,6 % к плановому дефициту 257 131,6 тыс. рублей.

Выводы:

1. Проведенный анализ отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года показал следующее:

доходы бюджета Чебоксарского МО составили 1 686 149,3 тыс. рублей или 70,4 % к плану (2 396 571,2 тыс. рублей), к аналогичному периоду 2023 года увеличились на 18 %;

расходы бюджета Чебоксарского МО составили 1 606 876,2 тыс. рублей или 60,6 % к плану (2 653 702,6 тыс. рублей), к аналогичному периоду 2023 года увеличились на 10,5 %;

профицит бюджета Чебоксарского МО составил 79 273,1 тыс. руб. при плановом дефиците – 257 131,6 тыс. рублей.

2. Установлены следующие нарушения (недостатки):

2.1. В нарушение п. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, п. 8 Правил разработки прогнозных планов приватизации от 26.12.2005 № 806 Администрацией Чебоксарского МО на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru не размещен Прогнозный план приватизации на 2024 год от 07.12.2023 № 21-07.

2.2. В нарушение п. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 2.5 Контракта на благоустройство общественной территории д. Яуши от 26.03.2024 № 11-У24 УБРТ Чебоксарского МО платежным поручением от 23.09.2024 № 196194 на сумму 1 853,9 тыс. рублей произведена оплата работ по акту о приемке от 09.09.2024 № 3 принятых 09.09.2024, или с нарушением срока на 5 дней (срок оплаты по 18.09.2024), что указывает на риски начисления неустойки и приведению к дополнительным расходам бюджетных средств.

2.3. В нарушение ст. 309, ст. 746, ст. 452 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 1.1, п. 10.2 Контракта на ремонт автомобильной дороги «Аликово-Ишаки-Лапракасы-Яныши» от 27.04.2024 № 29-А24 ООО «Стройком» сданы, а Администрацией Чебоксарского МО необоснованно приняты и оплачены работы по Акту о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 15.07.2024 № 1 «Дорожная одежда», не предусмотренные в Локально-сметном расчете № 02-01-01 «Дорожная одежда», являющихся частью контракта на расчетную сумму 94,7 тыс. рублей.

2.4. В нарушение ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Администрацией Чебоксарского МО допущено завышение НМЦК (цены контракта

с единственным поставщиком) Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 на расчетную сумму НДС 1 374,3 тыс. рублей (13 354,3 тыс. рублей – 11 980,0 тыс. рублей), так как в сводном сметном расчете №ССРСС-1 указано возмещение НДС, при этом рассчитан в размере 20% от цены контракта, а ООО «СТРОЙ СИТИ» применяет УСН (цена контракта без НДС – 66 771,6 тыс. рублей, сумма указанного НДС - 13 354,3 тыс. рублей, сумма расчетного возмещения НДС – 11 980,0 тыс. рублей), что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

2.5. В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 5.1, 5.2, 12.5, 12.8 Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24, по данным, размещенным в ЕИС, ООО «СТРОЙ СИТИ» выполнены работы 1 этапа (12 088,3 тыс. рублей) по акту о приемке выполненных работ от 07.10.2024 № 112 на сумму 11 961,6 тыс. рублей, или с нарушением срока на 22 дня, при этом Администрацией Чебоксарского МО не направлено обществу требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) и не воспользовалось правом производить оплату по контракту на сумму, уменьшенную на размер предъявленных неустоек в расчетной сумме 166,7 тыс. рублей.

2.6. УБРТ Чебоксарского МО не приняты меры по погашению задолженности переданной от сельских поселений в результате их реорганизации по дебиторской задолженности по счетам: 120625000 в сумме 77,8 тыс. рублей; 120626000 в сумме 113,7 тыс. рублей и по кредиторской задолженности по договорам 2017 – 2029 годов, по счетам: 130226000 в сумме 78,3 тыс. рублей; 130234000 в сумме 34,8 тыс. рублей, что указывает на ненадлежащее осуществление УБРТ Чебоксарского МО бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, установленных п. 162 БК РФ.

Предложения:

1. Направить настоящее заключение в администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, Собранию депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики.

2. В прокуратуру Чебоксарского района Чувашской Республики направить выписку настоящего заключения, в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. Администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики:

3.1. Обеспечить соблюдение Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в части размещения информации на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru (п. 2.1 выводов);

3.2. В целях исключения неправомерного использования бюджетных средств, принять меры по устранению нарушения в части завышения цены Контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги «с. Хыркасы улица Новая-Утес» от 19.08.2024 № 56-А24 на расчетную сумму НДС 1 374,3 тыс. рублей (п. 2.5 выводов).

3.3. Принять меры:

- к взысканию неустойки (штрафов, пени) с подрядчика нарушившего условия контракта на расчетную сумму 166,7 тыс. рублей (п. 2.6 выводов);
- к погашению дебиторской и кредиторской задолженности, переданной от сельских поселений Чебоксарского района в результате их реорганизации (п. 2.7 выводов).