

Информация о финансировании строительства объектов адресной инвестиционной программы города Чебоксары за январь - сентябрь 2023 года

(тыс.руб)

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего	1 249 287,9	58 887,6	715 386,8	475 013,5	531 913,5	38 026,3	339 090,7	154 796,5	42,6
в том числе:									
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	336 878,9	45 573,7	146 244,1	145 061,1	140 775,5	25 046,5	52 401,3	63 327,7	41,8
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	232 414,5	13 313,9	67 454,1	151 646,5	74 437,0	12 979,8	35 845,1	25 612,1	32,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	37 907,2	0,0	0,0	37 907,2	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	7,3
ОБРАЗОВАНИЕ	642 087,3	0,0	501 688,6	140 398,7	313 926,2	0,0	250 844,3	63 081,9	48,9
в том числе:									
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ВСЕГО	336 878,9	45 573,7	146 244,1	145 061,1	140 775,5	25 046,5	52 401,3	63 327,7	41,8
Дорожное хозяйство	335 965,3	45 573,7	146 244,1	144 147,5	140 775,5	25 046,5	52 401,3	63 327,7	41,9
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем"</i>	153 752,2	45 573,7	85 401,3	22 777,2	60 426,0	25 046,5	27 503,6	7 875,9	39,3
<i>Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары"</i>	153 752,2	45 573,7	85 401,3	22 777,2	60 426,0	25 046,5	27 503,6	7 875,9	39,3
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья"	1 426,9	0,0	0,0	1 426,9	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	70,1
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	1 426,9	0,0	0,0	1 426,9	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	70,1
Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	1 426,9	0,0	0,0	1 426,9	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	70,1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ)	152 325,3	45 573,7	85 401,3	21 350,3	59 426,0	25 046,5	27 503,6	6 875,9	39,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	134 137,3	45 573,7	70 850,9	17 712,7	48 096,0	25 046,5	18 439,6	4 609,9	35,9
Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	134 137,3	45 573,7	70 850,9	17 712,7	48 096,0	25 046,5	18 439,6	4 609,9	35,9
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом	18 188,0	0,0	14 550,4	3 637,6	11 330,0	0,0	9 064,0	2 266,0	62,3
Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	18 188,0	0,0	14 550,4	3 637,6	11 330,0	0,0	9 064,0	2 266,0	62,3
в том числе:									
выкуп земельных участков по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. З. Яковлевой, д.20, 21/2, 23,25, 26 (10), 26 (2)	18 188,0		14 550,4	3 637,6	11 330,0		9 064,0	2 266,0	62,3
Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие транспортной системы города Чебоксары"	182 213,1	0,0	60 842,8	121 370,3	80 349,5	0,0	24 897,7	55 451,8	44,1
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	182 213,1	0,0	60 842,8	121 370,3	80 349,5	0,0	24 897,7	55 451,8	44,1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах	101 159,6	0,0	0,0	101 159,6	49 227,3	0,0	0,0	49 227,3	48,7
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	101 159,6	0,0	0,0	101 159,6	49 227,3	0,0	0,0	49 227,3	48,7
Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары	2 978,2	0,0	0,0	2 978,2	1 221,4	0,0	0,0	1 221,4	41,0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары	1 497,6	0,0	0,0	1 497,6	23,9	0,0	0,0	23,9	1,6
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап.	1 055,8	0,0	0,0	1 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)	5 697,8	0,0	0,0	5 697,8	1 352,5	0,0	0,0	1 352,5	23,7
Реконструкция моста по ул. Полевая	25 574,8	0,0	0,0	25 574,8	9 630,5	0,0	0,0	9 630,5	37,7
Реконструкция моста по ул.Грибоедова	502,3	0,0	0,0	502,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция моста в парк "Лакреевский лес"	7 079,6	0,0	0,0	7 079,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Строительство третьего транспортного полукольца в г. Чебоксары	55 438,5	0,0	0,0	55 438,5	36 999,0	0,0	0,0	36 999,0	66,7
Строительство парковки для большегрузного транспорта в районе Марпосадского шоссе	1 335,0	0,0	0,0	1 335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	81 053,5	0,0	60 842,8	20 210,7	31 122,2	0,0	24 897,7	6 224,5	38,4
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	81 053,5	0,0	60 842,8	20 210,7	31 122,2	0,0	24 897,7	6 224,5	38,4
Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары	31 250,0	0,0	25 000,0	6 250,0	31 122,2	0,0	24 897,7	6 224,5	99,6
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)	37 303,5	0,0	25 842,8	11 460,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары	12 500,0	0,0	10 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	913,6	0,0	0,0	913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары"</i>	913,6	0,0	0,0	913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма "Развитие ветеринарии в городе Чебоксары"</i>	913,6	0,0	0,0	913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	913,6	0,0	0,0	913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	913,6	0,0	0,0	913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство приюта для животных без владельцев на Марпосадском шоссе	913,6	0,0	0,0	913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО	232 414,5	13 313,9	67 454,1	151 646,5	74 437,0	12 979,8	35 845,1	25 612,1	32,0
Жилищное хозяйство	67 972,0	0,0	13 701,6	54 270,4	19 962,4	0,0	13 701,6	6 260,8	29,4
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем"</i>	67 972,0	0,0	13 701,6	54 270,4	19 962,4	0,0	13 701,6	6 260,8	29,4

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
<i>Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары"</i>	67 972,0	0,0	13 701,6	54 270,4	19 962,4	0,0	13 701,6	6 260,8	29,4
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем"	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство (приобретение) жилья для малоимущих граждан	10 000,0			10 000,0	0,0				0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	57 972,0	0,0	13 701,6	44 270,4	19 962,4	0,0	13 701,6	6 260,8	34,4
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	57 972,0	0,0	13 701,6	44 270,4	19 962,4	0,0	13 701,6	6 260,8	34,4
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары	57 972,0	0,0	13 701,6	44 270,4	19 962,4	0,0	13 701,6	6 260,8	34,4
Коммунальное хозяйство	104 901,4	13 313,9	53 752,5	37 835,0	42 286,1	12 979,8	22 143,5	7 162,8	40,3
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>	23 414,1	0,0	0,0	23 414,1	1 711,9	0,0	0,0	1 711,9	7,3
<i>Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары"</i>	6 773,0	0,0	0,0	6 773,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"	6 773,0	0,0	0,0	6 773,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	6 773,0	0,0	0,0	6 773,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство сетей ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями в микрорайоне "Байконур"	6 773,0	0,0	0,0	6 773,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды"</i>	15 426,2	0,0	0,0	15 426,2	599,6	0,0	0,0	599,6	3,9
Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод"	15 426,2	0,0	0,0	15 426,2	599,6	0,0	0,0	599,6	3,9

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	15 426,2	0,0	0,0	15 426,2	599,6	0,0	0,0	599,6	3,9
Строительство коллектора ливневой канализации от индустриального парка (II очередь) до существующего коллектора ливневой канализации по пр. Тракторостроителей	11 316,2	0,0	0,0	11 316,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство отводящего коллектора водовыпуска №75 с подключением в сооружение очистки дождевых стоков центральной части г.Чебоксары	3 010,0	0,0	0,0	3 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство коллектора дождевой канализации в районе д. №1 по ул.Челомея	600,0	0,0	0,0	600,0	599,6	0,0	0,0	599,6	99,9
Строительство ливневой канализации в районе дома № 11, корпус 1 по ул. Сверчкова	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Газификация города Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"	1 214,9	0,0	0,0	1 214,9	1 112,3	0,0	0,0	1 112,3	91,6
Основное мероприятие "Газификация Заволжской территории г. Чебоксары"	1 214,9	0,0	0,0	1 214,9	1 112,3	0,0	0,0	1 112,3	91,6
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	1 214,9	0,0	0,0	1 214,9	1 112,3	0,0	0,0	1 112,3	91,6
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка	1 214,9	0,0	0,0	1 214,9	1 112,3	0,0	0,0	1 112,3	91,6
Муниципальная программа города Чебоксары "Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем"	81 487,3	13 313,9	53 752,5	14 420,9	40 574,2	12 979,8	22 143,5	5 450,9	49,8
Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары"	81 487,3	13 313,9	53 752,5	14 420,9	40 574,2	12 979,8	22 143,5	5 450,9	49,8
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья"	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ)	80 487,3	13 313,9	53 752,5	13 420,9	40 574,2	12 979,8	22 143,5	5 450,9	50,4
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	80 487,3	13 313,9	53 752,5	13 420,9	40 574,2	12 979,8	22 143,5	5 450,9	50,4
Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 (водоотведение) в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреновой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	21 782,4	4 110,3	14 141,9	3 530,2	10 979,0	4 110,3	5 516,5	1 352,2	50,4
Сеть ливневой канализации К2 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреновой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	48 866,1	4 717,3	35 323,9	8 824,9	24 643,3	4 717,3	15 965,5	3 960,5	50,4
Сеть водоснабжения В1 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреновой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	9 838,8	4 486,3	4 286,7	1 065,8	4 951,9	4 152,2	661,5	138,2	50,3
Благоустройство	59 541,1	0,0	0,0	59 541,1	12 188,5	0,0	0,0	12 188,5	20,5
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>	7 450,0	0,0	0,0	7 450,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,1
<i>Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары"</i>	7 450,0	0,0	0,0	7 450,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,1

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"	7 450,0	0,0	0,0	7 450,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,1
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	7 450,0	0,0	0,0	7 450,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,1
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары	7 450,0	0,0	0,0	7 450,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,1
Муниципальная программа города Чебоксары "Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары"	52 091,1	0,0	0,0	52 091,1	12 178,5	0,0	0,0	12 178,5	23,4
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"	52 091,1	0,0	0,0	52 091,1	12 178,5	0,0	0,0	12 178,5	23,4
Основное мероприятие "Содействие благоустройству города Чебоксары"	52 091,1	0,0	0,0	52 091,1	12 178,5	0,0	0,0	12 178,5	23,4
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	52 091,1	0,0	0,0	52 091,1	12 178,5	0,0	0,0	12 178,5	23,4
Строительство сетей наружного освещения в г. Чебоксары вдоль дома № 21 по ул. Энгельса к домам №№11,13,15,17,19 по ул. Николаева, включая дом № 22 по ул. Чапаева	3 641,5	0,0	0,0	3 641,5	9,3	0,0	0,0	9,3	0,3
Строительство наружного освещения на территории жилого дома по пр. 9-ой Пятилетки, 19/37	2 071,0	0,0	0,0	2 071,0	9,3	0,0	0,0	9,3	0,4
Строительство наружного освещения от дома №5 по ул. Кукшумская до дома №26 Б по ул. Хузангая и к дому №12 по пр. И. Яковлева, вдоль стадиона «Трактор»	2 801,9	0,0	0,0	2 801,9	2 545,9	0,0	0,0	2 545,9	90,9
Строительство наружного освещения в мкр.Соляное	6 091,3	0,0	0,0	6 091,3	5 533,3	0,0	0,0	5 533,3	90,8
Строительство сетей наружного освещения в пос.Пролетарский	2 935,5	0,0	0,0	2 935,5	2 639,9	0,0	0,0	2 639,9	89,9
Строительство сетей наружного освещения дворовых территорий домов №№8,10,10А по ул. Гагарина	1 502,3	0,0	0,0	1 502,3	2,3	0,0	0,0	2,3	0,2
Строительство сетей наружного освещения по ул. Прирельсовая, по ул. 1-й, 2-й, 3-й Якимовский овраг	3 885,2	0,0	0,0	3 885,2	18,7	0,0	0,0	18,7	0,5
Строительство сетей наружного освещения по ул. Брусничная	1 582,4	0,0	0,0	1 582,4	1 417,5	0,0	0,0	1 417,5	89,6
Строительство наружного освещения по ул. Солнечная г. Чебоксары	1 476,5	0,0	0,0	1 476,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Строительство наружного освещения г. Чебоксары (Этап 8. Строительство наружного освещения в дер. Чандрово г. Чебоксары по ул. Совхозная, ул. Спортивная, ул.Междуреченская)	4 074,0	0,0	0,0	4 074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство наружного освещения в мкр. Байконур г.Чебоксары	18 560,0	0,0	0,0	18 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Строительство сетей наружного освещения по ул. Эльменя в районе д.№13,15,17	2 002,3	0,0	0,0	2 002,3	2,3	0,0	0,0	2,3	0,1
Строительство сетей уличного освещения по ул. Кирова	468,4	0,0	0,0	468,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Строительство сетей уличного освещения по ул. 2-я Чандровская	998,8	0,0	0,0	998,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВСЕГО	37 907,2	0,0	0,0	37 907,2	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	7,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	37 907,2	0,0	0,0	37 907,2	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	7,3
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"</i>	37 907,2	0,0	0,0	37 907,2	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	7,3
<i>Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения"</i>	37 907,2	0,0	0,0	37 907,2	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	7,3
Основное мероприятие "Оздоровление Волги"	23 681,5	0,0	0,0	23 681,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	23 681,5	0,0	0,0	23 681,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора	3 650,0	0,0	0,0	3 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Октябрьского моста (№33)	10 296,6	0,0	0,0	10 296,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Ягодного пер. (№83)	2 954,9	0,0	0,0	2 954,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе пр.Машиностроителей (№21)	2 250,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Гладкова (№64)	2 510,0	0,0	0,0	2 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Гагаринского моста (№44)	2 020,0	0,0	0,0	2 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги"	14 225,7	0,0	0,0	14 225,7	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	19,5
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	14 225,7	0,0	0,0	14 225,7	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	19,5
Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2"	14 225,7	0,0	0,0	14 225,7	2 774,8	0,0	0,0	2 774,8	19,5
ОБРАЗОВАНИЕ, ВСЕГО	642 087,3	0,0	501 688,6	140 398,7	313 926,2	0,0	250 844,3	63 081,9	48,9
Общее образование	642 087,3	0,0	501 688,6	140 398,7	313 926,2	0,0	250 844,3	63 081,9	48,9
Муниципальная программы города Чебоксары "Развитие образования"	642 087,3	0,0	501 688,6	140 398,7	313 926,2	0,0	250 844,3	63 081,9	48,9
Подпрограмма "Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования"	642 087,3	0,0	501 688,6	140 398,7	313 926,2	0,0	250 844,3	63 081,9	48,9
Основное мероприятие "Строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций"	14 976,6	0,0	0,0	14 976,6	370,9	0,0	0,0	370,9	2,5
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	14 976,6	0,0	0,0	14 976,6	370,9	0,0	0,0	370,9	2,5
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	14 976,6	0,0	0,0	14 976,6	370,9	0,0	0,0	370,9	2,5
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа"	627 110,7	0,0	501 688,6	125 422,1	313 555,3	0,0	250 844,3	62 711,0	50,0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	627 110,7	0,0	501 688,6	125 422,1	313 555,3	0,0	250 844,3	62 711,0	50,0
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	627 110,7	0,0	501 688,6	125 422,1	313 555,3	0,0	250 844,3	62 711,0	50,0