

Годовой отчет  
о ходе реализации муниципальной программы  
Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  
**" Развитие транспортной системы"**  
за 2023 год

Ответственный исполнитель:  
отдел строительства и ЖКХ  
управления по благоустройству и развитию территорий  
администрации Шемуршинского МО

Начальник  
строительства и ЖКХ  
управления по благоустройству и развитию территорий  
администрации Шемуршинского МО Кудряшов М.А.  
8(83546) 2-36-23,  
эл. почта: shemtrans@cap.ru

28.02.2024 г.

Заместитель главы администрации  
Шемуршинского муниципального округа,  
начальник управления по благоустройству  
и развитию территорий

Кокуркин А.А.

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики " Развитие транспортной системы Шемуршинского района Чувашской Республики" в 2023 году была направлена на:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;
- улучшение качества дорожной сети, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения;
- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния (далее приведение в нормативное состояние);
- охрана жизни, здоровья граждан, обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения;
- создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования.

### **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

#### **1. Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:**

На содержание дорог вне границ населенных пунктов протяженностью 122,8 км на 2023 год выделено 12 388,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 12 месяцев 2023 года составило 11 335,3 тыс. рублей (91,5%). Из них 10 662,2 тыс. рублей – республиканский бюджет, 549,9 тыс. рублей – местный бюджет. Выполнены работы по содержанию дорог – 9 214,1 тыс. рублей, работы по нанесению разметки – 363,0 тыс. рублей, исправление профилей оснований щебенчатых – 1635,0 тыс. рублей.

На ремонт дорог вне границ населенных пунктов на 2023 год выделено 17 094,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 12 месяцев 2023 года составляет 17 312,1 тыс. рублей. (100%) Их них 14 562,3 тыс. рублей – республиканский бюджет, 2 749,8 тыс. рублей – местный бюджет. Отремонтировано дорог 3,157 км, из них:

- а/д "Шемурша-Чепкас-Никольское - Красный Ключ" с км 10+131 по км 10+696, с км 13+684 по км 15+330 (переходящий контракт)–протяженностью 0,811 км;
- а/д "Шемурша-Новая Шемурша - Большое Буяново" с км 3+919 по км 5+173, с км 5+273 по км 5+587 (переходящий контракт) – протяженностью 0,683 км;
- а/д "Трехбалтаево - Байдеряково - Яманчуриинский Карьер" с км 0+000 по км 0+470 (переходящий контракт) – протяженностью 0,190 км;
- а/д «Цивильск-Ульяновск»-(под. дорога ч/з лес) в д.Карабай Шемурша с км 0+627 по км 0+815 (переходящий контракт) – протяженностью 0,094 км;
- а/д "Шемурша - Новая Шемурша - Большое Буяново" с км 5+811 по км 6+525, с км 7+872 по км 9+500 (переходящий контракт) – протяженностью 0,693 км;
- а/д «Шемурша-Чепкас Никольское-Красный Ключ»-Нижнее Буяново» (ул.К-Маркса д.Н-Буяново) с км 0+350 по км 0+630 (переходящий контракт) – протяженностью 0,140 км;
- а/д «Шемурша-Бичурга-Баишево"-Мордовские Тюки - Баскаки - Муллиная" с км 0+600 по км 2+600 (переходящий контракт) – протяженностью 0,503 км;
- а/д "Шемурша-Новая Шемурша - Большое Буяново" с км 2+099 по км 2+799 (переходящий контракт) – протяженностью 0,008 км;
- а/д "Шемурша - Сойгино - Алтышево" - Мордовские Тюки" с км 0+013 по км 0+948 (переходящий контракт) – протяженностью 0,035 км.

На содержание дорог в границах населенных пунктов протяженностью 129,4 км на 2023 год выделено 4 914,8 тыс. рублей. Кассовое выполнение за 12 месяцев 2023 года составляет 4 852,5 тыс. рублей.(98,7 %) Из них 2 547,4 тыс. рублей – республиканский бюджет, 2 367,4 тыс. рублей – средства местного бюджета.

На ремонт дорог в границах населенных пунктов на 2023 год выделено 9 707,9 тыс. рублей. Все средства законтрактованы в 22 году в рамках 3-х годичных контрактов. Кассовое исполнение за 12 месяцев составляет 9 707,9 тыс. рублей. Из них 8 432,2 тыс. рублей – республиканский

бюджет, 1 275,7 – местный бюджет. Отремонтировано дорог 2,122 км, из них:

- а/д «Шемурша – Бичурга-Баишево – Асаново» (ул.в с.Бичурга-Баишево) по ул. Мичурина Участок №1 с км 0+190 по км 0+645 (переходящий контракт) – протяженностью 0,261 км;
- а/д по ул.Советская в д.Верхнее Буяново Участок №2 с км 0+000 по км 0+378 (переходящий контракт) – протяженностью 0,252 км;
- а/д «Цивильск-Ульяновск»-Новое-Буяново (ул.Чапаева д.Новое Буяново) с км 0+320 по км 0+484 (переходящий контракт) – протяженностью 0,109 км;
- а/д «М.Буяново-К.Шигали» (ул. Советская, ул. Ленина в д. К.Шигали) с км 0+000 по км 0+130, с км 0+251 по км 0+415, ремонт а/д «Цивильск – Ульяновск» - М.Буяново – Трехизб – Шемурша (ул. Центральная в д. Трехизб – Шемурша) с км 0+271 по км 0+410 (переходящий контракт) – протяженностью 0,246 км;
- а/д «Бичурга – Баишево – Русские – Чукалы» - Старые Чукалы с км 4+370 по км 4+620, с км 4+657 по км 4+775 (переходящий контракт) – протяженностью 0,245 км;
- а/д «Цивильск-Ульяновск»-Чепкас-Никольское-Красный Ключ»-Трехбалтаево-Байдеряково с км 0+520 по км 0+935 (переходящий контракт) – протяженностью 0,276 км;
- а/д А/д «Чепкас-Никольское-Чепкас-Ильметьево» (ул.Терешковой в д. Чепкас-Ильметьево) ) с км 0+000 по км 0+080 (переходящий контракт) – протяженностью 0,026 км;
- а/д «Новые Чукалы -- Русские Чукалы" с км 0+000 по км 0+241 (переходящий контракт) – протяженностью 0,080 км;
- а/д по ул. Заводская в с.Шемурша Участок 1 с км 0+030 по км 0+660 (переходящий контракт) – протяженностью 0,420 км;
- а/д "улично-дорожная сеть по ул. Ленина, ул. Ильбекова, ул. Карла Маркса, ул. Урукова и ул. Западная в с.Шемурша" Участок №4 (ул.Урукова) с км 0+000 по км 0+185 (переходящий контракт) – протяженностью 0,082 км;
- а/д по ул. Красный Бор в с. Шемурша с км 0+725 по км 0+975 (переходящий контракт) – протяженностью 0,125 км.

На ремонт дворовых территорий и проездов к ним на 2023 год выделено 653,4 тыс. рублей. Кассового исполнение за 12 месяцев составляет 653,4 тыс. рублей. Из них 620,7 тыс. рублей – республиканский бюджет, 32,69 – местный бюджет. Отремонтировано 980м2, из них:

- проезд к дворовой территории МКД №20 по ул. Космовского в с. Шемурша (переходящий контракт) – площадью 980 м2.

### Сведения

#### о достижении показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы"

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей за 2023 год		
			План	Факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6
3.	Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-
4.	Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2,6	5,28	203

#### 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»:

На 2023 год выделено 48,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 12 месяцев 2023 года

составляет 48,3 тыс. рублей. (100%) Их них 48,3 тыс. рублей – местный бюджет. Выполнены мероприятия:

- приобретено 2 информационных стенда по тематике обеспечения безопасности дорожного движения;

- оплата услуг проживания и питания участников республиканского конкурса «Юные инспектора дорожного движения»;

- приобретен мобильный городок для образовательных учреждений по тематике обеспечения безопасности дорожного движения.

### Сведения

#### о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения"

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей на 2023 год		
			План	Факт	%
1	2	3	4	5	6
1.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	-	-	-
2.	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)	условные единицы	0,15	0,00	-

### 3. Подпрограмма «Пассажирский транспорт»:

По подпрограмме «Пассажирский транспорт» мероприятий не производилось.

### Исполнение муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики на 01 января 2024 года

тыс. рублей

№п/п	Наименование муниципальной программы	ЦСР	Утверждено	Кассовое исполнение	% исполнения
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	Ч200000000	45 046,644	43 931,276	97,52
1.1	Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"	Ч210000000	44 998,344	43 882,976	97,52
1.1.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа	Ч2103S4181	17 312 ,146	17 312 ,146	100,00
1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа	Ч2103S4182	12 388,298	11 335,297	91,50
1.1.3	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов	Ч2103S4191	9 707,949	9 707,949	100,00

1.1.4	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов	Ч2103S4192	4 914,861	4 852,494	98,70
1.1.5	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	Ч2103S4210	675,090	675,090	100,00
<b>1.2</b>	<b>Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"</b>	<b>Ч230000000</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>100,00</b>
1.2.1	Организация и обеспечение безопасности дорожного движения	Ч230114350	48,3	48,3	100,00