

Информация
о результатах мониторинга за ходом реализации региональных
проектов, направленных на реализацию национальных проектов
(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных про-
ектов (программ), в Чувашской Республике за I квартал 2023 года

(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 29 мая 2023 г., протокол №39)

1. Анализ исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий, выделенных на реализацию региональных проектов

Законом Чувашской Республики от 29 ноября 2022 года N 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24 марта 2023 года) (далее - Закон о бюджете на 2023 год) утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 36 региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2023 год в объеме 11 355 396,9 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью утверждены ассигнования по 37 региональным проектам.

Утвержденные бюджетные назначения на 1 квартал 2023 года сводной бюджетной росписью составили 13 432 132,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 659 453,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 090 305,7 тыс. рублей и местных бюджетов – 682 373,5 тыс. рублей.

По информации Министерства финансов Чувашской Республики (письмо от 21.04.2023 № 09-01/29-3594 кассовые расходы консолидированного бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов за первый квартал 2023 года исполнены в сумме 2 420 114,6 тыс. рублей или 7,67% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (в 2022 году за аналогичный период - 7,67%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 476 999,0 тыс. рублей или на 17,06% (в 2022 году за аналогичный период – 8,10%), республиканского бюджета Чувашской Республики- 811 439,3 тыс. рублей или на 19,84% (в 2022 году за аналогичный период – 5,14%), местного бюджета – 131 676,3 тыс. рублей или на 19,30% (в 2022 году за аналогичный период – 18,55%). Сведения об исполнении консолидированного бюджета по национальным проектам за анализируемый период представлены на рисунке 1.

Рис.1



Исполнение утвержденных бюджетных назначений республиканского бюджета Чувашской Республики на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, приведено в следующей таблице.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Закон о бюджете, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	% от Закона о бюджете	% от сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
1	Национальный проект «Культура»	363 407,5	364 479,6	153 621,5	42,3	42,1
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»	358 416,3	358 968,4	151 463,1	42,3	42,2
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди»	4 491,2	5 011,2	2 158,4	48,1	43,1
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура»	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
2	Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	107 239,4	107 239,4	32 895,1	30,7	30,7
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура»	28 461,8	28 461,8	2 140,3	7,5	7,5
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность»	78 777,6	78 777,6	30 754,8	39,0	39,0

1	2	3	4	5	6	7
3	Национальный проект «Образование»	1 162 512,3	1 369 499,8	327 596,5	28,2	23,9
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа»	940 123,6	979 522,3	292 084,9	31,1	29,8
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»	100 912,3	268 501,1	17 350,0	17,2	6,5
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	15 196,1	15 196,1	4 710,0	31,0	31,0
4	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	106 280,3	106 280,3	13 451,6	12,7	12,7
4	Национальный проект «Жилье и городская среда»	1 709 019,3	1 904 174,0	601 978,5	35,2	31,6
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье»	198 041,4	232 873,3	9 064,0	4,6	3,9
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	806 103,1	809 754,3	7 875,1	1,0	1,0
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	67 131,0	223 802,5	20 278,2	30,2	9,1
4	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»	637 743,8	637 743,9	564 761,2	88,6	88,6
5	Национальный проект «Экология»	416 554,0	440 267,9	19 241,3	4,6	4,4
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»	0,0	191,6	0,0	-	0,0
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»	362 945,8	386 468,1	15 101,0	4,2	3,9
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов»	19 200,0	19 200,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка самозанятых»	34 408,2	34 408,2	4 140,3	12,0	12,0
6	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	1 696 915,1	1 696 915,1	91 764,3	5,4	5,4
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка самозанятых»	6 862,1	6 862,1	6 862,1	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Предакселерация»	44 553,8	44 553,8	13 364,5	30,0	30,0
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»	1 645 499,2	1 645 499,2	71 537,7	4,4	4,3
7	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Доступность туристического продукта»	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
8	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	8 190,8	8 190,8	2 047,7	25,0	25,0
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	8 190,8	8 190,8	2 047,7	25,0	25,0
9	Национальный проект «Здравоохранение»	1 439 861,4	1 732 432,5	208 963,5	14,5	12,1
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	35 943,0	35 943,0	35 943,0	100,0	100,0
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	184 999,2	241 227,6	12 928,7	7,0	5,3
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	45 964,3	207 561,7	41 597,4	90,5	20,0
4	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Медицинские кадры Чувашской Республики»	13 390,3	13 390,4	3 432,7	25,6	25,6
5	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения»	56 761,5	56 761,5	0,0	0,0	0,0
6	Реализация мероприятий регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения»	1 102 803,1	1 177 548,3	115 061,7	10,4	9,8
11	Национальный проект «Демография»	1 619 067,9	1 619 112,7	373 817,3	23,1	23,1
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 134 110,6	1 134 110,6	292 014,4	25,7	25,7
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей»	261 253,3	261 253,3	801,1	0,3	0,3

1	2	3	4	5	6	7
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение»	21 207,8	21 207,8	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни»	202 496,2	202 541,0	81 001,8	40,0	40,0
11	Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	3 762 234,1	4 017 634,6	476 512,6	12,7	11,9
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»	3 219 472,6	3 474 873,1	366 432,9	11,4	1,5
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	536 098,0	536 098,0	109 449,7	20,4	20,4
3	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»	6 663,5	6 663,5	630,0	9,5	9,5
12	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	162 185,8	162 185,8	0,0	0,0	0,0
1	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	162 185,8	162 185,8	0,0	0,0	0,0
	Итого	12 457 187,6	13 432 132,2	2 288 438,3	18,4	17,0

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 1 квартал 2023 года показал, что по 7 из 37 региональных проектов Чувашской Республики (18,9%) кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены.

При этом в разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 0,3% (реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости») и до 100,0% реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Поддержка самозанятых».

Низкое освоение (менее 10,0%) наблюдается по 14 региональным проектам, из них: «Информационная инфраструктура» - 7,5%, «Формирование комфортной городской среды» - 1,0%, «Жилье» - 4,9%, «Оздоровление Волги» - 4,1%, «Акселерация субъектов СМП» - 4,4%, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 5,4%, «Модернизации первичного звена здравоохранения» - 9,8%, «Безопасность дорожного движения» - 9,5%.

По данным «Отчета о бюджетных обязательствах по национальным проектам» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) исполнение принятых бюджетных обязательств сложилось следующим образом (в тыс. рублях).

Таблица № 2

№	Наименование ГРБС	Утверждено бюджетные обязательства	Принятые бюджетные обязательства	Исполнено денежные обязательства	Не исполнено принятые бюджетные обязательства	% от утвержденных обязательств	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики	1 612 192,9	92 298,6	82 176,5	10 122,1	5,1	89,0
2	Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций	107 239,4	47 889,0	32 895,1	14 993,9	30,7	68,7
3	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	3 759 479,3	3 587 687,0	476 332,6	3 111 354,4	12,7	13,3
4	Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики	8 190,8	8 190,8	2 047,7	6 143,1	25,0	25,0
5	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики	690 346,8	505 666,3	75 266,3	430 400,0	10,9	14,9
6	Министерство здравоохранения Чувашской Республики	978 357,9	768 900,3	118 742,6	650 157,7	12,1	15,4
7	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	201 599,2	198 151,9	4 140,3	194 011,6	2,1	2,1
8	Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	138 773,1	138 773,1	12 056,9	126 716,2	8,7	8,7
9	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики	1 395 363,9	375 636,9	292 815,5	82 821,4	21,0	78,0
10	Министерство по физической культуре и спорту Чувашской Республики	20 628,9	11 713,4	6 981,0	4 732,4	40,4	59,6
11	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики	256 908,0	13 267,3	9 587,9	3 679,4	3,7	72,3
12	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	3 580 678,4	3 343 737,1	1 175 395,9	2 168 341,2	32,8	35,2
	Итого	12 749 758,6	9 091 911,7	2 288 438,3	6 803 473,4	17,9	25,2

По состоянию на 01.04.2023 приняты бюджетные обязательства в полном объеме от утвержденных бюджетных обязательств 2-мя ГРБС. Наибольшее исполнение бюджетных обязательств от принятых наблюдается по следующим ГРБС: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики – 89,0%, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики – 78,0%, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики – 72,3%.

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики провела выборочный анализ организации работы по осуществлению закупок, как на уровне получателей бюджетных ресурсов, так и по отдельным мероприятиям региональных проектов (на уровне ГРБС, заказчиков). При анализе использованы сведения, размещенные в ЕИС www.zakupki.gov.ru. Кроме того при проведении мониторинга использованы данные, размещенные в информационном ресурсе «Электронный бюджет», на портале «Госрасходы».

Анализ использования ГРБС и администрациями муниципальных районов и городских округов финансирования на реализацию региональных проектов

В ходе мониторинга проанализированы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики «Отчеты о бюджетных обязательствах» (по форме 0503128-НП) по 26 муниципальным образованиям, принимающим участие в реализации региональных проектов по состоянию на 01.04.2022.

Согласно представленным отчетам, кассовое исполнение расходов муниципальных образований районов составило 496 937,7 тыс. рублей или 14,8% к утвержденным бюджетным назначениям. Объем неисполненных бюджетных назначений составил 2 865 613,9 тыс. рублей.

Муниципальные образования участвуют в реализации 12 региональных проектов: «Дорожная сеть», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей», «Культурная среда», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды», «Творческие люди», «Спорт - норма жизни», «Оздоровление Волги», «Чистая страна».

Основная часть межбюджетных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию региональных проектов предусмотрена бюджету г. Чебоксары (1 991 507,4 тыс. рублей), что составляет 59,2%.

При этом в разрезе муниципальных образований показатель исполнения за 1 квартал 2023 г. от утвержденных бюджетных назначений составил от 0,7% (Порецкий муниципальный округ) до 27,3% (Урмарский муниципальный округ).

Наименование муниципального округа (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые обязательства, тыс. рублей	% приня- тых обя- зательств от плана	Кассовый расход, тыс. руб- лей	% освое- ния
1	2	3	4	5	6
Алатырский муниципальный округ	4 612,9	2 597,4	56,3	616,2	13,4
Аликовский муниципальный округ	16 566,1	5 521,2	33,3	707,6	4,3
Батыревский муниципальный округ	21 017,3	21 017,3	100,0	5 152,0	24,5
Вурнарский муниципальный округ	33 920,7	15 543,4	45,8	4 996,4	14,7

Наименование муниципального округа (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые обязательства, тыс. рублей	% приня- тых обя- зательств от плана	Кассовый расход, тыс. руб- лей	% освое- ния
1	2	3	4	5	6
Ибресинский муниципальный округ	25 688,2	13 159,9	51,2	807,5	3,1
Канашский муниципальный округ	24 040,0	24 024,7	99,9	3 013,4	12,5
Козловский муниципальный округ	12 343,3	12 343,3	100,0	225,3	1,8
Комсомольский муниципальный округ	24 919,1	24 872,9	99,8	3 851,6	15,5
Красноармейский муниципальный округ	9 680,5	9 680,2	100,0	1 440,0	14,9
Красночетайский муниципальный округ	6 923,0	6 923,0	100,0	1 321,1	19,1
Мариинско-посадский муниципальный округ	15 879,4	10 139,4	63,9	286,7	1,8
Моргаушский муниципальный округ	49 627,3	39 660,7	79,9	4 623,2	9,3
Порецкий муниципальный округ	98 058,9	98 055,1	100,0	731,9	0,7
Урмарский муниципальный округ	23 969,8	12 563,8	52,4	6 541,8	27,3
Цивильский муниципальный округ	117 097,5	105 443,8	90,0	1 536,5	1,3
Чебоксарский муниципальный округ	121 143,3	53 012,0	43,8	21 533,9	17,8
Шемуршинский муниципальный округ	76 790,0	5 828,5	7,6	688,8	0,9
Шумерлинский муниципальный округ	12 982,0	12 981,5	100,0	939,5	7,2
Ядринский муниципальный округ	15 580,9	9 208,7	59,1	2 778,0	17,8
Яльчикский муниципальный округ	8 504,6	4 939,5	58,1	763,4	9,0
Янтиковский муниципальный округ	25 570,7	4 013,9	15,7	225,3	0,9
г. Алатырь	109 888,9	27 742,1	25,2	1 689,1	1,5
г. Канаш	45 988,0	45 922,4	99,9	7 903,0	17,2
г. Новочебоксарск	292 671,4	186 610,0	63,8	3 987,3	1,4
г. Шумерля	177 580,4	38 845,9	21,9	14 238,6	8,0
г. Чебоксары	1 991 507,4	1 743 952,6	87,6	406 339,6	20,4
Итого	3 362 551,6	2 534 603,2	75,4	496 937,7	14,8

Согласно данным отчётов формы 0503128-НП общая сумма принятых обязательств в рамках реализации региональных проектов составляет 2 534 603,2 тыс. рублей или 75,4% к плановым назначениям.

Объём принятых обязательств менее 50% от плановых назначений имеют 19 муниципальных образований, более 50% - 7 муниципальных образований, в том числе Аликовский муниципальный округ – 33,3%, Вурнарский муниципальный округ – 45,8%, Чебоксарский муниципальный округ – 43,8%, Шемуршинский муниципальный округ – 7,6%, Янтиковский муниципальный округ – 15,7%, г. Алатырь – 25,2%, г. Шумерля – 21,9,0%.

Наибольшее количество региональных проектов предусмотрено к реализации в г. Чебоксары (9) и Моргаушском муниципальном округе (8).

В рамках мониторинга за ходом реализации региональных проектов Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен выборочный анализ использования средств по отдельным региональным проектам:

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

На реализацию регионального проекта Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта **«Безопасные качественные дороги»** Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 3 762 234,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 165 056,1 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 597 178,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 552 252,6 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 476 512,6 тыс. рублей, местного бюджета 75 740,0 тыс. рублей) или 12,7%.

В рамках указанного национального проекта в 2022 году предусматривается реализация 3 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Дорожная сеть»;
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
- «Безопасность дорожного движения»;

1) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 3 219 472,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 096 725,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 122 746,7 тыс. рублей), в том числе на:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них в общей сумме 638 083,3 тыс. рублей;
- строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – 351 990,4 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации – 1 121 595,0 тыс. рублей;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 1 107 803,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение составило 442 172,9 тыс. рублей или на 13,7% от предусмотренных средств.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленной Минтрансом Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта составили 3 219 472,6 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по состоянию на 01.04.2023 приняты на общую сумму 3 164 666,3 тыс. рублей. Денежные обязательства приняты на общую сумму 366 432,9 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2022 исполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий указанного регионального проекта в 2022 году распределение бюджетных средств (с учетом средств республиканского

бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета) выглядит следующим образом.

Таблица № 3

Наименование муниципального района (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства на 01.04.2022, тыс. рублей	Кассовый расход на 01.04.2022, тыс. рублей	% освоения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Моргаушский муниципальный округ	21 505,4	18 513,2	0,0	0,0
Чебоксарский муниципальный округ	48 913,0	0,0	0,0	0,0
г. Новочебоксарск	133 333,3	133 333,3	0,0	0,0
г. Чебоксары	1 173 243,8	1 146 691,1	378 700,0	32,3
Итого	1 376 995,5	1 298 537,6	378 700,0	27,5

По данному мероприятию предусмотрены средства Моргаушскому, Чебоксарскому муниципальным округам и городам Новочебоксарск и Чебоксары в сумме 1 376 995,5 тыс. рублей. Сумма принятых обязательств по состоянию на 01.04.2023 составляет 1 298 537,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2023 обеспечено г. Чебоксары, которое составило 378 700,0 тыс. рублей.

Согласно данным ЕИС в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» (Ч21R153933) администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики заключены муниципальные контракты:

- от 10.03.2023 № 1/01 (реестровый номер 3210000303023000006) с АО «Доркомсервис» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог «Чебоксары-Синьялы-Ильбеши-Альгешево-Малое Чухчурино» на участках км 0+000 - км 1+200 в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики на сумму 11 666,1 тыс. рублей (авансирование не предусмотрено) со сроком выполнения работ с 01.05.2023 по 01.09.2023 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке;

- от 10.03.2023 № 1/02 (реестровый номер 3210000303023000007) с АО «Доркомсервис» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог «Шинерпоси-Мерешпоси-Хыркасы (участок Хыркасы-Большой Чигирь-Сарадакасы)» на участках км 2+500 - км 5+100 в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики на сумму 30 115,3 тыс. рублей (авансирование не предусмотрено) со сроком выполнения работ с 01.05.2023 по 01.09.2023 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке.

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 70, 71, 73.1 Инструкции от 28.12.2010 № 191н по строке 200 «КБК 0409 Ч21R153933 244» графы 7 «Принятые бюджетные обязательства» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128 НП) на 01.04.2023 не отражены принятые бюджетные обязательства на общую сумму 41 781,4 тыс. рублей, или 44,1 % от суммы 94 793,4 тыс. рублей.

2) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 536 098,0 тыс. рублей

(средства федерального бюджета – 68 330,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 467 767,8 тыс. рублей), в том числе на:

- внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в общей сумме 395 610,8 тыс. рублей;

- внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в общей сумме 72 157,0 тыс. рублей;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в общей сумме 68 330,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение составило 109 449,7 тыс. рублей или 20,4% от предусмотренных на 2023 год средств.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленной Минтрансом Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта составили 536 098,0 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по состоянию на 01.04.2023 приняты на общую сумму 420 545,8 тыс. рублей, в том числе с применением конкурентных процедур – 13 830,2 тыс. рублей. Денежные обязательства приняты на общую сумму 109 456,8 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2023 исполнены в сумме 109 449,7 тыс. рублей. Неисполненные денежные обязательства составили 7,1 тыс. рублей.

Согласно информации в ЕИС в сфере закупок, по состоянию на 31.03.2023 в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» заключено 12 контрактов на общую сумму 14 876,2 тыс. рублей, что составляет 2,8% от общего объема предусмотренных бюджетных ассигнований.

3) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 6 663,5 тыс. рублей (средства республиканского бюджета Чувашской Республики), в том числе на:

- приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге в сумме 1 020,0 тыс. рублей;

- приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами - 1 000,0 тыс. рублей;

- ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге, - 734,8 тыс. рублей;

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения – 3 908,7 тыс. рублей.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленному Минтрансом Чувашии и Минобразования Чувашии, по состоянию на 01.04.2023 лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта доведены в сумме 6 663,5 тыс. рублей. Бюджетные обязательства на отчетную дату приняты на общую сумму 5 195,0 тыс. рублей. Денежные обязательства приняты на общую сумму 630,0 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2023 исполнены полностью.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 696 915,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 666 588,3 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 30 326,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 91 764,4 тыс. рублей или 5,4%, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 87 510,0 тыс. рублей (5,3%) и республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 254,4 тыс. рублей (14,0%).

В рамках указанного национального проекта в 2022 году предусматривается реализация 3 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Поддержка самозанятых»;
- «Финансовая поддержка МСП»;
- «Акселерация».

1) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка самозанятых»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 6 862,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 6 793,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 68,6 тыс. рублей), на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на одной площадке, в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в указанной сумме.

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.

В соответствии с Соглашением от 25.12.2020 № 139-09-2021-284, заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) и Кабинетом Министров Чувашской Республики, с учетом дополнительного соглашения от 22.12.2022 № 139-09-2021-284/3 на 2023 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в общей сумме 6 793,5 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 99,0%) на государ-

ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Указанным Соглашением установлены показатели результативности использования субсидии, а именно: «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)», плановое значение результатов использования Субсидии на 2023 год с начала заключения соглашения - 0,523 тыс. человек, из них с начала текущего финансового года – 0,277 тыс. человек.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах, представленному Минэкономразвития Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта по состоянию на 01.04.2023 доведены в сумме 6 862,1 тыс. рублей. Бюджетные обязательства на отчетную дату приняты на общую сумму 6 862,1 тыс. рублей. Денежные обязательства приняты на общую сумму 6 862,1 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2023 исполнены полностью.

При этом следует отметить, что согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.04.2023, представленному Минэкономразвития Чувашии в Минэкономразвития России, в 1 квартале 2023 года Минэкономразвития Чувашии самозанятым гражданам не обеспечило предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах, и указывает на риски не достижения показателей результативности, предусмотренных условиями соглашения от 25.12.2020 № 139-09-2021-284 (с учетом дополнительного соглашения от 22.12.2021).

2) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка МСП»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 44 553,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 44 108,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 445,5 тыс. рублей), в том числе на:

- обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на одной площадке, в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 13 364,5 тыс. рублей;

- предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 31 189,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 13 364,6 тыс. рублей или 30,0%, из них за счет средств федерального бюджета в

сумме 13 230,9 тыс. рублей (30,0%) и республиканского бюджета Чувашской Республики – 133,7 тыс. рублей (30,0%).

Согласно отчету о бюджетных обязательствах, представленному Минэкономразвития Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта по состоянию на 01.04.2023 доведены в сумме 44 553,8 тыс. рублей. Бюджетные и денежные обязательства на отчетную дату приняты на общую сумму 13 364,5 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2023 исполнены полностью.

В соответствии с Соглашением от 25.12.2020 № 139-09-2021-200, заключенным между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров Чувашской Республики, с учетом дополнительных соглашений от 22.12.2022 № 139-09-2021-200/5, на 2023 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в общей сумме 44 108,3 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 99,0%) на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Указанным Соглашением установлены показатели результативности использования субсидии, а именно:

- «Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предприятий, субъектов МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов)», плановое значение результатов использования Субсидии на 31.12.2023 с даты заключения соглашения – 92 единицы, из них с начала текущего финансового года – 62 единица;

- «Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)», плановое значение результатов использования Субсидии на 31.12.2023 с даты заключения соглашения – 2,56 тыс. единиц, из них с начала текущего финансового года – 0,844 тыс. единиц.

3) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 1 645 499,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 615 686,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 29 812,7 тыс. рублей), в том числе на:

- создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в общей сумме 94 722,2 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на одной площадке - в общей сумме 6 784,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства - в сумме 3 223,2 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Республиканского бизнес-инкубатора - в сумме 3 484,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 38 422,0 тыс. рублей;

- создание и развитие гарантийного и залогового фондов по формированию обеспечения для привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 20 157,3 тыс. рублей;

- обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства – в сумме 1 478 705,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение составило 71 537,7 тыс. рублей или 4,4% от общей суммы предусмотренных средств.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах, представленному Минэкономразвития Чувашии и Минсельхоза Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта по состоянию на 01.04.2023 доведены в сумме 1 645 499,2 тыс. рублей. Бюджетные обязательства на отчетную дату приняты на общую сумму 85 339,2 тыс. рублей. Денежные обязательства приняты на общую сумму 71 537,7 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2023 исполнены полностью.

В соответствии с Соглашением от 25.12.2020 № 139-09-2021-113, заключенным между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров Чувашской Республики, с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2022 № 139-09-2021-113/6 на 2023 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в общей сумме 1 521 911,5 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 99,0%).

Указанным Соглашением установлены показатели результативности использования субсидии, а именно:

- «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)», плановое значение результатов использования Субсидии на 20.12.2022 с даты заключения Соглашения – 5755,2366 млн. рублей, из них с начала текущего финансового года – 2397,3984 млн. рублей;

- «Субъектам МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)», плановое значение результатов использования субсидии на 31.12.2023 с даты заключения Соглашения - 95 единица, из них с начала текущего финансового года – 34 единиц;

- «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)», плановое значение результатов использования Субсидии на 20.12.2022 с даты заключения соглашения – 23 единиц, из них с начала текущего финансового года – 23 единиц.

- «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)», плановое значение результатов использования Субсидии на 31.12.2023 с даты заключения соглашения – 0,725 тыс. единиц, из них с начала текущего финансового года – 0,725 тыс. единиц.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики на достижение показателей и результатов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 10 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года отсутствует.

В рамках указанного национального проекта в 2023 году предусматривается реализация регионального проекта Чувашской Республики «Доступность туристического продукта».

1) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Доступности туристического продукта»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 10 000,0 тыс. рублей (средства республиканского бюджета Чувашской Республики), в том числе на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста в указанной сумме.

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение также отсутствует.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах, представленному Минэкономразвития Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта по состоянию на 01.04.2023 в рамках вышеуказанного регионального проекта не доведены.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

На реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 162 185,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета –

160 563,9 тыс. рублей, средства регионального бюджета – 1 621,9 тыс. рублей), в том числе на:

- государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур – в сумме 162 185,8 тыс. рублей;

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленному Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, по состоянию на 01.04.2023 лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта доведены в сумме 162 185,8 тыс. рублей. Бюджетные и денежные обязательства на отчетную дату не приняты, кассовое исполнение отсутствует.

Национальный проект «Культура»

В рамках реализации национального проекта «Культура» Законом о бюджете на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 364 407,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 261 621,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 101 785,8 тыс. рублей). Кассовые расходы из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию национального проекта «Культура» на 1 апреля 2023 года составили в общей сумме 153 621,5 тыс. рублей от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках национального проекта «Культура» в Чувашской Республике реализуются 3 региональных проекта. Наибольшие бюджетные назначения предусмотрены по региональному проекту «Культурная среда» - 358 968,3 тыс. рублей, что составляет 42,2% от общего объема средств в рамках данного национального проекта.

1) в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 358 416,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 259 421,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 98 994,6 тыс. рублей).

На 2023 год предусмотрены бюджетные назначения на:

1. создание модельных муниципальных библиотек в сумме 35 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением от 27.12.2022 № 054-17-2023-036 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 35 000,0 тыс. рублей на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

Значением результатов представления иного межбюджетного трансферта является переоснащение 18 модельных муниципальных библиотек с даты заключения Соглашения и 6 модельных муниципальных библиотек с начала текущего года по модельному стандарту в срок до 31.12.2023, в том числе:

- Детская библиотека - структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Батыревского района Чувашской Республики, 5 000,0 тыс. рублей;

- Моргаушская центральная районная детская библиотека им. А.Г. Николаева муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района Чувашской Республики, 5 000,0 тыс. рублей;

- Библиотека им. Н. Носова муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 5 000,0 тыс. рублей;

- Библиотека – социально-информационный центр им. Л. Агакова – филиал № 17 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары», 5 000,0 тыс. рублей;

- Пархикасинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики, 5 000,0 тыс. рублей;

- Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Комсомольского района Чувашской Республики, 10 000,0 тыс. рублей.

МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики заключены контракты по результатам электронных аукционов:

- от 17.04.2023 № 07/04/2023/2 (реестровый номер 3211600005023000024) с победителем ИП Голова А.Г. на поставку, сборку и установку мультимедийного и периферийного оборудования на сумму 421,9 тыс. рублей. Срок поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта и оплатой в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приемке.

- от 19.04.2023 № 07/04/2023/1 (реестровый номер 3211600005023000025) с победителем ООО «Автосфера» на поставку и установку системного блока, ноутбуков и интерактивной панели на сумму 362,4 тыс. рублей. Срок поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта и оплатой в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приемке.

МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики, утвержденного приказом Госслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15.07.2020 № 01/06-493, **при отсутствии порядка, утвержденного органом местного самоуправления**, заключены контракты с единственными поставщиками, подрядчиками, исполнителями без использования электронного ресурса:

- от 24.03.2023 № 24/03 с ИП Ильиным Н.Н. на поставку монитора и доски - флипчарт на сумму 23,0 тыс. рублей;

- от 27.03.2023 № 27/03 с ИП Ильиным Н.Н. на поставку двух планшетов на сумму 38,0 тыс. рублей.

По г. Чебоксары предусмотрены бюджетные назначения в сумме 5 000,0 тыс. рублей, исполнение на 01.04.2023 составило в сумме 699,1 тыс. рублей, или 14,0 % к плану.

Следует отметить, что по 6 муниципальным образованиям на 01.04.2023 отсутствует кассовое исполнение (Аликовский муниципальный округ, Цивильский муниципальный округ, Шумерлинский муниципальный округ, Янтиковский муниципальный округ, г. Алатырь, г. Канаш), по двум муниципальным округам: Аликовскому и Янтиковскому не приняты бюджетные назначения, или не заключены соглашения с учреждениями на предоставление субсидий.

1.2. строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, 33 – в сумме 33 075,4 тыс. рублей

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО «Строй-Инэкс» 05.04.2022 заключен контракт от 05.04.2022 №65 на строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, 33 (реестровый номер контракта – 2213013525022000022) на общую сумму 31 802,2 тыс. рублей. На 2023 год предусмотрено финансирование в размере 9 797,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2023.

Срок выполнения работ – 30.11.2022, контракт исполнен 28.03.2023 (Акт о приемке выполненных работ №9 от 28.03.2023), т.е. с нарушением сроков на 118 дней.

По информации, размещенной в ЕИС (Протокол №3) Заказчиком направлено требование от 03.04.2023 №01-06/1414 о начислении пени за просрочку выполнения работ в сумме 395,6 тыс. рублей, которые удержаны из суммы оплаты по контракту. После удержания пени Подрядчиком направлено обращение от 05.04.2023 №32 о списании указанной суммы по основаниям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. Заказчиком принято решение осуществить возврат удержанной суммы пени по контракту (платежное поручение от 02.05.2023 №115857).

1.3. строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева – в сумме 48 641,6 тыс. рублей

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и АО «ПМК-8» 11.04.2022 заключен контракт на строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева» (реестровый номер контракта – 2213013525022000033) на общую сумму 203 705,5 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 43 161,6 тыс. рублей, в 2023 году – 160 543,9 тыс. рублей (дополнительное соглашение от 26.08.2022 №4).

П. 2.2 контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 20% от каждого этапа выполненных работ. Срок выполнения работ – 30.08.2023. Согласно актам стоимость выполненных работ составила 66 945,1 тыс. рублей, оплачено – 129 691,5 тыс. рублей, в том числе в 2023 - 82 818,2 тыс. рублей.

1.4. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в рамках поддержки отрасли культуры в сумме 21 477,2 тыс. рублей

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение составило 21 477,2 тыс. рублей.

1.5. Оснащение региональных и муниципальных театров в сумме 31 687,3 тыс. рублей, на предоставление субсидий подведомственным Минкультуры Чувашии автономным учреждениям.

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение отсутствует.

1.6. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев в сумме 21 994,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение отсутствует.

2) В рамках реализации мероприятий регионального проекта "Творческие люди"

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 4 491,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 2 200,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 291,2 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 2 158,3 тыс. рублей или 48,1%, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 1288,2 тыс. рублей (58,5%) и республиканского бюджета Чувашской Республики 870,1 тыс. рублей (38,0%).

3) В рамках реализации мероприятий регионального проекта "Цифровая культура"

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 500,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года не осуществлялось.

Национальный проект «Образование»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Образование» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 162 512,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 904 546,2 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 257 966,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 327 596,5 тыс. рублей или 28,2%, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 302 507,4 тыс. рублей (33,4%) и республиканского бюджета Чувашской Республики 25 089,1 тыс. рублей (9,75%).

В рамках указанного национального проекта в 2023 году предусматривается реализация 4 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Современная школа» (Ц71Е100000);
- «Успех каждого ребенка» (Ц71Е200000);

- «Цифровая образовательная среда» (Ц71Е400000);
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Ц76ЕВ000000);

1) в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 106 280,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 105 217,5 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики 1 062,8 тыс. рублей.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленному Минобразования Чувашии, по состоянию на 01.04.2023 лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта доведены в сумме 106 280,3 тыс. рублей. Бюджетные обязательства приняты на сумму 105 308,0 тыс. рублей, денежные обязательства на отчетную дату приняты в сумме 13451,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 13 451,6 тыс. рублей или 12,7%, в том числе субсидии подведомственным учреждениям Минобразования Чувашии в сумме 58,3 тыс. рублей и межбюджетные трансферты муниципальным округам в сумме 13 393,3 тыс. рублей.

2) в рамках регионального проекта «Современная школа» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 940 123,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 767 403,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 172 720,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 292 084,9 тыс. рублей или 31,1%.

В 2022 году в рамках указанного мероприятия на основании государственного контракта от 12.10.2022 №208 (реестровый номер контракта – 2213013525022000150), заключенного с акционерным обществом «Специализированный застройщик «Тус» (АО «СЗ «Тус») предусмотрено строительство объекта «Школа на 1500 мест в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары».

Сумма контракта составляет 1 408 061,1 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 664 994,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 470 171,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 194 823,4 тыс. рублей), на 2024 год – 743 066,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 735 636,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 7 430,7 тыс. рублей). Срок исполнения по контракту до 31.07.2024. В соответствии с п. 2.2. предусмотрена выплата аванса в размере 50% от стоимости каждого этапа выполненных работ.

По данным ЕИС в сфере закупок подрядчику по контракту оплачено всего в сумме 301 388,4 тыс. рублей, в том числе авансов на сумму 252 510,1 тыс. рублей от стоимости 1-7 этапа работ. Выполнены работы 1 этапа на сумму 113 203,5 тыс. рублей (согласно акту приемки выполненных работ от 31.03.2023 №1/1), что составляет 8,0% от стоимости контракта.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» Управление образования города Чебоксары заключены соглашения о предостав-

лении в 2023 году из федерального бюджета грантов в виде субсидий на достижение результатов федерального проекта «Современная школа» и на финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с оказанием услуг: психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Субсидия предоставлена 5 образовательным учреждениям в сумме 14 600,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 073 0709 02 2 E1 64800, в том числе:

- MAOY «COШ № » Соглашение от 16.02.2023 № 073-15-2023-145;
- MBOY «COШ № 5 им. В.И. Чапаева» Соглашение от 17.02.2023 № 073-15-2023-142;
- MBOY «COШ № 18» Соглашение от 03.03.2023 № 073-15-2023-147;
- MBOY «COШ № 48» Соглашение от 13.02.2023 № 073-15-2023-136;
- MBOY «COШ № 64» Соглашение от 03.03.2023 № 073-15-2023-014.

Согласно пункту 3.1. Соглашений предусмотрено, что Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии, в том числе при соблюдении условий по обеспечению Получателем софинансирования мероприятий, в целях, реализации которых предоставляется Субсидия в указанном объеме (пункт 3.1.2.1).

По представленной информации по состоянию на 01.04.2023 лимиты на сумму софинансирования за счет средств бюджета города Чебоксары не доведены.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2023 (ф. 0503117-НП) по целевой статье 0702 Ц7 1 E164800 612 утверждены бюджетные назначения в сумме 722,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Таким образом, в несоблюдение пункта 3.1.2.1 вышеуказанных Соглашений (по 5 учреждениям образования города Чебоксары) муниципальным образованием города Чебоксары не обеспечен уровень софинансирования за счет средств бюджета города Чебоксары в размере 700,0 тыс. рублей.

Справочно: Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашского Республики от 18.04.2023 внесены изменения в бюджет города Чебоксары, согласно приложения № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальная программа города Чебоксары и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования по целевой статье Ц71E164800 в сумме 1 444,0 тыс. рублей.

3) в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

На реализацию мероприятий Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование на реализацию основных мероприятий регионального проекта в общей сумме 100 912,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 31 925,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 68 987,1 тыс. рублей), кассовое исполнение расходов составило в сумме 17 350,0 тыс. рублей или 17,2% средства республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики – 2 291,2 тыс. рублей) субсидии подведомственным Минобразования Чувашии бюджетным и автономным учреждениям, в том числе:

- ГАНОУ "Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи "Эткер" Минобразования Чувашии предусмотрено финансирование в сумме 11 227,2 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства приняты в полном объеме, кассовый расход составляет 11 227,2 тыс. рублей;

- Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики предусмотрено финансирование в сумме 14 170,0 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства приняты в сумме 1 983,8 тыс. рублей, кассовый расход составляет 1 983,8 тыс. рублей;

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Вурнарский сельскохозяйственный техникум " Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики предусмотрено финансирование в сумме 5 063,3 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства приняты в сумме 1 187,1 тыс. рублей, кассовый расход составляет 1 187,1 тыс. рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики предусмотрено финансирование в сумме 4 835,4 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства приняты в сумме 917,0 тыс. рублей, кассовый расход составляет 690,1 тыс. рублей;

- Автономное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования "Ядринский агротехнический техникум" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики предусмотрено финансирование в сумме 5 066,4 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства приняты в сумме 821,7 тыс. рублей, кассовый расход составляет 821,7 тыс. рублей;

- Автономное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования "Канашский педагогический колледж" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики предусмотрено финансирование в сумме 5 066,4 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства приняты в сумме 741,0 тыс. рублей, кассовый расход составляет 741,0 тыс. рублей.

По данному мероприятию предусмотрены средства 26 муниципальным образованиям в сумме 199 052,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2023 кассовые расходы составляют 27 790,7 тыс. рублей или 14,0% к утвержденным бюджетным назначениям (не требует контрактации, социальные выплаты). По 5 муниципальным образованиям на 01.04.2023 отсутствует кассовое исполнение, в том числе: Козловский муниципальный округ, Мариинско-посадский муниципальный округ, Чебоксарский муниципальный округ, Шемуршинский муниципальный округ, Янтиковский муниципальный округ.

Национальный проект «Демография»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Демография» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 619 067,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 224 112,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 394 707,8 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 373 817,2 тыс. рублей или 23,1% (из них за счет средств федерального бюджета – 258 425,4 тыс. рублей, или 21,1%, республиканского бюджета Чувашской Республики – 115 391,8 тыс. рублей, или 29,2%).

В рамках национального проекта «Демография» в Чувашской Республике реализуются 4 региональных проекта, на которые предусмотрено финансирование.

1) в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в общей сумме 1 134 110,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 945 112,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 188 998,1 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило – 292 014,0 тыс. рублей.

Основная сумма бюджетных ассигнований направлена на выплаты пособий, связанных с рождением детей:

Государственная поддержка семей, имеющих детей, в виде республиканского материнского (семейного) капитала 38 760,7 тыс. рублей предусмотрено на 2023 год – 179 451,5 тыс. рублей), или 21,6 % от объема бюджетных ассигнований на 2023 год;

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 253 253,7 тыс. рублей (предусмотрено на 2023 год – 954 659,1 тыс. рублей), или 26,5 % от объема бюджетных ассигнований на 2023 год;

2) в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости»

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в 2023 году в общей сумме 261 253,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 258 640,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 612,5 тыс. рублей).

Кассовое исполнение на 01.04.2023 составляет 801,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда, по организации общественных работ.

В рамках регионального проекта предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Повышение эффективности службы занятости (Минтруд Чувашии)

На реализацию мероприятия по повышению эффективности службы занятости Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование 171 790,6 тыс. рублей (Ц61P252910). Кассовое исполнение на 01.04.2023 отсутствует.

3) в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» (Минздрав Чувашии, Минстрой Чувашии)

Законом о бюджете на 2023 год годов на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в общей сумме 21 207,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 184,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 21 023,6 тыс. рублей).

Кассовое исполнение отсутствует.

В рамках регионального проекта предусмотрена реализация следующего мероприятия:

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания - бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 184,2 тыс. рублей.

Строительство II очереди БУ «Атратский дом-интернат» (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района - бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 12 586,51 тыс. рублей.

Казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии 28.02.2022 заключен контракт №19 (ЭА № 081550000521001682-3-2 от 10.02.2022 г.) реестровый номер контракта – 2213013525022000005 (дополнительное соглашение №1от 31.03.2023) с ООО «Омская проектная компания», по выполнению инженерных изысканий, осуществления подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства II очереди БУ «Атратский дом-интернат» Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрать Алатырского района. Цена контракта – 12 523,5 тыс. рублей, авансовые платежи не предусмотрены. Выполнение работ по контракту предусмотрено по 30.11.2022. Сроки выполнения работ нарушены на 127 дней. Заказчиком выставлено требование об уплате пени за просрочку исполнения обязательств от 05.04.2023 №01-06/1510 на сумму 378,8 тыс. рублей.

В ЕИС в сфере закупок информация о приемке выполненных работ и исполнении контракта размещена 06.04.2023. Оплата по контракту осуществлена 07.04.2023 в сумме 12 144,7 тыс. рублей, за вычетом суммы пени, выставленной Подрядчику.

4) в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» (Минспорт Чувашии, Минстрой Чувашии)

На реализацию регионального проекта Чувашской Республики Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 202 496,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 422,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 182 073,6 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 год составило в сумме 81 001,8 тыс. рублей, или 40,0%, в том числе за счет предоставления Минспортом

Чувашии субсидий подведомственным и автономным учреждениям в сумме 6 981,1 тыс. рублей, из них:

- Автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 327,0 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства приняты в сумме 262,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 84,2 тыс. рублей;

- Автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 327,0 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства не приняты, кассовое исполнение не осуществлялось;

- Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 327,0 тыс. рублей, бюджетные обязательства приняты в сумме 2 327,0 тыс. рублей, денежные обязательства приняты в сумме 1 693,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 27,0 тыс. рублей;

- Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 577,5 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства не приняты, кассовое исполнение не осуществлялось;

- Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 577,5 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства не приняты, кассовое исполнение не осуществлялось;

- Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени олимпийской чемпионки Е. Николаевой» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 577,5 тыс. рублей, бюджетные и денежные обязательства не приняты, кассовое исполнение не осуществлялось;

В рамках регионального проекта предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 181 867,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 74 020,7 тыс. рублей.

Строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары, поз. 1.25

14.04.2022 по результатам проведенного электронного аукциона (извещение №081550000052200063 от 17.02.2022) Казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии с Акционерным обществом «Передвижная механизированная колонна №8» (АО «ПМК-8») заключен контракт №33 (реестровый номер 2213013525022000047).

Срок выполнения работ по Контракту: с даты заключения Контракта по 31 октября 2023 года. Цена Контракта 304 152,7 тыс. рублей 00 копеек (с НДС), на

2022 год финансирование составляет 148 646,0 тыс. рублей, на 2023 год - 154 005,2 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета – 148 646,0 тыс. рублей в 2022 году;
- средства республиканского бюджета – 155 506,7 тыс. рублей (2022 – 1 501,5 тыс. рублей, 2023 – 154 005,2 тыс. рублей).

Пунктом 2.2. государственного контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от каждого этапа выполненных работ, дополнительным соглашением от 09.06.2023 №4 размер авансового платежа предусмотрен в размере 50% от каждого этапа выполненных работ.

Согласно сведениям ЕИС в сфере закупок стоимость выполненных работ по актам составляет 150 147,5 тыс. рублей, оплачено всего 224 168,2 тыс. рублей, из них в 2023 году – 74 020,7 тыс. рублей.

В ходе анализа выявлено следующее:

- стоимость 1 этапа выполненных работ составила 16 747,5 тыс. рублей (акт от 23.11.2022 №33/1), авансовый платеж составил 8 373,8 тыс. рублей (платежное поручение от 17.06.2022 №176034) или 50%. 31.10.2022 года по платежному поручению №331348 оплачен дополнительный аванс в размере 5%, в сумме 837,4 тыс. рублей;

- стоимость 2 этапа выполненных работ составила 14 490,7 тыс. рублей (акт от 23.11.2022 №33/2), авансовый платеж составил 7 245,4 тыс. рублей (платежное поручение от 17.06.2022 №176029) или 50%. 31.10.2022 года по платежному поручению №331348 оплачен дополнительный аванс в сумме 215,6 тыс. рублей.

Таким образом, в нарушение п. 2.2 контракта излишне выплачена сумма аванса в размере 1 053,0 тыс. рублей.

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – сумма финансирования по мероприятию составляет 8 915,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение отсутствует.

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации – сумма финансирования по мероприятию 4 732,4 тыс. рублей;

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние – сумма финансирования по мероприятию 6 981,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6,981,0 тыс. рублей, субсидии бюджетным и автономным учреждениям.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» по состоянию на 01.04.2023 Комсомольскому, Мариинско-Посадскому и Цивильскому муниципальному округу утверждены бюджетные назначения на общую сумму 8 960,2 тыс. рублей. Принято бюджетных обязательств на сумму 5 964,8 тыс. рублей, или 66,6 % от утвержденных бюджетных назначений, кассовое исполнение не осуществлялось.

Согласно данным ЕИС в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» (Ц51Р552280) администрацией Цивильского муниципального округа Чувашской Республики заключен муниципальный контракт от 02.03.2023 № 23-001/184 (реестровый номер 3210000311123000031) с ООО

«Романа» на поставку и монтаж спортивного-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) на сумму 2 982,4 тыс. рублей (авансирование не предусмотрено) со сроком выполнения работ по 20.07.2023 и оплатой в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке. Исполнение на 01.04.2023 согласно данным представленным администрацией Цивильского муниципального округа отсутствует.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Жилье и городская среда» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 709 019,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 489 655,2 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 219 364,1 тыс. рублей.

На территории Чувашской Республики в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году реализуются мероприятия следующих региональных проектов:

- Жилье;
- Формирование комфортной городской среды;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- Чистая вода.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составляет 601 978,4 тыс. рублей или 35,2% от бюджетных назначений.

1) в рамках реализации регионального проекта «Жилье»

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Жилье» (главный распорядитель бюджетных средств - Минстрой Чувашии) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 198 041,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Жилье» в 2023 году продолжается реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года произведено в сумме 9 064,0 тыс. рублей или 4,6% от бюджетных назначений.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» по состоянию на 01.04.2023 в г. Чебоксары утверждены бюджетные назначения на сумму 232 812,6 тыс. рублей и в г. Новочебоксарск на сумму 60,7 тыс. рублей. Муниципальным образованием г. Чебоксары приняты бюджетные обязательства на сумму 220 664,2 тыс. рублей, или 94,8 % от утвержденных бюджетных назначений, г. Новочебоксарск бюджетные обязательства не приняты. Денежные обя-

зательства г. Чебоксары исполнены в сумме 11 330,0 тыс. рублей, или 4,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.04.2023 № С 43-1 «О внесении изменений в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 22.12.2022 № С 37-1 «О бюджете города Новочебоксарска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные назначения в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» (A21F15021D) уменьшены на 100 %.

Муниципальным образованием г. Чебоксары заключены соглашения:

- Между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) и Администрацией города Чебоксары о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету г. Чебоксары на финансовое обеспечение мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» от 17.02.2023 № 97701000-1-2023-017. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования города Чебоксары составляет: в 2023 году – 102 918,7 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет (по целевой статье A21F15021D) в 2023 году - 94 182,2 тыс. рублей с уровнем софинансирования 91,51%, на 2024-2025 годы – финансирование не предусмотрено.

- Между Минстроем Чувашии и Администрацией города Чебоксары о предоставлении в 2023 году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары на финансовое обеспечение мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» от 22.02.2023 № 832-2023-34-25/. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Чебоксары на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия составляет в 2023 году - 65 012,3 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета с уровнем финансирования, равного 80,0% составляет 52 009,8 тыс. рублей (по КБК 832 подраздел 0502 A21F15021D 522).

2) в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 806 103,1 тыс. рублей.

В рамках проекта в 2023 году продолжается реализация следующих мероприятий:

Согласно отчету 0503128НП Минстроя Чувашии по состоянию на 01.04.2023 объем принятых бюджетных обязательств в рамках заключенных с муниципальными образованиями Соглашений отражен в сумме 327 852,6 тыс. рублей, денежных обязательства исполнены в сумме 7 875,1 тыс. рублей.

В 2023 году участниками реализации указанных мероприятий являются все муниципальные образования за исключением Шумерлинского муниципального округа.

Согласно отчетам формы 0503128НП, представленным муниципальными образованиями Чувашской Республики по состоянию на 01.04.2023, утвержденные бюджетные назначения с учетом уровня софинансирования из местных бюджетов составляют в общей сумме 329 103,8 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов осуществлено в сумме 7 898,8 тыс. рублей.

Анализ отчетов (ф. 0503128-НП), представленных муниципальными образованиями, показал следующее.

Наименование муниципального округа (городского округа)	Бюджетные назначения	Кассовое исполнение	Не исполненные бюджетные назначения	тыс. рублей
				Доля, %
1	3	4	5	6
Алатырский МО	2 015, 5	-	2 015,5	0,6
Аликовский МО	3 093, 9	-	3 093,9	1,0
Батыревский МО	6 787,0	-	6 787,0	2,1
Вурнарский МО	7 427, 1	-	7 427,1	2,3
Ибресинский МО	5 492, 6	-	5 492,6	1,7
Канашский МО	6 340, 9	1 688, 0	4 652,9	1,4
Козловский МО	4 695, 6	-	4 695,6	1,5
Комсомольский МО	5 129, 5	-	5 129,5	1,6
Красноармейский МО	3 738, 6	-	3 738,6	1,2
Красночетайский МО	3 064, 5	612, 0	2 452,5	0,8
Мариинско-Посадский МО	6 544, 2	-	6 544,2	2,0
Моргаушский МО	5 532, 7	-	5 532,7	1,7
Порецкий МО	2 966, 6	-	2 966,6	0,9
Урмарский МО	5 592, 7	-	5 592,7	1,7
Цивильский МО	11 181, 6	-	11 181,6	3,5
Чебоксарский МО	16 953, 9	-	16 953,9	5,3
Шемуршинский МО	2 156, 3	-	2 156,3	0,7
Ядринский МО	6 372, 2	-	6 372,2	2,0
Яльчикский МО	3 316, 4	-	3 316,4	1,0
Янтиковский МО	3 194, 1	-	3 194,1	1,0
г. Алатырь	10 371, 3	-	10 371,3	3,2
г. Канаш	17 540, 6	3 495,5	14 045,1	4,4
г. Новочебоксарск	35 963, 2	-	35 963,2	11,2
г. Чебоксары	148 706, 9	2 103,3	146 603,6	45,6
г. Шумерля	4 925, 9	-	4 925,9	1,5
Итого	329 103, 8	7 898, 8	321 205,0	100,0

Наибольший объем финансирования по направлению «Реализация программ формирования современной городской среды» предусмотрен муниципальными образованиям г. Чебоксары – 45,6%, г. Новочебоксарск – 11,2%.

По состоянию на 01.04.2023 всеми муниципальными образованиями не освоены средства на 100,0%.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2023 в 25 муниципальных образованиях Чувашской Республики утверждены бюджетные назначения на сумму 776 870,8 тыс. рублей. Приняты бюджетных обязательства в 17 муниципальных образованиях Чувашской Республики на общую сумму 439 648,7 тыс. рублей, или 56,6 % от утвержденных бюджетных назначений. Денежные обязательства исполнены в 4 муниципальных образованиях Чувашской Республики на сумму 7 898,7 тыс. рублей, или 1,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

- Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятия «Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» (главный распорядитель бюджетных средств - Минстрой Чувашии) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 445 367,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов по состоянию на 01.04.2023 по данному мероприятию отсутствует.

3) Реализация программ формирования современной городской среды

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 327 852,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов по состоянию на 01.04.2023 по данному мероприятию составил 7 875,1 тыс. рублей.

Согласно данным ЕИС в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт (извещение от 02.12.2022 № 0815500000522010760 с НМЦК - 17 214,4 тыс. рублей) от 26.12.2022 №0815500000522010760 с победителем ООО «Альянс-Групп» на выполнение работ по благоустройству Сквера Победы в центральной части поселка Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики на сумму 15 742,6 тыс. рублей, со сроком выполнения работ по 30.08.2023.

Дополнительным соглашением от 24.04.2023 № 1 изменен заказчик на управление благоустройства и развития территории администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республик, цена контракта в связи с увеличением объема работ согласно сводного сметного расчета стоимости строительства увеличена на 1 211,4 тыс. рублей (7,7 %) и составила в сумме 16 954,0 тыс. рублей.

Следует отметить, что в дополнительном соглашении основанием для изменения условий контракта указывается п.65.1 ст.112 Федерального закона "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которая предусматривает изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Исполнение согласно данным ЕИС в сфере закупок составило 1 528,2 тыс. рублей, оплата не осуществлялась.

3) в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 67 131,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов по состоянию на 01.04.2023 по данному мероприятию осуществлено в сумме 20 278,2 тыс. рублей.

Согласно отчету (формы 0503128-нп) Минстроя Чувашии по состоянию на 01.04.2023 в рамках заключенных с муниципальными образованиями соглашениями о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики межбюджетных субсидий на реализацию устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства приняты бюджетные обязательства в сумме 57 050,5 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов осуществлено в сумме 19 046,0 тыс. рублей.

Указанные средства в 2023 году распределены 5 муниципальными образованиями: Чебоксарский муниципальный округ, г. Шумерля, Ибресинский муниципальный округ, Моргаушский муниципальный округ, Урмарский муниципальный округ, Шемуршинский муниципальный округ.

Выборочный анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, показал, что по состоянию на 01.04.2023 администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики заключен муниципальный контракт от 29.07.2022 № 12072230 (реестровый номер 3211682024622000031) на основании решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком от 12.07.2022 № Р-8-2022, выданного администрацией Чебоксарского района Чувашской Республики, по результатам несостоявшегося электронного аукциона (извещение от 22.06.2022 № 0815500000522006174 с НМНЦК – 54 417,0 тыс. рублей) с ООО «АГАТА» на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в строящемся доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 54 417,0 тыс. рублей, в том числе с финансированием в 2022 году – 26 001,8 тыс. рублей и в 2023 году – 28 415,2 тыс. рублей, со сроком передачи до 10.12.2023. По состоянию на 01.04.2023 исполнение составило в сумме 45 047,7 тыс. рублей, или 82,8 %, в том числе в 2022 году в сумме 26 001,8 тыс. рублей и 2023 году 19 045,9 тыс. рублей.

4) в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»

Законом о бюджете на 2023 год на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 637 743,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 631 366,4 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 6 377,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Чувашской Республики в соответствии с Соглашением от 25.12.2022 № 069-09-2023-311 в рамках которого общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чувашской Республики - Чувашии на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2023 году 637 743,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета не более 631 366,4 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта в 2023 году предусмотрено строительство следующих объектов (государственный заказчик - КУ Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии):

- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс) в сумме 326 119,2 тыс. рублей (срок ввода объекта в эксплуатацию до 30.11.2023);

- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс) в сумме 269 721,9 тыс. рублей (срок ввода объекта в эксплуатацию до 30.06.2023);

- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс) в сумме 41 902,7 тыс. рублей (срок ввода объекта в эксплуатацию до 23.11.2024).

Согласно форме 0503128-НП Минстроем Чувашии принятые бюджетные обязательства в рамках заключенных контрактов по состоянию на 01.04.2023 отражены в сумме 595 841,1 тыс. рублей (93,4% от бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью). Объем принятых денежных обязательств – 564 761,2 тыс. рублей (94,8% от объема принятых бюджетных обязательств), исполнено денежных обязательств – 564 761,2 тыс. рублей.

С 2022 года осуществляется строительство объекта «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)» по контракту от 13.04.2022 №42, заключенного с АО «ПМК-8» на сумму 424 399,9 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов 2022 года в сумме 157 635,3 тыс. рублей, 2023 года – 262 516,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.04.2023. Стоимость исполненных подрядчиком своих обязательств составляет 417 093,7 тыс. рублей (98,3% от цены контракта). На 01.04.2023 год оплачено 411 516,6 тыс. рублей.

Национальный проект «Экология»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Экология» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 416 554,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме

410 808,5 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 5 745,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составляет 19 241,2 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Экология» в Чувашской Республике реализуются 5 региональных проектов:

- «Оздоровление Волги»;
- «Сохранение лесов»;
- «Комплексная система обращения с ТКО»;
- «Сохранение уникальных водных объектов».

1) в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 362 945,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 357 200,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 5 745,5 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках регионального проекта «Оздоровление волги» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в сумме 269 334,8 тыс. рублей. Кассовые расходы не осуществлены.

- Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге в сумме 93 611,0 тыс. рублей. кассовые расходы осуществлены в сумме 15 101,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» по состоянию на 01.04.2023 в г. Чебоксары утверждены бюджетные назначения на сумму 171 513,3 тыс. рублей. Принято бюджетных обязательств на сумму 159 765,9 тыс. рублей, или 98,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Денежные обязательства исполнены на сумму 710,6 тыс. рублей, или 0,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

- *Строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными» в сумме 190 865,2 тыс. рублей.*

Выборочный анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок показал, что Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» с ООО «СпецСтройСервис» заключен контракт от 01.04.2022 № 22000937_83507 на сумму 346 792,5 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов 2022 года – 191 247,7 тыс. рублей, 2023 года – 155 544,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 31.12.2023. В 2022 году оплачено 191 247,7 тыс. рублей, в 2023 году оплата не произведена. Информации о выполнении работ в ЕИС в сфере закупок отсутствует.

- *Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге в сумме 93 619,9 тыс. рублей. В 2022 году продолжается реализация мероприятия в рамках заключенного КУ «Республикан-*

ская служба единого заказчика» с ООО «ТУСДОРСТРОЙ» государственного контракта от 30.06.2020 №30 на сумму 1 134 952,3 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок оплата произведена в сумме 1 062 331,9 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 15 101,0 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ составила 1 062 331,9 тыс. рублей. За ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом выставлены претензии от 04.03.2021 №01-06/527 в сумме 200,0 тыс. рублей, от 18.08.2022 № 01-06/2784 за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) в сумме 2 432,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по состоянию на 01.04.2023 в 13 муниципальных образованиях Чувашской Республики утверждены бюджетные назначения на сумму 191,7 тыс. рублей.

Согласно сведениям Отчетов о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП) на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Ч36G252690) по состоянию на 01.04.2023 принятие бюджетных обязательств и кассовое исполнение отсутствует во всех 13 муниципальных образованиях.

2) в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов»

Законом о бюджете на 2023 год в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» предусмотрены бюджетные средства в сумме 34 408,2 тыс. рублей, которые предусмотрено направить на:

- Увеличение площади лесовосстановления в сумме 16 234,8 тыс. рублей;
- Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в сумме 326,2 тыс. рублей;
- Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в сумме 17 847,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в рамках регионального проекта по состоянию на 01.04.2023 составило в сумме 4 140,3 тыс. рублей.

3) в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

Законом о бюджете на 2023 год в рамках реализации мероприятий регионального проекта предусмотрены бюджетные средства в сумме 19 200,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, кассовые расходы не осуществлялись.

4) в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по состоянию на 01.04.2023 в 13 муниципальных образованиях Чувашской Республики утверждены бюджетные назначения на сумму 191,6 тыс. рублей.

Согласно сведениям Отчетов о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП) на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Ч36G252690) по состоянию на 01.04.2023 принятие бюджетных обязательств и кассовое исполнение отсутствует во всех 13 муниципальных образованиях.

Национальный проект «Здравоохранение»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Здравоохранение» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 439 861,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 1 732 432,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 368 062,1 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 364 370,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 208 963,6 тыс. рублей или 12,1%, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 93 624,7 тыс. рублей (6,1%) и республиканского бюджета Чувашской Республики – 125 338,9 тыс. рублей (34,4%).

В рамках указанного национального проекта в 2023 году предусматривается реализация 6 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Медицинские кадры Чувашской Республики»;
- «Цифровой контур здравоохранения»
- «Модернизации первичного звена здравоохранения»

В рамках мониторинга проведен выборочный анализ реализации мероприятий отдельных региональных проектов.

1) в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Общий объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете на 2023 год, составил – 45 964,3 тыс. рублей, бюджетной росписью составил в сумме 207 561,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 207 461,7 тыс. рублей и республиканского бюджета - 100,00 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года Минздравом Чувашии бюджетные обязательства приняты в сумме 192 586,4 тыс. рублей, в том числе с применением конкурентных способов в сумме 14 760,0 тыс. рублей, денежные обязательства и кассовые расходы осуществлены в сумме 41 597,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» Законом о бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в общей сумме 45 864,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 41 597,4 тыс. рублей.

Выборочно проведен анализ контрактов, размещенных в ЕИС в сфере закупок.

По данным ЕИС в сфере закупок по результатам электронного аукциона проведена закупка на поставку медицинских изделий - стол операционный универсальный, электрогидравлический, в результате аукциона Министерством здравоохранения Чувашской Республики заключен государственный контракт с единственным участником от 14.03.2023 №10-16/250 с ООО «ФАРМГРУПП», в сумме 14 760,0 тыс. рублей (реестровый номер контракта 2212801542023000050).

Получатель оборудования - Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Поставка оборудования осуществляется на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 контракта, включая монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие с момента заключения государственного контракта в течение 120 (сто двадцать) календарных дней.

По состоянию на 01.04.2023 поставка товара и оплата не производилась.

Государственный контракт от 26.09.2022 №10-16/1307, на поставку медицинского изделия - роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, заключенный Министерством здравоохранения Чувашской Республики с ООО «Партнер МК», в сумме 73 145,0 тыс. рублей (реестровый номер контракта 2212801542022000261). Получатель оборудования - Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Авансы по контракту не предусмотрены.

Поставка оборудования осуществляется Поставщиком на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Государственного контракта, в течение 70 (Семьдесят) календарных с момента заключения контракта, в том числе ввод в эксплуатацию медицинского изделия и обучением правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие. Оборудование поставлено 31.01.2023, оплата произведена в сумме 72 457,1 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 41 697,6 тыс. рублей. За просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) выставлено требование от 02.02.2023 №08/17-1567 в сумме 687,9 тыс. рублей. Сумма пени удержана из оплаты по контракту.

Анализ контрактов, размещенных в ЕИС в сфере закупок показал, что по состоянию на 01.04.2023 не исполнен государственный контракт от 12.08.2022г. № 10-16/1293 (реестровый номер контракта 2212801542022000191) заключенный Министерством здравоохранения Чувашской Республики с ООО «Ренталити» на поставку медицинского изделия – система линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксическая (ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 – 10 МэВ) на сумму 120 000,0 тыс. рублей (без НДС). Авансы по контракту не предусмотрены.

Получатель оборудования - Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Государственного контракта, в течение 105 (ста пяти) календарных дней по заявке Заказчика с момента заключения контракта, в том числе ввод в эксплуатацию медицинского изделия и обучением правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, т.е. 24.11.2022. Товар поставлен 20.04.2023, задержка в исполнении контракта составила 148 дней. За просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) выставлено требование от 03.05.2023 №08/17-7080 в сумме 4 350,0 тыс. рублей. Оплата произведена 04.05.2023 в сумме 115 650,0 тыс. рублей (платежное поручение №117982), за вычетом суммы пени в размере 4 350,0 тыс. рублей.

2) в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Общий объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете на 2023 год составил в сумме 184 999,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 241 227,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 233 668,8 тыс. рублей и республиканского бюджета – 7 558,8 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года Минздравом Чувашии бюджетные обязательства приняты в сумме 133 857,6 тыс. рублей, денежные обязательства и кассовые расходы осуществлены в сумме 12 928,7 тыс. рублей.

По данным ЕИС в сфере закупок Минздравом Чувашии 30.09.2022 года заключен контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) №10-16/1315 (реестровый номер контракта 2212801542022000276) с ООО «НикоМед» в сумме 6 420,0 тыс. рублей на поставку медицинского изделия – прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками.

Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Государственного контракта, в течение 105 (ста пяти) календарных дней по заявке Заказчика с момента заключения контракта, в том числе ввод в эксплуатацию медицинского изделия и обучением правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское, т.е. 09.01.2023. Контракт исполнен 11.01.2023, оплачен в сумме 6 416,8 тыс. рублей.

Минздравом Чувашии в адрес Поставщика направлено претензия за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта от 12.01.2023 №08/17-238 об уплате пени в сумме 3,2 тыс. рублей, которые удержаны из суммы оплаты по контракту.

12.09.2022 Минздравом Чувашии заключен государственный контракт №10-16/1302 (реестровый номер 2212801542022000236) с ООО «МЕДСЕРВИСПРОЕКТ», на поставку медицинского изделия – томограф рентгеновский компьютерный (Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие на сумму 43 700,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями контракта, поставка осуществляется в течение 70 календарных дней, или до 20.11.2022. Поставка товара не осуществлена.

Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта представлена

независимая гарантия от 13.03.2023 №1125160, которая обеспечивает исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе по уплате штрафов, пеней, неустоек. Срок действия гарантии до 01.06.2023.

В рамках проведения претензионной работы Минздрав Чувашии направил в адрес ООО «Медсервиспроект» от 02.12.2022 №08/17-20226, 12.01.2023 №08/17-264 претензионные письма в части принятия мер по поставке оборудования. Кроме того, письмом от 21.12.2022 №08/16 -21558 Минздрав Чувашии уведомил Прокуратуру Чувашской Республики по факту невыполнения поставщиком обязательств.

24.05.2023 Минздравом Чувашии принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного контракта от 12.09.2022 № 10-16/1302, о чем письмом от 13.04.2023 № 08/17-5915 был проинформирован Поставщик.

При проведении претензионной работы Минздрав направил Подрядчику письмо от 24.05.2023 №08/17-8171 о начислении штрафа за неисполнение условий контракта в сумме 2 185,0 тыс. рублей, а также обращение в УФАС по Чувашской Республике о включении ООО «Медсервиспроект» в реестр недобросовестных поставщиков.

3) в рамках реализации регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения»

Общий объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете на 2023 год, составил в сумме 1 102 803,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 177 548,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 835 154,1 тыс. рублей и республиканского бюджета – 342 394,2 тыс. рублей.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленному Минздравом Чувашии и Минстроем Чувашии, по состоянию на 01.04.2023 лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта доведены в сумме 1 169 132,8 тыс. рублей. Бюджетные обязательства приняты на сумму 1 082 876,2 тыс. рублей, денежные обязательства и кассовые расходы на отчетную дату составили в сумме 115 061,6 тыс. рублей.

По данному региональному проекту наибольшее финансирование предусмотрено на следующие основные мероприятия:

«Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения» - 680 536,5 тыс. рублей;

«Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения» - 213 770,4 тыс. рублей.

Выборочно проанализированы контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок.

По данным ЕИС в сфере закупок КУ ЧР «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии заключен контракт от 03.11.2022 №ЕП-11 (реестровый номер контракта 2213009761422000152) на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара филиала «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский межтерриториальный

медицинский центр» (Ц21N953651) с ООО «Ремон» в сумме 123 320,9 тыс. рублей, в том числе на 2022 год – 73 639,6 тыс. рублей, на 2023 год – 49 681,3 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 02.02.2023 №2 изменена сумма финансирования – в 2022 году 36 819,8 тыс. рублей, 2023 – 86 501,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ не позднее 15.11.2023. Согласно размещенным в ЕИС в сфере закупок актам, работы выполнены в сумме 59 623,4 тыс. рублей, оплачено всего – 70 947,6 тыс. рублей, из них сумма авансовых платежей – 61 660,4 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 34 127,8 тыс. рублей, в том числе сумма аванса – 24 840,6 тыс. рублей.

4) в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Общий объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете на 2023 год, составил в сумме 35 943,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 583,6 тыс. рублей и республиканского бюджета – 359,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 35 943,0 тыс. рублей, субсидии подведомственным автономным учреждениям.

В соответствии с соглашением от 30.12.2022 №056-09-2023-335, с учетом дополнительного соглашения от 01.02.2023 №056-09-2023-335/1, заключенным между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 35 943,0 тыс. рублей на закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) (показатель результативности - 1 единица).

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленному Минздравом Чувашии, по состоянию на 01.04.2023 лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта доведены в сумме 35 943,0 тыс. рублей. Бюджетные обязательства приняты на сумму 35 943,0 тыс. рублей.

По сведениям ЕИС в сфере закупок по результатам электронного аукциона, (извещение от 27.01.2023 г. № 0815500000523000481) БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии заключен контракт от 20.02.2023 № 0815500000523000481 на выполнение авиационных работ в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Максимальное значение цены контракта устанавливается в размере 35 943,0 тыс., в том числе НДС – 20%. Цена единицы Работы (одного летного часа) составляет 219,1 тыс. рублей, в том числе НДС – 20%. Максимальное значение цены контракта, цена единицы работы, сумма цен единиц работы являются твердыми и определяются на весь срок исполнения контракта. Работы по контракту выполняются ежедневно, круглосуточно (включая выходные, праздничные, нерабочие дни), в сроки, указанные в Заявках, в период с 01 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту устанавливается в размере 5% от максимального значения цены контракта, и составляет 1 797,2 тыс. рублей. Информация о выполнении работ и исполнении контракта в ЕИС не размещена. Кассовое исполнение отсутствует.

Выводы:

1. Законом о бюджете на 2023 год утверждено финансирование 36 региональных проектов по 12 национальным проектам. Сводной бюджетной росписью утверждены ассигнования по 37 региональным проектам.

2. За 1 квартал 2023 года кассовые расходы бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов исполнены в сумме 2 420 114,6 тыс. рублей или 18,02% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (в 2022 году за аналогичный период - 7,67%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 476 998,99 тыс. рублей или на 17,06% (в 2022 году за аналогичный период – 8,10 %), республиканского бюджета Чувашской Республики- 811 439,27 тыс. рублей или на 19,84% (в 2022 году за аналогичный период 5,14%), местного бюджета – 131 676,35 тыс. рублей или на 19,30 (в 2021 году за аналогичный период – 18,55 %).

3. Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 1 квартал 2023 года показал, что по 7 из 37 региональных проектов Чувашской Республики (18,9%) кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены.

4. В разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 0,3% («Содействие занятости») и до 100% «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Поддержка самозанятых».

Низкое освоение (менее 10,0%) наблюдается по 14 региональным проектам: «Информационная инфраструктура» - 7,5%, «Формирование комфортной городской среды» - 1,0%, «Жилье» - 4,9%, «Оздоровление Волги» - 4,1%, «Акселерация субъектов СМП» - 4,4%, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 5,4%, «Модернизации первичного звена здравоохранения» - 9,8%, «Безопасность дорожного движения» - 9,5%.

5. По состоянию на 01.04.2022 утверждены бюджетные обязательства по ГРБС на реализацию национальных проектов в общей сумме 12 749 758,6 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства – 9 091 911,7 тыс. рублей. Исполнены бюджетные обязательства на сумму 2 288 438,3 тыс. рублей или 17,9% к утвержденным бюджетным обязательствам и 25,2 % к принятым.

В полном объеме приняты бюджетные обязательства 2-ми ГРБС - Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики.

6. Согласно данным отчетов формы 0503128-НП общая сумма принятых обязательств муниципальными образованиями в рамках реализации региональных проектов составляет 2 534 603,2 тыс. рублей или 75,4% к плановым назначениям.

Объем принятых обязательств менее 50% от плановых назначений имеют 19 муниципальных образований, более 50% - 7 муниципальных образований, в том

числе Аликовский муниципальный округ – 33,3%, Вурнарский муниципальный округ – 45,8%, Чебоксарский муниципальный округ – 43,8%, Шемуршинский муниципальный округ – 7,6%, Янтиковский муниципальный округ – 15,7%, г. Алатырь – 25,2%, г. Шумерля – 21,9,0%.

Наибольшее количество региональных проектов предусмотрено к реализации в г. Чебоксары (9) и Моргаушском муниципальном округе (8).

7. По результатам мониторинга выявлены отдельные нарушения и недостатки, связанные с реализацией соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти в рамках реализации мероприятий национальных проектов, том числе:

- **в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** согласно отчету по состоянию на 01.04.2022, в 1 квартале 2022 года Минэкономразвития Чувашии самозанятым гражданам не обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах, что указывает на риски не достижения показателей результативности, предусмотренных условиями соглашения от 25.12.2020 № 139-09-2021-284 (с учетом дополнительного соглашения от 22.12.2021).

- **в рамках реализации программ формирования современной городской среды** имеются риски невыполнения муниципальными образованиями Алатырского муниципального округа, Аликовского муниципального округа, Вурнарского муниципального округа, Ядринского муниципального округа, Яльчикского муниципального округа, Янтиковского муниципального округа обязательств.

8. По результатам мониторинга выявлены отдельные нарушения и недостатки по отражению бюджетных обязательств в бюджетной отчетности:

- **в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»** Чебоксарским муниципальным округом в Отчете о бюджетных обязательствах по национальным проектам (форма 0503128НП) по состоянию на 01.04.2023 по КБК 0409 Ч21R153933 244 Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», не отражены принятые бюджетные обязательства по контрактам на общую сумму 41 781,4 тыс. рублей, или 44,1 % от суммы 94 793,4 тыс. рублей.

Вышеизложенное указывает на искажение представленной отчетности (0503128НП) по состоянию на 01.04.2023.

9. По результатам мониторинга и в результате проведения контрольных мероприятий **в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»** по 6 муниципальным образованиям на 01.04.2023 отсутствует кассовое исполнение (Аликовский муниципальный округ, Цивильский муниципальный округ, Шумерлинский муниципальный округ, Янтиковский муниципальный округ, г. Алатырь, г. Канаш), по двум муниципальным округам: Аликовскому и Янтиковскому не приняты бюджетные назначения, или не заключены соглашения с учреждениями на предоставление субсидий;

- в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»

Строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25, установлены факты излишне выплаченного аванса за выполнение 1 и 2 этапа работ в сумме 1 053,0 тыс. рублей, не предусмотренного контрактом.

Исполнение по контракту, заключенного Администрацией Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 01.04.2023 отсутствует, что указывает о риске неисполнения контракта в установленные сроки.

- в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в несоблюдение пункта 3.1.2.1 заключенных Соглашений (по 5 учреждениям образования города Чебоксары) муниципальным образованием города Чебоксары не обеспечен уровень софинансирования за счет средств бюджета города Чебоксары в размере 700,0 тыс. рублей.

Справочно: Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 18.04.2023 внесены изменения в бюджет города Чебоксары, согласно приложения № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальная программа города Чебоксары и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования по целевой статье Ц71Е164800 в сумме 1 444,0 тыс. рублей.

10. В рамках реализации регионального проекта «Жилье» по состоянию на 01.04.2023 в г. Новочебоксарск не приняты бюджетные обязательства.

Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.04.2023 №С 43-1 «О внесении изменений в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 22 декабря 2022 г. № С 37-1 «О бюджете города Новочебоксарска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные назначения в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» (А21F15021D) уменьшены на 100 %.

Предложения:

1. Направить информацию о результатах мониторинга за ходом реализации региональных проектов:

- Главе Чувашской Республики;
- Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики для принятия мер по устранению недостатков и рисков по реализации региональных проектов;

2. Использовать информацию о результатах мониторинга за ходом реализации региональных проектов при подготовке отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 1 квартал 2023 года.

Заведующий сектором
экспертно-аналитической работы



С.Н. Григорьева