

**Информация о финансировании строительства объектов адресной инвестиционной программы города Чебоксары за январь - июнь 2023 года**

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всего</b>	<b>953 185,1</b>	<b>205 692,3</b>	<b>372 479,3</b>	<b>375 013,5</b>	<b>136 764,0</b>	<b>29 380,3</b>	<b>66 765,7</b>	<b>40 618,0</b>	<b>14,3</b>
<b>в том числе:</b>									
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>336 878,9</b>	<b>45 573,7</b>	<b>146 244,1</b>	<b>145 061,1</b>	<b>103 200,5</b>	<b>19 320,3</b>	<b>48 185,5</b>	<b>35 694,7</b>	<b>30,6</b>
<b>ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>232 414,5</b>	<b>13 313,9</b>	<b>67 454,1</b>	<b>151 646,5</b>	<b>31 832,6</b>	<b>10 060,0</b>	<b>18 580,2</b>	<b>3 192,4</b>	<b>13,7</b>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>185 898,2</b>	<b>146 804,7</b>	<b>1 186,3</b>	<b>37 907,2</b>	<b>1 730,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 730,9</b>	<b>0,9</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>197 993,5</b>	<b>0,0</b>	<b>157 594,8</b>	<b>40 398,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>в том числе:</b>									
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ВСЕГО</b>	<b>336 878,9</b>	<b>45 573,7</b>	<b>146 244,1</b>	<b>145 061,1</b>	<b>103 200,5</b>	<b>19 320,3</b>	<b>48 185,5</b>	<b>35 694,7</b>	<b>30,6</b>
<b>Дорожное хозяйство</b>	<b>335 965,3</b>	<b>45 573,7</b>	<b>146 244,1</b>	<b>144 147,5</b>	<b>103 200,5</b>	<b>19 320,3</b>	<b>48 185,5</b>	<b>35 694,7</b>	<b>30,7</b>
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем"</i>	<b>153 752,2</b>	<b>45 573,7</b>	<b>85 401,3</b>	<b>22 777,2</b>	<b>49 144,3</b>	<b>19 320,3</b>	<b>23 287,8</b>	<b>6 536,2</b>	<b>32,0</b>
<i>Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары"</i>	<b>153 752,2</b>	<b>45 573,7</b>	<b>85 401,3</b>	<b>22 777,2</b>	<b>49 144,3</b>	<b>19 320,3</b>	<b>23 287,8</b>	<b>6 536,2</b>	<b>32,0</b>
<b>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья"</b>	<b>1 426,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 426,9</b>	<b>714,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>714,3</b>	<b>50,1</b>
<b>Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары</b>	<b>1 426,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 426,9</b>	<b>714,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>714,3</b>	<b>50,1</b>
Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	1 426,9	0,0	0,0	1 426,9	714,3	0,0	0,0	714,3	50,1

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ)	152 325,3	45 573,7	85 401,3	21 350,3	48 430,0	19 320,3	23 287,8	5 821,9	31,8
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	134 137,3	45 573,7	70 850,9	17 712,7	37 100,0	19 320,3	14 223,8	3 555,9	27,7
Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	134 137,3	45 573,7	70 850,9	17 712,7	37 100,0	19 320,3	14 223,8	3 555,9	27,7
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом	18 188,0	0,0	14 550,4	3 637,6	11 330,0	0,0	9 064,0	2 266,0	62,3

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	18 188,0	0,0	14 550,4	3 637,6	11 330,0	0,0	9 064,0	2 266,0	62,3
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие транспортной системы города Чебоксары"</i>	<b>182 213,1</b>	<b>0,0</b>	<b>60 842,8</b>	<b>121 370,3</b>	<b>54 056,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24 897,7</b>	<b>29 158,5</b>	<b>29,7</b>
<i>Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>	<b>182 213,1</b>	<b>0,0</b>	<b>60 842,8</b>	<b>121 370,3</b>	<b>54 056,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24 897,7</b>	<b>29 158,5</b>	<b>29,7</b>
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах	101 159,6	0,0	0,0	101 159,6	22 934,0	0,0	0,0	22 934,0	22,7
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	101 159,6	0,0	0,0	101 159,6	22 934,0	0,0	0,0	22 934,0	22,7
Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары	2 978,2	0,0	0,0	2 978,2	22,0	0,0	0,0	22,0	0,7
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары	1 497,6	0,0	0,0	1 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап.	1 055,8	0,0	0,0	1 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)	5 697,8	0,0	0,0	5 697,8	1 352,5	0,0	0,0	1 352,5	23,7
Реконструкция моста по ул. Полевая	25 574,8	0,0	0,0	25 574,8	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	11,7
Реконструкция моста по ул.Грибоедова	502,3	0,0	0,0	502,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция моста в парк "Лакреевский лес"	7 079,6	0,0	0,0	7 079,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство третьего транспортного полукольца в г. Чебоксары	55 438,5	0,0	0,0	55 438,5	18 559,5	0,0	0,0	18 559,5	33,5
Строительство парковки для большегрузного транспорта в районе Марпосадского шоссе	1 335,0	0,0	0,0	1 335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные"</b>	<b>81 053,5</b>	<b>0,0</b>	<b>60 842,8</b>	<b>20 210,7</b>	<b>31 122,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24 897,7</b>	<b>6 224,5</b>	<b>38,4</b>
<b>Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики</b>	<b>81 053,5</b>	<b>0,0</b>	<b>60 842,8</b>	<b>20 210,7</b>	<b>31 122,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24 897,7</b>	<b>6 224,5</b>	<b>38,4</b>
Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары	31 250,0	0,0	25 000,0	6 250,0	31 122,2	0,0	24 897,7	6 224,5	99,6
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)	37 303,5	0,0	25 842,8	11 460,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары	12 500,0	0,0	10 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
из них:									
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары"</i>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Подпрограмма "Развитие ветеринарии в городе Чебоксары"</i>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>913,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Строительство приюта для животных без владельцев на Марпосадском шоссе	913,6	0,0	0,0	913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО</b>	<b>232 414,5</b>	<b>13 313,9</b>	<b>67 454,1</b>	<b>151 646,5</b>	<b>31 832,6</b>	<b>10 060,0</b>	<b>18 580,2</b>	<b>3 192,4</b>	<b>13,7</b>
Жилищное хозяйство	<b>67 972,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 701,6</b>	<b>54 270,4</b>	<b>13 591,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13 591,8</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем"</i>	<b>67 972,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 701,6</b>	<b>54 270,4</b>	<b>13 591,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13 591,8</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
<i>Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары"</i>	<b>67 972,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 701,6</b>	<b>54 270,4</b>	<b>13 591,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13 591,8</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем"	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0
Строительство (приобретение) жилья для малоимущих граждан	10 000,0			10 000,0	0,0				0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	57 972,0	0,0	13 701,6	44 270,4	13 591,8	0,0	13 591,8	0,0	23,4
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	57 972,0	0,0	13 701,6	44 270,4	13 591,8	0,0	13 591,8	0,0	23,4
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары	57 972,0	0,0	13 701,6	44 270,4	13 591,8	0,0	13 591,8	0,0	23,4
в том числе:									
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	13 591,8		13 591,8		13 591,8		13 591,8		100,0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	109,8		109,8		0,0				0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	44 270,4	0,0	0,0	44 270,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>104 901,4</b>	<b>13 313,9</b>	<b>53 752,5</b>	<b>37 835,0</b>	<b>17 342,0</b>	<b>10 060,0</b>	<b>4 988,4</b>	<b>2 293,6</b>	<b>16,5</b>
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>	<b>23 414,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 414,1</b>	<b>1 112,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 112,3</b>	<b>4,8</b>
<i>Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары"</i>	<b>6 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"	<b>6 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	<b>6 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Строительство сетей ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями в микрорайоне "Байконур"	6 773,0	0,0	0,0	6 773,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды"</i>	<b>15 426,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 426,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод"	<b>15 426,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 426,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики	<b>15 426,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 426,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Строительство коллектора ливневой канализации от промышленного парка (II очередь) до существующего коллектора ливневой канализации по пр. Тракторостроителей	11 316,2	0,0	0,0	11 316,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Строительство отводящего коллектора водовыпуска №75 с подключением в сооружение очистки дождевых стоков центральной части г.Чебоксары	3 010,0	0,0	0,0	3 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство коллектора дождевой канализации в районе д. №1 по ул.Челомея	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство ливневой канализации в районе дома № 11, корпус 1 по ул, Сверчкова	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма "Газификация города Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>	<b>1 214,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 214,9</b>	<b>1 112,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 112,3</b>	<b>91,6</b>
<b>Основное мероприятие "Газификация Заволжской территории г. Чебоксары"</b>	<b>1 214,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 214,9</b>	<b>1 112,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 112,3</b>	<b>91,6</b>
<b>Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики</b>	<b>1 214,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 214,9</b>	<b>1 112,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 112,3</b>	<b>91,6</b>
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка	1 214,9	0,0	0,0	1 214,9	1 112,3	0,0	0,0	1 112,3	91,6
<b>Муниципальная программа города Чебоксары "Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем"</b>	<b>81 487,3</b>	<b>13 313,9</b>	<b>53 752,5</b>	<b>14 420,9</b>	<b>16 229,7</b>	<b>10 060,0</b>	<b>4 988,4</b>	<b>1 181,3</b>	<b>19,9</b>
<i>Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары"</i>	<b>81 487,3</b>	<b>13 313,9</b>	<b>53 752,5</b>	<b>14 420,9</b>	<b>16 229,7</b>	<b>10 060,0</b>	<b>4 988,4</b>	<b>1 181,3</b>	<b>19,9</b>
<b>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья"</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
<b>Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ)</b>	<b>80 487,3</b>	<b>13 313,9</b>	<b>53 752,5</b>	<b>13 420,9</b>	<b>16 229,7</b>	<b>10 060,0</b>	<b>4 988,4</b>	<b>1 181,3</b>	<b>20,2</b>
<b>Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары</b>	<b>80 487,3</b>	<b>13 313,9</b>	<b>53 752,5</b>	<b>13 420,9</b>	<b>16 229,7</b>	<b>10 060,0</b>	<b>4 988,4</b>	<b>1 181,3</b>	<b>20,2</b>
Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 (водоотведение) в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	21 782,4	4 110,3	14 141,9	3 530,2	4 391,6	3 681,8	587,1	122,7	20,2
Сеть ливневой канализации К2 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	48 866,1	4 717,3	35 323,9	8 824,9	9 857,3	4 717,3	4 136,7	1 003,3	20,2

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Сеть водоснабжения В1 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары	9 838,8	4 486,3	4 286,7	1 065,8	1 980,8	1 660,9	264,6	55,3	20,1
<b>Благоустройство</b>	<b>59 541,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59 541,1</b>	<b>898,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>898,8</b>	<b>1,5</b>
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>	<b>7 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 450,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,1</b>
<i>Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары"</i>	<b>7 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 450,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"</b>	<b>7 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 450,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики</b>	<b>7 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 450,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,1</b>
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары	7 450,0	0,0	0,0	7 450,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,1
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары"</i>	<b>52 091,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 091,1</b>	<b>889,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>889,8</b>	<b>1,7</b>
<i>Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"</i>	<b>52 091,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 091,1</b>	<b>889,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>889,8</b>	<b>1,7</b>
<b>Основное мероприятие "Содействие благоустройству города Чебоксары"</b>	<b>52 091,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 091,1</b>	<b>889,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>889,8</b>	<b>1,7</b>
<b>Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики</b>	<b>52 091,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 091,1</b>	<b>889,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>889,8</b>	<b>1,7</b>

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Строительство сетей наружного освещения в г. Чебоксары вдоль дома № 21 по ул. Энгельса к домам №№11,12,15,17,19 по ул. Николаева, включая дом № 22 по ул. Чапаева	3 641,5	0,0	0,0	3 641,5	9,3	0,0	0,0	9,3	0,3
Строительство наружного освещения на территории жилого дома по пр. 9-ой Пятилетки, 19/37	2 071,0	0,0	0,0	2 071,0	9,3	0,0	0,0	9,3	0,4
Строительство наружного освещения от дома №5 по ул. Кукшумская до дома №26 Б по ул. Хузангая и к дому №12 по пр. И. Яковлева, вдоль стадиона «Трактор»	2 801,9	0,0	0,0	2 801,9	9,4	0,0	0,0	9,4	0,3
Строительство наружного освещения в мкр.Соляное	6 091,3	0,0	0,0	6 091,3	826,8	0,0	0,0	826,8	13,6
Строительство сетей наружного освещения в пос.Пролетарский	2 935,5	0,0	0,0	2 935,5	9,4	0,0	0,0	9,4	0,3
Строительство сетей наружного освещения дворовых территорий домов №№8,10,10А по ул. Гагарина	1 502,3	0,0	0,0	1 502,3	2,3	0,0	0,0	2,3	0,2
Строительство сетей наружного освещения по ул. Прирельсовая, по ул. 1-й, 2-й, 3-й Якимовский овраг	3 885,2	0,0	0,0	3 885,2	18,7	0,0	0,0	18,7	0,5
Строительство сетей наружного освещения по ул. Брусничная	1 582,4	0,0	0,0	1 582,4	2,3	0,0	0,0	2,3	0,1
Строительство наружного освещения по ул. Солнечная г. Чебоксары	1 476,5	0,0	0,0	1 476,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Строительство наружного освещения г. Чебоксары (Этап 8. Строительство наружного освещения в дер. Чандрово г. Чебоксары по ул. Совхозная, ул. Спортивная, ул.Междуреченская)	4 074,0	0,0	0,0	4 074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство наружного освещения в мкр. Байконур г.Чебоксары	18 560,0	0,0	0,0	18 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Строительство сетей наружного освещения по ул. Эльмена в районе д.№13,15,17	2 002,3	0,0	0,0	2 002,3	2,3	0,0	0,0	2,3	0,1
Строительство сетей уличного освещения по ул. Кирова	468,4	0,0	0,0	468,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Строительство сетей уличного освещения по ул. 2-я Чандровская	998,8	0,0	0,0	998,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВСЕГО</b>	<b>185 898,2</b>	<b>146 804,7</b>	<b>1 186,3</b>	<b>37 907,2</b>	<b>1 730,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 730,9</b>	<b>0,9</b>
<b>Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод</b>	<b>185 898,2</b>	<b>146 804,7</b>	<b>1 186,3</b>	<b>37 907,2</b>	<b>1 730,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 730,9</b>	<b>0,9</b>

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
<i>Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"</i>	185 898,2	146 804,7	1 186,3	37 907,2	1 730,9	0,0	0,0	1 730,9	0,9
<i>Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения"</i>	185 898,2	146 804,7	1 186,3	37 907,2	1 730,9	0,0	0,0	1 730,9	0,9
<b>Основное мероприятие "Оздоровление Волги"</b>	14 384,9	0,0	0,0	14 384,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики</b>	14 384,9	0,0	0,0	14 384,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора	3 650,0	0,0	0,0	3 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Октябрьского моста (№33)	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Ягодного пер. (№83)	2 954,9	0,0	0,0	2 954,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе пр.Машиностроителей (№21)	2 250,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Гладкова (№64)	2 510,0	0,0	0,0	2 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Гагаринского моста (№44)	2 020,0	0,0	0,0	2 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги"</b>	171 513,3	146 804,7	1 186,3	23 522,3	1 730,9	0,0	0,0	1 730,9	1,0
<b>Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики</b>	171 513,3	146 804,7	1 186,3	23 522,3	1 730,9	0,0	0,0	1 730,9	1,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2"	171 513,3	146 804,7	1 186,3	23 522,3	1 730,9	0,0	0,0	1 730,9	1,0
<b>ОБРАЗОВАНИЕ, ВСЕГО</b>	<b>197 993,5</b>	<b>0,0</b>	<b>157 594,8</b>	<b>40 398,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Общее образование	197 993,5	0,0	157 594,8	40 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Муниципальная программы города Чебоксары "Развитие образования"</i>	197 993,5	0,0	157 594,8	40 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма "Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования"</i>	197 993,5	0,0	157 594,8	40 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций"	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа"	196 993,5	0,0	157 594,8	39 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование и местоположение объекта	План (лимит) финансирования на 2023 год				Кассовый расход (включая авансирование)				% фактического финансирования работ к годовому лимиту
	Итого	в том числе			Итого	в том числе			
		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары		из федерального бюджета	из республиканского бюджета	из бюджета города Чебоксары	
<b>Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары</b>	<b>196 993,5</b>	<b>0,0</b>	<b>157 594,8</b>	<b>39 398,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	196 993,5	0,0	157 594,8	39 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0