

АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

с. Аликово

«01» февраля 2023 г.

Муниципальное образование – Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики от имени которого выступает администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, в лице и.о. главы Аликовского муниципального округа – Никитиной Лидии Михайловны, действующей на основании Решения Собрания депутатов Аликовского муниципального округа №11 от 27.01.2023 года, именуемый в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «УК Жилище» в лице директора Егорова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением от «22» августа 2015 года №2 (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения проведена 1 февраля 2023 года.
2. Проверяемый период: по состоянию на 31 декабря 2022 года.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.
4. Сведения о выполненных Работах:
 - 4.1 Капитальный ремонт здания котельной «Центральная»
 - прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6Мпа, температура 115 С – 0,12 км;
 - разработка грунта в отвал экскаваторами – 0,3 куб. м.;
 - разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами – 0,103 куб. м.;
 - демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм – 0,8103 м;
 - смена задвижек диаметром 150 мм. – 1 шт.
 - 4.2 Капитальный ремонт здания котельной «Парковая»
 - замена задвижек диаметром 150 мм – 1 шт.
 - изоляция трубопроводов – 2 куб. м;
 - смена обделок из листовой стали;
 - 4.3 Замена утепления теплотрассы.

Заключение:

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером мероприятий, в части использования (эксплуатации) объектов Концессионного соглашения, проверки наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения. Выполнение мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением.

2. В части исполнения Концессионером обязательств по выполнению Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности (далее – показатели).

Концессионеру необходимо обеспечить повышение показателей, провести мероприятия по снижению расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям; улучшить показатели энергетической эффективности, в части доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; в части удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

3. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, финансирования мероприятий – в приложении 2 к акту.

4. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концессионера

ООО «УК Жилище»


А. М. Егоров


От имени Концедента

Администрация Аликовского
муниципального округа

И.о. главы

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики


Л. М. Никитина

СОГЛАСОВАНО:

Вр.и.о. начальника Управления по
благоустройству и развитию сельских
территорий администрации
Аликовского муниципального округа


Н.В. Малинов