

**План производства текущих ремонтных работ на объектах теплоснабжения
ООО "ОП ЖСКХ" Поречского муниципального округа
по подготовке к отопительному периоду 2026-2027**

*Объект: Котельная МРТИ
Адрес объекта: с. Поречье, ул. Уланова, д.137
Сроки выполнения работ: 15.05.2026г. - 19.06.2026г.*

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание
				Начало	Окончание		
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов загазованности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов, установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы Газовые котлы: Alpha e970-2 шт Unicall Eprexx-2 шт	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки	
2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов; Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния изоляции передних стенок; Извлечение турбодвигателей; Чистка турбодвигателей и трубок уходящих газов; Осмотр толки и трубок уходящих газов (при выявлении наноса замена)	Газовые котлы: Alpha e970-2 шт Unicall Eprexx-2 шт	15.05.2026	30.05.2026	Акт	
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси; Удаление инородных веществ (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности и наружной); Опрессовка котлов	Газовые котлы: Alpha e970-2 шт Unicall Eprexx-2 шт	15.05.2026	30.05.2026	Акт	
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Очистка фильтров трубкой очистки Опрессовка системы	Трубопроводы котельной	15.05.2026	30.05.2026	Акт	
5	Проверка сброшенных клапанов	Проверка сброшенных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм срабатывания клапана	Сброшенные клапаны на котлах и трубопроводах котельной	01.06.2026	19.06.2026	Акт, Бирки	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Замена сальниковых уплотнений штока задвижек Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура внутри котельной	01.06.2026	19.06.2026	Акт	
7	Ремонт системы подпитки водоснабжения котельной	Замена труб; Замена запорной арматуры; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура Трубопроводы	01.06.2026	19.06.2026	Акт	
8	Проверка работоспособности подпиточных баков	Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	-	01.06.2026	19.06.2026	Акт	
9	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов труб котельной	Проверка газоходов и вентиляции приборов, осмотр труб, осмотр изоляции газоходов	Участки тепловой сети	01.06.2026	19.06.2026	Акт	
10	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Запорная арматура на участках тепловой сети	01.06.2026	19.06.2026	Акт	
11	Ревизия запорной арматуры на тепловой сети	Замена сальниковых уплотнений штока задвижек Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Трубопроводы котельной	01.06.2026	19.06.2026	Акт	
12	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений	Трубопроводы котельной	01.06.2026	19.06.2026	Акт	

СВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Объединение предприятий ЖЭКХ"
Поречского муниципального округа
Грифонов Д.В.
19.06.2026 г.

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание
				Начало	Окончание		
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов загазованности местам	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов, установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы Газовые котлы: Alpha e970-2 шт Unicall Eprexx 1100- 1 шт BK 21- 1 шт	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки	
2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов: Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния изоляции передних стенок; Извлечение турбодвигателей; Чистка турбодвигателей и трубок уходящих газов, Осмотр толки и трубок уходящих газов (при выявлении износа замена)	Газовые котлы: Alpha e970-2 шт Unicall Eprexx 1100- 1 шт BK 21- 1 шт	15.05.2026	30.05.2026	Акт	
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси, Удаление инородных веществ (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева);	Газовые котлы: Alpha e970-2 шт Unicall Eprexx 1100- 1 шт BK 21- 1 шт	15.05.2026	30.05.2026	Акт	
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси, Очистка фильтров грубой очистки	Трубопроводы котельной	15.05.2026	30.05.2026	Акт	
5	Проверка сбросных клапанов	Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм срабатывания клапана	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах котельной	01.06.2026	19.06.2026	Акт; Вырки	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Замена сайлиновых уплотнений штока задвижек Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура котельной	01.06.2026	19.06.2026	Акт	
7	Промывка и опрессовка теплообменника ГВС	Чистка теплообменного оборудования; Чистка клапанов, промывка тепловой сети ГВС	Теплообменник; Обратные клапана ХВО для тепловой сети	01.06.2026	26.06.2026	Акт	
8	Проверка работоспособности установки химводоподготовки	Проверка герметичности соединений; Замена фильтрующих элементов	Участки тепловой сети	01.06.2026	26.06.2026	Акт	
9	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымовых труб котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Запорная арматура на участках тепловой сети	01.06.2026	26.06.2026	Акт	
10	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Трубопроводы котельной	01.06.2026	26.06.2026	Акт	
11	Ревизия запорной арматуры на тепловой сети	Замена сайлиновых уплотнений штока задвижек Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура на участках тепловой сети	01.06.2026	26.06.2026	Акт	
12	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений		01.06.2026	26.06.2026	Акт	
Объект: Комельная ШТК Адрес объекта: с. Поречикова, ул. Ленин, д.161 Сроки выполнения работ: 15.05.2026 г.-26.06.2026 г.							
№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание
				Начало	Окончание		
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов загазованности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы Газовые котлы: RSA100 -2 ед.	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки	
2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов: Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния обрешетки теплообменника; Проверка состояния обрешетки теплообменника; Осмотр горелки и отключающих элементов входящих в состав горелки (при выявлении износа замена)	Газовые котлы: RSA100 -2 ед.	29.06.2026	03.07.2026	Акт	
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси, Удаление инородных веществ из теплообменника (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева);	Газовые котлы: RSA100 -2 ед.	29.06.2026	03.07.2026	Акт	
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси, Очистка фильтров грубой очистки	Трубопроводы котельной	29.06.2026	03.07.2026	Акт	

5	Проверка сбросных клапанов	Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм сбрасывание клапана	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах внутри котельной	29.06.2026	03.07.2026	Акт, Вырки	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура внутри котельной	29.06.2026	03.07.2026	Акт	
7	Проверка работоспособности подпиточных баков	Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед.	29.06.2026	03.07.2026	Акт	
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов труб котельной	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр труб, осмотр изоляции газоходов	Участки тепловой сети	29.06.2026	03.07.2026	Акт	
9	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Опрессовка системы	Запорная арматура на тепловой сети	29.06.2026	03.07.2026	Акт	
10	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	Проверка работоспособности шаровых кранов, задвижек; Проверка герметичности соединений;					
11	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений	Трубопроводы котельной	01.06.2026	26.06.2026	Акт	
<i>Объект: Комбинат №3</i> <i>Адрес объекта: с. Поречье, ул. Ульянов, д.1</i> <i>Сроки выполнения работ:15.05.2026 г. -10.07.2026г.</i>							
№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание
				Начало	Окончание		
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов работоспособности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки	
2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов; Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния трубопроводов; Осмотр горелки и отделимых элементов входящих в состав горелки (при выявлении явного замед)	Газовые котлы: КОВ100 -3 ед.	06.07.2026	10.07.2026	Акт	
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси; Удаление инородных веществ из теплообменника (осадков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева);	Газовые котлы: КОВ100 -3 ед.	06.07.2026	10.07.2026	Акт	
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Онистка фильтров грубой очистки	Трубопроводы котельной	06.07.2026	10.07.2026	Акт	
5	Проверка сбросных клапанов	Опрессовка системы Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений;	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах внутри котельной	06.07.2026	10.07.2026	Акт, Вырки	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Протестировать механизм сбрасывание клапана Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура внутри котельной	06.07.2026	10.07.2026	Акт	
7	Проверка работоспособности подпиточных баков	Установка и подключение Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед.	06.07.2026	10.07.2026	Акт	
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов труб котельной	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр труб, осмотр изоляции газоходов	Участки тепловой сети	06.07.2026	10.07.2026	Акт	
9	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Промывка системы Опрессовка системы	Запорная арматура на тепловой сети	06.07.2026	10.07.2026		
10	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	Проверка работоспособности шаровых кранов, задвижек; Проверка герметичности соединений;					
11	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений	Трубопроводы котельной	06.07.2026	10.07.2026	Акт	
<i>Объект: Комбинат школы-интерната</i> <i>Адрес объекта: с. Поречье, ул. Комсомольская, д.5</i> <i>Сроки выполнения работ:15.05.2026 г.- 22.07.2026 г.</i>							
№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание
				Начало	Окончание		
1	Поверка манометров, термометров, сигнализаторов работоспособности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки	

2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов; Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния турбулизаторов; Осмотр горелки и отдельных элементов входящих в состав горелки (при выявлении износа замена)	Газовые котлы: МИКРО-100 -1 ед. МИКРО-200 -3 ед.	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси; Удаление инородных веществ из теплообменника (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева); Опрессовка котлов	Газовые котлы: МИКРО-100 -1 ед. МИКРО-200 -3 ед.	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Очистка фильтров грубой очистки Опрессовка системы	Трубопроводы котельной	13.07.2026	22.07.2026	Акт	Виржи
5	Проверка сбросных клапанов	Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм срабатывания клапана	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах котельной	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура котельной	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
7	Проверка работоспособности подпиточных баков	Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед. Насос подпиточный-1 ед	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр трубы, осмотр изоляции	-	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
9	Проверка клапанов котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Участки тепловой сети	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
10	Проверка запорной арматуры тепловых сетей	Проверка работоспособности шаровых кранов, задвижек; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура на тепловой сети	13.07.2026	22.07.2026	Акт	
11	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений котельной	Трубопроводы внутри	06.07.2026	22.07.2026	Акт	

Объект: Комельская административная
Адрес объекта: с. Покровка, ул. Ленин, д.3
Сроки выполнения работ:15.05.2026 г. -31.07.2026 г.

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание
				Начало	Окончание		
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов заземленности	Снятие приборов на проверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газовизаторы	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки	
2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов; Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния турбулизаторов; Осмотр горелки и отдельных элементов входящих в состав горелки (при выявлении износа замена)	Газовые котлы: КОВ100 -1 ед. RSA100 - 2 ед.	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси; Удаление инородных веществ из теплообменника (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева); Опрессовка котлов	Газовые котлы: КОВ100 -1 ед. RSA100 - 2 ед.	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Очистка фильтров грубой очистки Опрессовка системы	Трубопроводы котельной	22.07.2025	31.07.2026	Акт	Виржи
5	Проверка сбросных клапанов	Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм срабатывания клапана	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах котельной	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура котельной	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр трубы, осмотр изоляции	-	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
9	Проверка клапанов котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Участки тепловой сети	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
10	Проверка запорной арматуры тепловых сетей	Проверка работоспособности шаровых кранов, задвижек; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура на тепловой сети	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
11	Ремонт системы подпитки водоснабжения котельной	Установка подпиточного бака Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед.	22.07.2025	31.07.2026	Акт	


12	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений котельной	Трубопроводы котельной	внутри	22.07.2025	31.07.2026	Акт	
Объект: Котельная ДЛК Адрес объекта: с. Поречское, ул. Ленина, д.4 Сроки выполнения работ: 15.05.2026 г.-07.08.2026 г.								
№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание	
				Начало	Окончание			
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов загазованности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки		
2	Пусконаладочные работы	Осмотр горелки и отдельных элементов входящих в состав горелки (при выявлении износа замена)	Газовые котлы: RSA-100-2 ед.	03.08.2026	07.08.2026	Акт, технический отчет		
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси. Удаление инородных веществ из теплообменника (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева);	Газовые котлы: RSA-100-2 ед.	03.08.2026	07.08.2026	Акт		
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси. Очистка фильтров грубой очистки	Трубопроводы котельной	03.08.2026	07.08.2026	Акт		
5	Проверка сбросных клапанов	Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм срабатывание клапана	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах котельной	03.08.2026	07.08.2026	Акт, Бирки		
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура котельной	03.08.2026	07.08.2026	Акт		
7	Проверка работоспособности подпиточных баков	Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подпиточной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед.	03.08.2026	07.08.2026	Акт		
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымовых труб котельной	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр трубы, осмотр изоляции	Участки тепловой сети	03.08.2026	07.08.2026	Акт		
9	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Промывка системы. Опрессовка системы	Запорная арматура на тепловой сети	03.08.2026	07.08.2026	Акт		
10	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	Проверка работоспособности соединений;						
11	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений котельной	Трубопроводы котельной	03.08.2026	07.08.2026	Акт		
Объект: Котельная модуль Адрес объекта: с. Поречское, ул. Крылова, д.56 Сроки выполнения работ: 15.05.2026 г.-19.08.2026 г.								
№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание	
				Начало	Окончание			
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов загазованности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки		
2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов; Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния турбулизаторов; Осмотр горелки и отдельных элементов входящих в состав горелки (при выявление износа замена)	Газовые котлы: КОВ100-3 ед.	10.08.2026	19.08.2026	Акт		
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси; Удаление инородных веществ из теплообменника (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева);	Газовые котлы: КОВ100-3 ед.	10.08.2026	19.08.2026	Акт		
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Очистка фильтров грубой очистки	Трубопроводы котельной	10.08.2026	19.08.2026	Акт		
5	Проверка сбросных клапанов	Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм срабатывание клапана	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах котельной	10.08.2026	19.08.2026	Акт, Бирки		

6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура котельной	внутри	10.08.2026	19.08.2026	Акт	
7	Проверка работоспособности подпиточных баков	Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед.		10.08.2026	19.08.2026	Акт	
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов труб котельной	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр труб, осмотр изоляции газоходов	Участки тепловой сети		10.08.2026	19.08.2026	Акт	
9	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Сетевой насос- 1ед.		10.08.2026	19.08.2026	Акт	
10	Замена циркуляционного насоса	Замена основного сетевого насоса;	Трубопроводы котельной	внутри	10.08.2026	19.08.2026	Акт	
11	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений котельной						
Объект: Коньезная мобиль Адрес объекта: с. Поречское, ул. Кооперативная, д.23 Сроки выполнения работ:								
№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание	
				Начало	Окончание			
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов загазованности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы Газовые котлы: RSA100 -2 ед.	15.05.2026	30.05.2026	Свидетельство о проведении поверки		
2	Ревизия котлов	Разборка и сборка котлов; Снятие передних и задних стенок; Проверка состояния турбулизаторов; Осмотр горелки и отдельных элементов входящих в состав горелки (при выявление износа замена)		19.08.2026	25.08.2026	Акт		
3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси; Удаление инородных веществ из теплообменника (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева); Опрессовка котлов	Газовые котлы: RSA100 -2 ед.	19.08.2026	25.08.2026	Акт		
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Очистка фильтров грубой очистки	Трубопроводы котельной	внутри	19.08.2026	25.08.2026	Акт	
5	Проверка сброшенных клапанов	Проверка сброшенных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм срабатывание клапана	Сброшенные клапаны на котлах и трубопроводах котельной	внутри	19.08.2026	25.08.2026	Акт. Бирки	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура котельной	внутри	19.08.2026	25.08.2026	Акт	
7	Проверка работоспособности подпиточных баков	Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед.		19.08.2026	25.08.2026	Акт	
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов труб котельной	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр труб, осмотр изоляции газоходов	Участки тепловой сети		19.08.2026	25.08.2026	Акт	
9	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Установка ХВО-1 ед.		19.08.2026	25.08.2026	Акт	
10	Установка ХВО для системы подпитки	Врезка в тепловую сеть установку химводподготовки	Трубопроводы котельной	внутри	19.08.2026	25.08.2026	Акт	
11	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений котельной						
Объект: Коньезная мобиль Адрес объекта: с. Поречское, ул. Кооперативная, д.1 Сроки выполнения работ:								
№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Оборудование	Сроки производства работ		Документ подтверждающий выполнение работ	Примечание	
				Начало	Окончание			
1	Проверка манометров, термометров, сигнализаторов загазованности	Снятие приборов на поверку, замена неисправных приборов (при наличии), установка по штатным местам	Манометры Термометры Газоанализаторы Газовые котлы: RSA-100-2 ед.	15.05.2026	30.05.2026	Акт		
2	Пусконаладочные работы	Пусконаладочные работы; Осмотр горелки и отдельных элементов входящих в состав горелки (при выявление износа замена)		25.08.2026	31.08.2026	Акт,технический отчет		

3	Промывка и опрессовка котлов	Промывка котлов методом воздушно-водной смеси; Удаление инородных веществ из теплообменника (остатков накипи, коррозии) из котлов (внутренней поверхности нагрева); Опрессовка котлов	Годовые котлы: RSA-100-2 ед.	25.08.2026	31.08.2026	Акт	
4	Промывка и опрессовка системы внутри котельной	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Очистка фильтров грубой очистки	Трубопроводы котельной	25.08.2026	31.08.2026	Акт	
5	Проверка сбросных клапанов	Опрессовка системы; Проверка сбросных клапанов под рабочим давлением; Проверка герметичности соединений; Протестировать механизм сбросывающие клапана	Сбросные клапаны на котлах и трубопроводах внутри котельной	25.08.2026	31.08.2026	Акт, Бирки	
6	Ревизия запорной арматуры внутри котельной	Проверка работоспособности шаровых кранов; Проверка герметичности соединений;	Запорная арматура котельной	25.08.2026	31.08.2026	Акт	
7	Проверка работоспособности подпиточных баков	Проверка герметичности соединений; Осмотр наличия подготовленной воды для подпитки системы теплоснабжения	Бак подпиточный-1 ед.	25.08.2026	31.08.2026		
8	Проверка газоходов, вентиляционных каналов и дымоходов труб котельной	Проверка газоходов и вентиляции прибором, осмотр трубы, осмотр изоляции	-	25.08.2026	31.08.2026	Акт	
9	Замена сетей теплоснабжения	Замена сетей теплоснабжения в количестве 291 м	Трубопроводы в оцинкованной оболочке Ду57 ст 4	25.08.2026	31.08.2026	Акт	
10	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	Промывка системы методом воздушно-водной смеси; Опрессовка системы	Участки тепловой сети	25.08.2026	31.08.2026	Акт	
11	Покраска труб внутри котельной, обозначение указателей	Обновление лакокрасочного покрытия трубопроводов котельной, уборка помещений	Трубопроводы котельной	25.08.2026	31.08.2026	Акт	

Разработал:
Начальник участка по производству тепловой энергии

Согласовано:
Главный инженер



Шлянев Сергей Александрович

Юртаев Михаил Викторович