

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения**  
**в Чувашской Республике**

г. Чебоксары

27 сентября 2024 г.

№ 7/24

**Председательствовал:** Лекарев С.Н. – министр промышленности и энергетики Чувашской Республики (заместитель руководителя по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике)

**Присутствовали:** Б.Н. Архипов, Э.Н. Виноградов, Р.Г. Гельметдинов, П.А. Григоренко, А.А. Губанов, Д.А. Демидов, Д.С. Денисов, В.И.Димитриев, В.А. Дулькин, С.А. Камышанский, Н.В. Картузов, А.Ю. Кирьянов, Д.А. Константинов, Т.А. Копеева, О.В. Курдиманова, Я.Г. Курюмов, А.Ю. Маклыгин, В.Л. Малицкий, С.А. Михайлов, А.В. Мясников, А.В. Павлов, А.Ю. Павлова, Е.Г. Петров, В.М. Семенов, Е.И. Сидоров, А.Е. Требухов, С.А. Ушаков, А.И. Федоров, А.Г. Шамбин, А.П. Юркин

**1. О проведении командно- штабной тренировки на объектах электро- и теплоэнергетики Чувашской Республики по теме «Отработка взаимодействия при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объектах электроэнергетики»**

Решили:

Принять к сведению информацию Н.В. Картузова – директора Представительства АО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии о подготовке к проведению командно-штабной тренировки на объектах электро- и теплоэнергетики Чувашской Республики в 2024 году (далее – КШТ).

По замыслу учений:

По сообщению Чувашского ЦГМС в ближайшие 4-8 часов ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 30 м/с.

Из-за налипания мокрого снега на проводах ЛЭП, конструкциях, деревьях в условиях неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 30 м/с) происходит обрыв проводов:

На ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Кугеси 1 цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Кугеси-1) (ф.А) на участке между оп. 71-72.

На ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – ЧЗПТ ГПП-3 II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Тракторная -3 отпайка Кугеси-2) (ф.С) на участке между оп. 46-47.

Происходит полное погашение  
ПС 110 кВ Машзавод;

ПС 110 кВ Радуга;  
ПС 110 кВ Вурманкасы;  
ПС 110 кВ Мясокомбинат;  
ПС 110 кВ Кугеси.

Из-за налипания мокрого снега на проводах ЛЭП, конструкциях, деревьях в условиях неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 30 м/с) происходят отключения:

ВЛ 10 кВ №109 от РП 10 кВ Северный;  
ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35 кВ Кумаши;  
ВЛ 10 кВ №8 от ПС 35 кВ Кумаши;  
ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 кВ Сундырь;  
ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Россия;  
КВЛ 10 кВ № 10 Девлизерево от ПС 110 кВ Кибечи;  
ВЛ 10 кВ № 3 М.Кибечи от ПС 110 кВ Кибечи;  
КВЛ 10 кВ № 2 Татмышы от ПС 110 кВ Ачаксы

Обесточено 44 населенных пункта, 104599 человек, 387 ТП, 96 социально-значимых объектов.

**1.1. Минпромэнерго Чувашии:**

организовать подготовку и проведение учения на территории Чувашской Республики по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температурах (далее – командно-штабная тренировка);

утвердить и направить участникам КШТ План проведения командно-штабной тренировки на объектах электро- и теплоэнергетики Чувашской Республики в 2024 году.


**Срок: 27.09.2024.**

**1.2. Дату проведения КШТ назначить на 1 октября 2024 г.**

**1.3. Организациям, участвующим в практических мероприятиях КШТ, в соответствии с утвержденным Планом проведения командно-штабной тренировки на объектах электро- и теплоэнергетики Чувашской Республики в 2024 году разработать и утвердить объектовые сценарии тренировок, обеспечить готовность к участию в КШТ.**

**Срок: 30.09.2024.**

Министр промышленности и энергетики  
Чувашской Республики (заместитель  
руководителя по обеспечению  
безопасности электроснабжения в  
Чувашской Республике)



С.Н. Лекарев