

## АКТ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

с. Аликово

«01» апреля 2023 г.

Муниципальное образование – Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики от имени которого выступает администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, в лице и. о. главы администрации Аликовского муниципального округа Никитиной Лидии Михайловны, действующего на основании Решения Собрания депутатов Аликовского муниципального округа №111 от 27.01.2023 года, именуемый в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал+» в лице директора Иванова Алексея Радомировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением от «07» августа 2020 года (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения проведена «01» апреля 2023 года.
2. Проверяемый период: по состоянию на 31 декабря 2022 года.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.
4. Сведения о выполненных Работах:
  - 4.1 Капитальный ремонт системы водоснабжения:
    - демонтаж задвижек диаметром 100 мм – 1 шт.;
    - установка задвижек диаметром 50 мм – 2 шт.;
    - снятие пожарного гидранта – 1 шт.;
    - замена насоса артезианского – 1 шт.;
    - организация I и II поясов зон санитарной охраны ВЗУ по ул. Октябрьская.
  - 4.2 Капитальный ремонт системы водоотведения:
    - демонтаж задвижек диаметром 100 мм – 1 шт.;
    - смена задвижек диаметром 50 мм – 1 шт.;
    - устройство колодцев с чугунными люками – 3 шт.;
    - замена аэротенков – 2 шт
    - замена электродвигателя – 1 шт.

#### **Заключение:**

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером мероприятий, в части использования (эксплуатации) объектов Концессионного соглашения, проверки наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения. Выполнение мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением.

2. В части исполнения Концессионером обязательств по выполнению Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности (далее – показатели):

Концессионеру необходимо обеспечить повышение показателей, провести мероприятия по снижению расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям; улучшить показатели энергетической эффективности, в части доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; в части удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

3. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, финансирования мероприятий – в приложении 2 к акту.

4. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концессионера

ООО «Водоканал+»



  
А. Р. Иванов

СОГЛАСОВАНО:

Вр. и. о. начальника Управления по благоустройству и развитию сельских территорий администрации Аликковского муниципального округа

От имени Концедента

Администрация Аликковского  
муниципального округа  
Чувашской Республики



  
Л.М. Никитина

  
Н.В. Малинов



Приложение 1 к акту о результатах контроля  
об исполнении Концессионером мероприятий,  
предусмотренных Концессионным соглашением

мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов  
холодного водоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2022 год	Факт 2022 год
<b>Водоснабжение</b>				
1	<b>Показатели надежности</b>			
1.1	Для централизованных систем холодного водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1	1
1.2	Для централизованных систем горячего водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0
2	<b>Показатели качества</b>			
2.1	Для проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	85,71	85,71
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой	%	50	50

	воды			
2.3	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		
2.4	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Для потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м <sup>3</sup>		
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/м <sup>3</sup>	1,936	1,936
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема воды транспортируемой воды	кВтч/м <sup>3</sup>	1,936	1,936



Приложение 2 к акту о результатах контроля  
об исполнении Концессионером мероприятий,  
предусмотренных Концессионным соглашением

мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов  
теплоснабжения, холодного водоснабжения за 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2022 год	Факт 2022 год
<b>Водоснабжение</b>				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.. без НДС	895,143	1181,1
2	Индекс эффективности операционных расходов	%		X
3	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.. без НДС		0
3.1	То же самое	%	0	0
4	Сумма валовой выручки	тыс.руб.. без НДС	2020,66	1579,02
5	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	0	
6	Объем отпуска воды	тыс. м3	68,62	58,155
<b>Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)</b>				
7	Выручка от продажи товаров, работ и услуг	ед./км	X	1732
8	Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	тыс. руб.	2020,66	1579,02
9	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	X	-441,64
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	X	-441,64
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	X	0
12	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	X	487,5
13	Среднесписочная численность работников	человек	X	4
14	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	X	16481,67