

Руководитель
регионального проекта —
Захаров Дмитрий Анатольевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1335FFCAE6E2B480D64F652223997337

Владелец: ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Действителен: с 31.07.2024 по 24.10.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(55) Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В связи с уточнением параметров республиканского бюджета Чувашской Республики общий объём финансирования регионального проекта составляет 2 577 530,83 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета - 1 383 434,60 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 1 194 096,23 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0,00 тыс. рублей. Запрос на изменение с актуальными показателями финансирования регионального проекта сформирован в апреле 2025 года.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.		Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, возрастающий	ФП	Процент	0,93	0,95	1,41	ГИС ЦАП	1,09	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация по показателю (приложение)" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возрастающий	ФП	Процент	81,86	57,87	72,6	ГИС ЦАП	82,11	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация по показателю (приложение)" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты														
	План	ФП	Процент	0,9300	0,9400	0,9500	0,9600	0,9700	0,9800	0,9900	1,0000	1,0100	1,0300	1,0500	1,0900
	Факт/прогноз			0,0000	1,3900	1,4100	0,9600	0,9700	0,9800	0,9900	1,0000	1,0100	1,0300	1,0500	1,0900
1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования														
	План	ФП	Процент	57,0500	57,0500	57,8700	59,1300	61,3700	63,2900	65,3300	68,3300	75,4500	81,7200	81,7900	82,1100
	Факт/прогноз			0,0000	72,5000	72,6000	59,1300	61,3700	63,2900	65,3300	68,3300	75,4500	81,7200	81,7900	82,1100

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций Значение: 69,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	59	69	0	69			31.12.2025	31.12.2025	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 69. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту								26.02.2025	26.02.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела ресурсного обеспечения	Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту	Закупка Ссылка на закупку (Новочебоксарск СОШ № 16)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ссылка на закупку (Новочебоксарск СОШ № 16)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку	10. "Ссылка на закупку (Эльбарусово)" Закупка Минобразования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Эльбарусово)	Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку (Чебоксары Лицей № 44)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .	2. "Ссылка на закупку (Чебоксары Лицей № 44)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку (Малые Бикшихи)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .	3. "Ссылка на закупку (Малые Бикшихи)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку (Чебоксары Гимназия № 4)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .	4. "Ссылка на закупку (Чебоксары Гимназия № 4)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку (Климово)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .	5. "Ссылка на закупку (Климово)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Ссылка на закупку (Чебоксары СОШ № 22)	6. "Ссылка на закупку (Чебоксары СОШ № 22)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку (Тарханы)	7. "Ссылка на закупку (Тарханы)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку (Канаш СОШ № 11)	8. "Ссылка на закупку (Канаш СОШ № 11)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Закупка Ссылка на закупку (Саланчики)	9. "Ссылка на закупку (Саланчики)" Закупка Минобразования Чувашии от 26.02.2025г. №б/н, указана ссылка .
1.1.К.2		Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту								20.03.2025	20.03.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация к контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация к контрольной точке"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ресурсного обеспечения			Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, приложен файл .
													Иное Ссылка на закупку (Тарханы)		10. "Ссылка на закупку (Тарханы)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
													Иное Ссылка на закупку (Малые Бикшихи)		11. "Ссылка на закупку (Малые Бикшихи)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
													Иное Ссылка на закупку (Новочебоксарск СОШ № 16)		2. "Ссылка на закупку (Новочебоксарск СОШ № 16)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
													Иное Ссылка на закупку (Чебоксары Гимназия № 4)		3. "Ссылка на закупку (Чебоксары Гимназия № 4)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Ссылка на закупку (Климово)	4. "Ссылка на закупку (Климово)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Иное Ссылка на закупку (Канаш СОШ № 11)	5. "Ссылка на закупку (Канаш СОШ № 11)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Иное Ссылка на закупку (Саланчики)	6. "Ссылка на закупку (Саланчики)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Иное Ссылка на закупку (Эльбарусово)	7. "Ссылка на закупку (Эльбарусово)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
														Иное Ссылка на закупку (Чебоксары Лицей № 44)	8. "Ссылка на закупку (Чебоксары Лицей № 44)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Ссылка на закупку (Чебоксары СОШ № 22)	9. "Ссылка на закупку (Чебоксары СОШ № 22)" Иное Минобразования Чувашии от 20.03.2025г. №б/н, указана ссылка .
1.1.К.3		Объявлены закупки на приобретение оборудования								15.05.2025	15.05.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела ресурсного обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2		Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2027	Объект	0	1	0	0			31.12.2027	31.12.2027	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Земельный участок предоставлен заказчику								25.02.2025	21.01.2022	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "" Иное от 21.01.2022г. №КУВИ-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела ресурсного обеспечения			001/2022-8152051.
1.3		Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов Значение: 202,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	202	0	202			31.12.2025	31.12.2025	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация по результату	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 202. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату" Иное Минобразования Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.1		Закупка включена в план закупок								04.03.2025	28.02.2025	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 27.12.2024г. №202503152000075001, указана ссылка .
1.3.К.2		Информационная справка об общеобразовательных организациях								28.02.2025	26.02.2025	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Чувашской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Чувашской Республики,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												о и общего образования		Республики, участвующих в 2025 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"" Приказ Минобробразования Чувашии от 07.02.2025г. №131, приложен файл .	участвующих в 2025 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"" Приказ Минобробразования Чувашии от 07.02.2025г. №131, приложен файл .
1.3.К.3		Объявлены закупки								01.04.2025	01.04.2025	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация к контрольной точке	В работе. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация к контрольной точке" Иное Минобробразования Чувашии от 01.04.2025г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			№б/н, приложен файл .
1.3.К.4		Контракты заключены								26.06.2025	26.06.2025	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(27) Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, код направления расходов:57501, 57502	1 983 566,08	1 973 182,47	1 973 182,47	1 553 363,24	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 983 566,08	1 973 182,47	1 973 182,47	1 553 363,24	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 983 566,08	1 973 182,47	1 973 182,47	1 553 363,24	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(29) Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, код направления расходов:50490	293 348,00	311 659,89	311 659,89	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	293 348,00	311 659,89	311 659,89	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	293 348,00	311 659,89	311 659,89	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(43) Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, код направления расходов:55590	34 187,98	34 187,98	34 187,98	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	34 187,98	34 187,98	34 187,98	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	34 187,98	34 187,98	34 187,98	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 311 102,06	2 319 030,34	2 319 030,34	1 553 363,24	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 311 102,06	2 319 030,34	2 319 030,34	1 553 363,24	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 311 102,06	2 319 030,34	2 319 030,34	1 553 363,24	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187,98	34 187,98	34 187,98	34 187,98	34 187,98	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187,98	34 187,98	34 187,98	34 187,98	34 187,98	
1.2.	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 348,00	293 348,00	293 348,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 348,00	293 348,00	293 348,00	
1.3.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 983 566,08	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 983 566,08	