

П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Степанов В.Г.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Хуснетдинова Р.М.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Салмин Е.А.	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	54,0000	2024	-	55,5000	56,1000	56,6000	57,1000	57,4000	57,7000	Хуснетдинова Р.М. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.2.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	ФП	Процент	76,5000	2024	-	80,5000	84,5000	89,5000	94,5000	95,0000	100,0000	Хуснетдинова Р.М. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет
1.3.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного	ФП	Процент	53,0000	2024	-	55,0000	57,0000	59,0000	61,0000	65,0000	70,0000	Хуснетдинова Р.М. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта													
1.4.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	ФП	Процент	62,0000	2024	-	68,0000	70,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000	Хуснетдинова Р.М. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	51,000 0	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения														
1.2	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	18,000 0	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													перевоору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.														
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	-	Единица	0,0000	2024	-	120,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог													

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	750 802,44	15 237,65	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	232 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 395,70
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	232 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 395,70
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	232 395,70	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 605 809,94	15 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 047,59

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	120 000,00	200 000,00	622 611,80
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	400 000,00	750 802,44
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	80 000,00	180 000,00	232 395,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	260 000,00	780 000,00	1 605 809,94

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Степанов В.Г.	Соглашение между

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2025"						
1.1.4.	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2025"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России
1.1.6.	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа заключенные контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2025"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет в Минздрав России
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Хуснетдинова Р.М.	Отчет в Минздрав России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата федерального проекта)"				точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско- акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций население может получать первичную медико- санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025"	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Салмин Е.А.	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения по состоянию на 01.05.2025"				точками отсутствует		текущего года
1.2.4.	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	-	15.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06. текущего года
1.2.6.	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет Отчет о получении разрешений на строительство (реконструкцию)
1.2.7.	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Прочий тип документа контракты на строительно-монтажные работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07. текущего года
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2025"	-	14.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08. текущего года
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025"	-	11.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года
1.2.11.	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования"	-	18.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет отчет об установке оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора"	-	18.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет отчеты о получении заключений органов государственного строительного надзора
1.2.13.	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Салмин Е.А.	Отчет Отчет о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет в Минздрав России
1.2.15.	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет отчеты о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества
1.2.16.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Петрова О.Б.	Отчет отчет в Минздрав России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	места"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций
1.2.18.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.2.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хуснетдинова Р.М.	Акт Приемки-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
1.3.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов В.Г.	Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики
			16.04.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025"						расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025
1.3.4.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты	-	16.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алимова О.А.	Отчет о реализации мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тыс. человек по состоянию на 01.12.2025"						поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2025
1.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Отчет в Минздрав России
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алимова О.А.	Отчет в Минздрав России
1.3.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Хуснетдинова Р.М.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Акт приема-передачи
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хуснетдинова Р.М.	Прочий тип документа Платежное поручение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		Цели на дистансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках дистансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, со Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передовиком подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передовикого подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	28,00	1,00	22,00	15,00	66,00
2	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	22,00	1,00	34,00	28,00	85,00
3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	30,00	1,00	22,00	20,00	73,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	80,00	3,00	78,00	63,00	224,00